Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 108 от 06.04.2023 г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Доп.соглашение					
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
			№ 3	**19.10. 2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	907 000 000,00							45 981 686,88	
в т.ч. За отчетный месяц	429 162 410,85	383 180 723,97						45 981 686,88	**429162410,85**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бобетаев М.**

Технадзор:

Эксперт технадзора

ТОО "Altimus LTD "

_____ **Ағымжай С.**

Авторский надзор

ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"

эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Ломбаев Х.У.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 7

приемки выполненных работ за декабрь 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01												
РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /АС. Лист 16/												
72	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 1,9*1,9*2,6*	**м^2**	**10,26**		**4064,17** **3350,38**	**65,37** **28,78**	**41698** **34375**	**670** **295**	**6653**	**23922** **5250**	**70870**
73	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный** *СП - 8%;* *Формула объема = 1,9*1,9*2,6*	**м^2**	**10,26**		**27378,00** **--**	**--** **--**	**280898** **--**	**--** **--**	**280898**	**--** **22472**	**303370**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**тенге**					**322596** **34375**	**670** **295**	**287551** **--**	**23922** **27722**	**374240**
Стоимость общестроительных работ			тенге					**280898**				
Стоимость материалов и конструкций			тенге					**280898**				
		Сметная прибыль	тенге					**22472**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					**303370**				
Стоимость металломонтажных работ			тенге					**41698**				
Материалы			тенге					**6653**				
Всего заработная плата			тенге						**34670**			
		Накладные расходы	тенге					**23922**				
		Сметная прибыль	тенге					**5250**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге					**70870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
		Сметная заработная плата	тенге						**34670**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**374240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
		Сметная заработная плата	тенге						**34670**			
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
ПРИЯМОК (500х500х800)-2ШТ /АС. Лист 16/												
81	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м^3 основания**	**0,2**		**8834,58** **1249,40**	**2553,08** **1063,32**	**1767** **250**	**511** **213**	**1006**	**430** **176**	**2373**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	2,5	1910,53 216,54	98,10 37,23	4776 541	245 93	3990	596 430	5802
83	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,58	29141,16 6182,33	2604,94 973,47	16902 3586	1511 565	11805	3777 1654	22333
84	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) НР - 91%; СП - 8%	м^3	1,16	29141,16 6182,33	2604,94 973,47	33804 7172	3022 1129	23610	7554 3309	44666
85	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,025376	455717,00 --	-- --	11564 --	-- --	11564	-- 925	12489
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м^2 поверхности	11,6	1184,12 399,54	27,97 3,83	13736 4635	324 44	8777	4352 1447	19534
87	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка металлических решеток приямков НР - 93%; СП - 8%	т	0,02542	1127459,69 71769,56	13739,48 4765,26	28660 1824	349 121	26487	1809 2438	32907
		ЛОТОК /АС. Лист 13/									
93	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м^3 основания	7,6	8834,58 1249,40	2553,08 1063,32	67143 9495	19403 8081	38245	16346 6679	90168
94	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство стен и днищ (В7,5) НР - 91%; СП - 8%	м^3	3,8	29141,16 6182,33	2604,94 973,47	110736 23493	9899 3699	77344	24745 10839	146319
95	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изготовление металлических решеток НР - 69%; СП - 8%; Формула объема - 0,72727 0,97022	т	1,69749	233725,02 174152,16	52247,85 18971,80	396746 295622	88690 32204	12434	226200 49836	672782
96	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка металлических решеток НР - 93%; СП - 8%; Формула объема - 0,72727 0,97022	т	1,69749	153871,69 71769,56	13739,48 4765,26	261196 121828	23323 8089	116045	120823 30561	412580
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,97022	376202,00 --	-- --	364999 --	-- --	364999	-- 29200	394199
98	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 СП - 8%	т	0,72727	541355,00 --	-- --	393711 --	-- --	393711	-- 31497	425208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1705740 468446	147277 54238	1090017 --	406632 168991	2281360
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1308994				
	Материалы		тенге				307309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					194858			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				770274				
		Накладные расходы	тенге				180432				
		Сметная прибыль	тенге				119155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1608581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	тенге					194858			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				396746				
	Материалы		тенге				12434				
	Всего заработная плата		тенге					327826			
		Накладные расходы	тенге				226200				
		Сметная прибыль	тенге				49836				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				672782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	тенге					327826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2281363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	тенге					522684			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** **Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 2425-128,18-231,556-339,5-340-692,9*	$м^3$ кладки	692,864	35642,81 9231,13	4287,79 1025,78	24695620 6395918	2970855 710726	15328847	6609181 2504385	33809186
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 4754,9019608-2377,45098*	$м^2$ стен (без вычета проемов)	2377,450981	-419,12 -419,12	-- --	-996437 -996437	-- --	--	-926683 -153845	-2076965
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ									
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** **Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	322	35642,81 9231,13	4287,79 1025,78	11476985 2972424	1380668 330301	7123893	3071535 1163882	15712402
4	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ стен (без вычета проемов)	791	-419,12 -419,12	-- --	-331524 -331524	-- --	--	-308316 -51186	-691026
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** **Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 475-66,5-137,071-135,71*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	135,719	5584,49 2506,98	394,71 92,43	757921 340245	53570 12545	364106	328094 86882	1172897
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 1383-197,63-138,3-243-406,927*	**$м^3$ кладки**	395,143	35169,61 8757,93	4287,79 1025,78	13897025 3460635	1694290 405330	8742100	3595347 1399391	18891763
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 4566,31-652,52-639,28-639,28-1330,57*	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	1304,66	6277,16 2870,73	394,71 92,43	8189560 3745327	514963 120590	3929270	3595304 942786	12727650
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 4,16346-0,595-0,5-0,58-1,2989*	**т**	1,18956	99044,21 95692,75	3351,46 1033,43	117819 113832	3986 1229	--	107007 17986	242812
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%;* *Формула объема = 4,16346-0,595-0,583-0,58-1,2989*	**т**	1,10656	455717,00 --	-- --	504278 --	-- --	504278	-- 40342	544620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				58311247 15700420	6618332 1580721	35992494 --	16071469 5950623	80333339
	Стоимость общестроительных работ		тенге				58311247				
	Материалы		тенге				35488218				
	Всего заработная плата		тенге					17281141			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				504278				
		Накладные расходы	тенге				16071469				
		Сметная прибыль	тенге				5950623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				80333339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10935
		Сметная заработная плата	тенге					17281141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				80333339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10935
		Сметная заработная плата	тенге					17281141			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = 1965-280,8-330-572,2*	**шт. сборных конструкций**	562	790,21 246,14	353,61 76,36	444098 138331	198729 42914	107038	213869 52637	710604
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = 42-6-12-12*	**шт. сборных конструкций**	12	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	39664 16247	22971 4960	446	25025 5175	69864
18	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** *СП - 8%;* *Формула объема = 79,18-11,315-11,08-11-23,162*	**$м^3$**	22,623	148793,00 --	-- --	3366144 --	-- --	3366144	-- 269292	3635436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 96-14-13,44-13-28,56	шт. сборных конструкций	27	14157,01 6745,94	6481,11 1837,44	382239 182140	174990 49611	25109	273467 52456	708162
20	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 СП - 8%; Формула объема = 10,32-1,47-2,064-1,45-2,387	$м^3$	2,949	185277,00 --	--	546382 --	--	546382	-- 43711	590093
21	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	48	2448,51 1812,10	85,08 18,37	117528 86981	4084 882	26463	103678 17697	238902
22	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4 СП - 8%; Формула объема = 48-9,6-22-3,4	шт.	13	12510,00 --	--	162630 --	--	162630	-- 13010	175640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**5058685** **423699**	**400774** **98367**	**4234212**	**616039** **453978**	**6128701**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5058685**				
	Материалы		тенге				**159057**				
	Всего заработная плата		тенге					**522066**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4075156**				
		Накладные расходы	тенге				**616039**				
		Сметная прибыль	тенге				**453978**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**6128702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**310**
		Сметная заработная плата	тенге					**522066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**6128702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**310**
		Сметная заработная плата	тенге					**522066**			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/											
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$ НР - 118%; СП - 8%	шт	10	3837,76 1099,69	1903,39 382,75	38378 10997	19034 3828	8347	17493 4470	60340
24	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$ НР - 118%; СП - 8%	шт	21	4746,42 1319,75	2221,26 446,67	99675 27715	46646 9380	25314	43772 11476	154923
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 15 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	5349,13 1319,75	2221,26 446,67	42793 10558	17770 3573	14465	16675 4757	64225
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0228	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	2457 2007	199 45	251	2422 390	5269
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2448,51	85,08	7346	255	1655	6480	14932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	5436	55		1106	
36	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных /КВ18-28/	шт. сборных конструкций	1	10878,59	4902,72	10879	4902	944	7183	19507
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	5033	1054		1445	
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	0,065	139220,00	--	9049	--	9049	--	9773
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,22	73381,79	2683,73	16144	590	9946	5224	23078
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	5608	133		1709	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,22	73381,79	2683,73	16144	590	9946	5224	23078
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	5608	133		1709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				242865	89986	79917	104473	375125
							72962	18201	--	27786	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				242865				
	Материалы		тенге				70866				
	Всего заработная плата		тенге					91163			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9049				
		Накладные расходы	тенге				104473				
		Сметная прибыль	тенге				27786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				375124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					91163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				375124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					91163			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ /АС. Лист 45/									
44	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная /из пленки 3-х слойная/. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	410,76	284,25	17,98	116759	7386	61901	45348	175075
		НР - 92%; СП - 8%			115,57	4,43	47472	1820		12968	
45	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	249,97	1419,22	74,87	354762	18715	146195	178696	576135
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	189852	4382		42677	
46	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м^3	241,7616	41869,00	--	10122316	--	10122316	--	10932101
		СП - 8%			--	--	--	--		809785	
50	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стропила. Установка с изготовлением	м^3 древесины в конструкции	14,425	218067,71	1107,70	3145627	15978	2634887	450730	3884066
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	494762	6049		287709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2	589	3310,54	31,23	1949908	18394	984750	874359	3050207
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	946764	3622		225940	
53	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м^2	2101,4	5136,00	--	10792790	--	10792790	--	11656213
		СП - 8%; Формула объема - 1900.1.106			--	--	--	--		863423	
54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м^2	1900	409,89	3,94	778791	7486	679535	85500	933432
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	91770	3230		69141	
56	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	272,4	3310,00	--	901644	--	901644	--	973776
		СП - 8%; Формула объема - 32.7.12			--	--	--	--		72132	
58	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	171	1331,00	--	227601	--	227601	--	245809
		СП - 8%; Формула объема - 3.57			--	--	--	--		18208	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-3ШТ /АС. Лист 47/									
66	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м^2	18,9126	5136,00	--	97135	--	97135	--	104906
		СП - 8%			--	--	--	--		7771	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт /АС. Лист 10,11,12/									
85	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м^3	10,24	148793,00	--	1523640	--	1523640	--	1645531
		СП - 8%			--	--	--	--		121891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				30010973	67959	28172394	1634633	34177251
							1770620	19103	--	2531645	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30010973				
	Материалы		тенге				4507267				
	Всего заработная плата		тенге					1789723			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23665126				
		Накладные расходы	тенге				1634633				
		Сметная прибыль	тенге				2531645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34177251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	тенге					1789723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				34177251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	тенге					1789723			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/									
98	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	114,2	5029,88	243,18	574412	27771	268306	262807	904196
		НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	278335	13673		66977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м^2 НР - 90%; СП - 8%	м^2	29,144	5037,15 2169,97	239,94 116,69	146803 63242	6993 3401	76568	59978 16542	223323
100	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками СП - 8%	м^2	118,4	36968,00 --	-- --	4377011 --	-- --	4377011	-- 350161	4727172
101	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной СП - 8%	м^2	30,55	43578,00 --	-- --	1331308 --	-- --	1331308	-- 106505	1437813
102	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР - 90%; СП - 8%	м	109,47	2158,76 314,09	13,67 6,48	236319 34383	1496 709	200440	31583 21432	289334
103	223-501-0107 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	109,11	2917,00 --	-- --	318274 --	-- --	318274	-- 25462	343736
104	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм СП - 8%	м	0,362	1486,00 --	-- --	538 --	-- --	538	-- 43	581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6984665 375960	36260 17783	6572445 --	354368 587122	7926155
		Стоимость общестроительных работ	тенге				6984665				
		Материалы	тенге				545314				
		Всего заработная плата	тенге					393743			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6027131				
		Накладные расходы	тенге				354368				
		Сметная прибыль	тенге				587122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7926155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	тенге					393743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				7926155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	тенге					393743			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
124	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /ДН 21-13 СП - 8%; Формула объема = 2,071.1.270.3	м^2	7,89051	10242,00 --	-- --	80815 --	-- --	80815	-- 6465	87280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071,0,870,189*	м^2	340,53453	7373,00	--	2510761	--	2510761	--	2711622
					--	--	--	--		200861	
126	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071,0,670,168*	м^2	233,11176	9366,00	--	2183325	--	2183325	--	2357991
					--	--	--	--		174666	
127	223-201-0111 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071,0,770,84*	м^2	133,95228	11430,00	--	1531075	--	1531075	--	1653561
					--	--	--	--		122486	
128	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071,1,270,84*	м^2	220,93428	16706,00	--	3690928	--	3690928	--	3986202
					--	--	--	--		295274	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
132	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,1,1,3,3*	м^2	8,19	72945,00	--	597420	--	597420	--	645214
					--	--	--	--		47794	
133	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 2,1,0,8,45 2,1,0,9,42 2,1,0,9,42*	м^2	234,36	4064,17	65,37	952479	15320	151964	546438	1618830
					3350,38	28,78	785195	6745		119913	
134	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,1,0,8,45 2,1,0,9,42 2,1,0,9,43*	м^2	234,36	55181,00	--	12932219	--	12932219	--	13966797
					--	--	--	--		1034578	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
136	223-204-0104 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7 *СП - 8%;* *Формула объема = 2,2,0,7,84 2,2,0,7,84*	м^2	258,72	44435,00	--	11496223	--	11496223	--	12415921
					--	--	--	--		919698	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**тенге**				35975245	15320	35174730	546438	39443418
							785195	6745	--	2921735	
Стоимость общестроительных работ			тенге				35022766				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				35022766				
		Сметная прибыль	тенге				2801822				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				37824588				
Стоимость металломонтажных работ			тенге				952479				
Материалы			тенге				151964				
Всего заработная плата			тенге					791940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				546438				
		Сметная прибыль	тенге				119913				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1618830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	тенге					791940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				39443418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	тенге					791940			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
		Л1-2ШТ									
137	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	16	11915,58	7957,41	190649	127319	1351	111478	326297
		НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	61979	32494		24170	
139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	15	8090,17	4117,76	121353	61766	1529	84344	222152
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	58058	13420		16456	
143	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)**	т	0,92822	103941,71	34447,81	96481	31975	14791	42019	149580
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	49715	11182		11080	
144	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,92822	1004968,00	--	932831	--	932831	--	1007458
		СП - 8%			--	--	--	--		74627	
146	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,204	1004968,00	--	205013	--	205013	--	221414
		СП - 8%			--	--	--	--		16401	
147	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,23728	103941,71	34447,81	24663	8174	3780	10741	38237
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	12709	2859		2832	
148	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,23728	1004968,00	--	238459	--	238459	--	257536
		СП - 8%			--	--	--	--		19077	
151	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,01456	1078883,54	1908,98	15709	28	14195	1363	18437
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1486	12		1366	
152	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00752	497505,00	--	3741	--	3741	--	4040
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
153	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00704	349794,00	--	2463	--	2463	--	2660
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
155	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	16247	4960		5175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	$м^3$	2,052	148793,00	--	305323	--	305323	--	329749
					--	--	--	--		24426	
		Л2-1ШТ									
157	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка лестничных площадок массой более 1 т НР - 118%; СП - 8%; Формула объема - 12 / 1	шт	13	11915,58	7957,41	154903	103446	1099	90576	265117
					3873,69	2030,86	50358	26401		19638	
158	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т НР - 118%; СП - 8%	шт	12	8090,17	4117,76	97082	49413	1223	67475	177722
					3870,50	894,68	46446	10736		13165	
159	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	$м^2$	47,32	10298,00	--	487301	--	487301	--	526285
					--	--	--	--		38984	
160	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 СП - 8%	$м^2$	43,2	8125,00	--	351000	--	351000	--	379080
					--	--	--	--		28080	
161	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+) НР - 69%; СП - 8%	т	0,46411	103941,71	34447,81	48240	15987	7395	21010	74790
					53559,79	12047,22	24858	5591		5540	
162	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,32731	1004968,00	--	328936	--	328936	--	355251
					--	--	--	--		26315	
163	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1) НР - 69%; СП - 8%	т	0,102	103941,71	34447,81	10602	3514	1625	4617	16437
					53559,79	12047,22	5463	1229		1218	
164	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,102	1004968,00	--	102507	--	102507	--	110708
					--	--	--	--		8201	
166	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	3305,30	1914,30	19832	11486	222	12513	34932
					1353,94	413,37	8124	2480		2588	
167	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%; Формула объема - 0,171.6	$м^3$	1,026	148793,00	--	152662	--	152662	--	164875
					--	--	--	--		12213	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			**тенге**				3929414	436079	3157892	471161	4752621
Стоимость общестроительных работ			тенге				335443	111364	--	352048	
Материалы			тенге				3749428				
Всего заработная плата			тенге				20064				
Стоимость материалов и конструкций			тенге					333201			
		Накладные расходы	тенге				3110236				
		Сметная прибыль	тенге				392774				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				331378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4473580				202
		Сметная заработная плата	тенге					333201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				179986				
	Материалы		тенге				27591				
	Всего заработная плата		тенге					113606			
		Накладные расходы	тенге				78387				
		Сметная прибыль	тенге				20670				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				279043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	тенге					113606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				4752623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	тенге					446807			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/									
		1 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л2-782,4 М2									
169	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = 782,4*0,045*	**м^3**	35,208	39864,00 --	-- --	1403532 --	-- --	1403532	-- 112283	1515815
172	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	**м^2 покрытия**	555,5	3632,48 359,16	58,50 23,92	2017843 199513	32497 13288	1785833	200036 177432	2395311
		УЗЕЛ К1-107,1 М2									
174	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = 107,1*0,030*	**м^3**	3,213	39864,00 --	-- --	128083 --	-- --	128083	-- 10247	138330
179	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м^2 покрытия**	29	4561,56 2195,44	25,97 10,71	132285 63668	754 311	67863	60140 15394	207819
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		ТИП 62 - 212,91М2									
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м^2 покрытия**	57,48	4561,56 2195,44	25,97 10,71	262198 126194	1493 616	134511	119201 30512	411911
		ТИП 180 - 10,02 М2									
182	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м^2 покрытия**	2,7	4561,56 2195,44	25,97 10,71	12316 5928	70 29	6318	5599 1433	19348
		2-7 ЭТАЖ.									
		УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2									
187	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%*	**м^2 покрытия**	3295	3632,48 359,16	58,50 23,92	11969022 1183432	192757 78816	10592833	1186530 1052456	14208007
		УЗЕЛ К1 - 642,6 М2									
189	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = 642,6*0,030*	**м^3**	19,278	39864,00 --	-- --	768498 --	-- --	768498	-- 61480	829978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой НР - 94%; СП - 8%	м^2	197,92	2301,29 934,50	112,93 16,89	455471 184956	22351 3343	248164	177002 50598	683071
193	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой НР - 94%; СП - 8%	м^2	208,84	1384,49 563,85	55,85 9,63	289137 117754	11664 2011	159719	112579 32136	433853
194	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	173,5	4561,56 2195,44	25,97 10,71	791431 380909	4506 1858	406016	359801 92099	1243331
		УЗЕЛ Л2-54 М2									
196	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%; Формула объема 54,0,045	м^3	2,43	39864,00 --	-- --	96870 --	-- --	96870	-- 7750	104620
199	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	38,61	3632,48 359,16	58,50 23,92	140250 13867	2259 924	124124	13903 12332	166486
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ в сан.узлах									
200	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 82%	м^2 поверхности	127,2	4389,67 650,68	10,56 2,59	558366 82766	1343 329	474257	77279 50852	686497
		ПЛИНТУСЫ (НА ВЕСЬ ДОМ)									
201	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	2043,76	297,34 118,86	2,92 1,20	607692 242921	5968 2453	358803	230659 67076	905427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				19632994 2601908	275662 103978	16755424 --	2542729 1774080	23949804
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19632994				
	Материалы		тенге				14358441				
	Всего заработная плата		тенге					2705886			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2396983				
		Накладные расходы	тенге				2542729				
		Сметная прибыль	тенге				1774080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23949803				1736
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2705886			
		Сметная заработная плата	тенге				23949803				1736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					2705886			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
		1 ЭТАЖ									
211	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 83%	м^2 оштукатуриваемой поверхности	2188,2	1566,87 1101,20	96,74 82,05	3428625 2409646	211687 179542	807292	2071350 440003	5939978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1154,27	403,00	3,51	465171	4051	196065	213551	733019
					229,63	1,63	265055	1881		54297	
		2-7 ЭТАЖ									
215	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1355,6	446,40	3,92	605140	5314	252440	279877	955820
					256,26	1,81	347386	2454		70803	
216	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4102,87	1566,87	96,74	6428664	396911	1513673	3883777	11137446
					1101,20	82,05	4518080	336640		825005	
217	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4217,75	403,00	3,51	1699753	14804	716427	780326	2678482
					229,63	1,63	968522	6875		198403	
218	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	119,98	1910,94	4,74	229275	569	133579	76311	330033
					792,86	2,18	95127	262		24447	
		ГАЛТЕЛИ									
221	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) *НР - 80%; СП - 8%*	1 м карниза (галтели)	744	469,38	--	349219	--	74564	219726	614462
					369,16	--	274655	--		45518	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН /Ас.Лист 3.прим.9/									
226	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 *СП - 8%;* *Формула объема = 163.8.9.08.1.08*	$м^3$	14,15232	41869,00	--	592543	--	592543	--	639946
					--	--	--	--		47403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				13798390	633336	4286583	7524918	23029186
							8878471	527654	--	1705879	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13798390				
	Материалы		тенге				3694039				
	Всего заработная плата		тенге					9406125			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				592543				
		Накладные расходы	тенге				7524918				
		Сметная прибыль	тенге				1705879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23029187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5822
		Сметная заработная плата	тенге					9406125			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		тенге				23029187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5822
		Сметная заработная плата	тенге					9406125			
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ /АС. Лист 53/									
231	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,9816	83887,18	3314,79	82344	3254	5827	51020	144033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			74636,42	691,76	73263	679		10669	
232	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,9816	985799,00	--	967660	--	967660	--	1045073
		СП - 8%			--	--	--	--		77413	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**тенге**				**1050004**	**3254**	**973487**	**51020**	**1189106**
							73263	**679**	--	**88082**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				**967660**				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				**967660**				
		Сметная прибыль	тенге				**77413**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**1045073**				
Стоимость металломонтажных работ			тенге				**82344**				
Материалы			тенге				**5827**				
Всего заработная плата			тенге					**73942**			
		Накладные расходы	тенге				**51020**				
		Сметная прибыль	тенге				**10669**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				**144033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	тенге					**73942**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				**1189106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	тенге					**73942**			
РАЗДЕЛ 14. ЛИФТ - 3шт /АС. Лист 48/											
245	516-101-0213 РСНБ РК 2022	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект	3	13160573,00	--	39481719	--		--	39481719
					--	--	--	--	39481719	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**тенге**				**39481719**	--	--	--	**39481719**
							--	--	**39481719**	--	
Стоимость оборудования			тенге				**39481719**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				**39481719**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			тенге				**39481719**				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03											
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000											
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	217	22841,64	216,03	4956636	46878	4656107	271584	5646477
		НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	253651	23475		418257	
3	245-510-0204 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	шт.	357	8726,00	--	3115182	--	3115182	--	3364397
		СП - 8%			--	--	--	--		249215	
4	245-510-0104 РСНБ РК 2022	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	357	10071,00	--	3595347	--	3595347	--	3882975
		СП - 8%			--	--	--	--		287628	
5	242-309-0501 РСНБ РК 2022	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°C, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	шт.	357	4083,00	--	1457631	--	1457631	--	1574241
		СП - 8%			--	--	--	--		116610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	5821,2	485,00	--	2823282	--	2823282	--	3049145
		СП - 8%;			--	--	--	--		225863	
		Формула объема 5880.0,99									
9	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1255	908,02	105,89	1139565	132892	480163	445776	1712171
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	526510	60039		126830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**				17087643	179770	16127712	717360	19229406
							780161	83514	--	1424403	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				12131007				
	Материалы		тенге				480163				
	Всего заработная плата		тенге					586549			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10991442				
		Накладные расходы	тенге				445776				
		Сметная прибыль	тенге				1006146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13582929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	тенге					586549			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4956636				
	Материалы		тенге				4656106				
	Всего заработная плата		тенге					277126			
	Сдача и испытание		тенге				8754				
		Накладные расходы	тенге				271584				
		Сметная прибыль	тенге				418257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5646477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	тенге					277126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				19229406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	тенге					863675			
		РАЗДЕЛ 16. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000									
14	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	1756,45	26,63	63232	959	42569	19655	89517
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	19704	352		6631	
15	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2537,04	26,63	53278	559	41225	11465	69923
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	11494	205		5179	
16	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2711,89	26,63	65085	639	51310	13103	84443
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	13136	234		6255	
17	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	21	1621,08	2,30	34043	48	248	33080	72493
		НР - 98%; СП - 8%			1606,99	0,40	33747	8		5370	
18	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	154,44	414,00	--	63938	--	63938	--	69053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема = 156.0,99			--	--	--	--		5115	
19	242-207-1002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	84	1880,00	--	157920	--	157920	--	170554
		СН - 8%			--	--	--	--		12634	
20	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	84	1242,00	--	104328	--	104328	--	112674
		СП - 8%			--	--	--	--		8346	
24	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,	шт.	84	59257,00	--	4977588	--	4977588	--	5375795
		СП - 8%			--	--	--	--		398207	
32	242-312-1002 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	42	90244,00	--	3790248	--	3790248	--	4093468
		СН - 8%			--	--	--	--		303220	
33	242-303-1002 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	42	24742,00	--	1039164	--	1039164	--	1122297
		СП - 8%			--	--	--	--		83133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**				10348824	2205	10268538	77303	11260217
							78081	799	--	834090	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				10133186				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				10133186				
		Сметная прибыль	тенге				810655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10943841				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				215638				
		Материалы	тенге				135353				
		Всего заработная плата	тенге					78880			
		Накладные расходы	тенге				77303				
		Сметная прибыль	тенге				23435				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				316376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					78880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				11260217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					78880			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЫШЕ 0,000									
37	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10	22841,64	216,03	228416	2161	214566	12515	260206
		НР - 98%; СН - 8%			1168,90	108,18	11689	1082		19275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**				228416	2161	214566	12515	260206
							11689	1082	--	19275	
		Стоимость сантехнических работ	тенге				228416				
		Материалы	тенге				214567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					12771			
	Сдача и испытание		тенге				403				
		Накладные расходы	тенге				12515				
		Сметная прибыль	тенге				19275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				260206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				260206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					12771			
		РАЗДЕЛ 18. ОТОПЛЕНИЕ. НИЖЕ 0,000									
47	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	5662,28	115,38	90596	1847	66949	21888	121482
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	21800	535		8999	
48	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	153	3844,47	65,46	588204	10016	419184	158835	806803
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	159004	3074		59763	
50	261-305-0104 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм**	м	30	1353,00	--	40590	--	40590	--	43837
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
51	261-305-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм**	м	66	584,00	--	38544	--	38544	--	41628
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
55	242-207-1001 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	21	1242,00	--	26082	--	26082	--	28169
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
56	242-207-1002 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	6	1880,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
58	242-202-0305 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	12	8084,00	--	97008	--	97008	--	104769
		СП - 8%			--	--	--	--		7761	
60	245-405-1502 РСНБ РК 2022	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	24	3744,00	--	89856	--	89856	--	97044
		СП - 8%			--	--	--	--		7188	
62	242-312-1001 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	6	82166,00	--	492996	--	492996	--	532436
		СП - 8%			--	--	--	--		39440	
64	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	6	39658,00	--	237948	--	237948	--	256984
		СП - 8%			--	--	--	--		19036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**				**1713104**	**11863**	**1520437**	**180723**	**2045334**
							180804	**3609**	**--**	**151507**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1034304**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1034304**				
		Сметная прибыль	тенге				**82745**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1117049**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**678800**				
	Материалы		тенге				**486136**				
	Всего заработная плата		тенге					**184413**			
		Накладные расходы	тенге				**180723**				
		Сметная прибыль	тенге				**68762**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**928285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	тенге					**184413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				**2045334**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	тенге					**184413**			
		РАЗДЕЛ 19. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/									
86	**242-310-0308 РСНБ РК 2022**	**Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**774143,00**	**--**	**774143**	**--**	**774143**	**--**	**836074**
		СП - 8%			--	--	--	--		61931	
91	**242-310-0106 РСНБ РК 2022**	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**227870,00**	**--**	**227870**	**--**	**227870**	**--**	**246100**
		СП - 8%			--	--	--	--		18230	
94	**242-310-0104 РСНБ РК 2022**	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**151508,00**	**--**	**151508**	**--**	**151508**	**--**	**163629**
		СП - 8%			--	--	--	--		12121	
107	**242-202-0310 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125**	**шт.**	**5**	**56931,00**	**--**	**284655**	**--**	**284655**	**--**	**307427**
		СП - 8%			--	--	--	--		22772	
109	**242-202-0309 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**8**	**21193,00**	**--**	**169544**	**--**	**169544**	**--**	**183108**
		СП - 8%			--	--	--	--		13564	
110	**242-202-0307 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**5**	**13569,00**	**--**	**67845**	**--**	**67845**	**--**	**73273**
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
111	**242-207-0501 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**10**	**3866,00**	**--**	**38660**	**--**	**38660**	**--**	**41753**
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16416,00	--	32832	--	32832	--	35459
		СП - 8%			--	--	--	--		2627	
120	242-304-1105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	107393,00	--	322179	--	322179	--	347953
		СП - 8%			--	--	--	--		25774	
121	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	53232,00	--	53232	--	53232	--	57491
		СП - 8%			--	--	--	--		4259	
125	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	10	8558,42	156,72	85584	1567	65143	18907	112850
		НР - 98%; СП - 8%			1887,39	41,91	18874	419		8359	
126	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	6959,58	115,38	104394	1731	82226	20520	134907
		НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	20437	501		9993	
127	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13	4594,42	79,72	59727	1036	42664	16005	81791
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	16027	305		6059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				2372173	4334	2312501	55432	2621815
							55338	1225	--	194210	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2122468				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2122468				
		Сметная прибыль	тенге				169799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2292267				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				249705				
		Материалы	тенге				190034				
		Всего заработная плата	тенге					56563			
		Накладные расходы	тенге				55432				
		Сметная прибыль	тенге				24411				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				329548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					56563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				2621815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					56563			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

Водопровод и Канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)

2	244-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 130°С	шт.	1	84590,00	--	84590	--	84590	--	91357
		СП - 8%			--	--	--	--		6767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	242-101-1105 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**3**	**180272,00**	--	**540816**	--	**540816**	--	**584081**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**43265**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**тенге**				**625406**	--	**625406**	--	**675438**
							--	--	--	**50032**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**625406**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**625406**				
		Сметная прибыль	тенге				**50032**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**675438**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				**675438**				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
20	241-201-0105 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм**	**м**	**89,1**	**2198,00**	--	**195842**	--	**195842**	--	**211509**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**15667**	
		Формула объема = 90,0,99									
22	241-201-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**67,32**	**1049,00**	--	**70619**	--	**70619**	--	**76268**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**5649**	
		Формула объема = 68,0,99									
25	242-207-0101 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**4**	**26338,00**	--	**105352**	--	**105352**	--	**113780**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**8428**	
26	242-207-3705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**12**	**8477,00**	--	**101724**	--	**101724**	--	**109862**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**8138**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**тенге**				**473537**	--	**473537**	--	**511419**
							--	--	--	**37882**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**473537**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**473537**				
		Сметная прибыль	тенге				**37882**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**511419**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге				**511419**				
		РАЗДЕЛ 23. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
40	241-201-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**79,2**	**1049,00**	--	**83081**	--	**83081**	--	**89727**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**6646**	
		Формула объема = 80,0,99									
42	241-201-0103 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**39,6**	**677,00**	--	**26809**	--	**26809**	--	**28954**
		СП - 8%;			--	--	--	--		**2145**	
		Формула объема = 40,0,99									
44	241-201-0102 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**120,78**	**414,00**	--	**50003**	--	**50003**	--	**54003**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема = 122.0,99			--	--	--	--		4000	
46	241-201-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм** СП - 8%; Формула объема = 693.0,99	м	688,05	269,00 --	-- --	185085 --	-- --	185085	-- 14807	199892
		ФИТИНГИ									
59	244-301-0104 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м^3/ч** СП - 8%	шт.	84	21689,00 --	-- --	1821876 --	-- --	1821876	-- 145750	1967626
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**тенге**				2166854 --	-- --	2166854 --	-- 173348	2340202
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2166854				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2166854				
		Сметная прибыль	тенге				173348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2340202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				2340202				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)									
61	241-201-0106 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм** СП - 8%; Формула объема = 50.0,946	м	47,3	2587,00 --	-- --	122365 --	-- --	122365	-- 9789	132154
63	241-201-0105 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм** СП - 8%; Формула объема = 76.5.0,99	м	75,735	2198,00 --	-- --	166466 --	-- --	166466	-- 13317	179783
65	241-201-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм** СП - 8%; Формула объема = 98.0,99	м	97,02	1049,00 --	-- --	101774 --	-- --	101774	-- 8142	109916
67	241-201-0103 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм** СП - 8%; Формула объема = 71.0,99	м	70,29	677,00 --	-- --	47586 --	-- --	47586	-- 3807	51393
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**тенге**				438191 --	-- --	438191 --	-- 35055	473246
	Стоимость общестроительных работ		тенге				438191				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				438191				
		Сметная прибыль	тенге				35055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				473246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				473246				
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (ВЫШЕ 0,000)									
93	241-201-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм** СП - 8%; Формула объема = 135.0,99	м	133,65	269,00 --	-- --	35952 --	-- --	35952	-- 2876	38828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	241-201-0102 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм**	м	173,25	414,00	--	71726	--	71726	--	77464
		СП - 8%;			--	--	--	--		5738	
		Формула объема = 175.0,99									
97	241-201-0103 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм**	м	118,8	677,00	--	80428	--	80428	--	86862
		СП - 8%;			--	--	--	--		6434	
		Формула объема = 120.0,99									
99	241-201-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	м	79,2	1049,00	--	83081	--	83081	--	89727
		СП - 8%;			--	--	--	--		6646	
		Формула объема = 80.0,99									
101	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	576,18	301,00	--	173430	--	173430	--	187304
		СП - 8%;			--	--	--	--		13874	
		Формула объема = 582.0,99									
104	242-207-3703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	30	3337,00	--	100110	--	100110	--	108119
		СП - 8%			--	--	--	--		8009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**тенге**				544727	--	544727	--	588304
							--	--	--	43577	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				544727				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				544727				
		Сметная прибыль	тенге				43577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				588304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				588304				
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"									
128	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	114,77	1784,00	--	204750	--	204750	--	221130
		СП - 8%;			--	--	--	--		16380	
		Формула объема = 115.0,998									
135	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	29,94	1784,00	--	53413	--	53413	--	57686
		СП - 8%;			--	--	--	--		4273	
		Формула объема = 30.0,998									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**тенге**				258163	--	258163	--	278816
							--	--	--	20653	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				258163				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				258163				
		Сметная прибыль	тенге				20653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				278816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				278816				
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"									
137	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	404,19	1784,00	--	721075	--	721075	--	778761
		СП - 8%;			--	--	--	--		57686	
		Формула объема = 405.0,998									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	414,17	314,00	--	130049	--	130049	--	140453
		СП - 8%;			--	--	--	--		10404	
		Формула объема = 415.0,998									
151	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	84	9912,00	--	832608	--	832608	--	899217
		СП - 8%			--	--	--	--		66609	
152	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	84	922,00	--	77448	--	77448	--	83644
		СП - 8%			--	--	--	--		6196	
153	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	84	8214,00	--	689976	--	689976	--	745174
		СП - 8%			--	--	--	--		55198	
155	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	84	10086,00	--	847224	--	847224	--	915002
		СП - 8%			--	--	--	--		67778	
156	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	84	4235,00	--	355740	--	355740	--	384199
		СП - 8%			--	--	--	--		28459	
158	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	84	19691,00	--	1654044	--	1654044	--	1786368
		СП - 8%			--	--	--	--		132324	
159	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	84	14800,00	--	1243200	--	1243200	--	1342656
		СП - 8%			--	--	--	--		99456	
161	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	84	39946,00	--	3355464	--	3355464	--	3623901
		СП - 8%			--	--	--	--		268437	
163	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	84	9428,00	--	791952	--	791952	--	855308
		СП - 8%			--	--	--	--		63356	
РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"											
178	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	142,714	314,00	--	44812	--	44812	--	48397
		СП - 8%;			--	--	--	--		3585	
		Формула объема = 143.0,998									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27			тенге				10743592	--	10743592	--	11603080
							--	--	--	859488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10743592				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10743592				
		Сметная прибыль	тенге				859488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11603080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге				11603080				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06									
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		ВРУ 1,2									
2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
					--	--	--	--	1748084	--	
3	515-301-0315 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	825732,00	--	825732	--		--	825732
					--	--	--	--	825732	--	
		АВР									
5	ПРАЙС ЛИСТ ООО "ЭйБиСи-Энерджи" П.3	Шкаф автоматического вкл. резервного питания 380В на 2 ввода, 63А ШАВР3-63-2-31 УХЛ4	шт.	1	199410,00	--	199410	--		--	199410
		Формула стоимости = 218960.1.12.1.02			--	--	--	--	199410	--	
		ШАВР									
7	515-301-0543 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21У3	шт.	1	373042,00	--	373042	--		--	373042
					--	--	--	--	373042	--	
		ЩЭ-21шт									
31	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	21	55279,00	--	1160859	--	1160859	--	1253728
		СП - 8%			--	--	--	--		92869	
34	247-204-2827 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА	шт.	84	4612,00	--	387408	--	387408	--	418401
		СП - 8%			--	--	--	--		30993	
36	247-301-0122 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	84	61875,00	--	5197500	--	5197500	--	5613300
		СП - 8%			--	--	--	--		415800	
		ЩК									
41	247-204-2811 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	252	4653,00	--	1172556	--	1172556	--	1266360
		СП - 8%			--	--	--	--		93804	
		ЯТП									
44	247-203-0102 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15501,00	--	46503	--	46503	--	50223
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	42	4427,00	--	185934	--	185934	--	200809
		СП - 8%			--	--	--	--		14875	
52	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	42	4251,00	--	178542	--	178542	--	192825
		СП - 8%			--	--	--	--		14283	
53	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	84	8405,00	--	706020	--	706020	--	762502
		СП - 8%			--	--	--	--		56482	
54	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	40	4160,00	--	166400	--	166400	--	179712
		СП - 8%			--	--	--	--		13312	
55	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	26	5194,00	--	135044	--	135044	--	145848
		СП - 8%			--	--	--	--		10804	
61	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	90	1897,00	--	170730	--	170730	--	184388
		СП - 8% Формула объема 3,30			--	--	--	--		13658	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
63	243-112-1959 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4х120+1х95 (мк)-1	км	0,0102	8084195,00	--	82459	--	82459	--	89056
		СП - 8%; Формула объема 0,010*1,02			--	--	--	--		6597	
64	243-112-2012 СпрСЦ 11.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (мк)-0,66	км	0,1938	3635704,00	--	704599	--	704599	--	760967
		СП - 8%; Формула объема 0,190*1,02			--	--	--	--		56368	
65	243-108-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1	км	0,0204	4297323,00	--	87665	--	87665	--	94678
		СП - 8%; Формула объема 0,020*1,02			--	--	--	--		7013	
66	243-108-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1	км	0,1734	1905756,00	--	330458	--	330458	--	356895
		СП - 8%; Формула объема 0,170*1,02			--	--	--	--		26437	
67	243-108-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-1	км	0,153	1310684,00	--	200535	--	200535	--	216578
		СП - 8%; Формула объема 0,150*1,02			--	--	--	--		16043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	243-108-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-1	км	0,0204	1080093,00	--	22034	--	22034	--	23797
		СП - 8%; Формула объема = 0,020*1,02			--	--	--	--		1763	
69	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0357	826543,00	--	29508	--	29508	--	31869
		СП - 8%; Формула объема = 0,035*1,02			--	--	--	--		2361	
70	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	565948,00	--	92363	--	92363	--	99752
		СП - 8%; Формула объема = 0,160*1,02			--	--	--	--		7389	
71	243-107-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,0204	1744812,00	--	35594	--	35594	--	38442
		СП - 8%; Формула объема = 0,020*1,02			--	--	--	--		2848	
72	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,8568	1462322,00	--	1252917	--	1252917	--	1353150
		СП - 8%; Формула объема = 0,840*1,02			--	--	--	--		100233	
73	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	10,71	625686,00	--	6701097	--	6701097	--	7237185
		СП - 8%; Формула объема = 10,500*1,02			--	--	--	--		536088	
74	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	9,8277	427277,00	--	4199150	--	4199150	--	4535082
		СП - 8%; Формула объема = 9,635*1,02			--	--	--	--		335932	
77	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	175	331,00	--	57925	--	57925	--	62559
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
78	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	256	172,00	--	44032	--	44032	--	47555
		СП - 8%			--	--	--	--		3523	
79	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18580	111,00	--	2062380	--	2062380	--	2227370
		СП - 8%			--	--	--	--		164990	
80	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1490	88,00	--	131120	--	131120	--	141610
		СП - 8%			--	--	--	--		10490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
87	243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** СП - 8%	**км**	**0,48**	**1182558,00** --	--	**567628** --	--	**567628** --	-- **45410**	**613038**
89	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** СП - 8%	**км**	**1,08**	**179682,00** --	--	**194057** --	--	**194057** --	-- **15525**	**209582**
91	243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2** СП - 8%	**км**	**1,2**	**283466,00** --	--	**340159** --	--	**340159** --	-- **27213**	**367372**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
93	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** СП - 8%	**шт.**	**220**	**626,00** --	--	**137720** --	--	**137720** --	-- **11018**	**148738**
94	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** СП - 8%	**шт.**	**1115**	**500,00** --	--	**557500** --	--	**557500** --	-- **44600**	**602100**
95	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** СП - 8%	**шт.**	**111**	**500,00** --	--	**55500** --	--	**55500** --	-- **4440**	**59940**
96	247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** СП - 8%	**шт.**	**542**	**475,00** --	--	**257450** --	--	**257450** --	-- **20596**	**278046**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**тенге**				**30797614** --	-- --	**27651346** **3146268**	-- **2212111**	**33009725**
		Стоимость оборудования	тенге				**3146268**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**3146268**				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**27651346**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**27651346**				
		Сметная прибыль	тенге				**2212111**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**29863457**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				**33009725**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**348339238**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**32626835**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**8925242**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2629357**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**210122719**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**42627987**		
		- Накладные расходы	тенге							**31391135**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							**22645322**	
		СМР						305711251,000			
		Оборудование							**42627987,00**		
		Итого по акту:									**348339238,000**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						2751401			2751401
		Итого по главам 2-8 :						**308462652**	**42627987,00**		**351090639**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						1295543			1295543
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								15235271,39	**15235271**
		Итого по главам 2-9 :						**309758195**	**42627987,00**	**15235271,39**	**367621454**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						6195164			**6195164**
		Итого :						**315953359**	**42627987,00**	**15235271,39**	**373816618**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						**340913675**	**45995597,97**	**16438857,83**	**403348130**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**383180724**
		НДС (12 %)								**45981686,88**	45981687
		Всего :									**429162410,85**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бобетаев М.

Эксперт технадзора

ТОО "Altimus LTD"

Атымжай С.

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Курылыс"
эксперт

Умербеков О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.