Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 3	05.02. 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 054 352 894,77							15 787 810,15	
в т.ч. За отчетный месяц	147 352 894,77	131 565 084,62						15 787 810,15	**147352894,77**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бөбетаев М.

Технадзор:

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

Ағымжай С.

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
эксперт

Умербеков О.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 8
приемки выполненных работ за март 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА /АС. Лист 29/										
78	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	1027,73		528,85	2,74	543515	2816	21839	416488	1036805
		НР - 80%; СП - 8%;				504,86	1,70	518860	1747		76802	
		Формула объема = (996,02+46,3+22,08+53,33)										
79	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	$м^2$	5,64		4232,23	51,35	23870	289	5868	14313	41238
		НР - 80%; СП - 8%;				3140,52	31,77	17713	179		3055	
80	1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	813		581,22	4,24	472532	3447	5431	548946	1103192
		НР - 118%; СП - 8%;				570,30	1,91	463654	1553		81715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					1039917	6552	33138	979747	2181235
								1000227	3479	--	161572	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1039917				
	Материалы		тенге					33138				
	Всего заработная плата		тенге						1003706			
		Накладные расходы	тенге					979747				
		Сметная прибыль	тенге					161572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2181236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									592
		Сметная заработная плата	тенге						1003706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2181236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									592
		Сметная заработная плата	тенге						1003706			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
6	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство**	$м^3$	4,752		13689,88	5821,18	65054	27662	3314	36126	109274
		НР - 91%; СП - 8%;				7171,20	1182,87	34078	5621		8094	
		*Формула объема = 396,0*120,0*100*										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				65054	27662	3314	36126	109274
							34078	5621	--	8094	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				65054				
	Материалы		тенге				3315				
	Всего заработная плата		тенге					39699			
		Накладные расходы	тенге				36126				
		Сметная прибыль	тенге				8094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				109274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					39699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				109274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					39699			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
23	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2**	шт	55	3837,76	1903,39	211077	104686	45908	96210	331870
		НР - 118%; СП - 8%			1099,69	382,75	60483	21051		24583	
24	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м^2**	шт	123	4746,42	2221,26	583810	273215	148266	256379	907403
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	162329	54940		67215	
25	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	47	5349,13	2221,26	251409	104399	84982	97966	377325
		НР - 118%; СП - 8%			1319,75	446,67	62028	20993		27950	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,13712	107772,00	8746,28	14778	1199	1508	14563	31688
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	12071	270		2347	
30	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	3774,99	2144,72	15100	8579	213	9630	26708
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	6308	1853		1978	
34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	17	2448,51	85,08	41625	1446	9373	36719	84612
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	30806	312		6268	
36	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных /КВ18-28/**	шт. сборных конструкций	1	10878,59	4902,72	10879	4902	944	7183	19507
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	5033	1054		1445	
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	м^3	0,39	139220,00	--	54296	--	54296	--	58640
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м^3	1,324	73381,79	2683,73	97157	3553	59854	31441	138885
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	33750	800		10288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,324	73381,79	2683,73	97157	3553	59854	31441	138885
		НР - 91%, СП - 8%			25491,02	604,23	33750	800		10288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1377288	505532	465198	581532	2115523
							406558	102073	--	156706	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1377288				
	Материалы		тенге				410898				
	Всего заработная плата		тенге					508631			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				54296				
		Накладные расходы	тенге				581532				
		Сметная прибыль	тенге				156706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2115526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	тенге					508631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2115526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	тенге					508631			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ /АС. Лист 45/									
44	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная /из пленки 3-х слойная/. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	762,84	284,25	17,98	216837	13715	114961	84218	325137
		НР - 92%, СП - 8%			115,57	4,43	88161	3379		24083	
45	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	923,63	1419,22	74,87	1310834	69152	540185	660275	2128801
		НР - 92%, СП - 8%			759,50	17,53	701497	16191		157691	
48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	1173,6	948,29	154,10	1112913	180852	549843	391736	1625025
		НР - 92%, СП - 8%			325,68	37,13	382218	43576		120376	
49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1173,6	719,21	80,43	844065	94393	699982	67412	984392
		НР - 92%, СП - 8%			42,34	20,09	49690	23578		72916	
50	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	11,335	218067,71	1107,70	2471797	12555	2070463	354179	3052054
		НР - 90%, СП - 8%			34298,95	419,36	388779	4753		226078	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	$м^3$	26,48	11757,53	84,81	311339	2246	275343	31248	369994
		НР - 90%, СП - 8%			1274,55	36,64	33750	970		27407	
52	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$	1311	3310,54	31,23	4340118	40943	2191860	1946153	6789171
		НР - 92%, СП - 8%; *Формула объема = 1900-589*			1607,41	6,15	2107315	8063		502900	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2шт /АС. Лист 10,11,12/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	0,5	17436,36	4287,79	8718	2144	1958	4769	14566
		НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 0,25.2			9231,13	1025,78	4616	513		1079	
77	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	0,1463	58511,00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%; Формула объема = 0,25.2 292,6:1000			--	--	--	--		685	
78	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,18	195912,60	1587,02	35264	286	28710	5753	44298
		НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = (0,04 + 0,05) 2			34821,90	688,95	6268	124		3281	
79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,064	103941,71	34447,81	6652	2205	1019	2897	10313
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 0,032.2			53559,79	12047,22	3428	771		764	
80	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,064	1004968,00	--	64318	--	64318	--	69463
		СП - 8%; Формула объема = 0,032.2			--	--	--	--		5145	
81	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	2	4593,96	1025,56	9188	2051	3311	3905	14140
		НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 1.2			1913,24	256,21	3826	512		1047	
82	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	2	43654,00	--	87308	--	87308	--	94293
		СП - 8%; Формула объема = 1.2			--	--	--	--		6985	
83	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
		СП - 8%; Формула объема = 1.2			--	--	--	--		640	
84	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	128	790,21	353,61	101147	45262	24379	48710	161846
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 120 / 8			246,14	76,36	31506	9774		11988	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,65173	107772,00	8746,28	70238	5701	7162	69219	150613
		НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 651,73:0,001			88035,44	1971,17	57375	1285		11157	
87	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65173	479350,00	--	312407	--	312407	--	337400
		СП - 8%; Формула объема = 651,73:0,001			--	--	--	--		24993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 2.1.0.8.4	м^2	6,72	4064,17 3350,38	65,37 28,78	27311 22515	439 193	4357	15668 3438	46418
89	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%; Формула объема = 2.1.0.8.4	м^2	6,72	55181,00 --	-- --	370816 --	-- --	370816	-- 29665	400481
90	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС. Лист 12. прим.8/ НР - 91%; СП - 8%;	т	0,2118	21854,87 20212,70	1258,17 464,88	4629 4281	266 98	82	3985 689	9303
91	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%;	т	0,2118	455717,00 --	-- --	96521 --	-- --	96521	-- 7722	104243
		ВЕНТКАНАЛ /АС. Лист 52/									
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 16.5.3	м^3 кладки	49,5	17436,36 9231,13	4287,79 1025,78	863100 456941	212245 50776	193914	472177 106822	1442099
93	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 СП - 8%; Формула объема = 16.5.3.292.6:1000	1000шт	14,4837	58511,00 --	-- --	847456 --	-- --	847456	-- 67796	915252
94	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 104.3	м^2	312	1622,46 1126,00	41,80 37,02	506208 351312	13041 11550	141855	290291 63720	860219
96	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка плит парапета массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%;	шт	66	2192,60 696,56	1282,19 418,35	144712 45973	84624 27611	14115	86829 18524	250065
97	222-302-0201 РСНБ РК 2022	/Плиты ПТ12.5-8.6/ Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм СП - 8%; Формула объема = 0.038.66	м^3	2,508	139220,00 --	-- --	349164 --	-- --	349164	-- 27933	377097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				14529622 4739451	782120 203717	9008051 --	4539424 1525524	20594570
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14495659				
	Материалы		тенге				6858122				
	Всего заработная плата		тенге					4916261			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2144552				
		Накладные расходы	тенге				4520859				
		Сметная прибыль	тенге				1521322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20537840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					4916261			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				33963				
	Материалы		тенге				5377				
	Всего заработная плата		тенге					26907			
		Накладные расходы	тенге				18565				
		Сметная прибыль	тенге				4202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				56730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					26907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				20594570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3231
		Сметная заработная плата	тенге					4943168			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/									
98	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	294,8	5029,88	243,18	1482809	71689	692616	678420	2334127
		НР - 90%; СП - 8%			2437,26	119,73	718504	35296		172897	
99	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²**	м²	75,316	5037,15	239,94	379378	18072	197873	155000	577128
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	163433	8789		42750	
100	223-102-0304 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м²	295,6	36968,00	--	10927741	--	10927741	--	11801960
		СП - 8%			--	--	--	--		874219	
101	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м²	75,15	43578,00	--	3274887	--	3274887	--	3536878
		СП - 8%			--	--	--	--		261991	
102	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	269,32	2158,76	13,67	581397	3681	493125	77702	711826
		НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	84591	1745		52727	
103	223-501-0107 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	268,43	2917,00	--	783010	--	783010	--	845651
		СП - 8%			--	--	--	--		62641	
104	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	0,888	1486,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				17430542	93442	16370572	911122	19808996
							966528	45830	--	1467331	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17430542				
	Материалы		тенге				1383613				
	Всего заработная плата		тенге					1012358			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14986958				
		Накладные расходы	тенге				911122				
		Сметная прибыль	тенге				1467331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19808995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	тенге					1012358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				19808995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	тенге					1012358			
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
		ВИТРАЖИ ВН-1-3ШТ /АС. Лист 54/									
108	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	73,8	10136,34	2231,37	748062	164675	2046	435251	1277978
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	581341	49457		94665	
109	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**/Витражи/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	73,8	23075,00	--	1702935	--	1702935	--	1839170
		СП - 8%			--	--	--	--		136235	
110	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0,053136	1174315,00	--	62398	--	62398	--	67390
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
111	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	4,65	2158,76	13,67	10038	63	8514	1342	12290
		НР - 90%; СП - 8%			314,09	6,48	1461	30		910	
112	223-501-0116 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	4,65	2280,00	--	10602	--	10602	--	11450
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
		ВИТРАЖИ ВН-2-12ШТ /АС. Лист 55/									
114	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	654,6	10136,34	2231,37	6635248	1460655	18145	3860641	11335557
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	5156448	438680		839669	
115	223-102-0301 РСНБ РК 2022	**/Витражи/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	654,6	23075,00	--	15104895	--	15104895	--	16313287
		СП - 8%			--	--	--	--		1208392	
116	222-512-1201 РСНБ РК 2022	**Детали крепления**	т	0,471312	1174315,00	--	553469	--	553469	--	597747
		СП - 8%			--	--	--	--		44278	
		ВИТРАЖИ ВН-3-12ШТ /АС. Лист 56/									
118	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	480,732	10136,34	2231,37	4872863	1072691	13326	2835218	8324725
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	3786846	322163		616645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	223-102-0301 РСНБ РК 2022	/Витражи/ Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	487,32	23075,00	--	11244909	--	11244909	--	12144502
		СП - 8%			--	--	--	--		899593	
120	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,3508704	1174315,00	--	412032	--	412032	--	444995
		СП - 8%			--	--	--	--		32963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				41357451	2698084	29133271	7132452	52369091
							9526096	810330	--	3879190	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29101278				
	Материалы		тенге				8514				
	Всего заработная плата		тенге					1491			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				29091240				
		Накладные расходы	тенге				1342				
		Сметная прибыль	тенге				2328211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31430831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1491			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				12256173				
	Материалы		тенге				33518				
	Всего заработная плата		тенге					10334935			
		Накладные расходы	тенге				7131110				
		Сметная прибыль	тенге				1550979				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				20938262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5462
		Сметная заработная плата	тенге					10334935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				52369093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5463
		Сметная заработная плата	тенге					10336426			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
		Л1-2ШТ									
137	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	6	11915,58	7957,41	71493	47744	507	41804	122361
		НР - 118%; СП - 8%			3873,69	2030,86	23242	12185		9064	
139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	6	8090,17	4117,76	48541	24706	612	33737	88861
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	23223	5368		6582	
145	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,204	103941,71	34447,81	21204	7028	3250	9235	32874
		НР - 60%; СП - 8%			53559,79	12047,22	10926	2458		2435	
154	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	0,384	36503,64	1688,06	14017	648	10355	2876	18245
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	3014	147		1351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				155255	80126	14724	87652	262341
							60405	20158	--	19432	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				134051				
	Материалы		тенге				11474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					67179			
		Накладные расходы	тенге				78417				
		Сметная прибыль	тенге				16997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				229465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	тенге					67179			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				21204				
	Материалы		тенге				3251				
	Всего заработная плата		тенге					13384			
		Накладные расходы	тенге				9235				
		Сметная прибыль	тенге				2435				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				32874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					13384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				262339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					80563			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03											
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000											
7	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**4116**	**1602,27**	**13,35**	**6594943**	**54949**	**47745**	**6363130**	**13994729**
		НР - 98%; СП - 8%			**1577,32**	**0,18**	**6492249**	**741**		**1036656**	
10	**234-303-0107 РСНБ РК 2022**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	**м**	**6468**	**183,00**	**--**	**1183644**	**--**	**1183644**	**--**	**1278336**
		СП - 8%; Формула объема 5880.1.1			**--**	**--**	**--**	**--**		**94692**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**7778587**	**54949**	**1231389**	**6363130**	**15273065**
							6492249	**741**	**--**	**1131348**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1183644				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1183644				
		Сметная прибыль	тенге				94692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1278336				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6594943				
	Материалы		тенге				47746				
	Всего заработная плата		тенге					6492990			
		Накладные расходы	тенге				6363130				
		Сметная прибыль	тенге				1036656				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				13994729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3664
		Сметная заработная плата	тенге					6492990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				15273065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3664
		Сметная заработная плата	тенге					6492990			
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	90	2153,12 547,33	26,63 9,77	193781 49260	2396 879	142125	49136 19434	262351
14	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 75-36	м трубопровода	39	1756,45 547,33	26,63 9,77	68502 21346	1039 381	46117	21292 7183	96978
15	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 36-21	м трубопровода	15	2537,04 547,33	26,63 9,77	38056 8210	400 147	29446	8189 3700	49945
16	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 39-24	м трубопровода	15	2711,89 547,33	26,63 9,77	40678 8210	400 147	32068	8189 3909	52777
17	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	68	1621,08 1606,99	2,30 0,40	110233 109275	156 27	802	107116 17388	234738
22	242-404-0803 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 СП - 8%	шт.	42	9528,00 --	-- --	400176 --	-- --	400176	-- 32014	432190
25	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 84-2	шт.	42	827,48 738,95	2,76 0,81	34754 31036	116 34	3602	30448 5216	70419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				886180 227337	4507 1615	654336 --	224370 88844	1199398
		Стоимость общестроительных работ	тенге				400176				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				400176				
		Сметная прибыль	тенге				32014				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				432190				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				486004				
		Материалы	тенге				254160				
		Всего заработная плата	тенге					228952			
		Накладные расходы	тенге				224370				
		Сметная прибыль	тенге				56830				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				767204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	тенге					228952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1199394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	тенге					228952			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								113913492
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				23452929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4252974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1193564			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						56913992		
		- Накладные расходы	тенге							20855555	
		- Сметная прибыль	тенге							8438041	
		СМР						113913492,000			
		Оборудование									
		Итого по акту:									**113913492,000**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						1025221			1025221
		Итого по главам 2-8 :						**114938713**	0,00		**114938713**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						482743			482743
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								10620034,00	**10620034**
		Итого по главам 2-9 :						**115421456**	0,00	**10620034,00**	**126041490**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						2308429			**2308429**
		Итого :						**117729885**	0,00	**10620034,00**	**128349919**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						**127030546**	0,00	**11459016,69**	**138489563**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**131565085**
		НДС (12 %)								**15787810,15**	15787810
		Всего :									**147352894,77**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Бобетаев М.**

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

_____ **Агымжай С.**

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Курылыс"
эксперт

_____ **Умербеков О.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ **Домбаев Х.У.**