Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 4	13.06. 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 370 880 662,98							10 745 756,35	
в т.ч. За отчетный месяц	100 293 725,93	89 547 969,58						10 745 756,35	**100293725,93**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бобетаев М.

Технадзор:
Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

Атымжай С.

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Курылыс"
эксперт

Умербеков О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объект Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 12

приемки выполненных работ за июль 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01												
РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА												
105	1168-0101-0203 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м³ основания	34,965		8834,58	2553,08	308901	89268	175948	75204	414833
						1249,40	1063,32	43685	37179		30728	
106	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м³	16,317		24894,52	1740,48	406204	28398	352456	28854	469863
						1553,59	389,64	25350	6358		34805	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге					715105	117666	528404	104058	884696
								69035	43537	--	65533	
Стоимость общестроительных работ			тенге					715105				
Материалы			тенге					528403	112572			
Всего заработная плата			тенге					104058				
		Накладные расходы	тенге					65533				
		Сметная прибыль	тенге					884696				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге									73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						112572			
		Сметная заработная плата	тенге					884696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						112572			
		Сметная заработная плата	тенге									
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02												
РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/												
105	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	525		2183,00	5,43	1146075	2851	812763	265031	1523996
						629,45	1,58	330461	830		112891	
107	214-402-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки антикоррозийные**	м²	303,03		910,00	--	275757	--	275757	--	297818
						--	--	--	--		22061	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге					1421832	2851	1088520	265031	1821814
								330461	830	--	134952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1421832				
	Материалы		тенге				812763				
	Всего заработная плата		тенге					331291			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				275757				
		Накладные расходы	тенге				265031				
		Сметная прибыль	тенге				134952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1821815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					331291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1821815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					331291			
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ									
		ВИТРАЖИ ВИ-1-3ШТ /АС. Лист 54/									
1123	111-5-0108-1902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,65	2183,00	5,43	10151	25	7199	2347	13498
		НР - 80%; СП - 80%			629,45	1,58	2927	7		1000	
		ВИТРАЖИ ВИ-2-12ШТ /АС. Лист 55/									
117	111-5-0108-1902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	34,8	2183,00	5,43	75968	189	53874	17568	101019
		НР - 80%; СП - 80%			629,45	1,58	21905	55		7483	
		ВИТРАЖИ ВИ-3-12ШТ /АС. Лист 56/									
121	111-5-0108-1902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	25,32	2183,00	5,43	55274	137	39199	12782	73501
		НР - 80%; СП - 80%			629,45	1,58	15938	40		5445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				141393	351	100272	32697	188018
							40770	102	--	13928	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				141393				
	Материалы		тенге				100272				
	Всего заработная плата		тенге					40872			
		Накладные расходы	тенге				32697				
		Сметная прибыль	тенге				13928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				188018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					40872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				188018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					40872			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
129	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	528	4001,00	--	2112528	--	2112528	--	2281530
		СП - 8%; Формула объема = ТР / 150			--	--	--	--		169002	
130	111-0-0111-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Наличники. Установка и крепление /Д-2/	м коробок	964	479,71	1,69	462440	1629	350809	100391	697859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	110802	742		48028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2574968 110802	1629 742	2462537 –	100391 214030	2889389
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2574968				
	Материалы		тенге				350009				
	Всего заработная плата		тенге					111544			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2112528				
		Накладные расходы	тенге				100391				
		Сметная прибыль	тенге				214030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2889389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					111544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2889389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					111544			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
		Л1-2ШТ									
149	**1 1 13-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$	39,7155	112,56 61,72	3,09 0,37	4470 2451	123 15	1896	1701 494	6665
150	**1 1 13-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$	39,7155	188,55 72,18	4,51 0,74	7488 2867	179 29	4442	1998 759	10248
		Л2-1ШТ									
165	**1 1 15-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04**	**Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2** НР - 90%; СП - 8% Формула объема [illegible]	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,44999	1200,51 1055,46	1,47 0,71	14946 13140	18 9	1788	10519 2037	27503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				26904 18458	320 53	8126 –	14218 3290	44413
	Стоимость общестроительных работ		тенге				26904				
	Материалы		тенге				8127				
	Всего заработная плата		тенге					18511			
		Накладные расходы	тенге				14218				
		Сметная прибыль	тенге				3290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				44412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					18511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				44412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					18511			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
		2-7 ЭТАЖ									
214	**1 1 15-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кттр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** НР - 80%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	1067,4	528,85 504,86	2,74 1,70	564494 538888	2925 1815	22681	432564 79767	1076825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборных конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	3981,4	446,40	3,92	1777297	15607	741416	822080	2807245
		ЗП - 90%; СП - 8%			256,26	1,81	1020274	7206		207949	
217	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборных конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	3988	403,80	3,51	1607164	13997	677403	737820	2532579
		ЗП - 80%; СП - 9%			229,63	1,63	915764	6500		187596	
218	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	679,94	1910,94	4,74	1299325	3223	757085	432462	1870332
		ЗП - 90%; СП - 8%			792,86	2,18	539097	1482		138545	
		ОТКОСЫ									
220	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены /откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1114	403,80	3,51	448942	3910	189224	206101	707446
		ЗП - 80%; СП - 9%			229,63	1,63	255808	1816		52403	
		ГАЛТЕЛИ									
221	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	2388,708	469,38	--	1105721	--	236089	695710	1945553
		ЗП - 80%; СП - 9%			369,16	--	869632	--		144122	
		ОБШИВКА КАНАЛИЗ.СТОЯКОВ /Ас.Лист 3.прим.8/									
222	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	136,08	3262,70	19,63	443988	2671	252303	171080	664273
		ЗП - 90%; СП - 9%			1388,99	7,90	189014	1075		49205	
223	1115-0206-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м² отделываемой поверхности	136,08	172,52	3,49	23477	478	3660	15709	42321
		ЗП - 80%; СП - 9%			142,14	2,16	19342	294		3135	
224	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	136,08	403,80	3,51	54840	478	23114	25176	86417
		ЗП - 90%; СП - 8%			229,63	1,63	31248	222		6401	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН /Ас.Лист 3.прим.9/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	13,104	32478,33 26965,01	2167,58 976,02	425596 353349	28404 12790	43843	278266 56309	760171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				7750844	71690	2946738	3816888	12493162
							4732416	33200	--	925432	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7750844				
	Материалы		тенге				2946737				
	Всего заработная плата		тенге					4765616			
		Накладные расходы	тенге				3816888				
		Сметная прибыль	тенге				925432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12493164				2944
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4765616			
		Сметная заработная плата	тенге				12493164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге								2944
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4765616			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ /АС. Лист 53/									
233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	28,4664	112,56 61,72	3,09 0,37	3204 1757	88 11	1359	1220 354	4777
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	28,4664	188,55 72,18	4,51 0,74	5367 2055	128 21	3184	1432 544	7343
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ-3шт									
235	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и толстолистовой стали	т	0,0717	83887,18 74636,42	3314,79 691,76	6015 5351	238 50	426	3727 779	10521
236	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкция стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0717	985799,80 --	-- --	70682 --	-- --	70682	-- 5655	76337
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-84 ШТ									
237	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Ящик абонентский	шт.	84	2054,80 --	-- --	172536 --	-- --	172536	-- 13803	186339
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				257804	454	248187	6379	285317
							9163	82	--	21135	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				251789				
	Материалы		тенге				4543				
	Всего заработная плата		тенге					3844			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				243218				
		Накладные расходы	тенге				2652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				20356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				274797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3844			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				6015				
	Материалы		тенге				426				
	Всего заработная плата		тенге					5401			
		Накладные расходы	тенге				3727				
		Сметная прибыль	тенге				779				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					5401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				285318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					9245			
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО-3 ШТ /АС. Лист 57/									
238	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэт=1,08**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	$м^3$	4,11	27890,19	2470,87	114464	10156	92525	12813	137489
					2866,94	558,82	11783	2297		10182	
239	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05082	455717,00	–	23160	–	23160	–	25013
					–	–	–	–		1853	
240	**1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэт=1,04**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,2	3275,83	136,67	43241	1804	6952	32907	82239
					2612,48	39,56	34485	522		6092	
241	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэт=1,04**	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3,225	2537,04	26,63	8182	86	6331	1761	10738
					547,33	9,77	1765	32		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				189047	12046	128968	47481	255449
	Стоимость общестроительных работ		тенге				48033	2851	–	18922	
	Материалы		тенге				130865				
	Всего заработная плата		тенге				99478				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					49087			
		Накладные расходы	тенге				23160				
		Сметная прибыль	тенге				45720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				18127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				244712				
		Сметная заработная плата	тенге								31
	Стоимость сантехнических работ		тенге					49087			
	Материалы		тенге				8182				
	Всего заработная плата		тенге				6331				
		Накладные расходы	тенге					1797			
		Сметная прибыль	тенге				1761				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10738				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					1797			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				255450				
											32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					50884			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ. СИСТЕМА ПОКВАРТИРНОЙ РАЗВОДКИ ВЫШЕ 0,000									
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Радиаторы чугунные. Установка** НР - 90%; СП - 45%	кВт	50	22841,64 1168,90	216,03 108,18	1142082 58445	10802 5409	1072835	62577 96373	1301032
2	1136-0602-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** НР - 90%; СП - 45% Фактическая - 357; 357	шт.	714	640,19 619,87	0,82 0,37	457096 442587	585 264	13924	433998 71286	962380
6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Краны воздушные. Установка** НР - 90%; СП - 45%	шт.	357	384,89 245,39	-- --	137406 87604	-- --	49802	85851 17861	241118
7	1116-0501-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** НР - 90%; СП - 45%	м трубопровода	1764	1602,27 1577,32	13,35 0,18	2826404 278392	23550 318	20462	2727056 444281	5997741
9	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** НР - 70%; СП - 45%	м трубопровода	4625	908,02 419,53	105,89 47,84	4199593 1940326	489741 221260	1769526	1642880 467403	6309796
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** НР - 80%; СП - 45%	м трубопровода	5880	119,95 116,86	1,31 --	705306 687137	7703 --	10466	673378 110309	1488992
12	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции** НР - 80%; СП - 45% Фактическая объемная - (5880); 0,001	км трубопровода	5,88	33945,18 32993,78	-- --	199598 194003	-- --	5595	192063 31333	422994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				9667485 6192494	532381 227251	2942610 --	5817723 1238846	16724053
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4399191				
	Материалы		тенге				1775119				
	Всего заработная плата		тенге					2355589			
		Накладные расходы	тенге				1834863				
		Сметная прибыль	тенге				498736				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6732790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1310
		Сметная заработная плата	тенге					2355589			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5268294				
	Материалы		тенге				1167489				
	Всего заработная плата		тенге					4064156			
	Сдача и испытание		тенге				4570				
		Накладные расходы	тенге				3982860				
		Сметная прибыль	тенге				740110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				9991264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2137
		Сметная заработная плата	тенге					4064156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				16724054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3447
		Сметная заработная плата	тенге					6419745			
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ. СТОЯКИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ВЫШЕ 0,000											
17	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	67	1621,08 1606,99	2,30 0,40	108612 107668	154 27	790	105541 17133	231286
21	1138-1001-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 90%, СП - 80%	фильтр	42	1608,35 1378,63	210,66 69,14	67551 57902	8848 2904	801	59990 10171	137312
23	1138-1101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР - 90%, СП - 80%	шт.	84	668,23 657,22	1,68 0,76	56131 55206	141 64	784	54165 5823	119119
25	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 90%, СП - 80%	шт.	42	827,48 738,95	2,76 0,81	34754 31036	116 34	3602	30448 5216	70419
28	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Воздухоотводчики. Установка НР - 90%, СП - 80%	шт.	84	3352,59 2841,25	428,91 187,12	281618 238665	36028 15718	6925	249295 42473	573386
31	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 90%, СП - 80% Формула объема = 42 * 42	шт.	84	827,48 738,95	2,76 0,81	69508 62072	232 68	7204	60897 10433	140837
34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 90%, СП - 95%	м^2 окрашиваемой поверхности	33,6	1200,51 1055,46	1,47 0,71	40337 35463	50 24	4824	28390 5498	74225
35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04 Изм. к доп. выт. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 90%, СП - 80%	м трубопровода	396	119,95 116,86	1,31 --	47500 46277	519 --	704	45350 7429	100279
36	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР - 90%, СП - 80% Формула объема = (395) 0.001	км трубопровода	0,396	33945,18 32993,78	-- --	13442 13066	-- --	376	12935 2110	28487
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				719453 647355	46058 18839	26010 --	646611 109286	1475350
	Стоимость общестроительных работ		тенге				53779				
	Материалы		тенге				5201				
	Всего заработная плата		тенге					48553			
		Накладные расходы	тенге				41325				
		Сметная прибыль	тенге				7608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				102712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					48553			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				665674				
	Материалы		тенге				20811				
	Всего заработная плата		тенге					617641			
	Сдача и испытание		тенге				11556				
		Накладные расходы	тенге				605286				
		Сметная прибыль	тенге				101678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1372638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	тенге					617641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1475350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	тенге					666194			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. ВЫШЕ 0,000									
39	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04**	**Краны воздушные. Установка**	шт.	3	384,89	–	1155	–	419	721	2027
		НР - 90%; СП - 8%			245,39	–	736	–		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				1155	–	419	721	2027
							736	–	–	150	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1155				
	Материалы		тенге				419				
	Всего заработная плата		тенге					736			
	Сдача и испытание		тенге				21				
		Накладные расходы	тенге				721				
		Сметная прибыль	тенге				150				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2026				
		Сметная заработная плата	тенге					736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				2026				
		Сметная заработная плата	тенге					736			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/									
80	**245-703-0102 РСНБ РК 2022**	**Датчик температуры**	шт.	2	23907,00	–	47814	–	47814	–	51639
		СП - 8%			–	–	–	–		3825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				47814	–	47814	–	51639
							–	–	–	3825	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				47814				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				47814				
		Сметная прибыль	тенге				3825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				51639				
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
137	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	решетка	291	474,65	3,66	138123	1065	2057	132411	292175
		НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 60 / 23 1			463,92	0,39	135001	113		21642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	246-304-0104 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая одноридная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	60	3653,00	–	219180	–	219180	–	236714
					–	–	–	–		17534	
139	246-304-0108 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая одноридная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 190 мм х 190 мм	шт.	231	2435,00	–	562485	–	562485	–	607484
					–	–	–	–		44999	
140	1128-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	72	7436,81	310,59	535450	22363	4563	505786	1124514
					7062,84	105,05	508524	7564		83298	
141	246-402-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м³/ч, 220 В	комплект	72	27484,00	–	1978848	–	1978848	–	2137156
					–	–	–	–		158308	
142	1128-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,04	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера. Установка	клапан	84	5953,70	97,88	500111	8222	69017	416087	989408
					5034,19	19,38	422872	1625		73289	
143	242-303-0801 РСНБ РК 2022	Клапан приточно вентиляционный ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	84	12253,00	–	1029252	–	1029252	–	1111592
					–	–	–	–		82340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				4963449	31650	3865402	1054184	6499043
							1066397	9302	–	481410	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3789765				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3789765				
		Сметная прибыль	тенге				303181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4092946				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1173684				
	Материалы		тенге				75637				
	Всего заработная плата		тенге					1075699			
	Сдача и испытание		тенге				52290				
		Накладные расходы	тенге				1054184				
		Сметная прибыль	тенге				178229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2406697				635
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1075699			
		Сметная заработная плата	тенге				6499043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге								635
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1075699			
		Сметная заработная плата	тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

УСТАНОВКА ПЛИТЫ

3	1119-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,04	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	84	5749,78	18,52	482982	1556	115069	359029	909373
					4361,39	–	366357	–		67361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели Gallus G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч, с присоединительным комплектом СП - 8%	шт.	84	7842,00 –	– –	658728 –	– –	658728	– 52698	711426
6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "522.kz" П.2	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД СП - 8% Формула сметности – 54000.1.12.1.02	шт.	84	49907,14 –	– –	4192200 –	– –	4192200	– 335376	4527576
		УСТАНОВКА КРАНОВ									
7	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	168	1100,00 –	– –	184800 –	– –	184800	– 14784	199584
8	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	12	3337,00 –	– –	40044 –	– –	40044	– 3204	43248
		УКЛАДКА ТРУБ									
9	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	218	568,83 517,85	32,79 11,43	124005 112891	7148 2492	3966	113074 18966	256045
10	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	218	1494,00 –	– –	325692 –	– –	325692	– 26055	351747
11	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	225	568,50 517,85	32,79 11,43	127913 116516	7378 2572	4019	116705 19571	264189
12	241-101-0502 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 21,3, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	225	1106,00 –	– –	248850 –	– –	248850	– 19908	268758
13	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР НР - 89%; СП - 8%	м трубопровода	30	755,55 656,06	58,70 20,09	22667 19682	1761 603	1224	19879 3404	45949
14	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 18 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 ммФУТЛЯР СП - 8%	м	30	1801,00 –	– –	54030 –	– –	54030	– 4322	58352
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,14382	1419873,53	679862,91	204206	97778	3556	132439	363577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 85%			715282,49	214887,23	102872	30905		26032	
16	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1024,00	–	12288	–	12288	–	13271
		СП - 80%			–	–	–	–		983	
17	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	60	711,00	–	42660	–	42660	–	46073
		СП - 80%			–	–	–	–		3413	
20	241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 26х2,0 мм	шт.	222	103,00	–	22866	–	22866	–	24695
		СП - 80% Формула объема = 222*20			–	–	–	–		1829	
21	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	12	387,00	–	4644	–	4644	–	5016
		СП - 80%			–	–	–	–		372	
22	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок: 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	387,00	–	4644	–	4644	–	5016
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
23	241-510-0101 РСНБ РК 2022	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 15 мм	10 шт.	8,4	1846,00	–	15506	–	15506	–	16747
		СП - 80% Формула объема = 84/10			–	–	–	–		1241	
24	241-115-0101 РСНБ РК 2022	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	168	118,00	–	19824	–	19824	–	21410
		СП - 8%			–	–	–	–		1586	
25	241-119-0401 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	168	85,00	–	14280	–	14280	–	15422
		СП - 80%			–	–	–	–		1142	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ									
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0126	1137402,00	8746,28	14331	110	13112	1338	16923
		НР - 110%; СП - 8%; Формула объема = (0,075 168) /100			88035,44	1971,17	1109	25		1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСПЫТАНИЕ									
27	1 119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%* *Формула объема = 24 / 218 / 223*	м газопровода	467	765,68 748,05	-- --	357573 349339	-- --	8234	342353 55993	755919
		ОКРАСКА ТРУБ									
28	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 60%; СП - 8%* *Формула объема = 2,41 / 17,12 / 12,72*	м²	32,25	225,13 123,45	6,18 0,74	7260 3981	199 24	3080	2764 802	10826
29	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** *НР - 60%; СП - 8%* *Формула объема = 2,41 / 17,12 / 12,72*	м²	32,25	188,54 72,18	4,50 0,74	6080 2328	145 24	3607	1622 616	8319
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
30	1 146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2** *НР - 84%; СП - 8%*	отверст.	12	907,14 508,09	399,05 172,05	10886 6097	4789 2065	--	6856 1419	19161
		ВРЕЗКА									
31	1 122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	12	10639,68 4367,65	5726,03 1927,00	127676 52412	68712 23124	6552	74780 16197	218653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				7326635 1133584	189576 61834	6003475 --	1170839 679800	9177275
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6211495				
	Материалы		тенге				29907				
	Всего заработная плата		тенге					224966			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5841056				
		Накладные расходы	тенге				219799				
		Сметная прибыль	тенге				514505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6945799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					224966			
	Стоимость сантехническихработ		тенге				1115140				
	Материалы		тенге				132510				
	Всего заработная плата		тенге					970452			
		Накладные расходы	тенге				951040				
		Сметная прибыль	тенге				165295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2231475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	тенге					970452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				9177274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	тенге					1195418			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

ВРУ1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	28367,91	928,99	56736	1858	32445	16704	79315
		НР - 72%; СП - 80%; Формула объема = 1 * 2			11216,61	383,49	22433	767		5875	
		АВР									
4	1368-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 80%			3902,92	456,22	3903	456		1867	
		ШАВР									
6	1368-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20194,02	1238,68	20194	1238	15053	3139	25199
		НР - 72%; СП - 80%			3902,92	456,22	3903	456		1867	
8	1368-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1967,72	--	13774	--	114	9835	25498
		НР - 72%; СП - 80%; Формула объема = 4 * 1 * 2			1951,46	--	13660	--		1889	
9	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1715,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - 80%			--	--	--	--		549	
10	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 80%			--	--	--	--		137	
11	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669,00	--	3338	--	3338	--	3605
		СП - 80%			--	--	--	--		267	
		ЩСН-1									
12	1368-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		НР - 72%; СП - 80%			3902,92	732,59	3903	733		741	
13	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9231
		СП - 80%			--	--	--	--		684	
14	1368-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1967,72	--	5903	--	49	4215	10928
		НР - 72%; СП - 80%			1951,46	--	5854	--		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	247-304-2513 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А	шт.	1	1366,00	–	1366	–	1366	–	1475
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
16	247-304-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1715,00	–	1715	–	1715	–	1852
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
17	247-304-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1669,00	–	1669	–	1669	–	1803
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
		ЩСН-2									
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		ЗП - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		741	
19	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9231
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1967,72	–	9839	–	82	7025	18213
		ЗП - 72%; СП - 8%			1951,46	–	9757	–		1349	
21	247-204-2511 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А	шт.	1	1583,00	–	1583	–	1583	–	1710
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
22	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1669,00	–	3338	–	3338	–	3605
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
23	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	658,00	–	1316	–	1316	–	1421
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
		ЩСП									
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5923,35	1854,32	5923	1855	165	3338	10001
		ЗП - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	3903	733		741	
25	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9231
		СП - 8%			–	–	–	–		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1967,72	--	9839	--	82	7025	18213
		ОЗП - 72%; СП - 8%			1951,46	--	9757	--		1349	
27	247-204-2511 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А	шт.	1	1583,00	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
28	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
29	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	710,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ЩЭ-21шт									
30	1111-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	21	6434,48	157,40	135124	3306	41732	65818	217017
		ОЗП - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	90086	1328		16075	
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	168	1967,72	--	330577	--	2732	236048	611955
		ОЗП - 72%; СП - 8%			1951,46	--	327845	--		45330	
33	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	84	1366,00	--	114744	--	114744	--	123924
		СП - 8%			--	--	--	--		9180	
35	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	84	809,04	108,28	67959	9095	3130	42888	119715
		ОЗП - 72%; СП - 8%			663,50	45,62	55734	3832		8868	
		ЩК									
37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	84	5923,35	1854,32	497561	155763	11953	280356	840150
		ОЗП - 72%; СП - 8%			3902,92	732,59	327845	61538		62233	
38	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	84	3668,00	--	308112	--	308112	--	332761
		СП - 8%			--	--	--	--		24649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	420	1967,72	–	826442	–	6829	590121	1529887
		ЗП - 72%; СП - 8%			1951,46	–	819613	–		113324	
40	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А	шт.	84	1366,00	–	114744	–	114744	–	123924
		СП - 8%			–	–	–	–		9180	
42	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	84	559,00	–	46956	–	46956	–	50712
		СП - 8%			–	–	–	–		3756	
		ЯТП									
43	1111-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трансформаторы с номинальной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2557,94	112,53	7674	337	465	5048	13740
		ЗП - 72%; СП - 8%			2290,66	46,48	6872	139		1018	
45	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5	8886,17	134,10	44431	670	25879	13039	62068
		ЗП - 72%; СП - 8%			3576,44	45,62	17882	228		4598	
46	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Миниконтакторы электромагнитные модели МКН-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)	шт.	5	3041,00	–	15205	–	15205	–	16421
		СП - 8%			–	–	–	–		1216	
47	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1967,72	–	5903	–	49	4215	10928
		ЗП - 72%; СП - 8%			1951,46	–	5854	–		809	
48	247-204-4134 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа АП50Б-2МТ	шт.	3	14356,00	–	43068	–	43068	–	46513
		СП - 8%			–	–	–	–		3445	
49	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	3	14565,00	–	43695	–	43695	–	47191
		СП - 8%			–	–	–	–		3496	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
56	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Группа Компаний Электрокомплект" П.4	Светильник ручной переносной ТУ3-545.132-77 РВО42УХЛ2	шт.	2	5298,54	–	10597	–	10597	–	11445
		СП - 8%			–	–	–	–		848	
57	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27	шт.	146	646,00	–	94316	–	94316	–	101861
		СП - 8%			–	–	–	–		7545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	84	1218,34	2,51	102341	211	1810	72299	188611
		НР - 72%; СП - 80%			1194,29	1,13	100320	95		13971	
59	ПРАЙС ЛИСТ ТОО " 220 VOLT" П.5	Звонки электрические бытовые	шт.	84	2948,89	--	247707	--	247707	--	267523
		СП - 80%			--	--	--	--		19816	
60	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,004	127776,40	19543,75	511	78	18	319	897
		НР - 72%; СП - 80%			103680,72	7117,09	415	28		66	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	21750	275,31	2,21	5987993	48068	498727	3918915	10699478
		НР - 72%; СП - 80%			250,17	0,08	5441198	1740		792570	
75	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10	275,31	2,21	2753	22	229	1802	4919
		НР - 72%; СП - 80%			250,17	0,08	2502	1		364	
76	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,0103	110515,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 80%			--	--	--	--		91	
81	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	10	65,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 80%			--	--	--	--		52	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА									
82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	81	749,04	27,38	60672	2218	34881	17478	84403
		НР - 72%; СП - 80%			291,03	8,67	23573	702		6252	
83	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	52	1039,29	33,87	54043	1761	35257	12685	72067
		НР - 72%; СП - 80%			327,41	11,41	17025	593		5338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	300	522,97	65,45	196891	19635	55404	63564	238092
		НР - 72% СП - 80%			272,84	21,44	81852	6432		17637	
85	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	300	721,53	74,11	216459	22233	112374	64353	303276
		НР - 72% СП - 80%			272,84	25,09	81852	7527		22464	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
86	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	430	162,74	4,33	78115	2079	14918	44635	132571
		НР - 72% СП - 80%			127,33	1,82	61118	874		9821	
88	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1080	116,16	1,08	125453	1167	26060	71086	212263
		НР - 72% СП - 80%			90,95	0,46	98226	497		15725	
90	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,06 Изм.и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 4 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1200	137,96	2,17	165552	2604	31980	95088	281496
		НР - 72% СП - 80%			109,14	0,91	130968	1092		20856	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
92	1111-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1973	366,70	0,47	723499	927	2526	518741	1341620
		НР - 72% СП - 80% Формула объема = 220+1113+456+184			364,95	0,21	720046	414		99380	
97	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	500,00	--	90000	--	90000	--	97200
		СП - 80%			--	--	--	--		7200	
98	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	151	333,21	0,41	50315	62	1928	34812	91937
		НР - 72% СП - 80% Формула объема = 224 - 27			320,03	0,17	48325	26		6810	
99	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	434,00	--	53816	--	53816	--	58121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4305	
100	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
101	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1965	358,00	--	703470	--	703470	--	759748
		СП - 8%			--	--	--	--		56278	
102	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	1715	170,00	--	291550	--	291550	--	314874
		СП - 8%			--	--	--	--		23324	
103	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 80 мм х 80 мм х 20 мм	шт.	35	375,00	--	13125	--	13125	--	14175
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
104	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	485	969,27	--	470096	--	5607	283337	813709
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	464489	--		60276	
105	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	485	642,00	--	311370	--	311370	--	336280
		СП - 8%			--	--	--	--		24910	
106	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Патроны подвесные. Установка	шт.	360	536,80	14,34	193248	5162	5098	132667	351990
		НР - 72%; СП - 8%			505,80	6,04	182088	2174		26075	
107	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	360	158,00	--	56880	--	56880	--	61430
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
108	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	252	609,24	16,81	153528	4236	7570	103308	277378
		НР - 72%; СП - 8%			562,39	6,97	141722	1756		20546	
109	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	252	262,00	--	66024	--	66024	--	71306
		СП - 8%			--	--	--	--		5282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				13300917	289533	3682958	6733715	21637427
							9328426	94894	--	1602797	
	Стоимость монтажных работ		тенге				3300518				
	Материалы		тенге				401806				
	Всего заработная плата		тенге					2759703			
		Накладные расходы	тенге				1935903				
		Сметная прибыль	тенге				418921				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				5655342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					2759703			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10000399				
	Материалы		тенге				591620				
	Всего заработная плата		тенге					6663617			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2689529				
		Накладные расходы	тенге				4797812				
		Сметная прибыль	тенге				1183876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				15982087				4118
		Нормативная трудоемкость	тенге					6663617			
		Сметная заработная плата	тенге				21637429				5634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					9423320			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74429077
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				23728130				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						1296235			
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					493517			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						24080435		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге							19810936	
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5513336	
		- Накладные расходы	тенге								
		- Сметная прибыль	тенге								

	СМР							74429077,00			74429077,00
	Оборудование										0
	Итого по акту:							74429077,00	0,00		74429077,00
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							669861,69			669861,69
	Итого по главам 2-8 :							**75098938,69**	**0,00**		**75098938,69**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							315415,54			315415,54
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									10436970,00	10436970
	Итого по главам 2-9 :							**75414354,24**	**0,00**	**10436970,00**	**85851324,24**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1508287,08			1508287,08
	Итого :							**76922641,32**	**0,00**	**10436970,00**	**87359611,32**
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079							**82999529,98**	**0,00**	**11261490,63**	**94261020,61**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										**89547969,58**
	НДС (12 %)									**10745756,35**	10745756,35
	Всего :										**100293725,93**

Утверждено:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бобетаев М.

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD "

Атымжай С.

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Курылыс"
эксперт

Умербеков О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.