Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Проместройсервис.Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 108 от 06.04.2023 г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 4	13.06. 2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	1 490 880 662,98							12 857 142,86	
в т.ч. За отчетный месяц	120 000 000,00	107 142 857,15						12 857 142,86	**120000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бобетаев М.

Технадзор:

Эксперт технадзора
ТОО "Altinus LTD "

Атымжай С.

Авторский надзор
ТОО "Казак жоба Құрылыс"
эксперт

Умербеков О.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Проместройсервис.Е"

Домбаев Х.У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 13

приемки выполненных работ за август 2024 г.

Сметная стоимость	93553,174	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	18187,923	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,188	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02										
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/										
		УЗЕЛ К1-107,1 М2										
173	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Тепло- и звукоизоляция из пенополэкс. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	107,1		473,77	44,46	50741	4762	–	45318	105744
		НР - 94%; СП - 85%				429,31	20,84	45979	2232		7684	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 212,91М2										
180	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	155,43		4561,56	25,97	709003	4037	363729	322328	1113838
		НР - 94%; СП - 85%				2195,44	10,71	341237	1665		82507	
		ТИП 180 - 10,02 М2										
182	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,32		4561,56	25,97	33391	190	17130	15180	52457
		НР - 94%; СП - 85%				2195,44	10,71	16071	78		3886	
		2-7 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2										
187	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	696,4		3632,48	58,50	2529659	40740	2238800	250774	3002870
		НР - 94%; СП - 85% Фактический объем - 1545,4 М2				359,16	23,92	250119	16658		222437	
		УЗЕЛ Л2-54 М2										
199	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	15,39		3632,48	58,50	55904	900	49477	5542	66362
		НР - 94%; СП - 85%				359,16	23,92	5527	368		4916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3378698	50629	2669136	639142	4338271
								658933	21001	–	321430	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3378698				
	Материалы		тенге					2669137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					679934			
		Накладные расходы	тенге				639142				
		Сметная прибыль	тенге				321430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4339270				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	тенге					679934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4339270				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	тенге					679934			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
202	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	222,93	528,85	2,74	117897	611	4738	98342	234899
		ПР - 80%, СП - 30%			504,86	1,70	112548	379		16660	
203	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	132,99	446,40	3,92	59367	522	24765	27457	53770
		ПР - 80%, СП - 8%			256,26	1,81	34080	241		6946	
204	1115-0401-0200 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности внутри помещений /потолки/. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	68,1	140,26	1,07	9552	72	612	7123	18009
		ПР - 80%, СП - 8%			130,22	0,52	8868	35		1334	
		1 ЭТАЖ									
212	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1580,98	403,00	3,51	637135	5549	268546	292497	1064001
		ПР - 80%, СП - 30%			229,63	1,63	363040	2577		74369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				823951	6754	298661	417419	1340679
							518536	3232	--	99309	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				823951				
	Материалы		тенге				298458				
	Всего заработная плата		тенге					521768			
		Накладные расходы	тенге				417419				
		Сметная прибыль	тенге				99309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1340679				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	тенге					521768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1340679				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								325
		Сметная заработная плата	тенге					521768			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
227	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады зданий. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	2350	4711,00	31,09	11070850	73062	3071637	6357737	18812866
		ПР - 80%, СП - 8% Формула объема = 4709,2			3372,83	8,95	7926151	21033		1394279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	ПРАЙС ЛИСТ ИП «Hutta Kazakhstan» II.1	Фасадная терминанель TEPLOSTIL	м²	2876,4	10464,11	–	30098966	–	30098966	–	32506887
		СП - 8%			–	–	–	–		2407921	
		Формулы стоимости - 11.000 1.12 2.07									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				41169816	73062	33170603	6357737	51329753
							7926151	21033	–	3802200	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				41169816				
	Материалы		тенге				3071638				
	Всего заработная плата		тенге					7947184			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30098966				
		Накладные расходы	тенге				6357737				
		Сметная прибыль	тенге				3802199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51329752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4483
		Сметная заработная плата	тенге					7947184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				51329752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4483
		Сметная заработная плата	тенге					7947184			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05									
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	84	1792,86	–	150600	–	13300	102975	273861
		НР - 75% СП - 8%			1634,52	–	137300	–		20286	
		УКЛАДКА ТРУБ									
18	241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	24	242,00	–	5808	–	5808	–	6273
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
19	241-112-0107 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	12	131,00	–	1572	–	1572	–	1698
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
20	241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	30	103,00	–	3090	–	3090	–	3337
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				161070	–	23770	102975	285169
							137300	–	–	21124	
	Стоимость монтажных работ		тенге				150600				
	Материалы		тенге				13301				
	Всего заработная плата		тенге					137300			
		Накладные расходы	тенге				102975				
		Сметная прибыль	тенге				20286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				273861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	тенге					137300			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10470				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				285169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					137300			89
		Сметная заработная плата	тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
12	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах ПР - 72%; СП - 8%; Формула объема - (924.10-105)	м	1059	275,31 250,17	2,21 0,08	291553 264930	2341 85	24282	190811 38590	520954
13	243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4 СП - 8%; Формула объема - 0.924.1.03	км	0,95172	34942,00 --	-- --	33255 --	-- --	33255	-- 2660	35915
14	243-303-0405 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,4 СП - 8%; Формула объема - 0.930.1.03	км	0,0309	119636,00 --	-- --	3697 --	-- --	3697	-- 296	3993
15	243-303-0408 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 16х0,4 СП - 8%; Формула объема - 0.105.1.03	км	0,10815	186802,00 --	-- --	20203 --	-- --	20203	-- 1616	21819
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
16	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%; Формула объема - 924.1.020	м	933,24	31,00 --	-- --	28930 --	-- --	28930	-- 2314	31244
17	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм СП - 8%; Формула объема - 133.1.020	м	136,35	26,00 --	-- --	3545 --	-- --	3545	-- 284	3829
18	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж ПР - 61%; СП - 8%;	шт.	10	969,27 957,71	-- --	9693 9577	-- --	116	5842 1243	16778
19	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размером 100 мм х 100 мм х 44 мм СП - 8%;	шт.	10	838,00 --	-- --	8380 --	-- --	8380	-- 670	9050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				399256 274507	2341 85	122408 --	196653 47673	643582
		Стоимость монтажных работ	тенге				9693				
		Материалы	тенге				116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					9577			
		Накладные расходы	тенге				5842				
		Сметная прибыль	тенге				1243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				16778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					9577			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				389563				
	Материалы		тенге				24283				
	Всего заработная плата		тенге					265015			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				98010				
		Накладные расходы	тенге				190811				
		Сметная прибыль	тенге				46430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				626804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	тенге					265015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				643582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	тенге					274592			
		РАЗДЕЛ 2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ /внутриплощадочные/									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
64	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах ИТ - 77%, СП - 80% Формула объема: = 450 - 450	м	900	275,31 250,17	2,21 0,08	247779 225153	1989 72	20637	162162 32796	442737
65	243-303-0401 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4 СП - 80% Формула объема: = 0,450 1,03	км	0,4635	34942,00 –	– –	16196 –	– –	16196	– 1296	17492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				263975 225153	1989 72	36833 –	162162 34092	460229
	Стоимость общестроительных работ		тенге				263975				
	Материалы		тенге				20637				
	Всего заработная плата		тенге					225225			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				16196				
		Накладные расходы	тенге				162162				
		Сметная прибыль	тенге				34092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				460229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	тенге					225225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				460229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	тенге					225225			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08									
		АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида Group" П.6	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-20П СП - 80% Формула сметная: = 200970 1,12 1,02	шт	3	192133,39 –	– –	576400 –	– –	576400	– 46112	622512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в однобочном исполнении. Монтаж оборудования ПР - 67%; СП - 8%;	шт.	1	10184,45 10117,70	1,14 –	10184 10118	1 –	65	6172 1389	17664
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Этнда Group" П.28	Блок индикаций и управления R3- Рубеж-БИУ СП - 8%; Формула стоимости – 156730 1,12 1,02	шт	1	142736,25 –	– –	142736 –	– –	142736	– 11419	154155
8	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Этнда Group" П.9	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К прот.R3 СП - 8%; Формула стоимости – 400000 1,12 1,02	шт	6	37293,75 –	– –	223763 –	– –	223763	– 17901	241664
9	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка ПР - 70%; СП - 8%;	шт.	23	2060,02 2010,00	– –	47380 46230	– –	1150	34673 6564	88617
10	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Logitex-Market" П.10	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 СП - 8%; Формула стоимости – 80000 1,12 1,02	шт	23	6256,61 –	– –	143902 –	– –	143902	– 11512	155414
11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ПР - 41%; СП - 8%; Формула объема – 850 - 25	шт	875	3824,48 3756,64	2,04 –	3346420 3287060	1785 –	57575	2005106 428120	5779646
12	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Logitex-Market" П.11	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый модели ИП 212-64 СП - 8%; Формула стоимости – 11000 1,12 1,02	шт.	850	10455,00 –	– –	8886750 –	– –	8886750	– 710940	9597690
13	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка ПР - 72%; СП - 8%;	шт.	25	2060,02 2010,00	– –	51501 50250	– –	1251	37688 7135	96324
14	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Этнда Group" П.12	Извещатель пожарный ручной адресный модели ИПР 513-11 СП - 8%; Формула стоимости – 8000 1,12 1,02	шт.	25	8997,86 –	– –	224947 –	– –	224947	– 17996	242943
15	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в однобочном исполнении. Монтаж оборудования ПР - 42%; СП - 8%; Формула объема – 470 - 25	шт.	495	10184,45 10117,70	1,14 –	5041303 5008262	564 –	32477	3055841 647708	8704052
16	ПРАЙС ЛИСТ ИП «Jet SYSTEMS» П.13	Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой бленный адресный ОПОП 124Б прот.R3 СП - 8%; Формула стоимости – 34500 1,12 1,02	шт	275	31663,71 –	– –	8707520 –	– –	8707520	– 696603	9404123
20	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01585	565948,00	–	8970	–	8970	–	9688

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										718	
		СП - 8%			--	--	--	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				27411776	2350	19007506	5138680	35154492
		Стоимость монтажных работ	тенге				8401920	--	--	2604037	
		Материалы	тенге				8496788				
		Всего заработная плата	тенге				92519				
		Накладные расходы	тенге					8401920			
		Сметная прибыль	тенге				5138680				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1090836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14726304				4536
		Сметная заработная плата	тенге					1401920			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				18914988				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				18914988				
		Сметная прибыль	тенге				1513201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20428189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				35154493				4536
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8401920			
		Сметная заработная плата	тенге								93553174
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					18142500				
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					137125			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					45423			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						55328919		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							13014768	
		- Накладные расходы	тенге							6929864	
		- Сметная прибыль	тенге								
		СМР						93553174,00			93553174,00
		Оборудование									0
		Итого по листу:						93553174,00	0,00		93553174,00
		Временные здания и сооружения (0,9 %)						841978,57			841978,57
		Итого по главам 2-8 :						94395152,57	0,00		94395152,57
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)						396459,64			396459,64
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								7837073,52	7837073,52
		Итого по главам 2-9 :						94791612,21	0,00	7837073,52	102628685,73
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						1895832,24			1895832,24
		Итого :						96687444,45	0,00	7837073,52	104524517,97
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079						104325752,56	0,00	8456202,33	112781954,89
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									107142857,15
		НДС (12 %)								12857142,86	12857142,86
		Всего :									120000000,00

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бобетаев М.

Эксперт технадзора
ТОО "Altimus LTD"
Агыжай С.

Авторский надзор
ТОО "Банк Жоба Курылыс"
Умербеков О.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"
Доспаев Х.У.