Форма по приложению 3-1

Приказ Министра Промышленности и строительства Республики Казахстан от 13.05.2024 № 169

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2024 г.

Договор № 108 от 06.04.2023г., Доп.соглашение № 4 от 13.06.2024 г.	Источник финансирования		Организационно- правовая	
	Наименования	код	наименование.	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка	1 600 654 365,86									
в т.ч с начала строительства	1 600 654 365,86									
в т.ч за отчетный период	109 773 702,88	98 012 234,71								
Итого к оплате									11 761 468,17	**109773702,88**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Бөбетаев М.

Технический надзор:

ТОО "Altimus LTD "

Атымжай С.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х. У.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис.Е"

Наименование объекта: Строительство 7-и этажных жилых домов на левобережной части Сырдарья в г.Кызылорда. (жилой дом № 1-5) привязка

Акт № 14

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02										
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА /АС. Лист 48/										
106	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Сетки антимоскитные. Установка НР - 90%; СП - 8% Формула объемы — [illegible]	м²		303,03	206,80 199,86	4,94 3,00	62667 60564	2103 909	–	55324 9439	127431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					62667 60564	2103 909	– –	55324 9439	127431
	Стоимость общестроительных работ		тенге					62667				
	Всего заработная плата		тенге						61473			
		Накладные расходы	тенге					55324				
		Сметная прибыль	тенге					9439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					127430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	тенге						61473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					127430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	тенге						61473			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/										
		1 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л2-782,4 М2										
172	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия		226,9	3632,48 359,16	58,50 23,92	824210 81493	13273 5427	729444	81707 72474	978391
		2-7 ЭТАЖ.										
		УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2										
187	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия		649	3632,48 359,16	58,50 23,92	2357480 233095	37966 15524	2086419	233705 207297	2798482
		ПЛИНТУСЫ (НА ВЕСЬ ДОМ)										
201	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кттр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		3334,55	297,34 118,86	2,92 1,20	991495 396345	9736 4001	585414	376337 109440	1477272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗП - 9,6%; СП - 8%			118,86	1,20	396345	4001		109440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				4173185	60975	3401277	691749	5254145
							710933	24952	--	389211	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4173185				
	Материалы		тенге				3401275				
	Всего заработная плата		тенге					735885			
		Накладные расходы	тенге				691749				
		Сметная прибыль	тенге				389211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5254145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	тенге					735885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5254145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	тенге					735885			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС, Лист 21-27/									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
206	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	570,091	403,00	3,51	229747	2001	96836	105473	362037
		ЗП - 90%; СП - 45%			229,63	1,63	130910	929		26817	
207	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поверхности внутри помещений /стены/. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	566,89	140,26	1,07	79456	607	5081	59249	149860
		ЗП - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	73768	295		11098	
208	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	74,73	1910,94	4,74	142805	354	83201	47531	285563
		ЗП - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	59250	163		15227	
		1 ЭТАЖ									
210	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	889,5	406,40	3,92	393073	3487	165643	183646	627178
		ЗП - 80%; СП - 8%			256,26	1,81	227943	1610		46459	
213	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	166,64	1910,94	4,74	509533	1264	296861	169591	733455
		ЗП - 80%; СП - 8%			792,86	2,18	211408	581		54331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1358614	7713	647622	565490	2078036
							703279	3578	--	153932	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1358614				
	Материалы		тенге				647621				
	Всего заработная плата		тенге					706857			
		Накладные расходы	тенге				565490				
		Сметная прибыль	тенге				153932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2078036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	тенге					706857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2078036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	тенге					706857			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
227	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Км=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР - 80% СП - 8%	м²	2350	4711,00 3372,83	31,09 8,95	11070850 7926151	73062 21033	3071637	6357737 1394279	18822866
228	ПРАЙС ЛИСТ ИП «Hurra Kazakhstan» П.1	Фасадная термопанель TEPLOSTIL СП - 8% Формула сметчика 1,1 / 0,12 / 0,02	м²	1917,6	10464,11 –	– –	20065977 –	– –	20065977	– 1605280	21671257
229	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Км=1,04	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР - 80% СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	4700	947,33 231,59	4,96 2,21	4452451 1088473	23312 10387	3340666	879088 426525	5758064
230	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Км=1,04	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню НР - 80% СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	74	6422,27 5638,96	45,74 37,02	475248 417283	3384 2739	54581	336018 64901	876167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				36064526 9431907	99758 34159	26532861 –	7572843 3490985	47128354
	Стоимость общестроительных работ		тенге				36064526				
	Материалы		тенге				6466884				
	Всего заработная плата		тенге					9466066			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20065977				
		Накладные расходы	тенге				7572843				
		Сметная прибыль	тенге				3490984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47128353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5333
		Сметная заработная плата	тенге					9466066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				47128353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5333
		Сметная заработная плата	тенге					9466066			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03									
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/									
135	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Км=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР - 80% СП - 8%	м трубопровода	18	140,45 116,86	1,31 –	2528 2103	24 –	401	2061 367	4957
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2528 2103	24 –	401 –	2061 367	4957
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2528				
	Материалы		тенге				401				
	Всего заработная плата		тенге					2103			
		Накладные расходы	тенге				2061				
		Сметная прибыль	тенге				367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2103			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05									
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ									
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	84	2324,86	351,24	195288	29504	2128	173788	398602
		ПР - 90%, СП - 80%			1948,28	162,85	163656	13679		29526	
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	84	103946,00	–	8731464	–		–	8731464
					–	–	–	–	8731464	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				8926752	29504	2128	173788	9130066
							163656	13679	8731464	29526	
	Стоимость оборудования		тенге				8731464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				8731464				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				195288				
	Материалы		тенге				2129				
	Всего заработная плата		тенге					177335			
		Накладные расходы	тенге				173788				
		Сметная прибыль	тенге				29526				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				398602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					177335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				9130066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	тенге					177335			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06									
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
50	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	234	789,83	5,52	184820	1292	21663	116934	325894
		ПР - 72%, СП - 8% Формула объема - 42 · 42 · 84 · 40 · 28			691,73	2,32	161865	543		24139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				184820	1292	21663	116934	325894
							161865	543	–	24139	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				184820				
	Материалы		тенге				21664				
	Всего заработная плата		тенге					162408			
		Накладные расходы	тенге				116934				
		Сметная прибыль	тенге				24139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				325893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	тенге					162408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				325893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	тенге					162408			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЛАБЫЕ ТОКИ									
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования ИР - 61%; СП - 8%; Формула объема - 3×3	шт.	6	8416,16 8408,86	7,30 1,69	50497 50453	44 10	–	30783 6502	87782
2	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) СП - 8%	шт.	3	20897,00 –	– –	62691 –	– –	62691	– 5015	67706
3	248-401-0615 СпрСЦ 11.2022	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов СП - 8%	шт.	3	9290,00 –	– –	27870 –	– –	27870	– 2230	30100
4	248-401-0250 СпрСЦ 11.2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БУД-420Р, для совместной работы с БВД-432RCP и БВД-342NP, количество абонентов - до 1600, функции: контроллера ключей RF (до 5000 шт.) СП - 8%	шт.	3	19219,00 –	– –	57657 –	– –	57657	– 4613	62270
5	248-401-0504 СпрСЦ 11.2022	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова СП - 8%	шт.	84	7104,00 –	– –	596736 –	– –	596736	– 47739	644475
6	248-401-0403 СпрСЦ 11.2022	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель) СП - 8%	шт.	504	2277,00 –	– –	1147608 –	– –	1147608	– 91809	1239417
7	248-401-0304 СпрСЦ 11.2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40 СП - 8%	шт.	3	28785,00 –	– –	86355 –	– –	86355	– 6908	93263
8	248-401-0749 СпрСЦ 11.2022	VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной СП - 8%	шт.	3	15940,00 –	– –	47820 –	– –	47820	– 3826	51646
9	248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм СП - 8%	шт.	3	9634,00 –	– –	28902 –	– –	28902	– 2312	31214
10	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Указатели световые настенные. Установка ИР - 72%; СП - 8%	шт.	3	992,06 960,58	22,84 9,30	2976 2882	69 28	25	2095 406	5477
11	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" СП - 8%	шт.	3	1532,00 –	– –	4596 –	– –	4596	– 368	4964
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	1066,66	60,81	3200	182	1435	1161	4710
		НР - 72%; СП - 9%			527,50	10,04	1583	30		349	
21	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	3	289,00	–	867	–	867	–	936
		СП - 9%			–	–	–	–		69	
22	248-401-0701 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	6441,00	–	19323	–	19323	–	20869
		СП - 9%			–	–	–	–		1546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2137098	295	2081885	34039	2344829
							54918	68	–	173692	
	Стоимость монтажных работ		тенге				53697				
	Материалы		тенге				1435				
	Всего заработная плата		тенге					52076			
		Накладные расходы	тенге				31944				
		Сметная прибыль	тенге				6851				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				92492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					52076			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2083401				
	Материалы		тенге				26				
	Всего заработная плата		тенге					2910			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2080425				
		Накладные расходы	тенге				2095				
		Сметная прибыль	тенге				166841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2252337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2344829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					54986			
		РАЗДЕЛ 2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
23	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	8416,16	7,30	25248	22	–	15391	43891
		НР - 61%; СП - 9%			8408,86	1,69	25227	5		3251	
24	ПРАЙС ЛИСТ ООО «Лифт-Комплекс ДС» П.18	Лифтовый блок версий 6.0Р ЛНГС.465213.060-10 ТУ	комплект	3	73639,26	–	220918	–		–	220918
		Формула стоимости - 30858,90:1,12:1,02			–	–	–	–	220918	–	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
25	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	425	129,81	1,36	55169	578	5355	35471	97890
		НР - 72%; СП - 9%; Формула объема – 265 : 220			115,85	0,07	49236	30		7251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жана Арна Телеком" П.22	Кабель многожильный КСПП 1х4х0,9	м	209,1	255,00	–	53321	–	53321	–	57587
		СП - 8%; Формула объема - 205.1.02; Формула стоимости - 200.1.12.1.02			–	–	–	–		4266	
27	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,2244	128533,00	–	28843	–	28843	–	31150
		СП - 8%; Формула объема - 0.220.1.02			–	–	–	–		2307	
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
28	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	205	459,98	3,77	94296	773	2909	65260	172821
		НР - 72%; СП - 9%			442,02	0,12	90614	25		12765	
29	141-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	207,05	26,00	–	5383	–	5383	–	5814
		СП - 8%; Формула объема - 205.1.010			–	–	–	–		431	
30	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,06	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	52904,60	–	52905	–	–	32272	91991
		НР - 61%; СП - 8%			52904,60	–	52905	–		6814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				536083	1373	95811	148394	711562
							217982	69	220918	37085	
	Стоимость оборудования		тенге				220918				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				220918				
	Стоимость монтажных работ		тенге				78153				
	Всего заработная плата		тенге					78137			
		Накладные расходы	тенге				47663				
		Сметная прибыль	тенге				10065				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				135881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					78137			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				237012				
	Материалы		тенге				8264				
	Всего заработная плата		тенге					139905			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				87547				
		Накладные расходы	тенге				108731				
		Сметная прибыль	тенге				27019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				364762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	тенге					139905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				721561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					218042			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
31	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и трубопроводе по свободному каналу	м кабели	680	360,99	71,27	173275	34210	580	97723	291680
		НР - 61%; СП - 8%			288,49	45,27	138475	21730		21682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	243-502-0102 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,48	220701,00	–	105936	–	105986	–	114411
		СП - 8%			–	–	–	–		8475	
33	1311-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,06	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2229,47	1192,92	2229	1193	250	1005	3493
		ЗП - 75%; СП - 45%			785,99	553,93	786	554		259	
34	261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48865,00	–	48865	–	48865	–	52774
		СП - 8%			–	–	–	–		3909	
35	1311-0402-0143 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,06	Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5х2	шт.	6	2123,49	–	12741	–	1471	8452	22889
		ЗП - 75%; СП - 80%			1878,32	–	11270	–		1695	
36	261-302-0445 РСНБ РК 2022	Оптический разъем FC M8x0,75	шт	6	5270,00	–	31620	–	31630	–	34150
		СП - 8%			–	–	–	–		2530	
37	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,06	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	21	969,27	–	20355	–	243	12268	35233
		ЗП - 87%; СП - 80% Формула объема = 6 * 15			957,71	–	20112	–		2610	
38	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЖетысуЭнерго" П.23	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	шт	6	13660,71	–	81964	–	81964	–	88521
		СП - 8% Формула стоимости = 12000 * 1,12 * 1,02			–	–	–	–		6557	
39	ПРАЙС ЛИСТ Торгово-производственная компания "АЛЬЯНС" П.24	Оптическая коробка КПЭ-07 32/2	шт	15	2185,71	–	32786	–	32786	–	35409
		СП - 8% Формула стоимости = 2400 * 1,12 * 1,02			–	–	–	–		3623	
40	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	180	330,01	4,07	59402	733	3338	39901	107246
		ЗП - 72%; СП - 80%			307,41	0,47	55334	85		7943	
41	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	181,8	239,00	–	43450	–	43459	–	46926
		СП - 8% Формула объема = 180,1,010			–	–	–	–		3476	
42	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзи=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	855	280,62	3,05	239930	2608	4621	167614	440145
		ЗП - 72%; СП - 80%			272,16	0,12	232697	103		32601	
43	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	863,55	88,00	–	75992	–	75992	–	82071
		СП - 8% Формула объема = 855 1,010			–	–	–	–		6079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ПРАЙС ЛИСТ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ П.25	Абонентский терминал ONU BDCOM GPON, 1 порт 10/100/1000 Base-T	шт	85	8105,36	–	688956	–		–	688956
		Формула стоимости - 5900 1.12.1.02			–	–	–	–	688956	–	
45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НАГ" КАЗАХСТАН П.26	Патчкорд оптический SC/UPC-SC/APC SM 15 метров	шт	32	1122,00	–	35904	–	35904	–	38776
		СП - 8%; Формула стоимости - 1757 1.12.1.02			–	–	–	–		2872	
46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НАГ" КАЗАХСТАН П.27	Патчкорд оптический LC/UPC-FC/UPC SM 15 метров	шт	53	1132,02	–	59997	–	59997	–	64797
		СП - 8%; Формула стоимости - 1743 1.12.1.02			–	–	–	–		4800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1713402	38744	527028	326963	2148477
							458674	22472	688956	108111	
	Стоимость оборудования		тенге				688956				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				688956				
	Стоимость монтажных работ		тенге				208600				
	Материалы		тенге				2555				
	Всего заработная плата		тенге					192927			
		Накладные расходы	тенге				119448				
		Сметная прибыль	тенге				26246				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				354294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	тенге					192927			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				815846				
	Материалы		тенге				7961				
	Всего заработная плата		тенге					288219			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				516514				
		Накладные расходы	тенге				207515				
		Сметная прибыль	тенге				81865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1105226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	тенге					288219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				2148476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	тенге					481146			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
47	1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	3	5707,97	–	17124	–	–	10446	29775
		ЛР - 61%; СП - 9%			5707,97	–	17124	–		2206	
48	248-202-0404 СпрСЦ 11.2022	Усилитель телевизионный	комплект	3	103316,00	–	309948	–	309948	–	334744
		СП - 8%			–	–	–	–		24796	
49	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кгтр и Кзм=1,06	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	84	1591,94	–	133723	–	1677	80548	231413
		ЛР - 61%; СП - 9%			1571,98	–	132046	–		17142	
50	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	84	409,00	–	34356	–	34356	–	37104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
51	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Ответвитель TV на 4 отвода PLFO 4/15 СП - 8%	шт.	21	2877,00 --	-- --	60417 --	-- --	60417	-- 4833	65250
52	1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Устройство антенное разветвляющее. Монтаж оборудования НР - 84%; СП - 8%	устройство	3	36175,90 26296,48	5265,40 1427,52	108528 78889	15797 4283	13842	50735 12741	172004
53	248-101-0101 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные модели DELTA 311-01 СП - 8%	шт.	3	8366,00 --	-- --	24918 --	-- --	24918	-- 1913	26911
54	248-101-0201 РСНБ РК 2022	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм СП - 8%	шт.	3	15900,00 --	-- --	47700 --	-- --	47700	-- 3816	51516
55	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Коробки ответвительные. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	шт.	84	968,27 957,71	-- --	81419 80448	-- --	971	49073 10440	140931
56	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 СП - 8%	шт.	84	41,00 --	-- --	3444 --	-- --	3444	-- 276	3720
57	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold СП - 8%	шт.	285	203,00 --	-- --	57855 --	-- --	57855	-- 4628	62483
		Кабельная продукция									
58	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей изолятке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (1200 · 115)	м	1375	129,81 115,85	1,36 0,07	178489 159294	1870 96	17325	114758 23458	316704
59	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 СП - 8%; Формула объема = 1,2(1,1,02	км	1,2852	174873,00 --	-- --	224747 --	-- --	224747	-- 17980	242727
60	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 СП - 8%; Формула объема = 0,115 1,02	км	0,1173	268465,00 --	-- --	31491 --	-- --	31491	-- 2519	34010
		Трубы									
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 115 1200	м	1375	280,62 272,16	3,05 0,12	385853 374220	4194 165	7439	269555 52429	707837
62	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм СП - 8%; Формула объема = 115,1,010	м	116,15	31,00 --	-- --	3601 --	-- --	3601	-- 288	3889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1272,6	44,00	--	55994	--	55994	--	60474
		СП - 9%; Формула объема = 1200 1.010			--	--	--	--		4480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1759607	21861	895725	575115	2521492
							842021	4544	--	186773	
	Стоимость монтажных работ		тенге				340794				
	Материалы		тенге				16490				
	Всего заработная плата		тенге					312790			
		Накладные расходы	тенге				190802				
		Сметная прибыль	тенге				42529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				574125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	тенге					312790			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1418813				
	Материалы		тенге				24764				
	Всего заработная плата		тенге					533775			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				854471				
		Накладные расходы	тенге				384312				
		Сметная прибыль	тенге				144244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1947369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	тенге					533775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				2521494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
		Сметная заработная плата	тенге					846565			
		РАЗДЕЛ 5. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ /внутриплощадочные/									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
66	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,459	128533,00	--	58997	--	58997	--	63717
		СП - 9%; Формула объема = 0.459 1.02			--	--	--	--		4720	
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
67	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	1	969,27	--	969	--	11	584	1677
		НР - 6196; СП - 8%			957,71	--	958	--		124	
68	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРТМ-10	шт.	1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473
		СП - 9%			--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				64108	--	63150	584	69867
							958	--	--	5175	
	Стоимость монтажных работ		тенге				969				
	Материалы		тенге				12				
	Всего заработная плата		тенге					958			
		Накладные расходы	тенге				584				
		Сметная прибыль	тенге				124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					958			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				63139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				63139				
		Сметная прибыль	тенге				5051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				68190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				69867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					958			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08									
		РАЗДЕЛ 13.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	3	6032,91	7,35	18099	22	119	10958	31381
					5986,12	1,69	17958	5		2325	
5	1310-0701-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	10184,65	1,14	132398	15	853	80233	229642
					10117,70	–	131530	–		17011	
6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" П.7	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп.2х7 БР	шт	6	29424,27	–	176546	–	176546	–	190670
					–	–	–	–		14124	
7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" П.8	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп.2х17 БР	шт	1	38064,21	–	38064	–	38064	–	41109
					–	–	–	–		3045	
16	ПРАЙС ЛИСТ ИП «Jet SYSTEMS» П.13	Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б прот.R3	шт	195	31663,71	–	6174423	–	6174423	–	6668378
					–	–	–	–		493955	
17	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	25	2349,00	–	58725	–	58725	–	63423
					–	–	–	–		4698	
18	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2155	275,31	2,21	593293	4762	49415	388288	1060109
					250,17	0,08	539116	172		78528	
19	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	(Кабели) Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3900	103,17	0,82	402363	3198	37947	260325	715689
					92,62	0,09	361218	351		53001	
20	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,23915	565948,00	–	135346	–	135346	–	146174
					–	–	–	–		10828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	243-305-0301 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 СП - 8%; Формула объема = 3.150.1.02	км	3,213	105729,00 –	– –	339707 –	– –	339707	– 27177	366884
22	243-305-0303 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 СП - 8%; Формула объема = 0.155.1.02	км	0,1581	145814,00 –	– –	23053 –	– –	23053	– 1844	24897
23	243-305-0504 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х2,5 СП - 8%; Формула объема = 2.100.1.02	км	2,55	289729,00 –	– –	738809 –	– –	738809	– 59105	797914
24	247-202-0407 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм /КМОМ 75х75х37/ СП - 8%	шт.	400	521,00 –	– –	208400 –	– –	208400	– 16672	225072
25	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	3900	362,79 347,82	3,70 0,06	1414881 1356498	14430 234	43953	976833 191334	2583048
26	243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм СП - 8%; Формула объема = 3900.1.03	м	4017	228,00 –	– –	915876 –	– –	915876	– 73270	989146
		АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ /внутриплощадочные сети/									
27	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	570	275,31 250,17	2,21 0,08	156927 142597	1260 46	13070	102703 20771	280400
28	243-305-0504 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х2,5 СП - 8%; Формула объема = 0.570.1.02	км	0,5814	289729,00 –	– –	168448 –	– –	168448	– 13476	181924
29	247-202-0407 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм /КМОМ 75х75х37/ СП - 8%	шт.	1	521,00 –	– –	521 –	– –	521	– 42	563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				11695879 2548917	23687 808	9123275 –	1819340 1081206	14596423
	Стоимость монтажных работ		тенге				150497				
	Материалы		тенге				971				
	Всего заработная плата		тенге					149493			
		Накладные расходы	тенге				91191				
		Сметная прибыль	тенге				19336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				261024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				1728149				
		Сметная прибыль	тенге				1061870				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		тенге				14335401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1508
		Сметная заработная плата	тенге					2400232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				14596425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586
		Сметная заработная плата	тенге					2549725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								86451531
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				15357777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					287329			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					105772			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43392827		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						9641338		
		- Накладные расходы	тенге							12082623	
		- Сметная прибыль	тенге							5689639	

	СМР							76810193,00			86451531,00
	Оборудование								9641338,00		9641338
	Итого по акту:							76810193,00	9641338,00		86451531,00
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							691291,74			691291,74
	Итого по главам 2-8 :							77501484,74	9641338,00		87142822,74
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							325506,24			325506,24
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									6592159,37	6592159
	Итого по главам 2-9 :							77826990,97	9641338,00	6592159,37	94060488,34
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1556539,82			1556539,82
	Итого :							79383530,79	9641338,00	6592159,37	95617028,16
	в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079							85654829,72	10403003,70	7112939,96	103170773,39
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95										98012254,72
	НДС (12 %)									11761468,17	11761468,17
	Всего :										109773702,88

Авторский надзор
ТОО "Казак Жоба Құрылыс"
эксперт

Умербеков О.

Эксперт технадзора

ТОО "Altimus LTD"

Агымжай С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Проектстройсервис.Е"

Домбаев Х.У.