Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис", БИН 141240015957

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Договор №17/13-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 11.09.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		17/13-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:										500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7, Тел.: 8 705 245 2701**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис», БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета № 2-01-00-01)

Договор субподряда №17/13-04 от 17 апреля 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2024 г. от 11.09.2024 г.

на Общестроительные работы

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-00-01 на Общестроительные работы	тенге			**328 064**	
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			**328 064**	
1	**39**	**1208-0101-1402** **Кклим = 1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**64**	**1962**	**125 568**	
2	**42**	**6110-0101-0512** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**64**	**3164**	**202 496**	
			Корректировка №1 к локальной смете №2-01-00-01 на Общестроительные работы	тенге			**326 083**	
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			**326 083**	
			Раздел 4. Полы, ИТОГО	тенге			**185 034**	
3	**8**	**6109-0102-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, грунтовые**	**м3**	**12,6**	**5232**	**65 923**	
4	**9**	**6109-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**4,2**	**5821**	**24 448**	
5	**10**	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,02184**	**28632**	**625**	

6	12	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	42	872	36 624	
7	13	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм	м2	42	158	6 636	
8	14	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	42	1209	50 778	
			Раздел 5. Отделочные работы, ИТОГО	тенге			115 275	
9	24	6112-0301-0401 Кклим = 1,06	Насечка поверхности, стена	м2	53	523	27 719	
10	25	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	53	1652	87 556	
			Раздел 6.Кровля, ИТОГО	тенге			25 774	
11	27	6105-0201-0101 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	м3	2,18	11823	25 774	

Всего	**654 147**
Итого с общеплощадочными затратами	**654 147**
Сметная прибыль (5%)	32 707
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**686 854**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,65	**446 428,57**
НДС (12%)	53 571,43
Итого по акту	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)