"SANA-2015". Версия 22.1Д от 31.01.22 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

13

Форма

Заказчик: Шакарова Раушан Галимжановна
Костанайская область, г.Костанай,мкрю Наурыз, д6 , кв 7 ИИН 690518401072

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17" БИН 081240010516

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция магазина под квартиру по адресу г.Костанай, ул. Карбышева, д3, ВП2

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция магазина под квартиру по адресу г.Костанай, ул. Карбышева, д3, ВП2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

**Акт приемки выполненных работ №2**

за январь 2023г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Оконные проемы**

**1.2 Фасад**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 223-501-0201 | Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 90 мм /нащельник/ | м | 27,235 | 285 | | 130312 | | 130312 | – | 140737 |
| | | | | | – | | – | | – | 10425 | |
| | **Раздел 2 Дверные проемы** | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90 % | м2 | 10,62 | 53218,37 | 3,01 | 2161730 | 122 | 2104406 | 51482 | 390269 |
| | | | | | 1408,23 | – | 57202 | – | – | 177057 | |
| 3 | 18 1115-0601-0303 | Перегородки. Оклейка пленкой матовой НР=80 % | м2 оклеиваемой поверхности | 30 | 2007,04 | 0,65 | 60211 | 20 | 24211 | 28793 | 96124 |
| | | | | | 1199,36 | 0,33 | 35981 | 10 | – | 7120 | |
| | **Раздел 4 Отделочные работы** | | | | | | | | | | |
| 4 | 31 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 % | м2 | 78,8247 | 288,44 | – | 80424 | – | – | 67556 | 159818 |
| | | | | | 288,44 | – | 80424 | – | – | 11838 | |
| 5 | 32 1113-0301-0111 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка НР=69 % | м2 | 82,9957 | 179,49 | 2,95 | 68744 | 1130 | 43658 | 16625 | 92199 |
| | | | | | 62,55 | 0,36 | 23956 | 138 | – | 6830 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 78,8247 | 1671,98 | 23,11 | 466189 | 6444 | 205527 | 205152 | 725048 |
| | | | | | 911,75 | 7,97 | 254218 | 2222 | – | 53707 | |
| 7 | 34 1211-0101-0109 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 % | м2 | 82,9957 | 2224,72 | 34,85 | 852058 | 13347 | 318917 | 382163 | 1332959 |
| | | | | | 1357,18 | 28,69 | 519794 | 10988 | – | 98738 | |
| 8 | 35 1115-0405-0107 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 78,8247 | 1428,04 | 8,69 | 398173 | 2423 | 81375 | 252406 | 702625 |
| | | | | | 1127,5 | 4,06 | 314375 | 1132 | – | 52046 | |
| 9 | 36 1115-0405-0107 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке /второй слой/ НР=80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 82,9957 | 1428,04 | 8,69 | 546933 | 3328 | 111777 | 346706 | 1031506 |
| | | | | | 1127,5 | 4,06 | 431828 | 1555 | – | 71491 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 1146-0201-0802 | Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 % | м2 | 9,0145 | 288,44 | – | 14138 | – | – | 11876 | 28095 |
| | | | | | 288,44 | – | 14138 | – | – | 2081 | |
| 11 | 38 1113-0301-0111 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка /откосы/ НР=69 % | м2 | 9,0145 | 179,49 | 2,95 | 8798 | 145 | 5587 | 2128 | 11800 |
| | | | | | 62,55 | 0,36 | 3066 | 18 | – | 874 | |
| 12 | 39 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 % первый слой | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,0145 | 4259,41 | 50,82 | 208773 | 2491 | 55552 | 121804 | 357023 |
| | | | | | 3075,22 | 31,11 | 150730 | 1525 | – | 26446 | |
| 13 | 40 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /второй слой/ НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,0145 | 2233,6 | 26,55 | 109479 | 1301 | 41136 | 53993 | 176550 |
| | | | | | 1367,79 | 9,16 | 67042 | 449 | – | 13078 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 41 8723-0601-0203 | | | | | | | | | | |
| | | Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: поливинилацетатным водоэмульсионным составом НР=80 % первый слой | 100 м2 | 0,9015 | 658839 | 7556 | 322930 | 3704 | 88803 | 185736 | 549359 |
| | | | | | 470107 | 3564 | 230423 | 1747 | – | 40693 | |
| 15 | 42 8723-0601-0203 | | | | | | | | | | |
| | | Окраска откосов каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: поливинилацетатным водоэмульсионным составом /второй слой/ НР=80 % | 100 м2 | 0,9015 | 658839 | 7556 | 322930 | 3704 | 88803 | 185736 | 549359 |
| | | | | | 470107 | 3564 | 230423 | 1747 | – | 40693 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **8 343 471** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 413 600 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 38 159 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 21 531 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 366 440 |
| - накладные расходы, тенге | 1 912 156 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 172 094 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 613 117 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **8 343 471** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.** | **8 343 471** |
| НДС (12 %) | 1 001 217 |
| **Итого** | **9 344 688** |
| **С учетом понижающего коэффициента (К=0,67718932488)** | **6 328 123** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Сатурн 17"**
**Костанайская область, г.Костанай, КАИРБЕКОВА Г, 310/Б**
**БИН 081240010516**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Бекишев Т.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Шакарова Раушан Галимжановна**
**ИИН 690518401072**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***ИСКАКОВ Д.А.***
*аттестат эксперта: **АДС и ЖКХ KZ71VJE00026273** в части несущих ограждающих конструкций; аттестат эксперта: **АДС ЖКХ №KZ44VJE00026274** в части инженерных сетей; аттестат эксперта: **АДС и ЖКХ №KZ17VJE00026275** в части технологического оборудования выданы от 17.05.2017г.* ***ИСКАКОВА ДАНЫШПАНА АМИРБЕКОВНА***
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Авторский надзор:

***ЛЕМЕШЕВА Н.Ю.***
***ТОО «ПроЕкт-N»***