Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Форма №3

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №10 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 07.06.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		10	17.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик; **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Субподрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION»**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) №10 от 17.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1за ИЮНЬ от 07.06.2024 г.

Архитектурно-строительные решения (корректировка №2 к локальная смета №02-02-02)

Основание: №02-02-02

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Полы 1-го этажа												
1	4	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	0,152	6 821,04 / 4 480,92	2 340,12 / 990,55	1 037 / 681	356 / 151	0 / -	599,04 / 130,88	1 766,92	
2	9	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	10	1 617,05 / 1 433,85	183,20 / 80,87	16 171 / 14 339	1 832 / 809	0 / -	10 907 / 2 166	29 244	
3	11	1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%**	м	15	389,83 / 373,75	16,08 / 6,09	5 847 / 5 606	241 / 91	0	4 102 / 796	10 745	
	Раздел 4 Полы 3-го этажа												
4	21	1111-0101-0201	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	35	5 469,05 / 4 135,17	1 333,88 / 540,30	191 417 / 144 731	46 686 / 18 911	0 / -	117 822 / 24 739	333 978	
5	26	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2 стяжки	336	22,79 / 11,53	11,26 / 6,33	7 657 / 3 874	3 783 / 2 127	0 / -	4 321 / 958	12 936	
6	47	1115-0204-0101	**Откосы дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,726	3 118,02 / 3 068,06	49,96 / 31,04	11 618 / 11 432	186 / 116	0 / -	8 315 / 1 595	21 528	
7	48	1115-0405-0111	**Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	3,24	329,09 / 328,05	1,04 / 0,51	1 066 / 1 063	3 / 2	0 / -	767 / 147	1 980	

													1 039
8	49	1115-0405-0112	**Стены (дверные откосы), подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	3,24	172,76	0,45	560	1	1	402
						172,31	0,21	558	1	-	77

Итого по акту	**413 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	147 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 609
Всего	**413 217**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	4 959
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	9 200
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 548**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**435 924**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**455 541**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**446 428,57**
НДС 12%	53 571,43
Итого по акту	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.