Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениянфункций
заказчика(застройщика)

Генподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988*

Субподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис" Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 141240015957*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"*

Договор субподряда № 17/16-04 от 17 апреля 2024 г.

Справка №1 от 31.05.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		№17/16-04	17.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торойгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**
в том числе за отчетный месяц	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**
Итого к оплате:	**500 000,00**									**500 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**
подпись, *М.П.*

Субподрядчик:
ТОО "Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Руководитель _____ **Мухамадиев Н.К.**
подпись, *М.П.*

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН141240015957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торойгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торойгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор субподряда №17/16-04 от 17 апреля 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 31 мая 2024г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Внутренние отделочные работы													
3.1 Стены1-й этаж													
1	73	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,4	987,67	23,59	63 606	1 519	0	45 094	117 396	
						964,08	8,44	62 087	544	-	8 696		
	3.3 Потолок 1-й этаж												
2	78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	32,4	1 939,72	41,66	62 847	1 350	0	45 098	116 581	
						1 898,06	35,16	61 497	1 139	-	8 636		
	3.4 Потолок 2-й этаж												

3	81	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	13,82	1 939,72	41,66	26 807	576	0	19 236	49 727	
						1 898,06	35,16	26 231	486	-	3 683		
4	82	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	13,82	415,89	1,11	5 748	15	0	4 133	10 671	
						414,78	0,54	5 732	7	-	790		
5	83	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	13,82	228,25	0,47	3 154	6	0	2 269	5 857	
						227,78	0,22	3 148	3	-	434		
			Нулевая смета №01 к 02-01-01										
	Раздел 3 Внутренние отделочные работы												
6	13	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами НР=72%	м2 отделываемой поверхности	16	749,76	2,32	11 996	37	0	8 619	22 265	
						747,44	0,78	11 959	12	-	1 649		
	Раздел 5 Полы												
	6.1 Тип 1												
7	34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	32,4	529,20	34,86	17 146	1 129	0	12 005	31 483	
						494,34	20,29	16 017	657	-	2 332		
8	35	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	32,4	12,07	5,97	391	193	0	220	660	
						6,10	3,35	198	109	-	49		
9	36	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	32,4	1 714,06	194,19	55 536	6 292	0	37 455	100 430	
						1 519,87	85,72	49 244	2 777	-	7 439		
	Раздел 8 Прочие работы												
10	44	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72%	м3 кладки	1,872	11 654,22	2 725,32	21 817	5 102	0	13 067	37 674	
						8 928,90	765,61	16 715	1 433	-	2 791		

Всего	**492 744**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 855**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**502 598**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**525 235**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,85	**446 428,57**

НДС	53 571,43
Итого	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)	**Принял (Генподрядчик)**
Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис" БИН141240015957	Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или	*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или*
Директор Мухамадиев Н.К.	Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	*(должность, подпись, расшифровка подписи)*