Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

**Субподрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор субподряда №17/17-04 от 17 апреля 2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 26.04.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №17/17-04 | 17.04.2024 г. | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области | 500 000,00 | 446 428,57 | | | | | | | 53 571,43 | 500 000,00 |

К оплате: Пятьсот тысяч тенге 00 тиын.

**Сдал (Субподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"Намыс-СтройСервис"**
**БИН 141240015957**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Мухамадиев Н.К.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Принял (Генподрядчик)**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**
**"NamysStroy"**
**БИН 170640026988**
*(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)*

**Директор** **Жаншуков Е.М.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,*

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,*

**Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области**

**Объект : Общестроительные работы**

**Договор субподряда №17/17-04 от 17 апреля 2024 г.**

# Акт №1 от 26.04.2024 г.
## приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 г.
## (локальная смета №2-02-00-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:** | Тенге | | | **348 240** | |
| | | | **Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО** | Тенге | | | **348 240** | |
| **1** | **221** | **1211-0101-0104 Кклим = 1,09** | **Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм** | **м2** | **45,96** | **1713** | **78 729** | |
| **2** | **223** | **1211-0101-0109 Кклим = 1,09** | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | **м2** | **45,96** | **2282** | **104 881** | |
| **3** | **228** | **1211-0101-0110 Кклим = 1,09** | **Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** | **м2** | **26,68** | **3798** | **101 331** | |
| **4** | **229** | **6112-0501-0105 Кклим = 1,06** | **Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит** | **м2** | **15,1** | **4192** | **63 299** | |
| | | | **Раздел 5. Пол 1-го этажа, ИТОГО:** | Тенге | | | **73 839** | |
| | | | **Подраздел 5.1. Тип1, ИТОГО** | Тенге | | | **73 839** | |
| **5** | **249** | **6109-0201-0101 Кклим = 1,06** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | **м2** | **15,1** | **972** | **14 677** | |
| **6** | **250** | **6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;** | **Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **15,1** | **156** | **2 356** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 251 | 6109-0306-0105<br>Кклим = 1,06 | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | м2 | 15,1 | 3762 | 56 806 | |
| | | | Всего по локальной смете №2-02-00-01 | | | | 422 079 | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Итого по акту | **422 079** |
| | Сметная прибыль (5)% | 21 104 |
| | Непредвиденные работы и затраты (2)% | 8 442 |
| | **Итого в текущих ценах 2022 г.** | **451 625** |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163) | 525 240 |
| дог.цена | с коэффициентом понижения К=0,85 | 446 428,57 |
| Налоговый кодекс | Налог на добавленную стоимость (12%) | 53 571,43 |
| | **Итого по акту с учетом НДС** | **500 000,00** |

**Субподрядчик :**
ТОО «Намыс-СтройСервис", БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

**Генподрядчик:**
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.