Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис», БИН 141240015957

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая,

Договор субподряда №17/11-04 от 17.04.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/11-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:										500 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «Намыс-СтройСервис", БИН 141240015957, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт помещений ДК (Локальная смета №02-01-01)
(наименование)

Договор субподряда №17/11-04 от 17.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2024г (26.04.2024 г.)

Капитальный ремонт помещений ДК

Основание: рп

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Отделка помещений													
3.1 Потолки													
1	35	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	9,2	2 446,49	267,40	22 508	2 460	0	15 259	40 788	
						2 179,09	124,47	20 048	1 145	-	3 021		
2	37	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	10	1 166,99	11,77	11 670	118	0	8 348	21 620	
						1 155,22	4,29	11 552	43	-	1 601		

3	38	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными //влагостойкими составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10	310,14	5,08	3 101	51	0	2 213	5 740	
						305,06	2,35	3 051	24	-	425		
3.2 Стены													
4	42	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	47,55	2 571,50	17,71	122 275	842	0	87 808	226 890	
						2 553,79	11,01	121 433	524	-	16 807		
5	43	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,55	1 138,16	29,47	54 120	1 401	0	38 318	99 832	
						1 108,69	10,54	52 718	501	-	7 395		
6	44	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	47,55	277,91	4,55	13 215	216	0	9 431	24 457	
						273,36	2,11	12 998	100	-	1 812		
7	46	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	8,72	3 036,16	26,44	26 475	231	0	18 973	49 085	
						3 009,72	12,30	26 245	107	-	3 636		

Итого	**468 412**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	180 351
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 697
Всего	**468 412**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	10 867
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 586**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**488 865**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**527 485**
Итого по акту с учетом Кпониж=0,85	**446 428,57**
НДС	**53 571,43**
Итого	**500 000,00**

Субподрядчик:

ТОО «Намыс-СтройСервис", БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Генподрядчик:

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.