Форма № 2 КС-2

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABC көркем құрылыс", БИН 170740014800, Республика Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, д.26

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction", БИН 980540001197, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 5/1, здание 3 "А"

Наименование объекта: "Крытый плавательный бассейн в г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор: №1/1 от 18.03.2019г., Доп.согл. № 1 от 25.04.19 к дог. от 18.03.19

А К Т №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2019 г.

№п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Стоимость предыдущего выполнения		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента Контроля Качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
	S общ.=13 306,2 m2 (на 570 мест)										
1	**Демонтаж существующих конструкций на объекте**	**100%**	**133 362 797**					**133 362 797**	**100%**	**133 362 797**	
2	**Земляные работы**	**100%**	**123 078 940**	**0%**	**0%**			**123 078 940**	**100%**	**123 078 940**	
3	**Конструкции железобетонные (КЖ)**	**100%**	**1 016 842 493**	**6%**	**6%**	**62 526 843**		**806 311 796**	**85%**	**868 838 639**	
3.1	Подбетонка, Фундамент	100%	279 992 135	0%	0%			279 992 135	100%	279 992 135	
3.2	Каркас , Бетон В 25	100%	736 850 359	9%	9%	62 526 843		526 319 661	80%	588 846 504	
4	**Конструкции металлические (КМ) ;**	**100%**	**1 590 094 062**	**17%**	**17%**	**266 808 318**		**1 296 125 519**	**98%**	**1 562 933 837**	
5	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**3 474 539 280**	**2%**	**2%**	**74 557 222**		**74 040 497**	**4%**	**148 597 719**	
6	**Внутренние инженерные системы**	**100%**	**2 706 452 851**	**1%**	**1%**	**38 193 482**			**1%**	**38 193 482**	
6.1	Лифты	100%	59 874 123						0%		
6.2	Оборудование и мебель -трибуны; кафе	100%	217 403 815						0%	-	
6.3	Водопровод и канализация	100%	59 893 849	33%	33%	19 690 895			33%	19 690 895	
6.4	ТХ бассейн;		1 566 208 830						0%		
6.5	Отопление	100%	337 609 194						0%	-	
6.6	Вентиляция	100%	465 463 040	4%	4%	18 502 587			4%	18 502 587	
7	**Слаботочные системы**	**100%**	**1 559 185 254**	**1%**	**1%**	**23 257 535**			**1%**	**23 257 535**	
7.1	Автоматическая пожарная сигнализация	100%	17 509 193						0%	-	
7.2	Видеонаблюдение	100%	83 055 549						0%	-	
7.3	Речевое оповещение	100%	20 684 833						0%	-	
7.4	Система отображения информации, ТВ трансляции, судейства, концертный и	100%	771 892 036						0%	-	
7.5	Система контроля и управления доступом	100%	42 429 128						0%	-	
7.6	Электроосвещение и силовое оборудование	100%	171 210 722	14%	14%	23 257 535			14%	23 257 535	
7.7	Автоматика систем дымоудаления	100%	2 624 902						0%	-	

№п/п	Наименование работ	Договорная стоимость с НДС		Объем работ		Стоимость принятых работ	Стоимость предыдущего выполнения		Выполнено с начала строительства		Подпись Департамента Контроля Качества
				предъявлено	принято						
		%	тенге	%	%	тенге	%	тенге	%	тенге	
7.8	Маломобильные группы населения	100%	29 025 183						0%	-	
7.9	Автоматизированная система мониторинга	100%	54 806 866						0%		
7.10	Структурированные кабельные сети	100%	57 074 675						0%		
7.11	Система автоматического газового пожаротушения	100%	8 132 653						0%	-	
7.12	Система эфирного телевидения	100%	1 811 379						0%	-	
7.13	Система вызова персонала	100%	2 414 080						0%		
7.14	Система конференцсвязи и синхронного перевода	100%	47 085 336						0%	-	
7.15	Парковочная система	100%	112 949 604						0%	-	
7.16	Билетно-кассовая система	100%	136 479 112						0%		
	Итого строительных работ		**10 603 555 676**			**465 343 400**	**0**	**2 432 919 548**	**27%**	**2 898 262 948**	

Сдал (Генподрядчик):

ТОО "Bazis Construction", БИН 980540001197

Президент

_____Нугыманов Ж.Н.

М.П.

Принял (Заказчик):

ТОО "АВС көркем құрылыс", БИН 170740014800

Генеральный директор

_____Афраилов М.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "Алатау" по развитию Алматинской области_____Жампеисов С.К.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ПСК ГрадЦентр"_____Аязбаев Ж.

ТОО "ПС Акцент"_____Маманов Е.А.