Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года
№ 234.

Форма

Декларация о соответствии.

« 09 » июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», ЗКО, г.Уральск, ул.Б. Момыш-ұлы, дом 47/3.
наименование организации, юридический адрес
в лице Губайдуллина Азамата Ахметовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Школа на 198 мест в селе Шабдаржап Акжаикского района ЗКО»,
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.
Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Бустер»
рабочий проект 07/14
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление строительства ЗКО» 05.02.2016 года, №21.
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
198	мест	198	-	198	-

Административное здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2426,01	2426,01
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	17700,52	17700,52
В том числе подземной части	$м^3$	3175,26	3175,26
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: С северной стороны участка школы находится улица им. Д.Гусманова, с востока - участок граничит с соседним участком. С южной и западной сторон участка расположены территории, свободные от застроек. На отведенном под строительство участке площадью 21018.0 м2 размещено двухэтажное здание школы с пристроем спортивного зала, транспортабельная котельная установка БМК-0,466МГВ, КТПК-10/0,4кВ-160кВА типа «киоск» КТПК (4,0х2,0),пожарные резервуары 3х50м3, септик на 6м3,септик на 12м3, резервуар для хранения чистой воды емкостью 10м3, ДЭС, ГРПШ,

надворная уборная на 6 очков, площадка для мусоросборника с евроконтейнером, ограждённая с трех сторон, школьный стадион, площадки для подвижных игр.
Водоснабжение предусматривается на привозной воде, согласно проекту.
Канализационные стоки осуществляются в септики согласно проекту.
Для забора воды от пожарных резервуаров установлены 2 водопроводных колодца. В колодце ПГ-2 установлена запорно-регулирующая арматура и пожарный гидрант для забора воды пожарными машинами.
Отопление – от автономной газовой котельной.
Горячее водоснабжение – от теплообменников 1 и 2 ступеней, установленных в котельной.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.
Электроснабжение – от построенного КТПК-10/0,4кВ-160кВА.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 1 августа 2017 года;
месяц, год
окончание работ 30 июня 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;
фактически, месяц: 11 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник Тайпакского РЭС АО «ЗапКазРЭК» Гинуллин Т.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Директор Акжайыкского ГХ АО «КазТрансГазАймак Анесов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Школа на 198 мест в селе
наименование объекта (комплекса)
Шабдаржап Акжаикского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Губайдуллин А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.