форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Тұран құрылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:"Строительство средней школы №24 имени "Сулейменова" на 300 ученических мест в населенном пункте Жанакурылыс сельского округа Жибек жолы Сарыагашского района ЮКО"

договор: №45 от 10.06.2014 г доп согл №3 от 22.01.2015 г

АКТ

приемки выполненных работ за 22.02.2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-21-24) БЛОК А								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-25)								
31	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**1,3**	**9051,97**	**66,01**	**11768**	**86**	**301**	**1,35**	**2**
		м3		**195,75**	**24,93**	**254**	**32**	**105**	**0,12**	**--**
32	**Е0106-33-3**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**0,8**	**13362,60**	**1327,03**	**10690**	**1062**	**2179**	**12,49**	**10**
		м3		**2137,50**	**456,24**	**1710**	**365**	**105**	**1,72**	**1**
33	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,1**	**94,00**	**--**	**197**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**1**	**2337,17**	**310,26**	**2337**	**310**	**491**	**1,53**	**2**
		шт		**256,50**	**94,27**	**257**	**94**	**140**	**0,39**	**--**
35	**С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7д-3-1шт**	**0,24**	**28000,00**	**--**	**6720**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01555	73000,00	--	1135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00096	65000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33173	1458			13
			Тенге			2221	492			2
		Накладные расходы -	Тенге			2971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38313				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК А								
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	75,3710409	6341,04	335,84	477931	25313	73440	4,54	342
		м3		699,75	126,00	52741	9497	118	0,61	46
40	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	155,845659	-38,93	--	-6067	--	-7159	-0,22	-34
		м2		-38,93	--	-6067	--	118	--	--
41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	62,9479101	6563,86	337,41	413181	21239	59163	4,38	276
		м3		670,50	126,00	42207	7931	118	0,62	39
42	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	60,583822	963,96	34,73	58400	2104	17015	1,43	87
		м2		225,00	13,01	13631	788	118	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,3154544	8679,65	422,15	2738	133	3132	56,40	18
		т		8257,50	157,50	2605	50	118	0,77	--
44	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0324395	64100,00	--	2079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2830149	41200,00	--	11660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию ИМ-1	0,0022767	175710,10	1826,10	400	4	28	42,70	--
		т		8100,00	690,75	18	2	140	3,37	--
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П1,2	0,0189914	47400,00	--	900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ1-17(21шт)(АС-41,48-80)								
53	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	11,234787	14089,31	884,81	158290	9941	22575	9,96	112
		м3		1579,50	334,24	17745	3755	105	1,63	18
54	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановыхи обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	13,618875	16706,04	407,30	227517	5547	36305	14,40	196
		м3		2385,00	153,86	32481	2095	105	0,75	10
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7443479	47400,00	--	35282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2914767	45800,00	--	13350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,2233441	48300,00	--	59088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,5310859	45800,00	--	70124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0030636	50900,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0382536	154200,00	--	5899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РИГЕЛЬ РАСПОРНЫЙ РР-1(АС-81)						
61	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В20	0,138	16706,04	407,30	2305	56	368	14,40	2
		м3		2385,00	153,86	329	21	105	0,75	--
62	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,004347	62000,00	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,006072	60500,00	--	367	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0125028	61200,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3(АС-41,42,43,46)						
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	2,2908	14043,95	990,15	32172	2268	4856	10,40	24
		м3		1644,75	374,04	3768	857	105	1,83	4
66	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,052578	62000,00	--	3260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1735212	65900,00	--	11435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТШАХТЫ(АС-29-39)						
68	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0068017	18837,97	11119,34	128	76	84	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	51	29	105	20,52	--
69	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0068017	53000,00	--	360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1581992	66681			1022
			Тенге			159510	25025			122
		Накладные расходы -	Тенге			209808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1899308				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ(АС-17-19) БЛОК А								
				ОКНА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**4,296768**	**472,81**	**19,00**	**2032**	**82**	**1155**	**1,30**	**6**
		м2		**217,73**	**6,18**	**936**	**27**	**120**	**0,03**	**--**
71	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**50,610672**	**346,04**	**18,87**	**17513**	**955**	**8674**	**0,82**	**41**
		м2		**136,44**	**6,39**	**6905**	**323**	**120**	**0,03**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**19545**	**1037**			**47**
			Тенге			**7841**	**350**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			**9829**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1762**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**31136**				
		<u>РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-82-84)</u> <u>БЛОК А</u>								
241	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**57,8**	**905,26**	**200,77**	**52324**	**11605**	**29973**	**1,74**	**101**
		шт		**299,25**	**71,15**	**17297**	**4112**	**140**	**0,31**	**18**
242	**Е0107-45-6**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**110,84**	**1469,25**	**373,54**	**162852**	**41403**	**93233**	**2,66**	**295**
		шт		**465,75**	**135,07**	**51624**	**14971**	**140**	**0,61**	**67**
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1-МУ-13(АС-63-66,68-75)								
244	**Е0106-22-9**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**10,0368**	**12484,80**	**269,20**	**125307**	**2702**	**15109**	**8,21**	**82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1332,00	101,70	13369	1021	105	0,50	5
245	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2814656	62000,00	--	17451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,9074476	58700,00	--	111967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0926874	41200,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00136	93997,62	304,24	128	--	47	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	45	--	105	0,56	--
				СЕЙСМОПОЯС(АС-67)						
250	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	22,576	12472,22	316,01	281573	7134	35258	8,25	186
		м3		1368,00	119,39	30884	2695	105	0,58	13
251	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013702	65000,00	--	891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8063916	62000,00	--	49996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,0011037	67700,00	--	67775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			874082	62844			664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**113218**	**22800**			**103**
		Накладные расходы -	Тенге			**173621**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**62862**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1110565**				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ(АС-110,111) БЛОК А								
247	**С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011**	**1824,9**	**396,00**	**--**	**722660**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**722660**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43360**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**766020**				
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-17-19) БЛОК А								
				1 ЭТАЖ						
200	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**781,11**	**309,82**	**4,07**	**242005**	**3176**	**112076**	**0,74**	**578**
		м2		**135,68**	**0,97**	**105981**	**758**	**105**	**0,05**	**40**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**242005**	**3176**			**578**
			Тенге			**105981**	**758**			**40**
		Накладные расходы -	Тенге			**112076**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21245**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**375326**				
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК Б								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-20)								
20	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**0,37**	**9051,97**	**66,01**	**3349**	**24**	**86**	**1,35**	**--**
		м3		**195,75**	**24,93**	**72**	**9**	**105**	**0,12**	**--**
21	**Е0106-13-1**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**1,1**	**10101,07**	**86,60**	**11111**	**95**	**604**	**3,06**	**3**
		м3		**490,50**	**32,72**	**540**	**36**	**105**	**0,16**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2337,17	310,26	2337	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
23	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П5-8-1шт	0,16	25300,00	--	4048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00623	65900,00	--	411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01674	73000,00	--	1222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,03	14893,93	383,89	447	12	77	14,20	--
		м3		2295,00	145,01	69	4	105	0,71	--
28	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00112	73000,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	65000,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01775	65900,00	--	1170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-16)								
39	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	427,58	125,81	1,42	53794	607	32267	0,45	192
		м2		71,33	0,54	30499	231	105	--	1
44	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	855,14	309,82	4,07	264941	3476	122698	0,74	633
		м2		135,68	0,97	116025	829	105	0,05	44
49	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	160,91	248,91	3,39	40052	545	19889	0,65	105
		м2		117,00	0,72	18826	116	105	0,05	8
		ПРОЕМЫ(АС-17)								
89	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,96	472,81	19,00	1872	75	1064	1,30	5
		м2		217,73	6,18	862	24	120	0,03	--
90	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	31,26	346,04	18,87	10817	590	5358	0,82	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		136,44	6,39	4265	200	120	0,03	1
				КРОВЛЯ(АС-49)						
				ОСНОВНОЙ БЛОК						
206	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	339,4	207,95	1,19	70580	404	11087	0,16	53
		м2		27,00	0,45	9164	153	119	--	1
207	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	59,29318	4140,52	245,72	245505	14570	33498	2,71	161
		м3		382,50	92,25	22680	5470	119	0,45	27
208	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм)	339,4	204,04	15,94	69252	5410	16402	0,24	82
		м2		34,65	5,96	11760	2023	119	0,03	10
209	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	339,4	9,45	0,70	3207	238	1212	0,02	8
		м2		2,75	0,25	933	85	119	--	1
210	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07624	5239,08	327,33	399	25	161	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	144	9	105	0,60	--
211	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07624	42800,00	--	3263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	339,4	42,86	18,33	14547	6221	12678	0,14	47
		м2		24,53	6,86	8325	2328	119	0,03	11
				ПЕРЕХОДНОЙ БЛОК						
215	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	41	207,95	1,19	8526	49	1339	0,16	6
		м2		27,00	0,45	1107	18	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,12	4140,52	245,72	21199	1258	2893	2,71	14
		м3		382,50	92,25	1958	472	119	0,45	2
217	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм)	41	204,04	15,94	8366	654	1981	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1421	244	119	0,03	1
218	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	41	9,45	0,70	387	29	146	0,02	1
		м2		2,75	0,25	113	10	119	--	--
219	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,028	5239,08	327,33	147	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
220	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,028	42800,00	--	1198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	41	42,86	18,33	1757	752	1532	0,14	6
		м2		24,53	6,86	1006	281	119	0,03	1
				УЗЛЫ 1,2,3,4						
224	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	123,12	42,86	18,33	5277	2257	4599	0,14	17
		м2		24,53	6,86	3020	845	119	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,72	715,87	1,24	29150	50	7448	0,97	40
		м2		153,23	0,47	6240	19	119	--	--
				АКТОВЫЙ ЗАЛ						
227	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	178,16	112,45	34,24	20035	6101	9545	0,32	56
		м2		51,08	8,45	9100	1505	90	0,03	5
				УЗЛЫ 5,6,7						
229	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	19,34	42,86	18,33	829	355	722	0,14	3
		м2		24,53	6,86	474	133	119	0,03	1
231	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	48,45	715,87	1,24	34684	60	8862	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7424	23	119	--	--
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК						
232	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	132,45	189,45	4,72	25092	625	11452	0,40	53
		м2		70,88	1,78	9388	236	119	0,01	1
234	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции водин слой	132,45	207,95	1,19	27544	158	4327	0,16	21
		м2		27,00	0,45	3576	60	119	--	--
235	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	132,45	700,70	5,48	92808	726	13704	0,53	70
		м2		84,15	2,07	11146	274	120	0,01	1
236	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	132,45	670,87	2,86	88857	379	39355	1,63	216
		м2		282,04	0,94	37356	125	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1168456	46062			1877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**317804**	**15861**			**123**
		Накладные расходы -	Тенге			**365534**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92040**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1626030**				
		РАЗДЕЛ 8. БЛОК В								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
17	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**0,08**	**9051,97**	**66,01**	**724**	**5**	**19**	**1,35**	**--**
		м3		**195,75**	**24,93**	**16**	**2**	**105**	**0,12**	**--**
18	**Е0106-13-1**	**Устройство стен и плоских днищ прямоу гольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**0,22**	**10101,07**	**86,60**	**2222**	**19**	**121**	**3,06**	**1**
		м3		**490,50**	**32,72**	**108**	**7**	**105**	**0,16**	**--**
19	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,001116**	**5239,08**	**327,33**	**6**	**--**	**2**	**11,60**	**--**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**2**	**--**	**105**	**0,60**	**--**
20	**С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,001116**	**73000,00**	**--**	**81**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0006**	**65000,00**	**--**	**39**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,00352**	**65900,00**	**--**	**232**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
23	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**1**	**2337,17**	**310,26**	**2337**	**310**	**491**	**1,53**	**2**
		шт		**256,50**	**94,27**	**257**	**94**	**140**	**0,39**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,04	25300,00	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6654	335			2
			Тенге			382	104			--
		Накладные расходы -	Тенге			633				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7724				
		РАЗДЕЛ 9. БЛОК Г								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,3	9051,97	66,01	20820	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	--
17	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	5,92	10101,07	86,60	59798	513	3252	3,06	18
		м3		490,50	32,72	2904	194	105	0,16	1
18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,125	73000,00	--	9125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2337,17	310,26	18697	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
20	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8-4шт,П7-3-2шт	0,8	26000,00	--	20800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7д-3-2шт	0,12	28000,00	--	3360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,33	14893,93	383,89	4915	127	845	14,20	5
		м3		2295,00	145,01	757	48	105	0,71	--
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00422	65000,00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм ГИЛЬЗЫ	0,6	6580,60	117,36	3948	70	426	2,91	2
		м		510,75	43,94	306	26	128	0,21	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
74	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	371,66	278,03	4,07	103333	1511	53327	0,74	275
		м2		135,68	0,97	50427	361	105	0,05	19
78	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен ПОД ПЛИТКУ	73,56	106,97	1,19	7869	88	4692	0,37	27
		м2		60,30	0,45	4436	33	105	--	--
81	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	31,46	618,63	6,33	19462	199	10410	1,79	56
		м2		312,75	2,39	9839	75	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			272402	5141			398
			Тенге			71171	1548			24
		Накладные расходы -	Тенге			77414				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			370805				
		РАЗДЕЛ 10.Электротехническая часть								
		Силовое электрооборудование								
101	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм 2	2,3	42350,00	--	97405	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм 2	3,4	36470,00	--	123998	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	798	650,00	--	518700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			740103	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			784509				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5661073	186733			4603
			Тенге			778129	66937			417
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396777				
		Накладные расходы -	Тенге			951886				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7009736				
		итого по смете				7 009 736				
		временные здания и сооружения 3,4%				238 331				
		итого с временными				7 248 067				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				50 736				
		Выслуга лет 1%				72 481				
		Затраты на допотпуска 0,4%				28 992				
		итого в ценах 2001 года				7 400 276				
		итого с коэф. 2,38968				17 684 273				
		Налоги, сборы, платежи 2%				353 685				
		итого с налогами				18 037 959				
		НДС 12%				2 164 555				
		итого с НДС				20 202 514				

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Заместитель Ген. Директора
ТОО "Туран құрылыс"

С. Етембердиев _____

инженер-эксперт высшей категории

Т.Байтемиров _____

Аширов У.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"

Е. Зулпыхаров _____