Наименование стройки - ГУ "Отдел строительства" г.Сатпаев
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел стролительства города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ШЕСТИ ДВУХКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ №6 В МИКРОРАЙОНЕ №8 ГОРОДА САТПАЕВ

Утверждаю
Ио.руководителя ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"
Кунедилова К.Ш.
2017г.

АКТ №2
выполненных работ за декабрь 2017 г.
Общестроительные работы, тип3.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		Ж/дома 4дома: **улица №6 дома №№1/1,1/2; №№3/1,3/2; №№5/1,5/2; №№9/1,9/2**								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	243	1107,48	24,55	269119	5966	14655	0,26	64
		м2		39,83	9,20	9679	2236	123	0,04	11
2	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	141	1060,56	598,40	149539	84375	80873	1,18	166
		шт		195,53	214,16	27570	30197	140	0,91	128
3	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	48	729,81	389,08	35031	18676	19543	0,94	45
		шт		153,90	136,92	7387	6572	140	0,55	27
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	267	479,54	243,37	128038	64981	71755	0,67	178
		шт		106,88	85,08	28537	22716	140	0,34	90
5	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	120	337,10	172,69	40452	20723	22930	0,48	57
		шт		76,28	60,21	9154	7225	140	0,24	28
6	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ W6 на сульфатостойком цементе	34,966	8880,00	--	310498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ W6 на сульфатостойком цементе	5,19	7280,00	--	37783	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ F100 W6 на сульфатостойком цементе	1,151	9710,00	--	11176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,859	78,00	--	2329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,859	223,00	--	6659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	29,859	259,00	--	7733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-20	Бетонные заделки бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	16,92	7084,12	311,32	119863	5268	9924	2,82	48
		м3		441,00	117,61	7462	1990	105	0,57	10
13	Е0108-12-1	Рядовые перемычки	0,0672	8679,65	422,15	583	28	667	56,40	4
		т		8257,50	157,50	555	11	118	0,77	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0672	50900,00	--	3420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	787,8	245,44	3,82	193358	3009	36059	0,21	167
		м2		37,35	1,44	29424	1134	118	0,01	6
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	154,5	295,54	4,19	45661	647	10871	0,38	59
		м2		58,05	1,58	8969	244	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1361242	203673			788
			Тенге			128736	72325			301
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1361242				
		Материалы -	Тенге			404095				
		Всего заработная плата -	Тенге				201061			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3420				
		Местные материалы -	Тенге			621318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			267277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1726231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
		Сметная заработная плата -	Тенге				241152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1726231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1223
		Сметная заработная плата -	Тенге				241152			
		РАЗДЕЛ 2. Стены.Перегородки								
17	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**355,56**	**1636,41**	**372,83**	**581842**	**132563**	**307748**	**3,72**	**1323**
		м3		**594,00**	**139,50**	**211203**	**49601**	**118**	**0,68**	**242**
18	**С143003-58**	**Шлакоблоки, 400х200х200 мм**	**20444,7**	**43,00**	**--**	**879122**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**Е0108-12-1**	**Армирование стен сетками**	**1,407096**	**8679,65**	**422,15**	**12213**	**594**	**13972**	**56,40**	**79**
		т		**8257,50**	**157,50**	**11619**	**222**	**118**	**0,77**	**1**
20	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,702**	**65000,00**	**--**	**45630**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,705**	**50800,00**	**--**	**35814**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**Е0108-22-1**	**Кладка внутренних стен из легкобетонных камней**	**79,8**	**1636,41**	**372,83**	**130586**	**29752**	**69069**	**3,72**	**297**
		м3		**594,00**	**139,50**	**47401**	**11132**	**118**	**0,68**	**54**
23	**С143003-58**	**Шлакоблоки, 400х200х200 мм**	**4588,5**	**43,00**	**--**	**197306**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**60,012**	**1117,11**	**34,37**	**67040**	**2063**	**14295**	**1,21**	**73**
		м2		**189,00**	**12,87**	**11342**	**772**	**118**	**0,06**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-1-15	Устройство подбетонок под перегородки	15	5512,64	100,65	82690	1510	2902	0,97	15
		м3		146,25	38,03	2194	570	105	0,19	3
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,39	55620,00	--	21692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	168	103,91	66,43	17457	11161	11219	0,15	25
		шт		23,85	23,85	4007	4007	140	0,11	18
28	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	392,64	250,96	2356	1506	1839	0,81	5
		шт		130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
29	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	6,1218	23200,00	--	142026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2215772	179148			1816
			Тенге			288550	66833			324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2215772				
	Материалы -		Тенге			17354				
	Всего заработная плата -		Тенге				355383			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103136				
	Местные материалы -		Тенге			1627584				
		Накладные расходы -	Тенге			421045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2795026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2350
		Сметная заработная плата -	Тенге				418540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2795026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2350
		Сметная заработная плата -	Тенге				418540			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
30	Е0107-2-1	Устройство прослойки из раствора М100 под укладку плит перекрытий	47,4	123,04	2,80	5832	133	238	0,02	1
		м2		2,52	1,06	119	50	140	0,01	--
31	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	54	1402,97	373,54	75760	20171	45422	2,66	144
		шт		465,75	135,07	25151	7294	140	0,61	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Спрайс-листт.Сатпаев 2017г.	Стоимость плит перекрытия 6м х1,5м	54	27860,12	--	1504446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,06048	89308,57	2434,57	5401	147	2783	170,00	10
		т		31950,00	920,25	1932	56	140	4,49	--
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,144	20,36	0,02	369	--	68	0,02	--
		м2		4,16	--	75	--	90	--	--
35	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	36	8952,20	316,01	322279	11376	56223	8,25	297
		м3		1368,00	119,39	49248	4298	105	0,58	21
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0483	65000,00	--	3140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	561,6	207,96	1,19	116788	668	18345	0,16	87
		м2		27,00	0,45	15163	253	119	--	1
38	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	561,6	189,45	4,72	106392	2651	48559	0,40	226
		м2		70,88	1,78	39806	1000	119	0,01	5
39	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	84,24	4518,00	--	380596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	561,6	159,37	15,94	89500	8952	27140	0,24	136
		м2		34,65	5,96	19459	3347	119	0,03	16
41	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100	561,6	58,09	1,40	32623	786	1069	0,01	5
		м2		1,10	0,50	618	281	119	--	2
		Крыша								
42	Е0108-6-1	Кладка парапета и кирпичных столбиков из кирпича М75 на растворе М50	40,8	8106,64	335,84	330751	13702	39755	4,54	185
		м3		699,75	126,00	28550	5141	118	0,61	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок противопожарных неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	38,982	1117,11	34,37	43547	1340	9286	1,21	47
		м2		189,00	12,87	7368	502	118	0,06	2
44	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	9,9	1636,41	372,83	16200	3691	8569	3,72	37
		м3		594,00	139,50	5881	1381	118	0,68	7
45	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	570	43,00	--	24510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж перемычки ПР-1 по ж/бетонным и каменным опорам	0,197808	14773,97	4022,39	2922	796	1971	62,15	12
		т		9999,00	1071,86	1978	212	90	3,81	1
47	С12021-120	М/к из прокатных профилей,ПР-1	0,1902	101700,00	--	19343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под кирпичный столб 2 слоя	0,57	131,38	0,99	75	1	8	0,07	--
		м2		11,59	0,38	7	--	119	--	--
49	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	547,2	78,58	0,99	42999	542	7794	0,07	38
		м2		11,59	0,38	6342	208	119	--	1
50	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	547,2	59,54	13,86	32580	7584	33131	0,30	164
		м2		45,68	5,20	24996	2845	119	0,03	14
51	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	101,45088	5891,00	--	597647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3753703	72540			1391
			Тенге			226693	26867			128
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3731438				
	Материалы -		Тенге			273192				
	Всего заработная плата -		Тенге				251370			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			981383				
	Местные материалы -		Тенге			675956				
		Накладные расходы -	Тенге			298390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4271618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1655
		Сметная заработная плата -	Тенге				296129			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22266				
	Материалы -		Тенге			149				
	Всего заработная плата -		Тенге				2190			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19343				
		Накладные расходы -	Тенге			1971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4297309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1669
		Сметная заработная плата -	Тенге				298614			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7330718	455361			3995
			Тенге			643979	166025			753
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7308452				
	Материалы -		Тенге			694641				
	Всего заработная плата -		Тенге				807814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1087939				
	Местные материалы -		Тенге			2924858				
		Накладные расходы -	Тенге			986713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			497710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8792875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5228
		Сметная заработная плата -	Тенге				955821			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22266				
	Материалы -		Тенге			149				
	Всего заработная плата -		Тенге				2190			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19343				
		Накладные расходы -	Тенге			1971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8818563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				997372			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			105823				
		Итого с временными	Тенге			8924385				
		Зимние удорожания 1,7%	Тенге			151715				
		Выслуга лет 1%	Тенге			89244				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			35698				
		Итого с прочими	Тенге			9201041				
		Итого в ценах 2015г. К=2,557419	**Тенге**			23530918				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			470618				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**			24001536				
		НДС - 12%	**Тенге**			2880184				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			26881720				
		Ценовая скидка - 7%				1881720				
		Всего по акту с ценовой скидкой				25000000,00				

Инженер строитель ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____ **Ерлан Б.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Корпорация AMG групп"

_____ **Пуртазин Г.К.**

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**