Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	219 163 406,00	195 681 613							23 481 794	219 163 406
Аванс 30%	65 749 022									65 749 022
ИТОГО К ОПЛАТЕ	153 414 384	136 977 129							16 437 255	153 414 384

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" БИН 120140004981
Руководитель _____ Кабидолда Б.Б.

Технический надзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт _____ Бектимбеков А.Т.

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
за август месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы КЖ	1	219 163 406,00	23 481 793,50
	ВСЕГО:		219 163 406,00	23 481 793,50

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные. (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2175,6	292,68 0,00	292,68 72,79	636755,00 0,00	636755,00 158362,00		114023,00 60068,00	810846,00	
2	2	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	11421,9	96,00		1096502,00			87720,00	1184222,00	
3	3	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	874	218,92 0,00	218,92 54,45	191336,00 0,00	191336,00 47589,00		34261,00 18048,00	243645,00	
4	4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46	5217,70 5217,70	0,00 0,00	240014,00 240014,00	0,00 0,00		172810,00 33026,00	445850,00	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал-20 метров)	м3 грунта	920	77,94 0,00	77,94 23,44	71705,00 0,00	71705,00 21565,00		15530,00 6983,00	94218,00	
6	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(во временный отвал)	м3 грунта	920	66,69 0,00	66,69 20,05	61355,00 0,00	61355,00 18446,00		13285,00 5971,00	80611,00	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(на 15 метров)	м3 грунта	828	46,83 0,00	46,83 14,08	38775,00 0,00	38775,00 11658,00		8396,00 3776,00	50947,00	
8	8	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	828	26,23 0,00	26,23 7,89	21718,00 0,00	21719,00 6533,00		4703,00 2111,00	28532,00	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	92	1323,75 1323,75	0,00 0,00	121785,00 121785,00	0,00 0,00		87685,00 16758,00	226228,00	
10	10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		828	293,91	139,83	243357,00	115779,00		129822,00	403037,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		154,08	63,69	127578,00	52735,00		29858,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2					2723302,00	1137424,00	0,00	580515,00	3568136,00	
								489377,00	316888,00	0,00	264319,00		
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9										
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		70	37048,39	1651,33	2593387,00	115594,00	2342871,00	146316,00	2958879,00	
				м3		1927,48	369,48	134924,00	25864,00		219176,00		
12	12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		360	47713,25	2983,17	17176770,00	1073941,00	13761166,00	2339053,00	21077089,00	
				м3		6504,62	635,35	2341663,00	228726,00		1561266,00		
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,85138	434300,00		369754,00		369754,00		399334,00	
				т							29580,00		
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		9,71614	422773,00		4107722,00		4107722,00		4436340,00	
				т							328618,00		
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А 500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		10,5075	400129,00		4204355,00		4204355,00		4540703,00	
				т							336348,00		
16	16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		1,12024	114465,71	25899,42	128229,00	29013,00	2188,00	98953,00	245357,00	
				т		86613,30	10455,27	97028,00	11712,00		18175,00		
17	17	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		1,12024	1012800,00		1134579,00		1134579,00		1225345,00	
				т							90766,00		
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		143,64	1208,66	28,22	173612,00	4053,00	108453,00	57374,00	249465,00	
				м2 поверхности		425,41	4,08	61106,00	586,00		18479,00		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ, КЖ-9					29888408,00	1222601,00	26031088,00	2641696,00	35132512,00	
								2634721,00	266888,00	0,00	2602408,00		
			Раздел 3: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
19	19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		26,8	53765,68	6971,04	1440920,33	186823,67	1014089,67	256010,33	1832684,99	
				м3		8955,47	1541,93	240006,67	41323,67		135754,33		
20	20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры		0,72	30550,83	1362,80	21996,67	981,00	276,33	19196,67	44488,67	
				т		28804,03	494,99	20739,00	356,33		3295,33		
21	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,9504	434300,00		412759,00		412759,00		445780,00	
				т							33021,00		
22	22	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		2,2338	422773,00		944390,00		944390,00		1019941,00	
				т							75551,00		
23	23	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		13,0452	400129,00		5219763,00		5219763,00		5637344,00	
				т							417581,00		
24	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		19,6	53765,68	6971,04	1053807,33	136632,34	741647,67	187231,67	1340322,00	
				м3		8955,47	1541,93	175527,33	30221,67		99283,00		
25	25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры		0,44	30550,83	1362,80	13442,43	599,70	168,89	11731,32	27187,73	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		28804,03	494,99	12673,84	217,92		2013,98		
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,62034	434300,00		269414,00		269414,00		290967,00	
				т							21553,00		
27	27	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		1,34724	422773,00		569577,00		569577,00		615143,00	
				т							45566,00		
28	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		6,79672	400129,00		2719565,00		2719565,00		2937130,00	
				т							217565,00		
29	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		14,7	53765,68	6971,04	790355,48	102474,30	556235,69	140423,58	1005241,21	
				м3		8955,47	1541,93	131645,48	22666,27		74462,15		
30	30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры		0,41	30550,83	1362,80	12525,77	558,73	157,43	10931,32	25333,58	
				т		28804,03	494,99	11809,61	202,99		1876,49		
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,65382	434300,00		283954,00		283954,00		306670,00	
				т							22716,00		
32	32	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		1,26873	422773,00		536385,00		536385,00		579296,00	
				т							42911,00		
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		8,80226	400129,00		3522039,00		3522039,00		3803802,00	
				т							281763,00		
34	34	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		8,12	53765,68	6971,04	436577,33	56604,66	307254,00	77567,33	555276,33	
				м3		8955,47	1541,93	72718,33	12520,33		41131,67		
35	35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры		0,19	30550,83	1362,80	5804,54	258,81	73,08	5065,65	11739,67	
				т		28804,03	494,99	5472,65	94,05		869,48		
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,23076	434300,00		100219,00		100219,00		108237,00	
				т							8018,00		
37	37	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,5774	422773,00		244109,00		244109,00		263638,00	
				т							19529,00		
38	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,9079	400129,00		1163535,00		1163535,00		1256618,00	
				т							93083,00		
			Итого по разделу 3: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ					19761138,88	484933,20	18605611,76	708157,87	22106840,18	
								670592,91	107603,23	0,00	1637543,43		
			Раздел 4: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
39	39	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		45,95	59252,12	5467,76	2722635,00	251244,00	1887952,00	579046,00	3565815,00	
				м3		12697,26	1150,72	583439,00	52876,00		264134,00		
40	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05502	434300,00		23895,00		23895,00		25807,00	
				т							1912,00		
41	41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,33701	431408,00		145389,00		145389,00		157020,00	
				т							11631,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,85	422773,00		1204903,00		1204903,00	96392,00	1301295,00	
43	43	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,10655	400129,00		442763,00		442763,00	35421,00	478184,00	
44	44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	197,106	1208,66 425,41	28,22 4,08	238234,00 83851,00	5562,00 804,00	148821,00	78730,00 25358,00	342322,00	
45	45	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	32,9	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	1949395,00 417740,00	179890,00 37859,00	1351766,00	414595,00 189119,00	2553109,00	
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03938	434300,00		17103,00		17103,00	1368,00	18471,00	
47	47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26432	431408,00		114030,00		114030,00	9122,00	123152,00	
48	48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,05395	422773,00		868355,00		868355,00	69468,00	937823,00	
49	49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,91985	400129,00		368059,00		368059,00	29445,00	397504,00	
50	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	98,705	1208,66 425,41	28,22 4,08	119301,00 41990,00	2786,00 403,00	74525,00	39426,00 12698,00	171425,00	
51	51	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,86	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	643478,00 137892,00	59380,00 12497,00	446206,00	136854,00 62427,00	842759,00	
52	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01326	434300,00		5759,00		5759,00	461,00	6220,00	
53	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05288	431408,00		22813,00		22813,00	1825,00	24638,00	
54	54	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,70046	422773,00		296136,00		296136,00	23691,00	319827,00	
55	55	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1181	400129,00		47255,00		47255,00	3780,00	51035,00	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	97,005	1208,66 425,41	28,22 4,08	117246,00 41267,00	2738,00 396,00	73242,00	38747,00 12480,00	168473,00	
57	57	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,75	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	281448,00 60312,00	25972,00 5466,00	195164,00	59858,00 27304,00	368610,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005704	434300,00		2477,00		2477,00	198,00	2675,00	
59	59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02596	431408,00		11199,00		11199,00	896,00	12095,00	
60	60	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,31461	422773,00		133009,00		133009,00	10641,00	143650,00	
61	61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05905	400129,00		23628,00		23628,00	1890,00	25518,00	
62	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	48,5025	1208,66 425,41	28,22 4,08	58623,00 20633,00	1369,00 198,00	36621,00	19373,00 6240,00	84236,00	
63	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,592	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	864606,90 185278,50	79785,60 16791,30	599543,10	183883,50 83879,10	1132369,50	
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05815	434300,00		25255,00		25255,00	2020,00	27275,00	
65	65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3172	431408,00		136843,00		136843,00	10947,00	147790,00	
66	66	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,56876	422773,00		1086002,00		1086002,00	86880,00	1172882,00	
67	67	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	400129,00		169175,00		169175,00	13534,00	182709,00	
68	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	9,53325	1208,66 425,41	28,22 4,08	11522,40 4055,40	269,10 39,00	7197,90	3807,90 1226,40	16556,70	
69	69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,56	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	447945,90 95991,30	41336,10 8699,40	310618,50	95268,60 43457,10	586671,60	
70	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03018	434300,00		13107,00		13107,00	1049,00	14156,00	
71	71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	431408,00		16290,00		16290,00	1303,00	17593,00	
72	72	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,32857	422773,00		561684,00		561684,00	44935,00	606619,00	
73	73	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	400129,00		47447,00		47447,00	3796,00	51243,00	
74	74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		7,56	59252,12	5467,76	447945,90	41336,10	310618,50	95268,60	586671,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		12697,26	1150,72	95991,30	8699,40		43457,10		
75	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03018	434300,00		13107,00		13107,00	1049,00	14156,00	
76	76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	431408,00		16290,00		16290,00	1303,00	17593,00	
77	77	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,32857	422773,00		561684,00		561684,00	44935,00	606619,00	
78	78	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	400129,00		47447,00		47447,00	3796,00	51243,00	
79	79	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,31	59252,12	5467,76	847897,80	78243,60	587956,50	180329,70	1110485,70	
						12697,26	1150,72	181697,70	16466,70		82258,20		
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05704	434300,00		24772,00		24772,00	1982,00	26754,00	
81	81	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3172	431408,00		136843,00		136843,00	10947,00	147790,00	
82	82	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,51934	422773,00		1065109,00		1065109,00	85209,00	1150318,00	
83	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3974	400129,00		159011,00		159011,00	12721,00	171732,00	
84	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,56	59252,12	5467,76	447945,90	41336,10	310618,50	95268,60	586671,60	
						12697,26	1150,72	95991,30	8699,40		43457,10		
85	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03018	434300,00		13107,00		13107,00	1049,00	14156,00	
86	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	431408,00		16290,00		16290,00	1303,00	17593,00	
87	87	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,32857	422773,00		561684,00		561684,00	44935,00	606619,00	
88	88	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	400129,00		47447,00		47447,00	3796,00	51243,00	
89	89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,56	59252,12	5467,76	447945,90	41336,10	310618,50	95268,60	586671,60	
						12697,26	1150,72	95991,30	8699,40		43457,10		
90	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03018	434300,00		13107,00		13107,00	1049,00	14156,00	
91	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	431408,00		16290,00		16290,00	1303,00	17593,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,32857	422773,00		561684,00		561684,00	44935,00	606619,00	
93	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11858	400129,00		47447,00		47447,00	3796,00	51243,00	
94	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,592	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	864606,90 185278,50	79785,60 16791,30	599543,10	183883,50 83879,10	1132369,50	
95	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05815	434300,00		25255,00		25255,00	2020,00	27275,00	
96	96	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3172	431408,00		136843,00		136843,00	10947,00	147790,00	
97	97	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,56876	422773,00		1086002,00		1086002,00	86880,00	1172882,00	
98	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	400129,00		169175,00		169175,00	13534,00	182709,00	
99	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	9,53325	1208,66 425,41	28,22 4,08	11522,40 4055,40	269,10 39,00	7197,90	3807,90 1226,40	16556,70	
100	100	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,112	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	836166,00 179183,70	77161,20 16239,00	579821,10	177834,60 81120,00	1095120,60	
101	101	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056304	434300,00		24453,00		24453,00	1956,00	26409,00	
102	102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3172	431408,00		136843,00		136843,00	10947,00	147790,00	
103	103	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,48583	422773,00		1050942,00		1050942,00	84075,00	1135017,00	
104	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4228	400129,00		169175,00		169175,00	13534,00	182709,00	
105	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	9,53325	1208,66 425,41	28,22 4,08	11522,40 4055,40	269,10 39,00	7197,90	3807,90 1226,40	16556,70	
106	106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	7,335	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	434614,20 93134,40	40106,10 8440,50	301374,00	92433,30 42163,80	569211,30	
107	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02956	434300,00		12838,00		12838,00	1027,00	13865,00	
108	108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03776	431408,00		16290,00		16290,00		17593,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1303,00		
109	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		1,28951	422773,00		545170,00		545170,00		588784,00	
				т							43614,00		
110	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,11858	400129,00		47447,00		47447,00		51243,00	
				т							3796,00		
111	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		6,939	59252,12	5467,76	411150,60	37940,70	285103,50	87442,80	538480,80	
				м3		12697,26	1150,72	88106,40	7984,80		39887,40		
112	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0276	434300,00		11987,00		11987,00		12946,00	
				т							959,00		
113	113	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03776	431408,00		16290,00		16290,00		17593,00	
				т							1303,00		
114	114	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		1,22121	422773,00		516295,00		516295,00		557599,00	
				т							41304,00		
115	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,11858	400129,00		47447,00		47447,00		51243,00	
				т							3796,00		
116	116	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		14,112	59252,12	5467,76	836166,00	77161,20	579821,10	177834,60	1095120,60	
				м3		12697,26	1150,72	179183,70	16239,00		81120,00		
117	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,056304	434300,00		24453,00		24453,00		26409,00	
				т							1956,00		
118	118	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3172	431408,00		136843,00		136843,00		147790,00	
				т							10947,00		
119	119	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		2,48583	422773,00		1050942,00		1050942,00		1135017,00	
				т							84075,00		
120	120	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,4228	400129,00		169175,00		169175,00		182709,00	
				т							13534,00		
121	121	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		9,53325	1208,66	28,22	11522,40	269,10	7197,90	3807,90	16556,70	
				м2 поверхности		425,41	4,08	4055,40	39,00		1226,40		
122	123	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,16573	422773,00		70066,00		70066,00		75671,00	
				т							5605,00		
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ					27611267,60	1165545,80	23566551,00	2846577,00	32894471,20	
								287917,70	244405,20	0,00	2436626,60		
			Раздел 5: РИГЕЛЯ										
123	125	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		5,9136	65773,59	7847,00	388958,68	46403,94	223399,44	118183,78	547713,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		20149,34	1812,31	119155,08	10717,30		40571,52		
124	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1088	434300,00		481552,00		481552,00	38524,00	520076,00	
125	127	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,24353	400129,00		2898346,00		2898346,00	231868,00	3130214,00	
126	128	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,52752	1012800,00		534272,00		534272,00	42742,00	577014,00	
127	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	18,792	65773,59	7847,00	1236017,40	147460,80	709910,10	375560,10	1740503,70	
				м3		20149,34	1812,31	378646,50	34056,90		128926,20		
128	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1384	434300,00		928707,00		928707,00	74297,00	1003004,00	
129	131	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,484304	400129,00		6595848,00		6595848,00	527668,00	7123516,00	
130	132	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,30144	1012800,00		305298,00		305298,00	24424,00	329722,00	
131	133	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,2632	65773,59	7847,00	346179,50	41300,31	198829,28	105185,63	487474,32	
				м3		20149,34	1812,31	106050,08	9538,53		36109,19		
132	134	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2276	434300,00		533147,00		533147,00	42652,00	575799,00	
133	135	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,07876	400129,00		3232546,00		3232546,00	258604,00	3491150,00	
134	136	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,30144	1012800,00		305298,00		305298,00	24424,00	329722,00	
135	137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	4,02	65773,59	7847,00	264409,80	31544,80	151864,60	80340,20	372330,00	
				м3		20149,34	1812,31	81000,40	7285,40		27580,00		
136	138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6732	434300,00		292371,00		292371,00	23390,00	315761,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	139	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,26845	400129,00		2108060,00		2108060,00	168645,00	2276705,00	
138	140	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3768	1012800,00		381623,00		381623,00	30530,00	412153,00	
139	141	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,512	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	99449,60 30465,80	11864,60 2740,20	57119,20	30217,40 10373,40	140040,40	
140	142	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3036	434300,00		131853,00		131853,00	10548,00	142401,00	
141	143	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8937	400129,00		757724,00		757724,00	60618,00	818342,00	
142	144	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2512	1012800,00		254415,00		254415,00	20353,00	274768,00	
143	145	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,4	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	157856,60 48358,40	18832,80 4349,60	90665,40	47964,20 16465,60	222286,40	
144	146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4752	434300,00		206379,00		206379,00	16510,00	222889,00	
145	147	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,94495	400129,00		1178360,00		1178360,00	94269,00	1272629,00	
146	148	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3768	1012800,00		381623,00		381623,00	30530,00	412153,00	
147	149	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,86	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	122338,80 37477,80	14595,40 3370,80	70265,60	37172,20 12761,00	172272,00	
148	150	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3729	434300,00		161950,00		161950,00	12956,00	174906,00	
149	151	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,32278	400129,00		929412,00		929412,00	74353,00	1003765,00	
150	152	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1256	1012800,00		127208,00		127208,00	10177,00	137385,00	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	153	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	7,02	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	461730,60 141448,40	55086,00 12722,40	265196,20	140295,40 48162,20	650188,20	
152	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3266	434300,00		576142,00		576142,00	46091,00	622233,00	
153	155	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,1186	400129,00		3248487,00		3248487,00	259879,00	3508366,00	
154	156	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,7536	1012800,00		763246,00		763246,00	61060,00	824306,00	
155	157	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,22	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	146017,40 44731,60	17420,40 4023,40	83865,40	44367,00 15230,80	205615,20	
156	158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4422	434300,00		192047,00		192047,00	15364,00	207411,00	
157	159	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,83236	400129,00		1133309,00		1133309,00	90665,00	1223974,00	
158	160	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1256	1012800,00		127208,00		127208,00	10177,00	137385,00	
159	161	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,57	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	234812,00 71933,00	28014,00 6470,00	134865,00	71347,00 24493,00	330652,00	
160	162	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09108	434300,00		39556,00		39556,00	3164,00	42720,00	
161	163	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,58107	400129,00		232503,00		232503,00	18600,00	251103,00	
162	164	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07536	1012800,00		76325,00		76325,00	6106,00	82431,00	
163	165	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,84	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	252570,60 77373,40	30132,40 6959,20	145064,60	76742,80 26345,00	355658,40	
164	166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,495	434300,00		214979,00		214979,00	17198,00	232177,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	167	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,27285	400129,00		1309562,00		1309562,00		1414327,00	
											104765,00		
166	168	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3768	1012800,00		381623,00		381623,00		412153,00	
											30530,00		
			Итого по разделу 5: РИГЕЛЯ					34731319,98	442655,45	33152023,82	1127375,71	38727394,60	
								1136640,46	102233,73	0,00	2868698,91		
			Раздел 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
167	169	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	597,05	4194,78	92,13	2504493,00	55006,00	1137159,00	1204626,00	4005847,00	
						2198,02	19,16	1312328,00	11439,00		296728,00		
168	170	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	597,05	1337,51	46,70	798560,00	27882,00		706633,00	1625606,00	
						1290,81	9,78	770678,00	5839,00		120413,00		
169	171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20057	434300,00		87108,00		87108,00		94077,00	
											6969,00		
170	172	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,322466	422773,00		3518514,00		3518514,00		3799995,00	
											281481,00		
171	173	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,985872	400129,00		394476,00		394476,00		426034,00	
											31558,00		
172	174	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,508908	36063,41	1761,07	342924,00	16746,00	36057,00	267184,00	658917,00	
						30510,43	366,83	290121,00	3488,00		48809,00		
173	175	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	119,41	42216,27	4220,73	5041045,00	503998,00	4145237,00	535569,00	6022743,00	
						3281,22	1647,49	391810,00	196727,00		446129,00		
174	176	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301	4194,78	92,13	1262629,00	27731,00	573294,00	607307,00	2019530,00	
						2198,02	19,16	661604,00	5767,00		149594,00		
175	177	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301	1337,51	46,70	402591,00	14057,00		356246,00	819543,00	
						1290,81	9,78	388534,00	2944,00		60706,00		
176	178	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10086	434300,00		43803,00		43803,00		47307,00	
											3504,00		
177	179	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,24001	422773,00		1792562,00		1792562,00		1935967,00	
											143405,00		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	180	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,54918	400129,00		219743,00		219743,00	17579,00	237322,00	
179	181	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,89005	36063,41 30510,43	1761,07 366,83	176352,00 149198,00	8612,00 1794,00	18543,00	137402,00 25100,00	338854,00	
180	182	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	60,2	42216,27 3281,22	4220,73 1647,49	2541419,00 197529,00	254088,00 99179,00	2089802,00	270005,00 224914,00	3036338,00	
181	185	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,80228	434300,00		348430,00		348430,00	27874,00	376304,00	
182	186	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	33,289864	422773,00		14074056,00		14074056,00	1125924,00	15199980,00	
183	187	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,35836	400129,00		943648,00		943648,00	75492,00	1019140,00	
184	192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40344	434300,00		175214,00		175214,00	14017,00	189231,00	
185	193	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	16,96004	422773,00		7170247,00		7170247,00	573620,00	7743867,00	
186	194	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8472	400129,00		338989,00		338989,00	27119,00	366108,00	
187	199	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20734	434300,00		90048,00		90048,00	7204,00	97252,00	
188	200	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,57031	422773,00		3623296,00		3623296,00	289864,00	3913160,00	
189	201	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9533	400129,00		381443,00		381443,00	30515,00	411958,00	
190	206	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10423	434300,00		45267,00		45267,00	3621,00	48888,00	
191	207	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,3639	422773,00		1844939,00		1844939,00	147595,00	1992534,00	
192	208	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,648112	400129,00		259328,00		259328,00	20746,00	280074,00	
			Итого по разделу 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					48421124,00 4161802,00	908120,00 327177,00	43351203,00 0,00	4084972,00 4200480,00	56706576,00	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56										
193	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,225528	434300,00		97947,00		97947,00	7836,00	105783,00	
194	215	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,87166	422773,00		1214060,00		1214060,00	97125,00	1311185,00	
195	216	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12	400129,00		48015,00		48015,00	3841,00	51856,00	
196	218	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2331	422773,00		98548,00		98548,00	7884,00	106432,00	
			Итого по разделу 7: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56					1458570,00	0,00	1458570,00	0,00	1575256,00	
			ИТОГО по акту					0,00	0,00	0,00	116686,00		
								164595130,46	5361279,45	146165047,58	11989293,58	190711185,98	
			Временные здания и сооружения	%	0,90			11972307,07	1365195,16	0,00	14126761,94		
			Итого с временными					1716400,67					
			Зимние удорожания	%	0,42							192427586,65	
			Итого с зимними удорожаниями					808195,86					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							193235782,52	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3864715,65					
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									197100498,17	
			НДС			12 %		24 717 677				205 980 644	
			Итого с НДС										
			Скидка			5%		11 534 916				230 698 322	
			Итого со скидкой									219 163 406	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабидолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или номер, дата или приказ, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или номер, дата или приказ, подпись)

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	317 660 000,00	87 943 388							10 553 207	98 496 594
Аванс 30%	95 298 000									29 548 978
ИТОГО К ОПЛАТЕ	222 362 000	61 560 371							7 387 245	68 947 616

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" БИН 120140004981
Руководитель _____ **Кабидолда Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Бектимбеков А.Т.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
за август месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы КЖ	2	49 672 581,00	5 322 062,25
2	Общестроительные работы АР	3	48 824 013,00	5 231 144,25
ВСЕГО:			98 496 594,00	10 553 206,50

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Форма во приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 2

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные. (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
1	19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,1	53765,68	6971,04	1080690,25	140117,75	760567,25	192007,75	1374513,75	
						8955,47	1541,93	180005,00	30992,75		101815,75		
2	20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,54	30550,83	1362,80	16497,50	735,75	207,25	14397,50	33366,50	
						28804,03	494,99	15554,25	267,25		2471,50		
3	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	14,7	53765,68	6971,04	790355,50	102474,25	556235,75	140423,75	1005241,50	
						8955,47	1541,93	131645,50	22666,25		74462,25		
4	25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,3276	30550,83	1362,80	10008,50	446,50	125,75	8734,50	20242,50	
						28804,03	494,99	9436,25	162,25		1499,50		
5	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	11,05	53765,68	6971,04	594110,75	77030,00	418122,75	105556,50	755640,50	
						8955,47	1541,93	98958,00	17038,25		55973,25		
6	30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,306	30550,83	1362,80	9348,50	417,00	117,50	8158,50	18907,50	
						28804,03	494,99	8814,00	151,50		1400,50		
7	34	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,09	53765,68	6971,04	327433,00	42453,50	230440,50	58175,50	416457,25	
						8955,47	1541,93	54538,75	9390,25		30848,75		
8	35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,1404	30550,83	1362,80	4289,25	191,25	54,00	3743,25	8675,00	
						28804,03	494,99	4044,00	69,50		642,50		
			Итого по разделу 3: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ					2832733,25	363866,00	1965870,75	531197,25	3633044,50	
								502995,75	80738,00	0,00	269114,00		
			Раздел 4: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
9	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,16	59252,12	5467,76	720505,75	66488,00	499619,25	153236,25	943641,25	
						12697,26	1150,72	154398,75	13992,75		69899,25		
10	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		7,944375	1208,66	28,22	9602,00	224,25	5998,25	3173,25	13797,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		425,41	4,08	3379,50	32,50		1022,00		
11	69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		6,3	59252,12	5467,76	373288,25	34446,75	258848,75	79390,50	488893,00	
				м3		12697,26	1150,72	79992,75	7249,50		36214,25		
12	74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		6,3	59252,12	5467,76	373288,25	34446,75	258848,75	79390,50	488893,00	
				м3		12697,26	1150,72	79992,75	7249,50		36214,25		
13	79	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		11,925	59252,12	5467,76	706581,50	65203,00	489963,75	150274,75	925404,75	
				м3		12697,26	1150,72	151414,75	13722,25		68548,50		
14	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		6,3	59252,12	5467,76	373288,25	34446,75	258848,75	79390,50	488893,00	
				м3		12697,26	1150,72	79992,75	7249,50		36214,25		
15	89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		6,3	59252,12	5467,76	373288,25	34446,75	258848,75	79390,50	488893,00	
				м3		12697,26	1150,72	79992,75	7249,50		36214,25		
16	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		12,16	59252,12	5467,76	720505,75	66488,00	499619,25	153236,25	943641,25	
				м3		12697,26	1150,72	154398,75	13992,75		69899,25		
17	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		7,944375	1208,66	28,22	9602,00	224,25	5998,25	3173,25	13797,25	
				м2 поверхности		425,41	4,08	3379,50	32,50		1022,00		
18	100	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		11,76	59252,12	5467,76	696805,00	64301,00	483184,25	148195,50	912600,50	
				м3		12697,26	1150,72	149319,75	13532,50		67600,00		
19	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		7,944375	1208,66	28,22	9602,00	224,25	5998,25	3173,25	13797,25	
				м2 поверхности		425,41	4,08	3379,50	32,50		1022,00		
20	106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		6,1125	59252,12	5467,76	362178,50	33421,75	251145,00	77027,75	474342,75	
				м3		12697,26	1150,72	77612,00	7033,75		35136,50		
21	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		5,7825	59252,12	5467,76	342625,50	31617,25	237586,25	72869,00	448734,00	
				м3		12697,26	1150,72	73422,00	6654,00		33239,50		
22	116	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		11,76	59252,12	5467,76	696805,00	64301,00	483184,25	148195,50	912600,50	
				м3		12697,26	1150,72	149319,75	13532,50		67600,00		
23	121	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		7,944375	1208,66	28,22	9602,00	224,25	5998,25	3173,25	13797,25	
				м2 поверхности		425,41	4,08	3379,50	32,50		1022,00		
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ					5777568,00	530504,00	4003690,00	1233290,00	7571726,00	
								1243374,75	111588,50	0,00	560868,00		
			Раздел 5: РИГЕЛЯ										
24	125	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		7,5264	65773,59	7847,00	495038,32	59059,56	284326,56	150415,72	697090,52	
				м3		20149,34	1812,31	151651,92	13640,20		51636,48		
25	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		12,528	65773,59	7847,00	824011,60	98307,20	473273,40	250373,40	1160335,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		20149,34	1812,31	252431,00	22704,60		85950,80		
26	133	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		10,2168	65773,59	7847,00	671995,50	80171,19	385962,72	204183,87	946273,68	
				м3		20149,34	1812,31	205861,92	18515,97		70094,31		
27	137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		6,03	65773,59	7847,00	396614,70	47317,20	227796,90	120510,30	558495,00	
				м3		20149,34	1812,31	121500,60	10928,10		41370,00		
28	141	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		2,268	65773,59	7847,00	149174,40	17796,90	85678,80	45326,10	210060,60	
				м3		20149,34	1812,31	45698,70	4110,30		15560,10		
29	145	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		3,6	65773,59	7847,00	236784,90	28249,20	135998,10	71946,30	333429,60	
				м3		20149,34	1812,31	72537,60	6524,40		24698,40		
30	149	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		2,79	65773,59	7847,00	183508,20	21893,10	105398,40	55758,30	258408,00	
				м3		20149,34	1812,31	56216,70	5056,20		19141,50		
31	153	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		10,53	65773,59	7847,00	692595,90	82629,00	397794,30	210443,10	975282,30	
				м3		20149,34	1812,31	212172,60	19083,60		72243,30		
32	157	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		3,33	65773,59	7847,00	219026,10	26130,60	125798,10	66550,50	308422,80	
				м3		20149,34	1812,31	67097,40	6035,10		22846,20		
33	165	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		5,76	65773,59	7847,00	378855,90	45198,60	217596,90	115114,20	533487,60	
				м3		20149,34	1812,31	116060,10	10438,80		39517,50		
			Итого по разделу 5: РИГЕЛЯ					4247605,52	506752,55	2439624,18	1290621,79	5981285,90	
								1301228,54	117037,27	0,00	443058,59		
			Раздел 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
34	183	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		597,05	4194,78	92,13	2504493,50	55006,25	1137159,25	1204626,00	4005847,50	
				м2 перекрытия		2198,02	19,16	1312327,75	11439,50		296728,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	184	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	597,05	1337,51	46,70	798560,25	27882,25		706632,50	1625605,75	
						1290,81	9,78	770678,00	5839,25		120413,00		
36	188	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,112626	36063,41	1761,07	328632,25	16048,00	34554,25	256049,50	631456,25	
						30510,43	366,83	278030,25	3342,75		46774,50		
37	189	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	181,729275	42216,27	4220,73	7671932,05	767030,02	6308608,27	815079,23	9165972,00	
						3281,22	1647,49	596293,76	299397,12		678960,72		
38	190	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301	4194,78	92,13	1262628,75	27731,25	573293,75	607306,75	2019529,50	
						2198,02	19,16	661604,00	5767,25		149594,00		
39	191	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301	1337,51	46,70	402590,50	14056,75		356245,50	819541,75	
						1290,81	9,78	388533,75	2943,75		60705,75		
40	195	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,55267	36063,41	1761,07	164184,75	8017,50	17263,25	127922,25	315475,50	
						30510,43	366,83	138904,00	1670,00		23368,50		
41	196	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	119,679544	42216,27	4220,73	5052424,04	505135,14	4154593,86	536778,16	6036338,00	
						3281,22	1647,49	392695,03	197171,05		447135,80		
			Итого по разделу 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					18185446,09	1420907,17	12225472,63	4610639,89	24619766,25	
								4539066,54	527570,67	0,00	1823680,27		
			Раздел 7: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56										
42	211	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	11,71	16136,50	243,39	188958,33	2850,00	100967,33	77999,33	288314,33	
						7270,78	48,91	85141,00	572,67		21356,67		
43	212	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	11,71	4008,63	229,60	46941,00	2688,66		40782,33	94741,33	
						3779,03	48,10	44252,33	563,33		7018,00		
44	213	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,71	61112,87	12236,58	715631,67	143290,34	422567,67	163461,67	949428,67	
						12790,25	2549,49	149773,67	29854,67		70327,33		
45	217	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,800006	40758,46	2531,21	73365,58	4556,01	63311,21	5978,02	85690,95	
						3054,46	595,09	5498,02	1071,00		6347,35		
			Итого по разделу 7: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт, КЖ-56					1024896,58	153385,01	586846,21	288221,35	1418167,28	
								284665,02	32061,67	0,00	105049,35		
			ИТОГО по акту					32068249,44	2975414,73	21221503,77	7953970,28	43223989,93	
								7871330,60	868996,11	0,00	3201770,21		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			389015,91					
			Итого с временными									43613005,84	
			Зимние удорожания	%	0,42			183174,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**43796180,46**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**875923,61**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44672104,07**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**46 684 757**	
			НДС			**12 %**		**5 602 171**					
			Итого с НДС									**52 286 927**	
			Скидка			**5%**		**2 614 346**					
			Итого со скидкой									**49 672 581**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабидолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2023** **(месяц, год) на** **02-01-02 Архитектурные решения. (раздел АР)** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Полы, АР-20,21,22,23,24,25,26										
1	156	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	46,9	40351,04	11,48	1892464,00	538,00	1633250,00	243155,00	2306469,00	
						5515,47	0,00	258676,00	0,00		170850,00		
2	157	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	469	1059,78	57,71	497037,00	27066,00	207317,00	250362,00	807192,00	
						560,03	7,86	262654,00	3686,00		59793,00		
			Итого по разделу 6: Полы, АР-20,21,22,23,24,25,26					2389501,00	27604,00	1840567,00	493517,00	3113661,00	
								521330,00	3686,00	0,00	230643,00		
			Раздел 8: СТЕНЫ, СМ. АР-31										
3	253	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	160	10808,09	734,24	1729294,50	117478,50	214939,00	1325781,00	3299482,00	
						8730,48	179,34	1396877,00	28694,50		244406,50		
4	254	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	313,6	25474,00		7988646,00		7988646,00		8627738,00	
											639092,00		
5	255	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,6679	105344,92	3439,14	702429,50	22932,00		638757,00	1448481,50	
						101905,78	1100,50	679497,50	7338,00		107295,00		
6	256	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	13,1258	550014,00		7219374,00		7219374,00		7796924,00	
											577550,00		
7	257	217-103-0103 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М10	1000 шт.	1,78	23189,00		41276,00		41276,00		44578,00	
											3302,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	258	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,21	567060,00		119083,00		119083,00		128610,00	
											9527,00		
			Итого по разделу 8: СТЕНЫ, СМ. АР-31					17800103,00	140410,50	15583318,00	1964538,00	21345813,50	
								2076374,50	36032,50	0,00	1581172,50		
			Раздел 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32										
9	259	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	142,65	10808,09	734,24	1541774,00	104739,50	191631,50	1182016,50	2941694,00	
						8730,48	179,34	1245403,00	25583,00		217903,50		
10	260	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	279,594	25474,00		7122378,00		7122378,00		7692168,00	
											569790,00		
11	261	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,862248	105344,92	3439,14	301523,26	9843,99		274191,28	621771,50	
						101905,78	1100,50	291679,77	3150,00		46056,96		
12	262	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	5,3423	550014,00		2938340,00		2938340,00		3173407,00	
											235067,00		
13	263	217-103-0103 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М10	1000 шт.	1,22	23189,00		28291,00		28291,00		30554,00	
											2263,00		
14	264	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3822	567060,00		216730,00		216730,00		234068,00	
											17338,00		
			Итого по разделу 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32					12149036,26	114583,49	10497370,50	1456207,78	14693662,50	
								1537082,77	28733,00	0,00	1088418,46		
			Раздел 10: РАЗВЕРТКА СТЕНЫ на отметке +14,900...17,000, СМ. АР-40										
15	273	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	88,2	25474,00		2246807,00		2246807,00		2426552,00	
											179745,00		
16	275	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,52504	550014,00		838793,00		838793,00		905896,00	
											67103,00		
			Итого по разделу 10: РАЗВЕРТКА СТЕНЫ на отметке +14,900...17,000, СМ. АР-40					3085600,00	0,00	3085600,00	0,00	3332448,00	
								0,00	0,00	0,00	246848,00		
			ИТОГО по акту					35424240,26	282597,99	31006855,50	3914262,78	42485585,00	
								4134787,27	68451,50	0,00	3147081,96		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			382370,27					
			Итого с временными									42867955,27	
			Зимние удорожания	%	0,42			180045,41					
			Итого с зимними удорожаниями									43048000,68	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			860960,01					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43908960,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												45 887 231	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539										
			НДС			12 %		5 506 468				51 393 698	
			Итого с НДС										
			Скидка			5%		2 569 685					
												48 824 013	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабидолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа, подпись)

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	435 401 231,00	105 126 099							12 615 132	117 741 231
Аванс 30%	130 620 369									35 322 369
ИТОГО К ОПЛАТЕ	304 780 862	73 588 269							8 830 592	82 418 862

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского акимата" БИН 120140004981
Руководитель _____ Кабидолда Б.Б.

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ Жазыбаев С.А.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Бектимбеков А.Т.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
за октябрь месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы КЖ	4	117 741 231,00	12 615 131,89

ВСЕГО: 117 741 231,00 12 615 131,89

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Форма согласована: 3 (
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года

Акт выполненных работ № 4

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные. (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
1	19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	33,5	53765,68 8955,47	6971,04 1541,93	1801150,42 300008,33	233529,58 51654,58	1267612,08	320012,92 169692,92	2290856,26	
2	20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,9	30550,83 28804,03	1362,80 494,99	27495,83 25923,75	1226,25 445,42	345,42	23995,83 4119,17	55610,83	
3	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	24,5	53765,68 8955,47	6971,04 1541,93	1317259,17 219409,17	170790,41 37777,08	927059,58	234039,58 124103,75	1675402,50	
4	25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,5428	30550,83 28804,03	1362,80 494,99	16583,07 15634,91	739,80 268,83	208,36	14472,18 2484,52	33539,77	
5	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	18,45	53765,68 8955,47	6971,04 1541,93	991976,77 165228,52	128615,70 28448,48	698132,56	176245,92 93457,60	1261680,29	
6	30	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,508	30550,83 28804,03	1362,80 494,99	15519,73 14632,39	692,27 251,51	195,07	13544,18 2325,01	31388,92	
7	34	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	10,15	53765,68 8955,47	6971,04 1541,93	545721,67 90897,92	70755,84 15650,42	384067,50	96959,17 51414,58	694095,42	
8	35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,2312	30550,83 28804,03	1362,80 494,99	7063,21 6659,35	314,94 114,45	88,92	6164,10 1058,02	14285,33	
			Итого по разделу 3: КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ					4722769,87 838394,34	606664,80 134610,77	3277709,49 0,00	885433,88 448655,57	6056859,32	
			Раздел 4: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
9	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,888	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	1296910,35 277917,75	119678,40 25186,95	899314,65	275825,25 125818,65	1698554,25	
10	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14,299875	1208,66 425,41	28,22 4,08	17283,60 6083,10	403,65 58,50	10796,85	5711,85 1839,60	24835,05	
11	69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,34	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	671918,85 143986,95	62004,15 13049,10	465927,75	142902,90 65185,65	880007,40	
12	74	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,34	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	671918,85 143986,95	62004,15 13049,10	465927,75	142902,90 65185,65	880007,40	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	79	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,465	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	1271846,70 272546,55	117365,40 24700,05	881934,75	270494,55 123387,30	1665728,55	
14	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,34	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	671918,85 143986,95	62004,15 13049,10	465927,75	142902,90 65185,65	880007,40	
15	89	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,34	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	671918,85 143986,95	62004,15 13049,10	465927,75	142902,90 65185,65	880007,40	
16	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,888	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	1296910,35 277917,75	119678,40 25186,95	899314,65	275825,25 125818,65	1698554,25	
17	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14,299875	1208,66 425,41	28,22 4,08	17283,60 6083,10	403,65 58,50	10796,85	5711,85 1839,60	24835,05	
18	100	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,168	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	1254249,00 268775,55	115741,80 24358,50	869731,65	266751,90 121680,00	1642680,90	
19	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14,299875	1208,66 425,41	28,22 4,08	17283,60 6083,10	403,65 58,50	10796,85	5711,85 1839,60	24835,05	
20	106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	11,0025	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	651921,30 139701,60	60159,15 12660,75	452061,00	138649,95 63245,70	853816,95	
21	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,4085	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	616725,90 132159,60	56911,05 11977,20	427655,25	131164,20 59831,10	807721,20	
22	116	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	21,168	59252,12 12697,26	5467,76 1150,72	1254249,00 268775,55	115741,80 24358,50	869731,65	266751,90 121680,00	1642680,90	
23	121	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	14,299875	1208,66 425,41	28,22 4,08	17283,60 6083,10	403,65 58,50	10796,85	5711,85 1839,60	24835,05	
24	122	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	2,69	81460,11 24292,22	9623,38 3891,38	219128,00 65346,00	25887,00 10468,00	127895,00	68991,00 23049,00	311168,00	
25	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	37048,39 1927,48	1651,33 369,48	26675,00 1388,00	1189,00 266,00	24098,00	1505,00 2254,00	30434,00	
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ					10645425,40 2304808,55	981983,20 211593,30	7358635,00 0,00	2290418,00 1034865,40	13970708,80	
			Раздел 5: РИГЕЛЯ										
26	125	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	13,44	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	883997,00 270807,00	105463,50 24357,50	507726,00	268599,50 92208,00	1244804,50	
27	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	31,32	65773,59 20149,34	7847,00 1812,31	2060029,00 631077,50	245768,00 56761,50	1183183,50	625933,50 214877,00	2900839,50	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	133	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		15,48	65773,59	7847,00	1018175,00	121471,50	584792,00	309369,50	1433748,00	
				м3		20149,34	1812,31	311912,00	28054,50		106203,50		
29	137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		10,05	65773,59	7847,00	661024,50	78862,00	379661,50	200850,50	930825,00	
				м3		20149,34	1812,31	202501,00	18213,50		68950,00		
30	141	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		3,78	65773,59	7847,00	248624,00	29661,50	142798,00	75543,50	350101,00	
				м3		20149,34	1812,31	76164,50	6850,50		25933,50		
31	145	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		6	65773,59	7847,00	394641,50	47082,00	226663,50	119910,50	555716,00	
				м3		20149,34	1812,31	120896,00	10874,00		41164,00		
32	149	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		4,65	65773,59	7847,00	305847,00	36488,50	175664,00	92930,50	430680,00	
				м3		20149,34	1812,31	93694,50	8427,00		31902,50		
33	153	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		17,55	65773,59	7847,00	1154326,50	137715,00	662990,50	350738,50	1625470,50	
				м3		20149,34	1812,31	353621,00	31806,00		120405,50		
34	157	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		5,55	65773,59	7847,00	365043,50	43551,00	209663,50	110917,50	514038,00	
				м3		20149,34	1812,31	111829,00	10058,50		38077,00		
35	165	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		9,6	65773,59	7847,00	631426,50	75331,00	362661,50	191857,00	889146,00	
				м3		20149,34	1812,31	193433,50	17398,00		65862,50		
			Итого по разделу 5: РИГЕЛЯ					7723134,50	921394,00	4435804,00	2346650,50	10875368,50	
								2365936,00	212801,00	0,00	805583,50		
			Раздел 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
36	183	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		1791,15	4194,78	92,13	7513480,50	165018,75	3411477,75	3613878,00	12017542,50	
				м2 перекрытия		2198,02	19,16	3936983,25	34318,50		890184,00		
37	184	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		1791,15	1337,51	46,70	2395680,75	83646,75		2119897,50	4876817,25	
				м2 перекрытия		1290,81	9,78	2312034,00	17517,75		361239,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	188	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	27,337878	36063,41 30510,43	1761,07 366,83	985896,75 834090,75	48144,00 10028,25	103662,75	768148,50 140323,50	1894368,75	
39	189	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	295,910725	42216,27 3281,22	4220,73 1647,49	12492246,95 970948,24	1248958,98 487509,88	10272339,75	1327197,77 1105555,28	14925000,00	
40	190	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	903	4194,78 2198,02	92,13 19,16	3787886,25 1984812,00	83193,75 17301,75	1719881,25	1821920,25 448782,00	6058588,50	
41	191	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	903	1337,51 1290,81	46,70 9,78	1207771,50 1165601,25	42170,25 8831,25		1068736,50 182117,25	2458625,25	
42	195	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	13,65801	36063,41 30510,43	1761,07 366,83	492554,25 416712,00	24052,50 5010,00	51789,75	383766,75 70105,50	946426,50	
43	196	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	121,120456	42216,27 3281,22	4220,73 1647,49	5113253,96 397422,97	511216,86 199544,95	4204614,14	543240,84 452519,20	6109014,00	
44	197	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	626,81	4194,78 2198,02	92,13 19,16	2629330,00 1377741,00	57748,00 12010,00	1193841,00	1264671,00 311518,00	4205519,00	
45	198	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	626,81	1337,51 1290,81	46,70 9,78	838365,00 809093,00	29272,00 6130,00		741855,00 126415,00	1706635,00	
46	202	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,73095	36063,41 30510,43	1761,07 366,83	350931,00 296895,00	17137,00 3570,00	36899,00	273423,00 49948,00	674302,00	
47	203	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	125,362	42216,27 3281,22	4220,73 1647,49	5292316,00 411340,00	529120,00 206533,00	4351857,00	562265,00 468366,00	6322947,00	
48	204	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	315,9	4194,78 2198,02	92,13 19,16	1325131,00 694355,00	29104,00 6053,00	601673,00	637369,00 156999,00	2119499,00	
49	205	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	315,9	1337,51 1290,81	46,70 9,78	422519,00 407767,00	14753,00 3090,00		373880,00 63711,00	860110,00	
50	209	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,116242	36063,41 30510,43	1761,07 366,83	184509,00 156099,00	9010,00 1877,00	19400,00	143758,00 26261,00	354528,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	210	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		63,18	42216,27	4220,73	2667224,00	266665,00	2193251,00	283371,00	3186642,00	
				м3		3281,22	1647,49	207307,00	104088,00		236047,00		
			Итого по разделу 6: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					47699095,91	3159210,83	28160686,37	15927378,11	68716564,75	
								16379201,46	1123413,33	0,00	5090090,73		
			Раздел 7: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт. КЖ-56										
52	211	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		23,42	16136,50	243,39	377916,67	5700,00	201934,67	155998,67	576628,67	
				м3 бетона		7270,78	48,91	170282,00	1145,33		42713,33		
53	212	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		23,42	4008,63	229,60	93882,00	5377,34		81564,67	189482,67	
				м3 бетона		3779,03	48,10	88504,67	1126,67		14036,00		
54	213	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		23,42	61112,87	12236,58	1431263,33	286580,66	845135,33	326923,33	1898841,33	
				м3 бетона		12790,25	2549,49	299547,33	59709,33		140654,67		
55	217	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,599994	40758,46	2531,21	146730,42	9111,99	126621,79	11955,98	171381,05	
				м3		3054,46	595,09	10995,98	2142,00		12694,65		
			Итого по разделу 7: ЛЕСТНИЦА ЛМ1, 3 шт. КЖ-56					2049792,42	306769,99	1173691,79	576442,65	2836333,72	
								569329,98	64123,33	0,00	210098,65		
			ИТОГО по акту					72840218,10	5976022,82	44406526,65	22026323,14	102455835,09	
								22457670,33	1746541,73	0,00	7589293,85		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			922102,52					
			Итого с временными									103377937,61	
			Зимние удорожания	%	0,42			434187,34					
			Итого с зимними удорожаниями									103812124,94	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2076242,50					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									105888367,44	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									110 659 051	
			НДС			12 %		13 279 086					
			Итого с НДС									123 938 138	
			Скидка			5%		6 196 907					
			Итого со скидкой									117 741 231	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоны Курылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабидолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.п. печати (при наличии)

ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбетов
(должность, подпись, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, расшифровка подписи)