Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023	№230001/04	07.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	845 401 532,80	130 792 012,32							15 695 041,48	146 487 053,80
Аванс 30%	253 620 459,84									43 946 116,14
ИТОГО К ОПЛАТЕ	591 781 072,96	91 554 408,63							10 986 529,04	102 540 937,66

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" БИН 120140004981
Руководитель _____ **Кабидолда Б.Б.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Бектимбеков Ә.Т.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
за апрель месяц 2024 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Архитектурные решения. (раздел АР)	17	85 136 157,17	9 121 731,13
2	Отопление и вентиляция	18	20 573 587,07	2 204 312,90
3	Водопровод и канализация	19	22 114 293,76	2 369 388,62
4	Внутреннее электричество	20	18 663 015,80	1 999 608,84
ВСЕГО:			146 487 053,80	15 695 041,48

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

м.п

Подрядчик:

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

м.п

Форма, до приложению 3 к
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик - Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" -

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года и дополнительное соглашение №230001/04 от 07.02.2024 года

Акт выполненных работ № 17

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения. (раздел АР) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фасад, АР-7,12										
1	1	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя		1311,5	819,15	4,25	1074315,00	5574,00	550830,00	415916,00	1609446,50	
				м2		394,90	1,51	517911,50	1980,50		119215,50		
2	4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1378	2265,62	42,54	3122024,50	58620,00	152875,50	2355002,00	5915189,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2112,14	24,11	2910529,00	33223,50		438162,50		
3	7	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		2756	739,40	4,66	2037786,00	12843,00	1549285,00	385289,00	2616932,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		172,59	2,16	475658,00	5953,00		193857,00		
			Итого по разделу 1: Фасад, АР-7,12					6234125,50	77037,00	2252990,50	3156207,00	10141567,50	
								3904098,50	41157,00	0,00	751235,00		
			Раздел 2: Окна, АР-14										
4	18	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		370,8	1532,87	7,63	568388,00	2829,00	431485,00	121915,00	745526,00	
				м		361,58	3,74	134074,00	1387,00		55223,00		
5	20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство		61,83	5308,18	21,20	328205,00	1311,00	224341,00	94661,00	456695,00	
				м2 покрытия		1658,62	5,50	102552,00	340,00		33829,00		
			Итого по разделу 2: Окна, АР-14					896593,00	4140,00	655826,00	216576,00	1202221,00	
								236626,00	1727,00	0,00	89052,00		
			Раздел 3: Двери, АР-15										
6	22	223-201-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9		368,55	10255,00		3779480,00		3779480,00		4081838,00	
				м2							302358,00		
7	23	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-5		198,45	9366,00		1858683,00		1858683,00		2007378,00	
				м2							148695,00		
8	24	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13		8,19	10242,00		83882,00		83882,00		90593,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							6711,00		
9	25	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		666	527,00		350982,00		350982,00		379061,00	
				шт.							28079,00		
10	28	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный		8,19	70278,00		575577,00		575577,00		621623,00	
				м2							46046,00		
11	30	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный		143,01	46884,00		6704881,00		6704881,00		7241271,00	
				м2							536390,00		
			Итого по разделу 3: Двери, АР-15					13353485,00	0,00	13353485,00	0,00	14421764,00	
								0,00	0,00	0,00	1068279,00		
			Раздел 5: Внутренняя отделка помещений, АР-16,17,18,19										
12	45	1115-0203-0106 РСНБ РК 2022	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		533,3	1715,76	83,96	915015,00	44776,00	189295,00	575319,00	1609559,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1276,85	71,64	680944,00	38206,00		119225,00		
13	48	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		2,76	41869,00		115558,00		115558,00		124803,00	
				м3							9245,00		
14	50	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		27,6	929,07	7,88	25642,00	217,00	3815,00	17397,00	46482,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		782,96	4,93	21610,00	136,00		3443,00		
15	52	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		289,81	1888,20	110,48	547219,00	32018,00	107711,00	347097,00	965861,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	407490,00	26381,00		71545,00		
16	54	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		247,41	1888,20	110,48	467160,00	27334,00	91952,00	296316,00	824554,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	347873,00	22522,00		61078,00		
17	58	1115-0203-0106 РСНБ РК 2022	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону		283,1	1715,76	83,96	485732,00	23769,00	100486,00	305405,00	854427,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1276,85	71,64	361476,00	20281,00		63290,00		
18	60	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		121,15	1888,20	110,48	228755,00	13384,00	45027,00	145098,00	403761,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	170344,00	11028,00		29908,00		
19	62	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		77,69	1888,20	110,48	146694,00	8583,00	28874,00	93047,00	258920,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	109237,00	7072,00		19179,00		
20	68	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		68,4	1888,20	110,48	129153,00	7556,00	25422,00	81921,00	227966,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	96175,00	6226,00		16886,00		
21	69	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		68,4	756,88	6,56	51771,00	449,00	8104,00	34799,00	93496,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	43218,00	281,00		6926,00		
22	77	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		16,41	1888,20	110,48	30985,50	1813,00	6099,00	19654,00	54690,50	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	23073,50	1494,00		4051,00		
23	78	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		32,82	756,88	6,56	24841,00	215,00	3889,00	16698,00	44862,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	20737,00	135,00		3323,00		
24	86	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		22,585	1888,20	110,48	42645,00	2495,50	8394,00	27049,50	75270,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	31756,00	2056,00		5575,50		
25	87	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		45,17	756,88	6,56	34188,00	297,00	5352,00	22981,00	61742,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	28540,00	186,00		4573,00		
26	113	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		44,2483	1888,20	110,48	83549,70	4888,44	16445,39	52994,73	147467,94	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1406,06	91,03	62215,87	4027,82		10923,51		
27	114	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		119,59	756,88	6,56	90515,00	785,00	14169,00	60843,00	163466,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		631,84	4,11	75562,00	492,00		12108,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, - код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	122	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,5884	1888,20 1406,06	110,48 91,03	91744,46 68318,28	5367,96 4422,98	18058,22	58192,86 11995,03	161932,35	
29	131	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,8627	1888,20 1406,06	110,48 91,03	126250,29 94012,93	7387,05 6086,50	24850,31	80079,47 16506,44	222836,20	
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка помещений, АР-16,17,18,19					3637417,95 2642582,58	181334,95 151033,30	813500,92 0,00	2234891,56 469780,48	6342089,99	
			Раздел 6. Полы, АР-20,21,22,23,24,25,26										
30	158	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	46,9	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	1035122,00 265107,00	98210,00 38723,00	671805,00	285600,00 105658,00	1426380,00	
31	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	469	1173,37 508,34	35,52 20,87	550311,00 238411,00	16659,00 9788,00	295240,00	233309,00 62691,00	846311,00	
32	160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 40 мм	м2 стяжки	469	677,83 25,13	24,28 13,80	317902,00 11786,00	11387,00 6472,00	294729,00	17161,00 26803,00	361866,00	
33	161	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,688492	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	15888,00 14430,00	1428,00 629,00	29,00	13704,00 2367,00	31959,00	
34	162	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,688492	567060,00		390416,00		390416,00	31233,00	421649,00	
35	164	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	302	1059,78 560,03	57,71 7,86	320054,00 169129,00	17429,00 2374,00	133496,00	161214,00 38502,00	519770,00	
36	165	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	302	1173,37 508,34	35,52 20,87	354358,00 153519,00	10727,00 6303,00	190112,00	150233,00 40368,00	544959,00	
37	166	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	302	338,91 12,56	12,14 6,90	102351,00 3793,00	3666,00 2084,00	94891,00	5524,00 8631,00	116506,00	
38	168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,8	1173,37 508,34	35,52 20,87	54914,00 23790,00	1663,00 977,00	29461,00	23281,00 6256,00	84451,00	
39	169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	46,8	338,91 12,56	12,14 6,90	15861,00 588,00	568,00 323,00	14705,00	856,00 1338,00	18055,00	
40	171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83,7	1173,37 508,34	35,52 20,87	98211,00 42548,00	2973,00 1747,00	52690,00	41637,00 11188,00	151036,00	
41	172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	83,7	338,91 12,56	12,14 6,90	28367,00 1051,00	1017,00 578,00	26299,00	1531,00 2392,00	32290,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	175	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4194	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	9257,00 2371,00	878,00 346,00	6008,00	2554,00 945,00	12756,00	
43	176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,99	1173,37 508,34	35,52 20,87	8202,00 3553,00	248,00 146,00	4400,00	3477,00 934,00	12613,00	
44	179	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	608,07	2369,98 995,07	114,16 17,99	1441114,00 605072,00	69417,00 10939,00	766624,00	579053,00 161613,00	2181780,00	
45	180	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	36,4842	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	805237,00 206231,00	76398,00 30123,00	522607,00	222173,00 82193,00	1109603,00	
46	181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	608,07	1173,37 508,34	35,52 20,87	713491,00 309106,00	21598,00 12690,00	382786,00	302491,00 81281,00	1097263,00	
47	182	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. толщина 30 мм	м2 стяжки	608,07	338,91 12,56	12,14 6,90	206081,00 7637,00	7382,00 4196,00	191062,00	11122,00 17379,00	234582,00	
48	186	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	77,724	2369,98 995,07	114,16 17,99	184204,00 77341,00	8873,00 1398,00	97991,00	74015,00 20657,00	278876,00	
49	187	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,808	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	61975,00 15873,00	5880,00 2318,00	40222,00	17099,00 6326,00	85400,00	
50	188	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,8	1173,37 508,34	35,52 20,87	54914,00 23790,00	1663,00 977,00	29461,00	23281,00 6256,00	84451,00	
51	189	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. толщина 25 мм	м2 стяжки	46,8	169,46 6,28	6,07 3,45	7931,00 294,00	284,00 161,00	7353,00	428,00 669,00	9028,00	
52	192	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,736	2369,98 995,07	114,16 17,99	98913,00 41530,00	4765,00 751,00	52619,00	39744,00 11093,00	149750,00	
53	193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,96	1173,37 508,34	35,52 20,87	29287,00 12688,00	887,00 521,00	15713,00	12417,00 3336,00	45040,00	
54	194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101. толщина 70 мм	м2 стяжки	24,96	1694,58 62,82	60,70 34,51	42297,00 1568,00	1515,00 861,00	39214,00	2284,00 3567,00	48148,00	
55	195	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,036641	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	846,00 768,00	76,00 33,00	2,00	729,00 126,00	1701,00	
56	196	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I. BpI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036641	567060,00		20778,00		20778,00	1662,00	22440,00	
57	199	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,36	2369,98 995,07	114,16 17,99	57733,00 24240,00	2781,00 438,00	30712,00	23198,00 6474,00	87405,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15	1173,37 508,34	35,52 20,87	17601,00 7625,00	533,00 313,00	9443,00	7462,00 2005,00	27068,00	
59	201	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 70 мм	м2 стяжки	15	1694,58 62,82	60,70 34,51	25419,00 942,00	911,00 518,00	23566,00	1372,00 2143,00	28934,00	
60	202	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02202	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	508,00 462,00	46,00 20,00	1,00	438,00 76,00	1022,00	
61	203	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02202	567060,00		12487,00		12487,00	999,00	13486,00	
62	206	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	167,24	1173,37 508,34	35,52 20,87	196234,50 85015,00	5940,50 3490,50	105279,50	83195,00 22355,00	301784,50	
63	207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	83,62	338,91 12,56	12,14 6,90	28339,75 1050,25	1015,25 577,00	26274,25	1529,50 2389,75	32259,00	
64	210	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,8388	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	18513,00 4741,50	1756,50 692,50	12015,00	5108,00 1889,50	25510,50	
65	211	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,98	1173,37 508,34	35,52 20,87	16403,50 7106,50	497,00 292,00	8800,50	6954,50 1868,50	25226,50	
66	214	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	72,9684	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	1610473,00 412462,00	152797,50 60246,50	1045214,00	444345,50 164385,50	2219204,00	
67	215	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1216,14	1173,37 508,34	35,52 20,87	1426982,00 618212,50	43197,50 25381,00	765572,50	604981,00 162561,50	2194524,50	
68	216	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 30 мм	м2 стяжки	1216,14	338,91 12,56	12,14 6,90	412162,00 15274,50	14764,00 8391,50	382123,50	22243,00 34757,50	469162,50	
69	220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	155,448	2369,98 995,07	114,16 17,99	368408,50 154681,50	17746,00 2796,50	195981,00	148030,00 41315,00	557753,50	
70	221	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5,616	22070,83 5652,61	2094,02 825,65	123950,00 31745,00	11760,00 4637,00	80444,50	34199,00 12652,00	170801,00	
71	222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,6	1173,37 508,34	35,52 20,87	109827,50 47580,50	3324,50 1953,50	58922,00	46562,50 12511,50	168901,50	
72	223	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 25 мм	м2 стяжки	46,8	169,46 6,28	6,07 3,45	7930,75 294,00	284,00 161,50	7352,75	428,25 668,75	9027,75	
73	226	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	83,472	2369,98 995,07	114,16 17,99	197827,00 83060,50	9529,00 1501,50	105237,50	79488,50 22185,00	299500,50	
74	227	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,92	1173,37 508,34	35,52 20,87	58574,50 25376,50	1773,50 1042,00	31425,00	24833,00 6673,00	90080,50	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	228	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм	м2 стяжки	49,92	1016,74 37,69	36,42 20,70	50755,50 1881,50	1818,00 1033,50	47056,00	2740,00 4279,50	57775,00	
76	229	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,073283	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	1691,00 1536,00	152,00 67,00	3,00	1458,50 252,00	3401,50	
77	230	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,073283	567060,00		41555,50		41555,50	3324,50	44880,00	
78	231	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,92	1173,37 508,34	35,52 20,87	58574,50 25376,50	1773,50 1042,00	31425,00	24833,00 6673,00	90080,50	
79	234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	48,72	2369,98 995,07	114,16 17,99	115465,50 48480,00	5562,00 876,50	61423,50	46395,00 12949,00	174809,50	
80	235	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30	1173,37 508,34	35,52 20,87	35201,00 15250,00	1065,50 626,00	18885,50	14924,00 4010,00	54135,00	
81	236	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, толщина 50 мм	м2 стяжки	30	1016,74 37,69	36,42 20,70	30502,00 1130,50	1092,50 621,00	28279,00	1646,50 2572,00	34720,50	
82	237	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04404	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	1016,50 923,00	91,50 40,50	2,00	876,50 151,50	2044,50	
83	238	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04404	567060,00		24973,50		24973,50	1998,00	26971,50	
84	239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30	1173,37 508,34	35,52 20,87	35201,00 15250,00	1065,50 626,00	18885,50	14924,00 4010,00	54135,00	
			Итого по разделу 6: Полы, АР-20,21,22,23,24,25,26					12052592,00 3861670,75	646867,75 252842,50	7544052,50 0,00	3867082,25 1273593,00	17193267,25	
			Раздел 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32										
85	265	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	482,717261	7922,75 2613,38	74,86 32,17	3824448,25 1261523,77	36136,40 15529,13	2526788,38	1149349,80 397903,87	5371701,92	
86	266	1110-0404-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1224	4618,22 1911,84	36,29 15,34	5652701,00 2340092,00	44419,00 18776,00	3268190,00	2122979,00 622049,00	8397729,00	
87	267	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	778	3471,22 1479,36	20,17 8,41	2700609,00 1150942,00	15692,00 6543,00	1533975,00	1041734,00 299390,00	4041733,00	
88	270	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,8967	105344,92	3439,14	94463,00	3084,00		85900,00	194792,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий		101905,78	1100,50	91379,00	987,00		14429,00		
89	271	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,8967	1012960,00		908321,00		908321,00		980987,00	
			Итого по разделу 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32								72666,00		
								13180542,25	99331,40	8237274,38	4399962,80	18986942,92	
								4843936,77	41835,13	0,00	1406437,87		
			Раздел 11: Кровля БЛОК1,2, АР-28										
90	283	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	880	1102,39	145,54	970103,00	128075,00	536712,00	312902,00	1385648,00	
						346,95	39,54	305316,00	34795,00		102643,00		
91	284	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	880	522,92	32,32	460170,00	28442,00	414762,00	23030,00	521858,00	
						19,28	9,17	16966,00	8070,00		38658,00		
92	290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,371	96,58	2,21	4479,00	102,00	2594,00	1242,00	6179,00	
						38,44	0,39	1783,00	18,00		458,00		
93	291	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,371	116,56	3,06	5405,00	142,00	2214,00	2116,00	8123,00	
						65,75	0,39	3049,00	18,00		602,00		
			Итого по разделу 11: Кровля БЛОК1,2, АР-28					1440157,00	156761,00	956282,00	339290,00	1921808,00	
								327114,00	42901,00	0,00	142361,00		
			Раздел 15: Ограждение балконов, АР-30,31										
94	326	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	141	1035,65	121,38	146027,00	17114,00	13453,00	144814,00	314109,00	
						818,86	51,52	115459,00	7264,00		23268,00		
95	329	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (отливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,3	5308,18	21,20	224536,00	897,00	153480,00	64761,00	312441,00	
						1658,62	5,50	70160,00	233,00		23144,00		
96	330	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	90	1035,65	121,38	93209,00	10924,00	8587,00	92435,00	200496,00	
						818,86	51,52	73697,00	4637,00		14852,00		
			Итого по разделу 15: Ограждение балконов, АР-30,31					463772,00	28935,00	175520,00	302010,00	827046,00	
								259316,00	12134,00	0,00	61264,00		
			Раздел 16: Лестницы Л-1, Л-2, Л-3, 3 шт, АР-47										
97	334	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	120	4656,60	130,91	558792,00	15709,00	215378,00	394637,00	1029703,00	
						2730,87	56,11	327704,00	6733,00		76274,00		
98	335	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,000146	1004968,00		1005115,00		1005115,00		1085524,00	
			Итого по разделу 16: Лестницы Л-1, Л-2, Л-3, 3 шт, АР-47								80409,00		
								1563907,00	15709,00	1220493,00	394637,00	2115227,00	
								327704,00	6733,00	0,00	156683,00		
			Раздел 18: ПРИЯМОК ПР-1,2, АР-50										
99	341	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,2	70002,50	7538,20	224008,00	24122,00	121022,00	80578,00	328953,00	
						24644,77	3026,37	78863,00	9684,00		24367,00		
100	342	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,428026	1070264,03	1961,63	458101,00	840,00	410743,00	42668,00	540831,00	
						108680,40	864,72	46518,00	370,00		40062,00		
101	343	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		35,64	1208,66	28,22	43077,00	1005,00	26909,00	14236,00	61898,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		425,41	4,08	15162,00	145,00		4585,00		
			Итого по разделу 18: ПРИЯМОК ПР-1,2, АР-50					725186,00	25967,00	558674,00	137482,00	931682,00	
								140543,00	10199,00	0,00	69014,00		
			ИТОГО по акту					53547777,70	1236083,10	35768098,30	15048138,61	74083615,66	
								16543591,60	560561,93	0,00	5487699,35		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			666752,54					
			Итого с временными									74750368,20	
			Зимние удорожания	%	0,42			313951,55					
			Итого с зимними удорожаниями									75064319,75	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1501286,39					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76565606,14	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									80 015 185,30	
			НДС			12 %		9 601 822,24					
			Итого с НДС									89 617 007,55	
			Скидка			5%		4 480 850,38					
			Итого со скидкой									85 136 157,17	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабидолла Б Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Сем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбетов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № приказа, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № приказа, подпись)

Расценки соответствуют.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.02.2023 года** и дополнительное соглашение №230001/04 от 07.02.2024 года

Акт выполненных работ № 18

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5753,95 1450,70	117,78 35,58	28770,00 7253,50	589,00 178,00	20927,50	7283,00 2884,00	38937,00	
2	2	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4676,29 1312,63	81,38 25,01	46763,00 13126,50	813,50 250,00	32823,00	13109,00 4789,50	64661,50	
3	3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	97,5	3912,81 1106,53	66,87 21,39	381499,00 107886,50	6520,00 2085,50	267092,50	107772,50 39141,50	528413,00	
4	4	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,5	2748,85 582,86	27,33 10,40	34360,50 7286,00	341,50 130,00	26733,50	7267,50 3330,50	44958,50	
5	5	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22,5	2573,65 582,86	27,33 10,40	57907,00 13114,50	615,00 234,00	44178,00	13081,50 5679,00	76667,50	
6	6	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1792,81 582,86	27,33 10,40	295813,50 96172,00	4509,50 1716,00	195132,50	95929,50 31340,00	423083,00	
7	7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	87,5	2189,34 582,86	27,33 10,40	191567,50 51000,50	2391,50 910,00	138175,50	50871,50 19395,50	261834,50	
8	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	770	126,72 124,43	1,54 0,00	97574,00 95811,00	1186,00 0,00	578,00	93894,00 15315,00	206783,00	
9	9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	127,59 124,43	1,54 0,00	3828,00 3733,00	46,00 0,00	49,00	3658,00 599,00	8085,00	
10	10	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1450	724,45 710,94	1,72 0,14	1050452,50 1030863,00	2494,00 203,00	17095,50	1010447,00 164865,00	2225764,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1116-0501-0702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	450	723,93 709,95	2,30 0,10	325768,50 319477,50	1035,00 45,00	5256,00	313132,50 51111,00	690012,00	
12	14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3800	126,72 124,43	1,54 0,00	481536,00 472834,00	5852,00 0,00	2850,00	463372,00 75582,00	1020490,00	
13	18	245-510-0101 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	257	6333,00		1627581,00		1627581,00 130206,00		1757787,00	
14	21	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	260	2527,00		657020,00		657020,00 52562,00		709582,00	
15	25	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	39,848936	5996,00		238934,22		238934,22 19114,66		258048,88	
16	31	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	77	19824,00		1526448,00		1526448,00 122116,00		1648564,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					7045822,72 2218558,00	26393,00 5751,50	4800874,22 0,00	2179818,00 738030,66	9963671,38	
			Раздел 4: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
17	66	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	3,36	9160,51 2629,83	72,28 29,89	30779,00 8836,10	242,20 100,10	21700,00	8757,70 3163,30	42700,00	
18	67	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	52,5	10356,85 2407,83	59,73 19,71	543734,80 126410,90	3136,00 1034,60	414187,90	124896,80 53490,50	722122,10	
19	69	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	18,144	8433,00		153008,00		153008,00 12241,00		165249,00	
20	73	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	3,36	9160,51 2629,83	72,28 29,89	30779,00 8836,10	242,20 100,10	21700,00	8757,70 3163,30	42700,00	
21	74	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	52,5	10356,85 2407,83	59,73 19,71	543734,80 126410,90	3136,00 1034,60	414187,90	124896,80 53490,50	722122,10	
22	77	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	18,144	8433,00		153008,00		153008,00 12241,00		165249,00	
23	81	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	4,032	9160,51 2629,83	72,28 29,89	36935,50 10603,60	291,20 120,40	26040,00	10509,80 3795,40	51240,70	
24	82	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	69,72	10356,85 2407,83	59,73 19,71	722079,40 167874,00	4164,30 1374,10	550041,10	165862,90 71035,30	958977,60	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	85	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	25,92	8433,00		218583,00		218583,00		236070,00	
											17487,00		
26	89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	8,064	9160,51	72,28	73870,30	582,40	52080,70	21018,90	102480,00	
						2629,83	29,89	21207,20	240,80		7590,80		
27	90	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	84	10356,85	59,73	869975,40	5016,90	662700,50	199835,30	1155395,50	
						2407,83	19,71	202258,00	1655,50		85584,80		
28	91	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	79,8	9994,67	57,35	797574,40	4576,60	626745,00	164763,20	1039325,00	
						2083,37	23,47	166252,80	1873,20		76987,40		
29	94	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	62,208	8433,00		524600,00		524600,00		566568,00	
											41968,00		
30	98	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	42	10356,85	59,73	434987,70	2508,80	331349,90	99917,30	577697,40	
						2407,83	19,71	101129,00	828,10		42792,40		
31	100	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	90,72	8433,00		765042,00		765042,00		826245,00	
											61203,00		
32	104	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	8,4	10356,85	59,73	86997,40	501,90	66269,70	19983,60	115539,20	
						2407,83	19,71	20225,80	165,90		8558,20		
33	107	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	3,888	8433,00		32788,00		32788,00		35411,00	
											2623,00		
34	111	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	9,8	10356,85	59,73	101497,20	585,20	77315,00	23314,20	134796,20	
						2407,83	19,71	23597,00	193,20		9984,80		
35	114	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	4,104	8433,00		34609,00		34609,00		37378,00	
											2769,00		
36	118	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности	14	10356,85	59,73	144995,90	835,80	110450,20	33306,00	192565,80	
						2407,83	19,71	33709,90	275,80		14263,90		
37	121	234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 50 мм	м2	5,4	8433,00		45538,00		45538,00		49181,00	
											3643,00		
			Итого по разделу 4: ВЕНТИЛЯЦИЯ					6345116,80	25819,50	5301943,90	1005820,20	7939012,60	
								1017351,30	8996,40	0,00	588075,60		
			ИТОГО по акту					13390939,52	52212,50	10102818,12	3185638,20	17902683,98	
								3235909,30	14747,90	0,00	1326106,26		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			161124,16					
			Итого с временными									18063808,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	%	0,42			75867,99					
			Итого с зимними удорожаниями									18139676,13	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			362793,52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18502469,65	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									19 336 078,07	
			НДС			12 %		2 320 329,37					
			Итого с НДС									21 656 407,45	
			Скидка			5%		1 082 820,38					
			Итого со скидкой									20 573 587,07	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабилдолда Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда" Абаков А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидаметов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, подпись)

Расценки соответствуют

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года и дополнительное соглашение №230001/04 от 07 02 2024 года

Акт выполненных работ № 19

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02 02 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ										
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	76,5	2082,03 2052,75	18,47 0,14	159275,50 157035,50	1412,50 10,50	827,00	153905,00 25054,50	338235,00	
2	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	2249,90 2215,83	22,40 0,24	148493,50 146245,00	1478,50 16,00	770,00	143335,50 23346,00	315175,00	
3	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	264	2457,34 2417,77	26,61 0,38	648738,00 638291,50	7025,00 100,50	3421,50	625624,50 101949,00	1376311,50	
4	4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	247,5	2723,36 2671,92	31,61 0,57	674031,50 661300,00	7823,50 141,00	4908,00	648212,50 105779,00	1428023,00	
5	5	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	75,735	217,00		16434,50		16434,50	1315,00	17749,50	
6	6	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	65,34	319,00		20843,50		20843,50	1667,50	22511,00	
7	7	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	261,36	578,00		151066,00		151066,00	12085,50	163151,50	
8	8	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	245,025	800,00		196020,00		196020,00	15681,50	211701,50	
9	9	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	3133,10 661,36	31,31 12,17	68928,00 14550,00	689,00 268,00	53689,00	14521,00 6676,00	90125,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3800,29 661,36	31,51 12,17	182414,00 31745,00	1503,00 584,00	149166,00	31683,00 17128,00	231225,00	
11	11	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	4302,19 849,75	55,08 21,78	111857,00 22094,00	1432,00 566,00	88331,00	22207,00 10725,00	144789,00	
12	12	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11	5806,82 1019,34	73,65 28,71	63875,00 11213,00	810,00 316,00	51852,00	11298,00 6014,00	81187,00	
13	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1404	126,72 124,43	1,54 0,00	177915,00 174700,00	2162,00 0,00	1053,00	171204,00 27926,00	377045,00	
14	14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	127,59 124,43	1,54 0,00	1403,00 1369,00	17,00 0,00	18,00	1341,00 220,00	2964,00	
15	15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	4676,29 1312,63	81,38 25,01	35072,00 9845,00	611,00 188,00	24617,00	9832,00 3592,00	48496,00	
16	16	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0075	1582889,36 402524,64	51850,02 264,93	11872,00 3019,00	389,00 2,00	8464,00	2991,00 1189,00	16052,00	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ					2668238,50 1871407,00	25352,50 2192,00	771480,50 0,00	1836154,50 360348,00	4864741,00	
			Раздел 2: УЗЕЛ В1(поквартирный):										
17	18	242-404-0804 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В). для систем водоснабжения. Т до +130°С. PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	15	13432,00		201480,00		201480,00	16118,00	217598,00	
18	20	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В). для водыпара.Т до +150 PN 16. марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	3337,00		50055,00		50055,00	4004,00	54059,00	
19	21	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В). для водыпара.Т до +150 PN 16. марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	60	1722,00		103320,00		103320,00	8266,00	111586,00	
20	22	242-307-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В). пружинный. для воды. Т до +130°С. PN 10. типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	60	1224,00		73440,00		73440,00	5875,00	79315,00	
21	25	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В). для водыпара.Т до +150 PN 16. марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	1100,00		16500,00		16500,00	1320,00	17820,00	
22	27	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем. DN 15. Qn 1,5 м3/ч. Tmax 50°С	шт.	60	23662,00		1419720,00		1419720,00	113578,00	1533298,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	28	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	8477,00		25431,00		25431,00	2034,00	27465,00	
24	29	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	1722,00		154980,00		154980,00	12398,00	167378,00	
25	31	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	150	1100,00		165000,00		165000,00	13200,00	178200,00	
26	33	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	30	57727,00		1731810,00		1731810,00		1731810,00	
27	34	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	30	51821,00		1554630,00		1554630,00		1554630,00	
28	35	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	60	32550,00		1953000,00		1953000,00		1953000,00	
29	37	242-209-7401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	11224,00		33672,00		33672,00	2694,00	36366,00	
30	39	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	145,2	291,00		42253,00		42253,00	3380,00	45633,00	
31	40	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	605	343,00		207515,00		207515,00	16601,00	224116,00	
32	41	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	597,3	383,00		228766,00		228766,00	18301,00	247067,00	
33	42	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	28,6	589,00		16845,00		16845,00	1348,00	18193,00	
34	43	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	12,1	799,00		9668,00		9668,00	773,00	10441,00	
			Итого по разделу 2: УЗЕЛ В1(поквартирный):					7988085,00	0,00	2748645,00	0,00	8207975,00	
								0,00	0,00	5239440,00	219890,00		
			Раздел 3: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ										
35	54	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		90	2082,03	18,47	187383,00	1663,00	973,00	181065,00	397924,00	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		2052,75	0,14	184748,00	13,00		29476,00		
36	55	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		198	2249,90	22,40	445480,00	4436,00	2311,00	430007,00	945526,00	
				м трубопровода		2215,83	0,24	438734,00	48,00		70039,00		
37	56	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	89,1	217,00		19335,00		19335,00	1547,00	20882,00	
38	57	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	196,02	319,00		62530,00		62530,00	5002,00	67532,00	
39	58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		288	126,72	1,54	36495,00	444,00	216,00	35119,00	77342,00	
				м трубопровода		124,43	0,00	35836,00	0,00		5728,00		
			Итого по разделу 3: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЦИРКУЛЯЦИЯ					751223,00	6543,00	85365,00	646191,00	1509206,00	
								659318,00	61,00	0,00	111792,00		
			Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
40	66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		519	2931,62	4,80	1521511,00	2491,00	926581,00	581373,00	2271113,00	
				м трубопровода		1141,50	1,54	592439,00	799,00		168229,00		
41	67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		214	1507,88	1,97	322686,00	421,00	67513,00	249798,00	618282,00	
				м трубопровода		1190,43	0,67	254752,00	143,00		45798,00		
42	68	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		47	19528,14	73,45	917823,00	3452,00	843348,00	70831,00	1067746,00	
				м трубопровода		1511,11	26,69	71022,00	1254,00		79092,00		
			Итого по разделу 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					2762020,00	6364,00	1837442,00	902002,00	3957141,00	
								918213,00	2196,00	0,00	293119,00		
			Раздел 6: КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ										
43	103	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		7	1974,92	66,87	13824,00	468,00	5611,00	7738,00	23287,00	
				м трубопровода		1106,53	21,39	7746,00	150,00		1725,00		
44	106	511-304-0301 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст.	шт.	2	42393,00		84786,00		84786,00		84786,00	
45	107	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1100,00		2200,00		2200,00	176,00	2376,00	
46	108	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для вод.,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629,00		11258,00		11258,00	901,00	12159,00	
47	109	242-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	23819,00		47638,00		47638,00	3811,00	51449,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	113	1116-0401-0210 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	29650,90 4463,66	435,00 121,25	11860,00 1785,00	175,00 49,00	9901,00	1797,00 1093,00	14750,00	
49	114	1116-0401-0201 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1793,92 1106,53	66,87 21,39	359,00 221,00	13,00 4,00	124,00	221,00 46,00	626,00	
50	115	1116-0401-0204 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	5753,95 1450,70	117,78 35,58	2302,00 580,00	47,00 14,00	1674,00	583,00 231,00	3116,00	
51	116	1116-0401-0202 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	3912,81 1106,53	66,87 21,39	1565,00 443,00	27,00 9,00	1096,00	442,00 161,00	2168,00	
52	118	1116-0401-0204 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5753,95 1450,70	117,78 35,58	17262,00 4352,00	354,00 107,00	12556,00	4370,00 1731,00	23363,00	
53	119	1116-1101-0102 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	127,59 124,43	1,54 0,00	383,00 373,00	5,00 0,00	5,00	366,00 60,00	809,00	
54	120	1116-0601-0103 РСНЬ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5599,23 4691,44	391,84 86,91	11198,00 9383,00	784,00 174,00	1032,00	9366,00 1645,00	22209,00	
55	121	242-101-0302 РСНЬ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	25485,00		50970,00		50970,00	4078,00	55048,00	
			Итого по разделу 6: КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ					255605,00 24883,00	1873,00 507,00	144065,00 84786,00	24883,00 15658,00	296146,00	
			Раздел 7: КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ(ВОДОСТОКИ)										
56	124	1116-0501-0102 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	130	2931,62 1141,50	4,80 1,54	381111,00 148395,00	624,00 200,00	232092,00	145623,00 42138,00	568872,00	
57	137	1116-0401-0201 РСНЬ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2562,92 1106,53	66,87 21,39	7689,00 3320,00	200,00 64,00	4169,00	3316,00 880,00	11885,00	
			Итого по разделу 7: КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ(ВОДОСТОКИ)					388800,00 151715,00	824,00 264,00	236261,00 0,00	148939,00 43018,00	580757,00	
			ИТОГО по акту					14813971,50 3625536,00	40956,50 5220,00	5823258,50 5324226,00	3558169,50 1043825,00	19415966,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5324226,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	0,90			126825,66				19542791,66	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,42			59717,98				19602509,64	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			285565,67				19888075,31	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									20 784 110,67	
			НДС			12 %		2 494 093,28					
			Итого с НДС									23 278 203,96	
			Скидка			5%		1 163 910,20					
			Итого со скидкой									22 114 293,76	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Каиргалда Б.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектибеков Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Билахметов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, приказ, подпись)

Расходы соответствуют

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка — Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект — 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года и дополнительное соглашение №230001/04 от 07.02.2024 года

Акт выполненных работ № 20

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-05 Внутреннее электричество работы

Составлен(а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Электромонтажные и электроустановочные изделия										
1	92	Тперечень поз.34	Плита электрические, 4 конф.,эмаль, эл. духовка	шт	60	105357,14		6397285,00				6397285,00	
			Итого по разделу 2: Электромонтажные и электроустановочные изделия					6397285,00	0,00	6321428,00	0,00	6397285,00	
								0,00	0,00	6397285,00	0,00		
			Раздел 4: Трубы										
2	112	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	9775,5	298,75	3,49	2920430,80	34115,90	52885,70	2041026,40	5358342,50	
						289,85	0,13	2833428,50	1270,50		396885,30		
3	115	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	840	322,81	3,71	271160,00	3116,00	4780,00	189706,00	497734,00	
						313,41	0,26	263264,00	218,00		36868,00		
4	117	1121-0101-0208 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	442,79	6,01	19926,00	271,00	2596,00	12314,00	34819,00	
						379,10	0,97	17060,00	44,00		2579,00		
			Итого по разделу 4: Трубы					3211516,80	37502,90	60261,70	2243046,40	5890895,50	
								3113752,50	1532,50	0,00	436332,30		
			Раздел 5: Кабели и провода										
5	119	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4781	157,95	1,55	755159,30	7410,90	71141,00	487614,40	1342218,50	
						141,52	0,13	676607,40	621,60		99444,80		
6	120	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5978	193,71	2,26	1157998,10	13510,60	146879,60	720109,60	2028334,70	
						166,88	0,43	997608,50	2570,40		150227,00		
7	121	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1507,8	292,47	2,30	440986,00	3467,80	35749,70	289377,20	788790,80	
						266,46	0,09	401768,50	135,80		58427,60		
			Итого по разделу 5: Кабели и провода					2354143,40	24388,70	253770,30	1497101,20	4159344,00	
								2075984,40	3327,80	0,00	308099,40		
			ИТОГО по акту					11962945,20	61891,60	314032,00	3740147,60	16447524,50	
								5189736,90	4860,30	6397285,00	744431,70		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6397285,00			
			Временные здания и сооружения	%	0,90			90452,16					
			Итого с временными									16537976,66	
			Зимние удорожания	%	0,42			42590,90					
			Итого с зимними удорожаниями									16580567,56	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			203665,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16784233,21	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									17 540 428,37	
			НДС			12 %		2 104 851,40					
			Итого с НДС									19 645 279,79	
			Скидка			5%		982 263,99					
			Итого со скидкой									18 663 015,80	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гражданстроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабилолла Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков Ж.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, подпись)

Рассуждения со отверстием