Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023	№230001/02	07.12.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	541 115 818,51	18 250 844,21							2 190 101,30	20 440 945,51
Аванс 30%	162 334 745,55									6 132 283,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ	378 781 072,96	12 775 590,94							1 533 070,91	14 308 661,86

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" БИН 120140004981
Руководитель _____ **Кабидолда Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884
Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Бектимбеков А.Т.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
за декабрь месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы АР	8	20 440 945,51	2 190 101,30
	ВСЕГО:		20 440 945,51	2 190 101,30

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.02.2023 года** и дополнительное соглашение №230001/02 от 07.12.2023 года

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения. (раздел АР)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: СТЕНЫ, СМ. АР-31										
1	253	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	96	10808,09	734,24	1037576,70	70487,10	128963,40	795468,60	1979689,20	
						8730,48	179,34	838126,20	17216,70		146643,90		
2	255	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	4,00074	105344,92	3439,14	421457,70	13759,20		383254,20	869088,90	
						101905,78	1100,50	407698,50	4402,80		64377,00		
			Итого по разделу 8: СТЕНЫ, СМ. АР-31					1459034,40	84246,30	128963,40	1178722,80	2848778,10	
								1245824,70	21619,50	0,00	211020,90		
			Раздел 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32										
3	259	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	85,59	10808,09	734,24	925064,40	62843,70	114978,90	709209,90	1765016,40	
						8730,48	179,34	747241,80	15349,80		130742,10		
4	261	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,717352	105344,92	3439,14	180914,31	5906,40		164515,09	373063,63	
						101905,78	1100,50	175008,20	1890,00		27634,23		
5	265	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1150,282739	7922,75	74,86	9113402,75	86110,60	6021166,62	2738823,20	12800404,08	
						2613,38	32,17	3006126,23	37004,87		948178,13		
			Итого по разделу 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32					10219381,46	154860,71	6136145,52	3612548,19	14938484,11	
								3928376,23	54244,67	0,00	1106554,46		
			ИТОГО по акту					11678415,86	239107,01	6265108,92	4791270,99	17787262,21	
								5174200,93	75864,17	0,00	1317575,36		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			160085,36					
			Итого с временными									17947347,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	%	0,42			75378,86					
			Итого с зимними удорожаниями									18022726,43	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			360454,53					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18383180,96	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									19 211 414,96	
			НДС			12 %		2 305 369,79					
			Итого с НДС									21 516 784,75	
			Скидка			5%		1 075 839,24					
			Итого со скидкой									20 440 945,51	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабидолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)