Приказ и о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	520 674 873,00	50 626 976							6 075 237	56 702 213
Аванс 30%	156 202 462									17 010 664
ИТОГО К ОПЛАТЕ	364 472 411	35 438 883							4 252 666	39 691 549

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" БИН 120140004981
Руководитель _____ **Кабидолда Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Бектимбеков А.Т.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района
Алматинской области
за ноябрь месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы КЖ	6	11 579 056,00	1 240 613
2	Общестроительные работы АР	7	45 123 157,00	4 834 624
	ВСЕГО:		56 702 213,00	6 075 237

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года

Акт выполненных работ № 6

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные. (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: КРОВЛЯ, КЖ-59										
1	219	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением		18,8076	207596,32	1150,80	3904388,60	21643,72	3196249,00	625404,64	4892176,80	
				м3 древесины в конструкции		36500,98	446,53	686495,88	8398,04		362383,56		
2	220	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		16,6796	194696,42	1632,47	3247458,48	27229,16	2602125,12	567307,44	4119947,16	
				м3 древесины в конструкции		37057,50	733,67	618104,20	12237,40		305181,24		
3	221	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита		22,705624	11842,70	87,19	268895,92	1979,62	236102,12	28529,83	321219,90	
				м3 древесины в конструкции		1357,11	39,01	30814,01	885,72		23794,15		
4	225	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Опорные подушки бетонные. Устройство		12,096	48856,62	1729,62	590970,00	20921,00	468909,00	96527,00	742497,00	
				м3		8361,36	407,94	101139,00	4934,00		55000,00		
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ, КЖ-59					8011713,00	71773,50	6503385,24	1317768,91	10075840,86	
								1436553,09	26455,16	0,00	746358,95		
			ИТОГО по акту					8011713,00	71773,50	6503385,24	1317768,91	10075840,86	
								1436553,09	26455,16	0,00	746358,95		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			90682,57					
			Итого с временными									10166523,43	
			Зимние удорожания	%	0,42			42699,40					
			Итого с зимними удорожаниями									10209222,83	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			204184,46					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10413407,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**10 882 572**	
			НДС			**12 %**		**1 305 909**					
			Итого с НДС									**12 188 481**	
			Скидка			**5%**		**609 424**					
			Итого со скидкой									**11 579 056**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кайпулда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 02.02.2023 года

Акт выполненных работ № 7

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения. (раздел АР) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК, АР-24										
1	242	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,28	4133,16	403,86	224347,83	21921,69	36474,43	159304,22	414344,07	
						3057,33	98,43	165951,72	5342,83		30692,02		
2	243	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,735892	54096,00		148000,69		148000,69		159840,93	
											11840,24		
3	244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09024	434300,00		39191,00		39191,00		42326,00	
											3135,00		
4	245	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,535424	431408,00		230986,00		230986,00		249465,00	
											18479,00		
5	246	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,130848	567060,00		74199,00		74199,00		80135,00	
											5936,00		
6	248	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8048	36631,21	1651,33	66112,00	2980,00	59653,00	3772,00	75475,00	
						1927,48	369,48	3479,00	667,00		5591,00		
7	249	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	15,6416	45898,43	2983,17	717925,00	46662,00	569521,00	101629,00	885118,00	
						6504,62	635,35	101743,00	9938,00		65564,00		
8	250	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054144	434300,00		23515,00		23515,00		25396,00	
											1881,00		
9	251	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,854272	431408,00		368540,00		368540,00		398023,00	
											29483,00		
10	252	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0034	409726,00		1393,00		1393,00		1504,00	
											111,00		
			Итого по разделу 7: КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК, АР-24					1894209,52	71563,69	1551473,12	264705,22	2331627,00	
								271173,72	15947,83	0,00	172712,26		
			Раздел 8: СТЕНЫ, СМ. АР-31										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	253	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	64	10808,09	734,24	691717,80	46991,40	85975,60	530312,40	1319792,80	
						8730,48	179,34	558750,80	11477,80		97762,60		
12	255	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,66716	105344,92	3439,14	280971,80	9172,80		255502,80	579392,60	
						101905,78	1100,50	271799,00	2935,20		42918,00		
			Итого по разделу 8: СТЕНЫ, СМ. АР-31					972689,60	56164,20	85975,60	785815,20	1899185,40	
								830549,80	14413,00	0,00	140680,60		
			Раздел 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32										
13	259	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	57,06	10808,09	734,24	616709,60	41895,80	76652,60	472806,60	1176677,60	
						8730,48	179,34	498161,20	10233,20		87161,40		
14	261	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1449	105344,92	3439,14	120609,40	3937,60		109676,60	248708,80	
						101905,78	1100,50	116672,00	1260,00		18422,80		
			Итого по разделу 9: ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ, СМ. АР-32					737319,00	45833,40	76652,60	582483,20	1425386,40	
								614833,20	11493,20	0,00	105584,20		
			Раздел 10: РАЗВЕРТКА СТЕНЫ на отметке +14,900...17,000, СМ. АР-40										
15	272	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	90	10808,09	734,24	972728,00	66082,00	120903,00	745752,00	1855959,00	
						8730,48	179,34	785743,00	16141,00		137479,00		
16	274	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,27744	105344,92	3439,14	345262,00	11272,00		313965,00	711965,00	
						101905,78	1100,50	333990,00	3607,00		52738,00		
17	276	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	1,6632	626741,00		1042396,00		1042396,00		1125788,00	
											83392,00		
18	277	217-103-0103 РСНБ РК 2022	Анкерный болт М10	1000 шт.	0,3	23189,00		6957,00		6957,00		7514,00	
											557,00		
19	278	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0892	567060,00		50582,00		50582,00		54629,00	
											4047,00		
			Итого по разделу 10: РАЗВЕРТКА СТЕНЫ на отметке +14,900...17,000, СМ. АР-40					2417925,00	77354,00	1220838,00	1059717,00	3755855,00	
								1119733,00	19748,00	0,00	278213,00		
			Раздел 11: Кровля БЛОК1,2, АР-28										
20	279	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	57,53	0,84	54654,00	799,00		50977,00	114086,00	
						56,69	0,39	53856,00	371,00		8455,00		
21	280	261-105-0704 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		1045	241,00		251845,00		251845,00		271993,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	281	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	950	1420,47	76,32	1349447,00	72504,00	508706,00	20148,00 723083,00	2238334,00	
				м2 утепляемого покрытия		808,67	18,66	768237,00	17727,00		165804,00		
23	282	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	139,05	58760,00		8170578,00		8170578,00		8824224,00	
24	285	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	273	545,61	18,34	148952,00	5007,00	110347,00	653646,00 32097,00	195532,00	
						123,07	4,72	33598,00	1289,00		14483,00		
25	286	1114-0202-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	998	381,58	0,44	380817,00	440,00	188273,00	190378,00	616893,00	
						192,49	0,20	192105,00	200,00		45698,00		
26	288	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	524	5308,18	21,20	2781486,00	11109,00	1901261,00	802239,00	3870421,00	
						1658,62	5,50	869117,00	2882,00		286696,00		
27	289	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,599	1116400,77	9584,96	1785125,00	15326,00	1659558,00	134005,00	2072660,00	
						68943,10	2078,72	110240,00	3324,00		153530,00		
			Итого по разделу 11: Кровля БЛОК1,2, АР-28					14922904,00	105185,00	12790568,00	1932779,00	18204143,00	
								2027153,00	25793,00	0,00	1348460,00		
			Раздел 13: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ,всего-18шт, АР-43										
28	308	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,18	41682,80	4387,77	757793,00	79770,00	499306,00	184676,00	1017867,00	
						9830,47	1092,35	178718,00	19859,00		75398,00		
29	309	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,857384	105344,92	3439,14	195666,00	6388,00		177930,00	403484,00	
						101905,78	1100,50	189278,00	2044,00		29888,00		
30	310	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,857384	973588,00		1808327,00		1808327,00		1952993,00	
31	311	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0468	567060,00		26538,00		26538,00	144666,00	28661,00	
32	312	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,68	5308,18	21,20	168163,00	671,00	114946,00	2123,00 48502,00	233998,00	
						1658,62	5,50	52545,00	174,00		17333,00		
33	313	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,37319	679670,00		253646,00		253646,00		273938,00	
			Итого по разделу 13: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ,всего-18шт, АР-43					3210133,00	86829,00	2702763,00	20292,00 411108,00	3910941,00	
								420541,00	22077,00	0,00	289700,00		
			Раздел 15: Ограждение балконов, АР-30,31										
34	327	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,42946	1004968,00		4451466,00		4451466,00		4807583,00	
											356117,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	331	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,699976	1004968,00		2713389,00		2713389,00	217071,00	2930460,00	
			Итого по разделу 15: Ограждение балконов, АР-30,31					7164855,00	0,00	7164855,00	0,00	7738043,00	
								0,00	0,00	0,00	573188,00		
			ИТОГО по акту					31479338,60	421007,60	25940302,20	4877303,40	39265180,80	
								5118032,00	104129,20	0,00	2908538,80		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			353386,63					
			Итого с временными									39618567,43	
			Зимние удорожания	%	0,42			166397,98					
			Итого с зимними удорожаниями									39784965,41	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			795699,31					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40580664,72	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									42 408 982	
			НДС			12 %		5 089 078					
			Итого с НДС									47 498 060	
			Скидка			5%		2 374 903					
			Итого со скидкой									45 123 157	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кайдолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		1	02.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	463 972 660,00	25 510 204							3 061 225	28 571 429
Аванс 30%	139 191 798									8 571 429
ИТОГО К ОПЛАТЕ	324 780 862	17 857 143							2 142 857	20 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" БИН 120140004981
Руководитель _____ **Кабидолда Б.Б.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Бектимбеков А.Т.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
за ноябрь месяц 2023 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы КЖ	5	28 571 429,00	3 061 225
	ВСЕГО:		28 571 429,00	3 061 225

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 02.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные. (раздел КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: КРОВЛЯ, КЖ-59										
1	219	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением		48,3624	207596,32	1150,80	10039856,40	55655,28	8218926,00	1608183,36	12579883,20	
				м3 древесины в конструкции		36500,98	446,53	1765275,12	21594,96		931843,44		
2	220	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		42,8904	194696,42	1632,47	8350607,52	70017,84	6691178,88	1458790,56	10594149,84	
				м3 древесины в конструкции		37057,50	733,67	1589410,80	31467,60		784751,76		
3	221	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные стропилы, мауэрлатов. Огнезащита		104,034376	11842,70	87,19	1232048,08	9070,38	1081790,88	130720,17	1471790,10	
				м3 древесины в конструкции		1357,11	39,01	141185,99	4058,28		109021,85		
4	222	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,1008	959622,00		96730,00		96730,00		104468,00	
				т							7738,00		
5	223	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		78,624	783,00		61563,00		61563,00		66488,00	
				кг							4925,00		
6	224	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18		252	167,00		42084,00		42084,00		45451,00	
				шт.							3367,00		
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ, КЖ-59					19822889,00	134743,50	16192272,76	3197694,09	24862230,14	
								3495871,91	57120,84	0,00	1841647,05		
			ИТОГО по акту					19822889,00	134743,50	16192272,76	3197694,09	24862230,14	
								3495871,91	57120,84	0,00	1841647,05		
			Временные здания и сооружения	%	0,90			223760,07					
			Итого с временными									25085990,21	
			Зимние удорожания	%	0,42			105361,16					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**25191351,37**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			503827,03					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25695178,40**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**26 852 846**	
			НДС			12 %		3 222 342					
			Итого с НДС									**30 075 188**	
			Скидка			5%		1 503 759					
			Итого со скидкой									**28 571 429**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кабилолда Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда" Бектимбеков А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Бидахметов Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)