аказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
одрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
аименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
аименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
оговор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
№2-1-1К Тепловые сети (Корректировка)

оставлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		Теплосеть: арматура									
1	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	59425,00	--	237700	--	237700	--	256716
					--	--	--	--		19016	
2	2304-0601-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	45185,00	--	180740	--	180740	--	195199
					--	--	--	--		14459	
3	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	916,31	66,96	14661	1071	985	12479	29311
					787,80	--	12605	--		2171	
4	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	4134,00	--	66144	--	66144	--	71436
					--	--	--	--		5292	
5	2302-0103-3501 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	975,00	--	1950	--	1950	--	2106
					--	--	--	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0103-3519 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	5034,00	--	20136	--	20136	--	21747
					--	--	--	--		1611	
		Теплосеть: другие изделия									
7	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж (направляющие опоры для УКО)	т конструкций	0,20504	76572,55	41793,45	15700	8569	2516	4601	21925
					22509,00	10008,85	4615	2052		1624	
8	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,1637	424978,00	--	69569	--	69569	--	75134
					--	--	--	--		5566	
		Надземная теплосеть									
		Надземная теплосеть: трубы, отводы									
9	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,00118	847399,71	331442,75	1000	391	18	698	1834
					500899,00	96680,22	591	114		136	
10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1816	2603,00	--	3076	--	3076	--	3322
					--	--	--	--		246	
		Надземная теплосеть: материалы									
11	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	68,9454	1991,06	161,88	137275	11161	11429	87782	243062
					1663,42	11,86	114685	818		18005	
12	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 к-1,22	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5282321	297039,00	--	156906	--	156906	--	169458
					--	--	--	--		12552	
		Изоляционные работы									
		Изоляция трубопроводов									
13	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 к-4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	39,19	1298,71	10,87	50896	426	48240	1586	56681
					56,91	1,76	2230	69		4199	
14	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 к-1,15	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,137149	82405,00	--	11302	--	11302	--	12206
					--	--	--	--		904	
		Строительные конструкции теплосети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тепловая камера УТ-1									
15	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 к-1,02 надбавка W4	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (сульфатостойкость)	м3	0,57	19503,42	--	11117	--	11117	--	12006
					--	--	--	--		889	
16	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6846,00	--	6846	--	6846	--	7394
					--	--	--	--		548	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,4	823,76	19,83	13510	325	9423	3532	18405
					229,38	2,20	3762	36		1363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				998527	21944	838097	110678	1197942
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138489	3089	--	88737	
	Материалы		Тенге				396666				
	Всего заработная плата		Тенге				70094				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					134910			
	Местные материалы		Тенге				168207				
		Накладные расходы	Тенге				11117				
		Сметная прибыль	Тенге				106078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				542963				
		Сметная заработная плата	Тенге								119
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					134910			
	Материалы		Тенге				85269				
	Всего заработная плата		Тенге				2516				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6667			
		Накладные расходы	Тенге				69569				
		Сметная прибыль	Тенге				4601				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97059				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					6667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				516592				
		Сметная прибыль	Тенге				516592				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1197941				
		Сметная заработная плата	Тенге								125
	ИТОГО по акту:		Тенге					141577			
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге								1 197 942
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								11 979
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%		Тенге								1 209 921
											26 618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								1 236 540
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								24 731
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								1 261 270
	Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								1 324 203
	НДС 12%		Тенге								158 904
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1 483 107

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____Бажиров Н.О.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____Пархоменко Д.В.

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ Тойымбетов Б.К.

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Договор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-2-1К Наружные сети водопровода (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		Водопровод В1									
1	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	81	9457,24	6934,62	766037	561704	1120	501639	1369090
					2508,80	3746,83	203213	303493		101414	
2	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,257	589,00	--	33135	--	33135	--	35786
					--	--	--	--		2651	
3	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1220,53	802,80	1221	803	--	620	1987
					417,73	208,27	418	208		147	
4	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1915,00	--	1915	--	1915	--	2068
					--	--	--	--		153	
		Дополнительные объемы работ									
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0557	49494,45	--	2757	--	121	2610	5796
					47328,50	--	2636	--		429	
		Отмостка									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	19839,95	1054,54	4166	221	3727	236	4755
					1038,15	199,07	218	42		352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				809331	562728	40018	505195	1419628

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						206485	303743	--	105146	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				774181				
Материалы		Тенге				4967				
Всего заработная плата		Тенге					510228			
	Накладные расходы	Тенге				505105				
	Сметная прибыль	Тенге				102343				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1381628				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
	Сметная заработная плата	Тенге					510228			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				35050				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35050				
	Сметная прибыль	Тенге				2804				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37854				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1419483				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413
	Сметная заработная плата	Тенге					510228			
ИТОГО по акту:		Тенге								1 419 482
Временные здания и сооружения 1%		Тенге								14 195
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1 433 677
Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%		Тенге								31 541
Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								1 465 218
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								29 304
Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								1 494 522
Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								1 569 093
НДС 12%		Тенге								188 291
Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1 757 384

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____ **Пархоменко Д.В.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00058062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Договор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-3-1К Наружные сети канализация (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		Канализация К1									
1	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0022	362589,92	16634,31	798	37	20	745	1666
					337006,00	4927,74	741	11		123	
2	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2,2	1257,00	--	2765	--	2765	--	2987
					--	--	--	--		221	
3	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0022	33715,30	--	74	--	24	49	134
					22699,30	--	50	--		10	
		Колодцы канализационные									
		Колодцы канализационные д-1500 - 3 шт.									
4	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	6846,00	--	13692	--	13692	--	14787
					--	--	--	--		1095	
		Отмостка									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,42	19839,95	1054,54	8333	443	7454	473	9510
					1038,15	199,07	436	84		704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Накопитель емк.							
6	1306-0303-0211 РСНБ РК 2015	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость 8 м3. Монтаж оборудования	т	4,45	62760,03	9694,34	279282	43140	11639	141472	454415
					50450,00	1667,21	224503	7419		33660	
7	2106-0801-0403 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	4,45	393831,00	--	1752548	--	1752548	--	1892752
					--	--	--	--		140204	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,5	823,76	19,83	46542	1120	32462	12168	63408
					229,38	2,20	12960	124		4697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2104035	44740	1820604	154907	2439659
							238690	7638	--	180714	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				279282				
	Материалы		Тенге				11640				
	Всего заработная плата		Тенге					231922			
		Накладные расходы	Тенге				141472				
		Сметная прибыль	Тенге				33660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				454415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					231922			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55747				
	Материалы		Тенге				39960				
	Всего заработная плата		Тенге					14406			
		Накладные расходы	Тенге				13435				
		Сметная прибыль	Тенге				5535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14406			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1752548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1752548				
		Сметная прибыль	Тенге				140204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1892752				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16457				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16457				
		Сметная прибыль	Тенге				1317				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2439657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					246328			
	ИТОГО по акту:		Тенге								2 439 659
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге								24 397
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2 464 056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге								54 209
		Итого с дополнительныеми затратми	Тенге								2 518 265
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								50 365
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 568 630
		Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								2 696 795
		НДС 12%	Тенге								323 615
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								3 020 410

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____Бажиров Н.О.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____Пархоменко Д.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ Тойымбетов Б.К.
№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Договор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №2-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-4 Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия изолированная (ВЛИ)									
		Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	п.1-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19706,03	10412,15	19706	10412	699	10675	32812
					8595,00	4749,18	8595	4749		2431	
2	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	п.2-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2127,94	1209,75	6384	3629	--	3277	10433
					918,19	447,15	2755	1341		773	
3	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	п.3-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	3	28631,00	--	85893	--	85893	--	92764
					--	--	--	--		6871	
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	п.4-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,65	42150,00	--	27398	--	27398	--	29589
					--	--	--	--		2192	
		Стальные конструкции									
5	2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	п.5-Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (ЗП6)	кг	37,76	520,00	--	19635	--	19635	--	21206
					--	--	--	--		1571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Линейная арматура									
6	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	п.6-Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	8243,46	4370,35	24730	13111	644	11600	39237
					3658,48	1174,86	10975	3525		2906	
7	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	п.7-Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6380,00	--	19140	--		--	19140
					--	--	--	--	19140	--	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	п.8-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178,00	--	2848	--	2848	--	3076
					--	--	--	--		228	
9	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	п.9-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420,00	--	8736	--	8736	--	9435
					--	--	--	--		699	
10	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	п.10-Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1371,00	--	15081	--	15081	--	16287
					--	--	--	--		1206	
11	2404-0202-0812 РСНБ РК 2015	п.11-Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	8689,00	--	26067	--	26067	--	28152
					--	--	--	--		2085	
12	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	п.12-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869,00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
13	2404-0207-5005 РСНБ РК 2015	п.13-Зажимы прокалывающие SL11.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2143,00	--	8572	--	8572	--	9258
					--	--	--	--		686	
14	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	п.14-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
					--	--	--	--		2717	
15	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	п.15-Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
					--	--	--	--		1359	
16	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	п.16-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869,00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
17	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	п.17-Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	41,00	--	123	--	123	--	133
					--	--	--	--		10	
18	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	п.18-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	482,00	--	964	--	964	--	1041
					--	--	--	--		77	
19	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	п.19-Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,1	3608,00	--	361	--	361	--	390
					--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	п.20-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00617	220056,00	--	1358	--	1358	--	1466
					--	--	--	--		109	
21	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	п.21-Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906,00	--	5812	--	5812	--	6277
					--	--	--	--		465	
22	2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	п.22-Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	860,00	--	22360	--	22360	--	24149
					--	--	--	--		1789	
		Гидроизоляция опор									
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.23-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,18	823,76	19,83	9210	222	6423	2408	12547
					229,38	2,20	2565	25		929	
		Провода									
24	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	п.24-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,231	30635,90	12825,59	7077	2963	291	3960	11919
					16550,80	4875,12	3823	1126		883	
25	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	п.25-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,241395	796644,00	--	192306	--	192306	--	207690
					--	--	--	--		15384	
		Защитное заземление опор ВЛИ									
26	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.26-Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	3455,91	1268,48	20735	7611	10594	3710	26402
					421,65	351,36	2530	2108		1956	
		Силовое электрооборудование									
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.27-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4284,64	109,84	4285	110	2011	1577	6331
					2164,00	26,67	2164	27		469	
28	СТПРАЙС стр.2	п.28-Выключатель автоматический ВА57 100А	шт	1	17212,50	--	17213	--	17213	--	18590
					--	--	--	--		1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				600421	38058	509817	37207	687106
							33407	12901	19140	49479	
	Стоимость оборудования		Тенге				19140				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19140				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				213803				
	Материалы		Тенге				2011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				209518				
		Накладные расходы	Тенге				1577				
		Сметная прибыль	Тенге				17230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				232611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2191			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				367477				
	Материалы		Тенге				18652				
	Всего заработная плата		Тенге					44117			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166345				
	Местные материалы		Тенге				113291				
		Накладные расходы	Тенге				35630				
		Сметная прибыль	Тенге				32249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					44117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				687107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					46307			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
29	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 к-0,8	п.29-Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации (демонтаж)	опора	1	3175,15	511,34	3175	511	--	2145	5745
					2663,81	158,11	2664	158		426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3175	511	--	2145	5745
							2664	158	--	426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3175				
	Всего заработная плата		Тенге					2822			
		Накладные расходы	Тенге				2145				
		Сметная прибыль	Тенге				426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					2822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					2822			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								692851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13059			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						509817		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19140		
		- Накладные расходы	Тенге							39352	
		- Сметная прибыль	Тенге							49905	
	ИТОГО по акту:		Тенге								692 851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге								6 737
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								699 588
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%		Тенге								14 970
	Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								714 558
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								13 908
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								728 466
	Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								764 814
	НДС 12%		Тенге								91 778
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								856 592

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____Бажиров Н.О.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____Пархоменко Д.В.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора: ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____Топымбетов Б.К.

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Договор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №2-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-5-1К Дополнительные работы (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтовое покрытие									
1	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	8013,67	1476,41	57698	10630	27402	22573	86693
					2731,32	603,90	19666	4348		6422	
2	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	80	1828,48	50,56	146279	4045	84439	64981	228161
					722,44	29,66	57795	2373		16901	
3	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,636	35717,00	--	129867	--	129867	--	140256
					--	--	--	--		10389	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1416,82	2,64	85009	158	75814	9816	102412
					150,62	0,86	9037	52		7586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				418853	14834	317522	97370	557522
							86498	6773	--	41298	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				418853				
		Материалы	Тенге				115547				
		Всего заработная плата	Тенге					93271			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				201975				
		Накладные расходы	Тенге				97371				
		Сметная прибыль	Тенге				41298				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				557522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					93271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				557522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					93271			
		РАЗДЕЛ 2.Детская площадка									
5	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,3896	8013,67	1476,41	179423	33056	85214	70194	269586
					2731,32	603,90	61153	13521		19969	
6	1127-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	57,316	1828,48	50,56	104801	2898	60496	46556	163466
					722,44	29,66	41407	1700		12109	
7	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,6050122	35717,00	--	93043	--	93043	--	100487
					--	--	--	--		7443	
8	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	186,58	1416,82	2,64	264351	493	235755	30526	318466
					150,62	0,86	28103	161		23590	
9	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	373,16	227,93	--	85056	--	76000	9780	102423
					24,27	--	9056	--		7587	
10	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	62,3029	9944,43	21,99	619567	1370	584554	36785	708860
					539,99	6,70	33643	417		52508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1346241	37817	1135062	193841	1663288
							173362	15800	--	123206	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1346241				
Материалы			Тенге				741785				
Всего заработная плата			Тенге					189162			
Местные материалы			Тенге				393276				
		Накладные расходы	Тенге				193841				
		Сметная прибыль	Тенге				123207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1663288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					189162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1663288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					189162			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2220810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				259860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1452584		
		- Накладные расходы	Тенге							291211	
		- Сметная прибыль	Тенге							164504	
ИТОГО по акту:			Тенге								2 220 810
Временные здания и сооружения 1%			Тенге								22 208
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								2 243 018
Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%			Тенге								49 346
Итого с дополнительныеми затратми			Тенге								2 292 364
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								45 847
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге								2 338 212
Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961			Тенге								2 454 879
НДС 12%			Тенге								294 586
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге								2 749 465

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____ Бажиров Н.О.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____Пархоменко Д.В.

согласовано

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ Тойымбетов Б.К.

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

зчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
рядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

менование строительства и его адрес: _ Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		32	12.06.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
троительство инженерно-коммуникационной нфраструктуры 16-ти квартирного жилого ома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское ендыкаринского района Костанайской бласти	14 866 958,00	8 809 783,93							1 057 174,07	9 866 958,00

аказчик:
У "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" БИН 060140009750

уководитель_____**Бажиров Н.О.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____**Пархоменко Д.В.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____**Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Договор: №32 от 12.06.2020 года

РЕЕСТР 2

актов за август 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	2-1	2-1-1К	Тепловые сети (корректировка)	1 483 107
2	2-2	2-2-1К	Наружные сети водоснабжения (корректировка)	1 757 384
3	2-3	2-3-1К	Наружные сети канализации (корректировка)	3 020 410
4	2-4	2-4	Электроснабжение	856 592
5	2-5	2-5-1К	Дополнительные работы (корректировка)	2 749 465
	ИТОГО:			**9 866 958**

Сдал:

Принял:

199