аказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

одрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

аименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское ендыкаринского района Костанайской области

аименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское ендыкаринского района Костанайской области

оговор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020 года

№2-4-1К Электроснабжение (Корректировка)

оставлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия освещения									
		Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6419,75	2798,57	12840	5597	1398	6717	21121
					2922,30	1275,54	5845	2551		1564	
2	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	2	28631,00	--	57262	--	57262	--	61843
					--	--	--	--		4581	
3	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178,00	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--		142	
4	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	420,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
5	1308-0202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж на стене	шт.	9	3756,32	2728,32	33807	24555	--	12558	50074
					1028,00	910,02	9252	8190		3709	
6	2404-0207-4925 РСНБ РК 2015	Крюк внешнего угла SOT93.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2863,00	--	25767	--	25767	--	27828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2061	
7	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1371,00	--	10968	--	10968	--	11845
					--	--	--	--		877	
8	2404-0202-0817 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906	--	2906	--	3138
					--	--	--	--		232	
9	2404-0207-3817 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный HEL-3590 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1279,00	--	2558	--	2558	--	2763
					--	--	--	--		205	
10	2404-0204-0205 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОМ-120-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3398,00	--	20388	--	20388	--	22019
					--	--	--	--		1631	
		Провода									
11	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	30635,90	12825,59	6127	2565	252	3428	10320
					16550,80	4875,12	3310	975		764	
12	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,209	197300,00	--	41236	--	41236	--	44535
					--	--	--	--		3299	
13	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01578	214989,00	--	3393	--	3393	--	3664
					--	--	--	--		271	
		Оборудование									
14	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	7	10261,72	5823,11	71832	40762	7908	26256	105935
					3308,90	1900,55	23162	13304		7847	
15	2307-0106-0505 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-40, мощность 49 Вт, световой поток 6156 лм	шт.	7	48859,00	--	342013	--	342013	--	369374
					--	--	--	--		27361	
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	293,99	138,27	8820	4148	1378	3192	12973
					109,80	37,97	3294	1139		961	
17	2306-0128-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	115058,00	--	2301	--	2301	--	2485
					--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	217686,00 --	-- --	2177 --	-- --	2177	-- 174	2351
19	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84	542,00 --	-- --	45528 --	-- --	45528	-- 3642	49170
20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4194,38 3423,00	89,48 26,67	4194 3423	89 27	682	2484 534	7212
21	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8417,00 --	-- --	8417 --	-- --	8417	-- 673	9090
22	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	489,81 387,94	80,30 26,67	490 388	80 27	22	299 63	851
23	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	21044,00 --	-- --	21044 --	-- --	21044	-- 1684	22728
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2435,44 1082,00	24,74 --	4871 2164	49 --	2658	1558 514	6943
5	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705,00 --	-- --	705 --	-- --	705	-- 56	761
6	2307-0204-1312 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	931,00 --	-- --	931 --	-- --	931	-- 74	1005
7	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	10466,92 10280,00	160,60 53,34	10467 10280	161 53	26	7440 1433	19339
8	СТПРАЙС	Фотореле IP54	шт	1	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	13400	-- 1072	14472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4194,38	89,48	4194	89	682	2484	7212
					3423,00	26,67	3423	27		534	
30	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
					--	--	--	--		681	
31	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6479,33	109,84	6479	110	3231	2279	9459
					3138,00	26,67	3138	27		701	
32	2307-0208-0722 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В (Пускатель ПМЛ-1100)	шт.	1	7571,00	--	7571	--	7571	--	8177
					--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				784235	78206	638352	68695	921161
							67679	26319	--	68231	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				593459				
		Материалы	Тенге				16586				
		Всего заработная плата	Тенге					81317			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				448305				
		Накладные расходы	Тенге				58549				
		Сметная прибыль	Тенге				52161				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				704168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					81317			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145248				
		Материалы	Тенге				1650				
		Всего заработная плата	Тенге					12681			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69020				
		Местные материалы	Тенге				57262				
		Накладные расходы	Тенге				10145				
		Сметная прибыль	Тенге				12431				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				167824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12681			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				45528				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45528				
		Сметная прибыль	Тенге				3642				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				921163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					93998			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по акту:		Тенге								921 161
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге								9 212
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								930 373
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%		Тенге								20 468
	Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								950 841
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								19 017
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								969 858
	Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								1 018 250
	НДС 12%		Тенге								122 190
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1 140 440

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____**Бажиров Н.О.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____**Пархоменко Д.В.**

Расценки проверены

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

казчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостро[illegible]ьства и строительства Мендыкаринского района"

дрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

именование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское ндыкаринского района Костанайской области

именование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское ндыкаринского района Костанайской области

говор: №32 от 12.06.2020 года

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020 года

№2-5-1К Дополнительные работы (Корректировка).

ставлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Детская площадка									
1	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	124,2771	9944,43	21,99	1235864	2733	1166022	73377	1413979
					539,99	6,70	67109	832		104739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1235864	2733	1166022	73377	1413979
							67109	832	--	104739	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1235864				
		Материалы	Тенге				1166023				
		Всего заработная плата	Тенге					67941			
		Накладные расходы	Тенге				73377				
		Сметная прибыль	Тенге				104739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1413980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					67941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1413979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					67941			
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
2	86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	37636,00	128,00	37636	128	33857	3352	44268
					3651,00	33,00	3651	33		3279	
3	86-010104-0103	Качалка-балансир, тип 2	шт.	2	14314,00	529,00	28628	1058	21170	4635	35924
					3200,00	159,00	6400	318		2661	
4	86-010302-0306	Скамья антивандальная	шт.	2	43140,00	109,00	86280	218	82736	3079	96508
					1663,00	29,00	3326	58		7149	
5	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2	23671,00	48,00	47342	96	44884	2171	53474

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				118[illegible]	12,00	2362	24		3961	
86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	111218,00	199,00	222436	398	213550	7821	248677
				4244,00	53,00	8488	106		18421	
86-010102-0104	Горка-скат, тип 3А	шт.	1	78357,00	6051,00	78357	6051	52958	14711	100514
				19348,00	1973,00	19348	1973		7445	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				500679	7949	449155	35769	579365
						43575	2512	--	42916	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				500679				
Материалы		Тенге				449155				
Всего заработная плата		Тенге					46087			
	Накладные расходы	Тенге				35771				
	Сметная прибыль	Тенге				42916				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				579366				
	Сметная заработная плата	Тенге					46087			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				579366				
	Сметная заработная плата	Тенге					46087			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1993344
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				110684				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10682			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3344			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1615177		
	- Накладные расходы	Тенге							109146	
	- Сметная прибыль	Тенге							147655	
ИТОГО по акту:		Тенге								1 993 344
Временные здания и сооружения 1%		Тенге								19 933
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2 013 277
Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 2,2%		Тенге								44 292
Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								2 057 570
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								41 151
Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								2 098 721
Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								2 203 438
НДС 12%		Тенге								264 413
Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2 467 851

[ринял (Заказчик):

У "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

ИН 060140009750

'уководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____ **Пархоменко Д.В.**

согласовано

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

казчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
одрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

аименование строительства и его адрес: _ Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		32	12.06.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области	18 475 249,00	3 221 688,39							386 602,61	3 608 291,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" БИН 060140009750

Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ГОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"

_____ **Пархоменко Д.В.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062 _____ **Тойымбетов Б.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16-ти квартирного жилого дома по ул. Алтынсарина, 12 в селе Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Договор: №32 от 12.06.2020 года

РЕЕСТР 3

актов за сентябрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	2-4-1К	Электроснабжение (Корректировка)	1 140 440
2	3-2	2-5-1К	Дополнительные работы (Корректировка)	2 467 851
	ИТОГО:			3 608 291

Сдал:

Принял: