Типовая межведомственная форма №КС-3

Генподрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Субподрядчик: ТОО "Политехника Стройсервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с.Полтавка, ул. Интернациональная, 26 А

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		5	14.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с.Полтавка, ул. Интернациональная, 26 А	2 706 432,00	2 706 432,00	2 706 432,00							2 706 432,00

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Политехника Стройсервис"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Политехника Стройсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт здания медицинского пункта, находящегося по адресу: СКО, район Магжана Жумабаева, с.Полтавка, ул. Интернациональная, 26 А

Договор №125 от 14.03.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2023г

Составлен(а) 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки										
1	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	29,2		1985,63	209,33	57980	6112	--	39468	105244
		НР - 72%; СП - 8%				1776,30	101,00	51868	2949		7796	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы										
		Потолки										
2	1211-0103-0201	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка шпатлевочного слоя потолков местами толщ 5 мм /прим/**	м2	83,5		843,88	2,42	70464	202	40214	21711	99548
		НР - 72%; СП - 8%				359,86	1,26	30048	105		7374	
3	1211-0101-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	310		1721,16	33,55	533560	10400	72665	330365	933039
		НР - 72%; СП - 8%				1453,21	26,92	450495	8345		69114	
		Стены										
4	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 ОПр п.3.12	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,5		1780,49	109,42	98817	6073	24024	58844	170274
		НР - 80%; СП - 8%				1238,21	87,12	68720	4835		12613	
5	1211-0101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	590		1363,23	30,35	804306	17906	119334	490440	1398326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1130,62	23,90	667066	14101		103580	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2706432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1268197				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					40693			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30335			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						256235		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							940828	
		- Накладные расходы	Тенге							200477	
		- Сметная прибыль	Тенге								2706432,00
		ИТОГО ПО АКТУ									

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Политехника Стройсервис"