	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

12 ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Строительная Корпорация «Сарыарка» Республика Казахстан Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Карьерная, здание 29/2
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Черникова Александра Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство Макинского цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ТОО «Макинская Птицефабрика», в лице директора Шевченко Алексея Викторовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ильичевка Строй», ИП «MVMKazakhstan», ТОО «Profit.com», ТОО «Аист Сервис», ТОО «ЛюксЭлектроМонтаж», ТОО «APM Ingeneering», ТОО «Ансар строй групп», ТОО «ТеплоСнаб-НС», ТОО «Вектор Строй Стандарт».
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СП NEFT» ГСЛ №003345 РП-2017-03_
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Макинская Птицефабрика» _приказ № 30 от 07.06.2017 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Цех по приготовлению кормов	Тонн/год	103 тысячи	103 тысячи	103 тысячи	103 тысячи

Площадка ЦПК имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (площадки)	метр в квадрате (далее - $м^2$)	28 410,7	28 410,7
Число этажей: 1.Комбикормовый завод: 2. Административно-бытовой корпус 3. КПП№1 4. КПП №2 5. Трансформаторная подстанция 6. Дизель-генераторная установка	 этаж этаж этаж этаж этаж этаж	 8 2 1 1 1 1	 8 2 1 1 1 1
Общий строительный объем: 1.Комбикормовый завод 2. Административно-бытовой корпус 3. КПП№1 4. КПП №2 5. Трансформаторная подстанция 6. Дизель-генераторная установка	метр в кубе (далее - $м^3$) м3 м3 м3 м3 м3	 31173,0 2379,0 85,0 89,0 113,4 21,0	 30933,0 2382,0 92,0 92,0 113,0 21,0
В том числе подземной части	$м^3$	395	395
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения.

Кормоцех предназначен для производства всех рецептов комбикормов для птиц в объеме 20тонн/час по готовому продукту. Для этого в цехах завода производится установка нового производительного оборудования фирм «ANDRITZ» и «GSCOR».

В состав кормоцеха входят следующие линии:

1. Линия приема зернового сырья с авто - и ж/д транспорта-100т\час;
2. Линия очистки, сушки и хранения зернового сырья-78…100т\час (в зависимости от влажности сырья);
3. Линия передачи зернового сырья на ККЗ-100т\час;
4. Линия приема мучнистого сырья с автотранспорта-100т\час;
5. Линия приема минерального сырья с автотранспорта-100т\час;
6. Склад исходного сырья с линией дозирования зернового и мучнистого сырья - 1993$м^3$;
7. Склад напольного хранения сырья в таре - 1300т;
8. Склад приема и хранения жира (растительное масло, животный жир)-135т;
9. Линия дозирования макрокомпонентов;
10. Линия дозирования микрокомпонентов;
11. Линия дробления зернового и мучнистого сырья-20т/час;
12. Линия смешивания-20т/час;
13. Линия гранулирования комбикормов-10т\час – две линии;
14. Склад силосного типа для готовой продукции - 480т;
15. Линия отгрузки готовой продукции на автотранспорт - 480т/сутки.

Архитектурно-строительные решения.

1) Комбикормовый завод.

Комбикормовый завод - это комплекс сооружений: приемное устройство с автотранспорта, склад растительного сырья, производственный корпус, склад и отпуск комбикормов, весы г/п 80 тонн 2 шт., место разгрузки тарных грузов, склад масла с насосной, склад напольного хранения, блок вспомогательных помещений, котельная и мехмастерская, который состоит из шести прямоугольных сблокированных разновысоких объемов:

1.1) Приемное устройство с автотранспорта.

Сооружение – приемное устройство с автотранспорта – одноэтажное каркасное с подземной частью. Размер в осях 20,4х6,0м, шаг колонн 6,0 х 3,8-4,2м. Высота 12,7 м, подземная часть расположена на отм. – 3,000 и –5,000 от отметки ноль. Основной объем сооружения поднят на метр по отношению к остальным зданиям комплекса. Колонны металлические, стены и кровля металлический профилированный лист. Кровля односкатная водосток внешний организованный.

Функционально пристыковано торцом к основному производственному корпусу (склад растительного сырья).

1.2) Склад растительного сырья, производственный корпус.

Сооружение производственного корпуса является семиэтажным, прямоугольной формы, сблокированным торцами с приемным устройством с автотранспорта, складом растительного сырья и складом отпуска комбикормов, а также со стороны заднего фасада с одноэтажным блоком вспомогательных помещений.

Сооружение каркасное с металлическими колоннами. Размер в осях 40,50х12,00м. (Производственный корпус 21,00х12,00м; Склад растительного сырья– один объем, 20,50 х12,00м), шаг колонн 6,0 х 6,0 – 3,0м. Высота в коньке кровли 29,50м. Высота этажей - 4,40 (первый этаж); - 4,00 м.

Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнением мин. ватой толщиной – 100 мм.

Перегородки -стеновые трехслойные панели -панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнением мин. ватой толщиной –100мм.

Кровля –скатная, покрытие -кровельные трехслойные панели (сэндвич) «IsofireRoof» с заполнением мин. ватой толщиной – 120 мм.

Водосток внешний организованный с электроподогревом.

Связь между этажами производственного корпуса по лестнице типа Л1 (отм. пола верхнего этажа + 24,400), так же имеется возможность эвакуации с этажей складов сырья и готовой продукции по наружным металлическим лестницам типа П-2. С лестничной клеткой сблокирован грузовой лифт грузоподъёмностью 1250кг.

В производственном корпусе, кроме оборудования по производству комбикормов, расположены помещение операторской, щитовые и венткамеры.

В складских помещениях находятся силоса для хранения растительного сырья с площадками обслуживания и транспортировки в производственный корпус.

Окна металлопластиковые с одинарным остеклением. Двери металлопластиковые и металлические (противопожарные). Полы бетонные с магнезиальным покрытием. Отделка-металлический профилированный лист стеновой панели.

1.3) Склад и отпуск комбикормов.

Сооружение каркасное с металлическими колоннами, примыкающее торцом к производственному корпусу. Размер в осях 12,00х 6,00м), шаг колонн 6,0 х 6,0м.

Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнением мин. ватой толщиной – 100 мм.

Кровля – скатная, покрытие - кровельные трехслойные панели (сэндвич) «IsofireRoof» с заполнением мин. ватой толщиной –120 мм.

Водосток внешний организованный.

В складских помещениях находятся силоса для готовой продукции с площадками обслуживания и транспортировки из производственного корпуса. На уровне первого этажа располагаются два проезда для автотранспорта с автовесами и установкой для загрузки продукции.
Связь между этажами и эвакуация по наружной металлической лестнице.

1.4) Место разгрузки тарных грузов. Склад масла с насосной, склад напольного хранения:

Сооружение каркасное с металлическими колоннами, примыкающее к производственному корпусу. Размер в осях 36,00 х32,40м); шаг колонн 18,0-14,4х6,0м. Высота до несущих конструкций 7,05-5,40 м. Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнением мин. ватой толщиной – 100 мм.
Кровля –скатная, покрытие -кровельные трехслойные панели (сэндвич) «IsofireRoof» с заполнением мин. ватой толщиной – 120 мм.
Водосток внешний организованный.
В складском блоке расположены: склад напольного хранения тарного сырья, склад жидких (не горючих компонентов), склад жиров с насосной, помещение кладовщика. Место разгрузки тарных грузов. Отделение разтаривания сырья функционально относится к производственному корпусу.

1.5) Котельная и мехмастерская:

Сооружение каркасное с металлическими колоннами, примыкающее к складскому корпусу. Размер в осях 18,00 х9,00м); шаг колонн
6,0х6,0м. Высота до несущих конструкций 7,75-6,65 м. Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнением мин. ватой толщиной – 100 мм.
Кровля –скатная, покрытие - кровельные трехслойные панели (сэндвич) «IsofireRoof» с заполнением мин. ватой толщиной – 120 мм.
Водосток внешний организованный.
В блоке находятся: котельная, механическая мастерская. Над мастерской расположена вентиляционная камера.

1.6) Блок вспомогательных помещений:

Сооружение каркасное с металлическими колоннами, примыкающее к складскому и производственному корпусам. Размер в осях 45,50 х8,10м). шаг колонн 6,0х8,1м. Высота до несущих конструкций 3,0-4,0м. Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнением мин. ватой толщиной – 150 мм.
Кровля –скатная, покрытие -кровельные трехслойные панели (сэндвич) «IsofireRoof» с заполнением мин. ватой толщиной – 200 мм.
Водосток внешний организованный.
В здании находятся: складские помещения, архивы, комната обогрева,
санузлы, технические и вспомогательные помещения.
Внутренняя отделка – стеновые трехслойные панели (сэндвич) заводского исполнения «IsofireWall» с заполнением мин. ватой.
Полы – керамическая плитка, линолеум.
Потолки - подвесные типа «Armstrong».

2) Административно-бытовой корпус.

Здание административно-бытового корпуса является двухэтажным, прямоугольной формы с пристроенными автомобильными весами в едином комплексе с КПП №1. Размер в осях 24,00 Х 12,00 М. Высота этажей - 3,3 М.
Сооружение каркасное с металлическими колоннами, шаг колонн 6,00 Х 6,00 м. Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнение мин. ватой толщиной – 150 мм. Перегородки – стеновые трехслойные панели - панели (сэндвич) «IsofireWall» с заполнение мин. ватой толщиной – 50-80 мм. Кровля – скатная, покрытие -

кровельные трехслойные панели (сэндвич) «IsofireRoof» с заполнение мин. ватой толщиной – 200 мм. Водосток внешний организованный.
Окна металлопластиковые, двухкамерные. Двери металлопластиковые и металлические (противопожарные).
На первом этаже расположены следующие помещения: весовая, медпункт, бытовые помещения на двенадцать и шестьдесят четыре человека (три и двенадцать максимальная смена), столовая (доготовочная), административные помещения, санузлы, технические и вспомогательные помещения.
Второй этаж: химическая лаборатория ККЗ, визировочная со своими бытовыми и вспомогательными помещениями, директор, главный инженер, бухгалтерия, санузлы, технические помещения.
Связь между этажами по лестнице типа Л 1, так же имеется возможность эвакуации со второго этажа по наружной металлической лестнице.
Внутренняя отделка – стеновые трехслойные панели (сэндвич) заводского исполнения «IsofireWall» с заполнение мин. ватой. Полы – на первом этаже утепленные (экструдированныйпенополистирол – 100 мм) с покрытием – керамическая плитка, ламинат, линолеум. Потолки: первый этаж – окраска водоэмульсионной краской, второй этаж и коридор первого - подвесные потолки типа «Armstrong».

2.1) КПП №1: Здание КПП №1 является одноэтажным, прямоугольной формы с пристроенной площадкой для досмотра автомобилей в едином комплексе с административно-бытовым корпусом. Размер в осях 5,40Х 3,90 м. Высота этажа - 2,7 м.
Здание каркасное с металлическими колоннами, шаг колонн 5,40 Х 3,90 м. Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) с заполнение мин. ватой толщиной – 150 мм. Перегородки – трехслойные панели (сэндвич). Кровля – скатная, покрытие - кровельные трехслойные панели (сэндвич) с заполнение мин. ватой толщиной – 200 мм. Водосток внешний организованный.
На первом этаже расположены следующие помещения: проходная и комната персонала.
2.2) Весы г/п 80т.: фундамент монолитный, весы заводского изготовления, установлены параллельно друг другу. Наибольший предел взвешивания, НПВ:80т. Размеры: 18х3,0х80

3) КПП №2.

Здание КПП №2 является одноэтажным, прямоугольной формы с пристроенной площадкой для досмотра автомобилей. Размер в осях 5,40Х 3,90 м. Высота этажа - 2,7 м.
Здание каркасное с металлическими колоннами, шаг колонн 5,40 Х 3,90 м. Ограждающие конструкции стеновые трехслойные панели (сэндвич) с заполнение мин. ватой толщиной – 150 мм. Перегородки – трехслойные панели (сэндвич). Кровля – скатная, покрытие - кровельные трехслойные панели (сэндвич) с заполнение мин. ватой толщиной – 200 мм. Водосток внешний организованный.
На первом этаже расположены следующие помещения: проходная и комната персонала.

4)Трансформаторная подстанция: Модульного исполнения.

5) Дизель-генераторная установка: Модульного исполнения
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.06.2017г.;
месяц, год
окончание работ 12.11.2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 17
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30;
фактически, месяц: 17;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется подписание поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство Макинского цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Черников Александр Владимирович _____ 2 ноября 2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата