Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2020 жылғы «28»желтоксан/
«28» декабря 2020 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КДСМ», Туркестанская область г. Арысь,ул.Мадалиева 1а.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес

Атынан/в лице **директора – Есимов Мекенбай Суйнбекович**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісі бойынша/по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства на территорий историко-культурного центра с реконструкцией здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы-интернат" в г.Туркестан, Туркестанской области (Общежитие. 2 очередь),**
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс беруші/заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», руководитель Усубалиев Тохтар Оразович**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:
Нет
ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МПК-Проект», №PROE-0108/20**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а)

Приказ об утверждении ГУ "Отдел строительства города Туркестан", приказ № 119-н/к от 25.09.2020 г.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Здание общежития					
Кол-во работающих сотрудников	чел	6		6	
Вместимость проживающих	чел	184		184	
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	2,5006		2,5006	
Проектируемая площадь земельного участка	га	1,2489		1,2489	
Площадь застройки	м2	717,07		717,07	
Общий строительный объем объекта	м3	11030,131		11030,131	
Площадь покрытий	м2	5327,5		5327,5	
Площадь озеленения	м2	4905,5		4905,5	
Общая площадь участка в красных линиях	га	2,5006		2,5006	
Площадь покрытия за пределами территории озеленения(2-я очередь)	м2	852,5		852,5	
Здание общежития					
Общая площадь, включая колонны и перегородки	м2	2576,16		2576,16	
Полезная площадь	м2	2385,36		20 947,88	
Число этажей	этаж	4		4	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына

деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание учреждений областного акимата

Уровень ответственности здания- II.

Степень огнестойкости здания- II.

Степень долговечности – II

Сейсмичность площадки строительства – 6 (шесть) баллов.

Здание общежития 4-ти этажное с подвальным этажом, размером здания 11,83 х 58,05 м.

На первом этаже предусмотрены: одноместные, двухместный и трехместные спальные комнатные, гардеробная, фойе, комната для занятия, две кухни, две стирально-гладильные комнаты, туалеты и души из расчета один прибор на 4-6 человек, комната персонала, раздевальные, лестничные клетки, коридор. Первый этаж рассчитан на 45 спальных мест.

На 2-4 этажах расположены одноместные, двухместный и трехместные спальные комнатные, фойе, комната для занятия, две кухни, две стирально-гладильной комнаты, туалеты и души из расчета один прибор на 4-6 человек, комната персонала, раздевальные, лестничные клетки, коридор. Первый этаж рассчитан на 46 спальных мест.

Для горизонтального передвижения МГН предусмотрен лестничный подъемник.

В кухне предусмотрены двухсекционная мойка, электроплита 4-х и 3-х конфорочная, стол производственный, шкаф для хранения посуды.

В спальных комнатах предусмотрены кровати, столы со стульями, шифоньер для хранения одежды, холодильник.

Количество персонала -6 чел. Из них:

- комендант - 1 чел.;
- техработник - 1 чел.;
- уборщица - 4 чел.

Режим работы - двухсменная.

Общежитие рассчитано на 183 мест.

В общежитиях мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла) по эпидемическим показаниям подвергаются дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов. Дезинфекция мягкого инвентаря (матрацы, подушки, одеяла) осуществляется по договору в дезинфекционной организации.

Матрацы обеспечиваются сменными наматрасниками, которые стираются по мере загрязнения. Смена постельного белья производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 календарных дней. Мягкий инвентарь подлежит замене согласно срока эксплуатации, указанного производителем.

В стирально - гладильных помещениях предусмотрены стиральная машина загрузкой 3,5 кг и сушильная машина загрузкой 3,8 кг по одной штуке.

В прачечном помещении подвальном этаже для стирки постельного белья предусмотрены две стирально-сушильной машины мощностью 15 кг.

Расчет прачечного оборудования для стирки постельного белья:

3 кг белья * 183 мест / 5 дней = 110кг/день

Продолжительность одной стирки - 1,5 часа. Продолжительность рабочего дня прачечной - 8 часов. Принимается пять загрузок: 1,5 х 5 = 7,5 ч.

110 кг : 5 загрузки = 22 кг.

Общее количество мест 184. Из них:

- место для студентов - 183;
- место для дежурного персонала - 1.

- Архитектурно-строительные и конструктивные решения

Здание общежития - 4-х этажное, прямоугольной формы в плане, состоит из одного блока.

Общежития - 4-х этажное, с размерами в осях - 58,00х12,00 метров, без подвала, высота помещения с первого по четвертый этаж - 3,0 метра.

Принятая конструктивная схема здания - перекрестно-стеновая с продольными и поперечными несущими стенами, на которые опираются плиты перекрытия по контуру или по трем сторонам, с шагом стен: в продольном направлении 3.0; 2.5, в поперечном 6.0; 5.5.

- фундаменты - перекрестно-ленточные, монолитные железобетонные.
- наружные стены техподполья - сборные трехслойные наружные цокольные несущие панели с жесткими связями.
- внутренние панели техподполья - сборные однослойные несущие панели;
- наружные стены типового этажа и чердака - сборные трехслойные наружные стеновые несущие панели с гибкими связями.
- внутренние панели типового этажа - сборные однослойные несущие панели;
- перегородки - сборные однослойные ненесущие панели;
- перекрытия и покрытие - сборные ж.б.панели перекрытия.
- лестницы - сборные ж.б. марши и сборные ж.б. площадки
- крыша - чердачная из деревянных конструкций.

- покрытие кровли - из асбестоцементных листов.
- внутреннее отделочное покрытие - цементно - песчаная штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской, масляная панель в коридоре высотой - 1,5 метра;
- наружное отделочное покрытие - заводская текстура панелей.
- полы - из керамических плиток, дощатые, линолеумные, мраморные крошки.
- оконные блоки - из полимерных материалов.
- дверные блоки - деревянные, из полимерных материалов.
- отмостка - бетонная.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СН РК 3.02-1072014 «Общественные здания и сооружения», СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Планировка помещений и пути эвакуации решены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014.

Двери открываются по ходу эвакуации из здания.

В объекте применены несгораемые и трудносгораемые отделочные материалы, которые должны иметь сертификат качества, в обязательном порядке согласованный с Госпожинспекцией и санэпидстанцией.

К зданию обеспечен подъезд пожарных машин.

Электропроводка предусматривается скрытой в слое штукатурки. Розетки заземлены.

Теплоснабжение

Для проектирования систем отопления и вентиляции расчетная зимняя температура наружного воздуха принято -20,6°С. Источником теплоснабжения служит городская тепловая сеть, с параметрами теплоносителя Г=110-70°С. Теплоносителем в системе отопления и вентиляции здания является горячая вода с параметрами t°=85- 65°С. Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. Температура теплоносителя на вводе в тепловой пункт составляет: в зимний период - Т1=85°С, Т2=65°С. Тепловой узел предназначен для бесперебойного обеспечения тепловой нагрузкой следующих потребителей:

Система Вентиляции - зависимая, с температурным графиком 85/65°С. Регулирование температурного графика количественное и осуществляется трехходовым клапаном с электроприводом.

Система Отопления - зависимая, с температурным графиком 85/65°С. Регулирование температурного графика количественное и осуществляется седельным регулирующим клапаном с электроприводом.

Отопление

Подключение систем отопления здания выполнено от теплового узла. Система отопления здания двухтрубная, вертикальная. Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек системы через автоматические воздухоспускные краны. Трубопроводы системы отопления проложены открыто. Для отключения и слива теплоносителя предусмотрена отключающая сливная арматура с каждого стояка. В качестве нагревательных приборов в помещениях использованы алюминиевые радиаторы ф.FONDITAL. Опорожнение системы производиться в низших точках системы.

Трубопроводы системы отопления - из полипропиленовых труб PPR-AL фирмы VALTEC по ГОСТ 32415-2013. Трубопроводы в подвальных помещениях и в тепловом пункте из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Гидравлическое сопротивление системы отопления блока 62кПа.

Вентиляция

Для поддержания параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм в здании предусматривается приточно - вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением воздуха. Вентиляция комнат для жителей и комнат для персонала принято естественной и вытяжка предусматривается через вентиляционные воздуховоды из стали

Раздельные системы вентиляции приняты для душевые санитарными узлами, для стиральных и гладильных помещении, для кухонь и душевых. Вентиляция стирально-гладильных помещении принято приточно-вытяжная, с механическим побуждением воздуха. Приток очищенного и подогретого в зимнее время воздуха в водяном нагревателе

осуществляются системами П1 и П2. Приточные установки осуществляются на базе оборудования ТОО "KORF-Kazakhstan" и располагаются в венткамерах. В системе приточной вентиляции предусмотрена очистка наружного воздуха в фильтрах, а так же подогрев наружного воздуха в водяном калорифере, подача вентиляторами и комплектуется установка шумоглушителем. Вытяжка из санитарных узлов и душевых предусмотрена системами В3-В4 и В7-В11. В качестве теплоносителя системы теплоснабжения приточных установок принята вода с параметрами 110-70°С. Из стирально-гладильных помещении вытяжка предусмотрена системами В2 и В2. Вытяжка воздуха, пара, жира и тепла от электрических плит кухонь осуществляются вытяжными системами В5-В6. В помещениях воздух удаляется через приставные короба и вытяжные решетки типа РВ. Воздуховоды систем вентиляции предусматриваются из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80. Крепление воздуховодов выполнить по серии 5.904-1.

Транзитные воздуховоды систем вентиляции прокладываются в огнезащитном покрытии обеспечивающие предел огнестойкости воздуховодов 0,5ч. При пожаре в автоматическом режиме открываются клапаны. Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены класса «П» плотные.

Ввод хоз-питьевого водопровода выполнен - из стальных электросварных труб диаметром 65х4.0 мм по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы хоз-противопожарного водопровода выполнены - магистральные трубопроводы и стояки с установленными на них пожарными кранами прокладываются из стальных водогазопроводных труб диаметром 65, 50, 25, 20 мм по ГОСТ 3262-75*.

Прокладка внутренних водопроводных сетей принято: открыто - в санузлах и других подсобных помещениях.

Для учета потребляемой воды на вводе водопровода устанавливается счетчик воды, перед ним - сетчатый фильтр.

Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами длиной 20,0м, пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника 16мм. В шкафах пожарного крана установлены огнетушители в количестве 2 штук. Пожарные краны устанавливаются на отм. +1,35 от уровня чистого пола.

На сети хоз-противопожарного водопровода установлены запорная арматура, отключающая участки сети на время ремонта.

Стальные трубопроводы прокладываемые по конструкциям здания, окрасить масляной краской за 2 раза, в земле - покрыть гидроизоляцией весьма усиленного типа.

Сеть горячей воды.

Система горячего водоснабжение принята с циркуляцией (Т3,Т4) - закрытая, работает только в отопительный сезон, предусматривается от теплообменников, расположенных в техподполья (см. раздел ОВ). В не отопительный сезон ГВС принято от электроводонагревателей;

Горячее водоснабжение запроектировано для подачи воды к санитарным приборам, полотенцесушителю.

Трубопроводы горячего водоснабжения и циркуляционного водопровода горя воды проектируются - из стальных водогазопроводных труб диаметром 32, 25, 20мм по ГОСТ 3262-75*;

Для исключения конденсации влаги и потерь тепла трубопроводы горячей и циркуляционной воды - теплоизолируются.

Бытовая канализация.

Трубопроводы бытовой канализации выполнены из полиэтиленовых канализационных труб 050мм, 0110мм по ГОСТ 22689-2014. Прокладка внутренних канализационных сетей принята: открыто - в санузлах, душевых и других подсобных помещениях и скрыто - в приставных коробах.

При изменении направления прокладки канализационных труб и при присоединении приборов следует применять пологие отводы. На сетях канализации установлены ревизии и прочистки, для вентиляции предусмотрены вентиляционные стояки.

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой предусмотрен вводно-распределительное устройство ВРУ. Питание электроприемников помещений общежития

выполнен двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, рассчитанными на питание всех нагрузок. При выходе из строя одного из питающих кабелей все электроприемники, с помощью переключателей, установленных на панели ВРУ, подключаются к кабелю, оставшемуся в работе. Электроснабжение общежития выполнен от ТП-10/0,4кВ N5 (см. 47-2020-ЭС) и выполняется отдельным проектом. Тип счетчика электроэнергии выбран Дала СА4У-Э720 ТХ-5(7,5) 3*220/380

Силовыми электроприемниками являются холодильники, аристоны и полотенцесушители. Подключение силовых электроприемников выполнен от распределительных щитов типа ЩРв и ЩРн, устанавливаемые в коридорах. Розетки должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки мебели. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 1,8м а в блоке А 1,3м от пола. Питание розеток предусмотрено с применением защитных устройств АВДТ с током отсечки 30мА.

Включение установки пожарной сигнализации сопровождается автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции. Вентиляционное оборудование поставляется в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой.

Силовые распределительные сети выполнены кабелем не распространяющие горение ВВГнг с медными жилами. Сечение кабелей выбраны по длительно допустимой токовой нагрузке и допустимой потере напряжения. Сети проложены скрыто в самозатухающих гофрированных ПВХ трубах по стене под слоем штукатурки, по потолку - в ПВХ трубах за подвесным потолком, на чердаке - в стальных трубах.

Молниезащита.

Проектом предусмотрены меры защиты от прямых ударов молнии. Молниезащита выполнено путем заземления сеткой металлической крыши здания. В качестве молниеотвода принят стальной круг диаметром 8мм. Соединение стального круга с металлической сеткой выполнен сваркой. Стальной круг спускается с крыши на землю к вертикальным заземлителям по стене.

Уравнивание потенциалов.

Все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

На вводе в здание, в соответствии с требованием гл. 1.7 ПУЭ, выполнена основная система уравнивания потенциалов путем соединения следующих проводящих частей: нулевой защитный проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю здания, металлические трубы коммуникаций, входящие в здание (горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации), металлические части централизованной системы вентиляции и кондиционирования, металлические части строительных конструкций здания.

Все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (внутри вводного устройства).

Также выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроприемников, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего оборудования, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки, к которым подключены переносные электроприемники, защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Проектом предусмотрено рабочее (общее, ремонтное) и аварийное освещение. Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды, проектом предусмотрены светильники с люминисцентными лампами и с энергосберегающими лампами. Групповая сеть освещения выполняется скрытой кабелем ВВГнг в пустотах плит перекрытия и под слоем штукатурки в трубах ПВХ. Освещенность принята согласно действующих норм и правил.

Осветительные щиты приняты ЩРв. Управление рабочим освещением выполнен выключателями, установленными на входе в помещение. Аварийное (эвакуационное) освещение для эвакуации людей предусматривается по линиям проходов и выходов из здания; для продолжения работы в помещениях согласно действующим нормам и правилам. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделяются из числа светильников общего рабочего освещения и питаются от сети аварийного освещения. Включение светильников общего и

аварийного освещения раздельное. Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях и выполнен путем подключения переносных светильников к сети 36В через штепсельные розетки, питаемые от понизительных трансформаторов ЯТП-0.25-220/36В (розетка установлена на ЯТП).

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ _____декабрь 2020г.
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ ____декабрь 2020г.
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: 6;

нақты/фактически, ай/месяц: 1;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

колы, күні /одпись руководителя, дата Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды/ Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения :

ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Туркестан»

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Бушебаева Н

қолы, күні /одпись руководителя, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства на территорий историко-культурного центра с реконструкцией здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы-интернат" в г.Туркестан, Туркестанской области (Общежитие. 2 очередь).**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «КДСМ» Есимов М.С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)/Место печати (при наличии)