Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	169 760 000,48	70 000 000,00	19 911 444,00								2 133 369	18 188 571

Заказчик:_____ **Оспанов Р.С.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

Договор №118 от 04.05.2017 г

Акт выполненных работ № 8 от 26 июня 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Стены и перегородки						
		1.4 Окно продуха ОП-1 (7 шт) (АР-20)						
29	11-100106-0301	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетамиК=7,000;**	м2 проемов	0,7		10900	7630	59,8 / 425
30	21-130211-0501	**Петля накладнаяК=7,000;**	шт	14		280,78	3931	–
31	21-090404-0507	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86К=7,000;**	шт.	7		611,59	4281	–
32	21-130814-2211	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=7,000;**	шт	7		787,44	5512	–
33	21-090404-0603	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86К=7,000;**	шт.	7		346,66	2427	–
34	12-110103-0401	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. УстройствоК=7,000;**	м2	0,7		2001,43	1401	59,1 / 228
		3.5 Вентшахты ВШ-1 - ВШ-8						

2

93	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка вентшахт (АС-42) т.ч. п.3.1:	м3 кладки	20,6	16607,04	342105	50,8
							37642
94	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	гуриваемой поверхности	28,2	38,65	1090	54,8
							580
95	21-110401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	1,47	7388,35	10861	–
96	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	28,2	1531,17	43179	54,8
							14291

Раздел 4 Лестничная клетка и лифтовый холл

117	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	т конструкций	2,376	51052,19	121300	60,9
							44721
118	21-050204-0211	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0726	250777,16	18206	–
119	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	7,2	2386,94	17186	62,1
							3855
120	11-070519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	43,3	9310,55	403147	62,1
							13111
121	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (МС-5)	т	0,01	202500	2025	48,5
							192
122	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянки С-1, С-2, С3) (АС-32)	т конструкций	0,057	348631,58	19872	60,9
							991
125	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люковК=2,000;	м2 проемов	1,94	34073,71	66103	59,8

						1140
126	21-130211-0501	Петля накладнаяК=2,000;	шт.	4	280,78	1123	–
127	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=2,000;	шт.	4	787,44	3150	–
128	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011К=2,000;	шт.	2	1404,11	2808	–
129	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,7	32508,24	55264	59,8
							639
130	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	2	280,78	562	–
131	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	787,44	1575	–
132	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1404,11	1404	–
	4.1 Опорные плиты (ОП-1*-18 шт, ОП-2*- 6 шт)						
133	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство опорных подушек (прим)	м3	0,62	26912,9	16686	48,5
							2105
134	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0497	191844,34	9535	–
135	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,101	310564,36	31367	48,5
							7635
	Раздел 5 Двери						
138	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен - наружные (прим)	м2 проемов	2,54	39631,1	100663	59,8
							1996
139	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен - внутренние (прим)	м2 проемов	74,24	33850,82	2513085	59,8
							58318
140	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,26	18196,77	95715	59,8

						2522
148	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	3183,5	3184	–
149	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	35	4345,46	152091	–
150	21-090404-1006	Ручки на планке	пара	161	3637,29	585604	–
151	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=2,000;	шт.	470	428,36	201329	–
152	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилейК=36,000;	м2 проемов	57,6	19798,02	1140366	59,8
							35444
Раздел 8 Внутренняя отделка							
184	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	гуриваемой поверхности	4026,85	863,86	3478635	54,8
							1575555
188	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности	1510	467,75	706303	54,8
							290881
Раздел 10 Разные работы							
10.1 Крыльцо, козырек (АС-45, 46)							
199	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,31	4658,06	1444	50,8
							167
200	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,4	20700	91080	48,5
							6438
201	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163	155826,96	25400	–

202	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	191844,34	2878	–
203	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,79	4659,71	22320	50,8
							2580
204	11-060101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,2	21959,17	26351	48,5
							1871
205	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	179045,2	20053	–
206	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9	453,56	4082	62,1
							2005
211	21-050206-0347	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 180 мм х 180 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	4,19	8860,34	37125	
212	21-050206-0307	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	11,74	2253,16	26452	
213	21-050206-0568	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	4,08	1020,16	4162	
218	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,255	4658,82	1188	50,8
							138
219	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,78	20469,23	15966	48,5
							592
220	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	179045,2	3223	–
221	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,069	193913,04	13380	48,5

224	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,34	4664,71	1586	537 50,8
225	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,27	20085,19	5423	183 48,5
226	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,204	18720,59	3819	329 48,5
227	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	191844,34	1592	154 –
228	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,7	883,53	1502	60,9
229	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=2,000;	м2 покрытия	3,4	98,24	334	280 60,9
230	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	310555,56	2795	18 48,5
232	23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1021,82	4087	681 –
233	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	741,53	2521	–
234	23-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	334,23	1136	–
237	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,355	348650,7	123771	60,9
							6174

Локальная ресурсная смета № 2-1-3
1.3 Отопление выше 0,000

53	11-161301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	1 трубопровода	800	996,84	797472	60,4
							0
68	29-000004-9614(пл)АС	Электронагревательная печь ПЭТ-4 N=1КВт	шт	2	3112,48	6225	–
	1.4 Узел ввода для лестничной клетки						
69	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	798	798	44
							333
70	23-070502-0203	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	169302,47	169302	–
71	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14693	14693	60,4
							387
77	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединенияхК=2,000;	шт.	64	797,72	51054	44
							21313
93	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединенияхК=2,000;	шт.	6	797,67	4786	44
							1998
94	23-070502-0202	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	3	169302,47	507907	–
95	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14693	14693	60,4
							387

Итого прямые затраты по смете	**12 181 304**
Накладные расходы I уровня, тенге	2 138 836
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 320 140
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	607 174
Итого, тенге	14 927 314
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 194 185
Итого по смете на подряд, тенге	**16 121 499**

8

Временные здания и сооружения (0,9 %)	145093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	348430
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	**17778075**
НДС (12 %)	2133369
Всего по акту с учетом НДС	**19911444**

Заказчик: _____ Садвакасов Р.К.
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик: _____ Оспанов Р.С.
Зам. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ Лыков А.Д.
ТОО «Гарант Building»

Пронумеровано, прошнуровано
на 9 (Девять)
_____листах
Директор ТОО «Строй Тех IC»
_____ Есенов М.Ж.
«26» 06 2018 г.