Форма № КС-3

Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществлений
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»

Договор: Доп. соглашение №5 от 5.02.2021 к Договору №76 от 15.10.2020г

Наименование строительства: "Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"

С П Р А В К А №5 от 25.02.2021 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2021 года.

Код заказчика -279		Код подрядчика -G000067		Доп. соглашение №5 от 05.02.2021г.			Источник финансирования			Организационно-правовая форма: Наименование ТОО			Код-17
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
			В том числе				В том числе				В том числе		
№п.п.	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	СМР	прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь	Сначала года по отчетный месяц всего	СМР	прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь	За отчетный месяц	СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"	3 191 376 812,99	2 849 443 583	341 933 230	-	3 191 376 813	2 849 443 583	341 933 230	-	184 634 285,71	164 852 040,81	19 782 244,90	-
2	В том числе НДС 12%	341 933 229,96				341 933 230				19 782 244,90			
3	Погашение аванса 30%	957 413 043,90				957 413 044				55 390 285,71			
4	В том числе НДС 12%	102 579 968,99				102 579 969				5 929 379,38			
5	Всего к оплате без НДС	1 994 610 508,12				1 994 610 508				115 396 428,57			
6	Оплата суммы НДС	239 353 260,97				239 353 261				13 847 571,43			
7	Итого к оплате с НДС	2 233 963 769,09				2 233 963 769				129 244 000,00			

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
_____ Аитбеков Ж.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Каз Нур" _____ Албай А.С

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD" _____ Али Р.К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Доп. соглашение №5 от 5.02.2021 к Договору №76 от 15.10.2020г

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"

Акт выполненных работ №5
за февраль 2021 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подводящий газопровод н.п.Анрахай
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления

		Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер-8шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
98	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	4998,91	1696,47	39991	13572	4240	25813	71068
		НР - 99%; СП - 85%			2772,42	486,76	22179	3894		5264	
99	Прайс-лист	**Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 160мм**	шт	8	266201,79	--	2129614	--	2129614	--	2299983
		СП - 85%			--	--	--	--		170369	
100	Прайс-лист	**Телескопический удлинитель для крана**	шт	8	21401,79	--	171214	--	171214	--	184911
		СП - 85%			--	--	--	--		13697	
		Опознавательный знак подземного газопровода-135шт.(5.905-25.05СБ)									
134	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,844375	1298,22	--	30955	--	--	22288	57502
		НР - 72%; СП - 85%			1298,22	--	30955	--		4259	
135	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	23,844375	712,43	--	16987	--	--	12231	31556
		НР - 72%; СП - 85%			712,43	--	16987	--		2337	

136	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,15	22244,13 4445,28	1699,56 351,67	270266 54010	20650 4273	195606	53037 25864	349168
137	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	135	1709,02 633,60	822,74 326,80	230718 85536	111070 44118	34112	140026 29660	400404
138	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *СП - 8%*	м3	6,75	73562,00 --	-- --	496544 --	-- --	496544	-- 39723	536267
139	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	135	799,27 695,52	-- --	107901 93895	-- --	14006	101407 16745	226053
140	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя *СП - 8%*	100 шт.	1,35	109817,00 --	-- --	148253 --	-- --	148253	-- 11860	160113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3642445	145291	3193589	354802	4317025
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				303563	52285	--	319778	
		Материалы	Тенге				1341616				
		Всего заработная плата	Тенге				247965				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					355848			
		Местные материалы	Тенге				148253				
		Накладные расходы	Тенге				496544				
		Сметная прибыль	Тенге				354802				
		ВСЕГО, Стоимоеть общестроительных работ	Тенге				135713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1832131				
		Сметная заработная плата	Тенге								342
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					355848			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2300829				
		Сметная прибыль	Тенге				2300829				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				184066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2484895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4317026				
		Сметная заработная плата	Тенге								342
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					355848			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4317025
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				303563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					145291			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52285			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3193589		
		- Накладные расходы	Тенге							354802	
		- Сметная прибыль	Тенге							319778	

Подводящий газопровод н.п.Когадыр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления

		Установки полиэтиленового крана диам.160мм под люк-3шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
51	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4998,91	1696,47	14997	5089	1591	9680	26651
		НР - 99%; СП - 85%			2772,42	486,76	8317	1460		1974	
52	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт	3	266201,79	--	798605	--	798605	--	862494
		СП - 8%			--	--	--	--		63888	
53	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	3	21401,79	--	64205	--	64205	--	69342
		СП - 8%			--	--	--	--		5136	
		Опознавательный знак подземного газопровода-46шт.(5.905-25.05СБ)									
87	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,12475	1298,22	--	10548	--	--	7594	19593
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	10548	--		1451	
88	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,12475	712,43	--	5788	--	--	4168	10752
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	5788	--		796	
89	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	4,14	22244,13	1699,56	92091	7036	66652	18072	118976
		НР - 91%; СП - 8%			4445,28	351,67	18403	1456		8813	
90	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	46	1709,02	822,74	78615	37846	11623	47713	136434
		НР - 108%; СП - 8%			633,60	326,80	29146	15033		10106	
91	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	2,3	73562,00	--	169193	--	169193	--	182728
		СП - 8%			--	--	--	--		13535	
92	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	46	799,27	--	36766	--	4772	34553	77025
		НР - 108%; СП - 8%			695,52	--	31994	--		5706	

93	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя *СП - 8%*	100 шт.	0,46	109817,00 –	– –	50516 –	– –	50516	– 4041	54557
		Испытание и контроль									
94	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%, СП - 8%*	км трубопровода	9,148	1235705,16 164346,00	1062840,04 175324,00	11304231 1503437	9722861 1603864	77933	2827644 1130550	15262425
95	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%, СП - 8%*	стык	856	1065,35 973,00	37,00 –	911937 832888	31672 –	47377	508062 113600	1533599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13537492	9804504	1292467	3457486	18354576
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2440521	1621813	–	1359596	
		Материалы	Тенге				911937				
		Всего заработная плата	Тенге				47377				
		Накладные расходы	Тенге					832888			
		Сметная прибыль	Тенге				508062				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				113600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1533599				
		Сметная заработная плата	Тенге								599
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					832888			
		Материалы	Тенге				11762744				
		Всего заработная плата	Тенге				162570				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3229446			
		Местные материалы	Тенге				50516				
		Накладные расходы	Тенге				169193				
		Сметная прибыль	Тенге				2949424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1176973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15889141				
		Сметная заработная плата	Тенге								2441
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3229446			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				862811				
		Сметная прибыль	Тенге				862811				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				69025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				931836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18354576				
		Сметная заработная плата	Тенге								3041
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4062334			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									18354576
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2440521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9804504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1621813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1292467		

	- Накладные расходы	Тенге							3457486		
	- Сметная прибыль	Тенге							1359596		

Подводящий газопровод н.п.Соганды

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

Газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления

		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	13446	207,49	197,79	2789887	2659535	--	530956	3586511
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	45,15	130352	607087		265667	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	404	1798,10	--	726434	--	--	523032	1349424
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	726434	--		99957	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10201	33,67	33,67	343515	343515	--	85187	462998
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	118315		34296	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10201	147,91	71,66	1508835	731029	--	792150	2485064
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	777806	322403		184079	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2319	782,46	--	1814525	--	--	1306458	3370661
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	1814525	--		249679	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	11,594	423719,76	145250,88	4912607	1684039	1158	3647835	9245277
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	3227410	457272		684835	
10	4101-0101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	78	2020,00	--	157560	--		--	170165
		СП - 8%			--	--	--	--		12605	

11	4101-0101-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км *СП - 8%*	т*км	9280	44,00 --	--	408320 --	--		-- 32666	440986
		ПЭ фитинги									
12	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1985,38 676,38	1309,00 336,49	1985 676	1309 336	--	1003 239	3227
13	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 160/63 *СП - 8%*	шт	1	42512,14 --	--	42512 --	--	42512	-- 3401	45913
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка /отводы/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	25	1347,28 458,30	888,98 228,44	33682 11457	22225 5711	--	16997 4054	54733
18	Прайс-лист	Отвод 22° SDR 11 ПЭ 100, DN 160 *СП - 8%*	шт	8	39707,14 --	--	317657 --	--	317657	-- 25413	343070
19	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 160 *СП - 8%*	шт	17	39707,14 --	--	675021 --	--	675021	-- 54002	729023
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм закрытым методом, ГНБ =20м.(1шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
20	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	20	6128,75 712,15	5409,27 927,79	122575 14243	108185 18556	147	32471 12404	167450
21	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин *СП - 8%*	т	0,00147	484102,00 --	--	712 --	--	712	-- 57	769
22	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *СП - 8%*	т	0,06615	36996,00 --	--	2447 --	--	2447	-- 196	2643
23	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -250х 22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	20,4	12731,00 --	--	259712 --	--	259712	-- 20777	280489
24	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	20	1297,68 1079,99	7,79 2,29	25954 21600	156 46	4198	21429 3791	51173
25	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	5769,33 3194,84	2045,42 706,92	5769 3195	2045 707	529	3863 771	10403

26	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,5	534,00 --	--	267 --	--	267	-- 21	288
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/ *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	1	1347,28 458,30	888,98 228,44	1347 458	889 228	--	680 162	2189
28	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.250мм/32 *СП - 8%*	шт	1	16556,79 --	--	16557 --	--	16557	-- 1325	17881
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	1	1347,28 458,30	888,98 228,44	1347 458	889 228	--	680 162	2189
30	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм *СП - 8%*	шт	1	1229,46 --	--	1229 --	--	1229	-- 98	1328
33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,015	20963,62 3900,60	966,65 327,53	314 59	14 5	241	58 30	402
34	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера *СП - 8%*	т	0,00667	340990,00 --	--	2274 --	--	2274	-- 182	2456
35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,000043	499528,00 --	--	21 --	--	21	-- 2	23
36	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм *СП - 8%*	шт	1	277,00 --	--	277 --	--	277	-- 22	299
37	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	3059,58 2221,22	838,36 15,40	3060 2221	838 15	--	2214 422	5696
38	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25 *СП - 8%*	м	2	235,00 --	--	470 --	--	470	-- 38	508
39	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик *СП - 8%*	кг	2,2977019	388,00 --	--	892 --	--	892	-- 71	963
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =77м.(7шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									

60	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,077	546325,31 333592,00	211954,70 58459,26	42067 25687	16321 4501	59	29886 5756	77709
61	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	77,77	12731,00 --	-- --	990090 --	-- --	990090	-- 79207	1069297
62	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	77	-77,51 -76,35	-1,16 --	-5968 -5879	-89 --	--	-5762 -938	-12668
63	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	77	1360,52 1081,19	8,30 2,53	104760 83252	639 195	20869	82612 14990	202362
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер-5шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
81	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6) *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,395	12943,10 5362,17	7150,58 2388,83	5113 2118	2824 944	171	3613 698	9423
82	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим.	Опорная подушка ОПТ-6 *СП - 8%*	м3	0,395	28668,00 --	-- --	11324 --	-- --	11324	-- 906	12230
86	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1	13753,00 --	-- --	1375 --	-- --	1375	-- 110	1485
87	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	4998,91 2772,42	1696,47 486,76	24995 13862	8482 2434	2651	16133 3290	44418
88	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 160мм *СП - 8%*	шт	5	266201,79 --	-- --	1331009 --	-- --	1331009	-- 106481	1437490
89	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана *СП - 8%*	шт	5	21401,79 --	-- --	107009 --	-- --	107009	-- 8561	115570
90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/ *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	1347,28 458,30	888,98 228,44	13473 4583	8890 2284	--	6799 1622	21893
91	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160 *СП - 8%*	шт	10	7832,14 --	-- --	78321 --	-- --	78321	-- 6266	84587
92	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,625	17250,88 1138,05	1074,12 218,29	10782 711	671 136	9400	771 924	12477

		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-102шт./ГСН-49/									
94	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	102	5769,33 3194,84	2045,42 706,92	588472 325874	208633 72106	53965	394000 78598	1061070
95	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	142,8	534,00 --	-- --	76255 --	-- --	76255	-- 6100	82356
96	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,27846	679267,24 55381,90	6533,14 1240,12	189149 15422	1819 345	171908	18605 16620	224374
97	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,428	20963,62 3900,60	966,65 327,53	29936 5570	1380 468	22986	5494 2834	38265
98	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера *СП - 8%*	т	0,68034	340990,00 --	-- --	231989 --	-- --	231989	-- 18559	250548
99	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,004386	499528,00 --	-- --	2191 --	-- --	2191	-- 175	2366
		Установка ковера для провода-спутника - 71шт./ГСН-50/									
100	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,071	270009,61 198258,00	71715,29 19050,45	19171 14076	5092 1353	3	15275 2756	37201
101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм *НР - 99%; СП - 8%*	м	71	-77,51 -76,35	-1,16 --	-5503 -5421	-82 --	--	-5313 -865	-11681
102	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	71,71	221,00 --	-- --	15848 --	-- --	15848	-- 1268	17116
104	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,976	20828,98 3900,60	966,65 327,53	82816 15509	3843 1302	63464	15298 7849	105963
105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29607	829477,78 219186,00	1257,78 510,84	245583 64894	372 151	180317	59192 24382	329157

106	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02911	233862,00	--	6808	--	6808	--	7352
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
107	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,26696	257673,00	--	68788	--	68788	--	74291
		СП - 8%			--	--	--	--		5503	
108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,17466	829477,78	1257,78	144877	220	106374	34919	194179
		НР - 91%; СП - 89%			219186,00	510,84	38283	89		14384	
109	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,6486418	963278,85	494587,60	624823	320810	12140	375763	1080632
		НР - 99%; СП - 89%			449975,30	135183,05	291873	87685		80047	
110	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,597962	340990,00	--	203899	--	203899	--	220211
		СП - 8%			--	--	--	--		16312	
111	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,039121	298362,00	--	11672	--	11672	--	12606
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
112	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,диплинт	т	0,0115588	456771,00	--	5280	--	5280	--	5702
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
113	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	284	132,51	0,78	37633	220	--	25885	68599
		НР - 69%; СП - 89%			131,73	0,36	37412	103		5081	
114	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011644	499528,00	--	5817	--	5817	--	6282
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	143,417302	3958,66	280,93	567740	40290	456463	79138	698628
		НР - 94%; СП - 89%			494,97	92,05	70987	13202		51750	
		Прокладка сигнальной ленты									
119	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	11,594	26540,71	18514,51	307713	214657	--	99943	440269
		НР - 73%; СП - 89%			8026,20	3946,37	93056	45754		32612	
121	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11803	335,32	152,79	3957815	1803370	591256	1498236	5892534

		НР - 72%, СП - 8%			132,44	43,86	1563189	517694		436484	
		Опознавательный знак подземного газопровода-102шт.(5.905-25.05СБ)									
123	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,01575	1298,22	--	23388	--	--	16840	43446
		НР - 72%, СП - 8%			1298,22	--	23388	--		3218	
124	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,01575	712,43	--	12835	--	--	9241	23842
		НР - 72%, СП - 8%			712,43	--	12835	--		1766	
125	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	9,18	22244,13	1699,56	204201	15602	147791	40073	263816
		НР - 91%, СП - 89%			4445,28	351,67	40808	3228		19542	
126	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	102	1709,02	822,74	174320	83919	25774	105798	302527
		НР - 108%, СП - 89%			633,60	326,80	64627	33334		22409	
127	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,1	73562,00	--	375166	--	375166	--	405179
		СП - 89%			--	--	--	--		30013	
128	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	102	799,27	--	81525	--	10582	76618	170795
		НР - 108%, СП - 89%			695,52	--	70943	--		12652	
129	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	1,02	109817,00	--	112013	--	112013	--	120974
		СП - 89%			--	--	--	--		8961	
		Испытание и контроль									
130	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	20,094	1235705,16	1062840,04	24830260	21356708	171183	6211049	33524614
		НР - 91%, СП - 89%			164346,00	175324,00	3302369	3522960		2483305	
131	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1710	1065,35	37,00	1821744	63270	94644	1014936	3063614
		НР - 61%, СП - 89%			973,00	--	1663830	--		226934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51946339	29712533	7103175	17190055	74667301
							14564752	5841178	--	5530912	

Стоимость монтажных работ			Тенге				6087271				
Материалы			Тенге				685899				
Всего заработная плата			Тенге					3883523			
		Накладные расходы	Тенге				2613115				
		Сметная прибыль	Тенге				696031				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				9396417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					3883523			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				41482978				
Материалы			Тенге				1462371				
Всего заработная плата			Тенге					16496192			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				214663				
Местные материалы			Тенге				390313				
Транспортные расходы			Тенге				565880				
		Накладные расходы	Тенге				14562127				
		Сметная прибыль	Тенге				4483608				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				60528713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14618
		Сметная заработная плата	Тенге					16496192			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				37633				
Всего заработная плата			Тенге					37515			
		Накладные расходы	Тенге				25885				
		Сметная прибыль	Тенге				5081				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				68599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37515			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4338457				
Всего заработная плата			Тенге					-11300			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4349928				
		Накладные расходы	Тенге				-11074				
		Сметная прибыль	Тенге				346191				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4673574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-11300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74667304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17717
		Сметная заработная плата	Тенге					20405929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74667301**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14564752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29712533			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5841178			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7103175		
		- Перевозка грузов	Тенге				565880				
		- Накладные расходы	Тенге							17190055	
		- Сметная прибыль	Тенге							5530912	

Подводящий газопровод н.п. Сулутор

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

Газопровод высокого давления

		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)										
76	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4998,91	1696,47	4999	1696	531	3227	8884
		НР - 99%, СП - 8%			2772,42	486,76	2772	487		658	
77	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт	1	266201,79	--	266202	--	266202	--	287498
		СП - 8%			--	--	--	--		21296	
78	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23114
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
		Установка полиэтиленового крана диам.125мм под ковер-2шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
91	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2735,60	129,40	5471	259	636	4649	10930
		НР - 99%, СП - 8%			2287,81	60,20	4576	120		810	
92	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 125мм	шт	2	102091,07	--	204182	--	204182	--	220517
		СП - 8%			--	--	--	--		16335	
93	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	2	21401,79	--	42804	--	42804	--	46228
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
		Опознавательный знак подземного газопровода-20шт.(5.905-25.05СБ)									
127	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5325	1298,22	--	4586	--	--	3302	8519
		НР - 72%, СП - 8%			1298,22	--	4586	--		631	
128	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,5325	712,43	--	2517	--	--	1812	4675
		НР - 72%, СП - 8%			712,43	--	2517	--		346	
129	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	1,8	22244,13	1699,56	40039	3059	28978	7857	51729
		НР - 91%, СП - 8%			4445,28	351,67	8002	633		3832	
130	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	20	1709,02	822,74	34180	16455	5053	20745	59319
		НР - 108%, СП - 8%			633,60	326,80	12672	6536		4394	
131	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1	73562,00	--	73562	--	73562	--	79447
		СП - 8%			--	--	--	--		5885	

132	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	20	799,27 695,52	–	15985 13910	–	2075	15023 2481	33489
133	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя *СП - 8%*	100 шт.	0,2	109817,00 –	–	21963 –	– –	21963	– 1757	23720
		Испытание и контроль									
134	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,702	1235705,16 164346,00	1062840,04 175324,00	3338875 444063	2871794 473725	23018	835187 333925	4507988
135	1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,514	1070221,21 143962,00	918168,50 151678,00	1620315 217958	1390107 229640	12250	407315 162210	2189840
136	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/160х14,6 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	231	1065,35 973,00	37,00 –	246095 224763	8547 –	12785	137105 30656	413857
137	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/125х11,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	146	1065,35 973,00	37,00 –	155541 142058	5402 –	8081	86655 19376	261572
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6098719	4297319	723522	1522877	8231326
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1077877	711142	–	609728	
	Материалы		Тенге				401636				
	Всего заработная плата		Тенге				20866				
		Накладные расходы	Тенге					366821			
		Сметная прибыль	Тенге				223761				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				675428				
		Сметная заработная плата	Тенге								264
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					366821			
	Материалы		Тенге				5162494				
	Всего заработная плата		Тенге				72542				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1422198			
							21963				

Местные материалы			Тенге				73562				
		Накладные расходы	Тенге				1299117				
		Сметная прибыль	Тенге				516929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6978540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1076
		Сметная заработная плата	Тенге					1422198			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				534589				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				534589				
		Сметная прибыль	Тенге				42767				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				577356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8231325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1340
		Сметная заработная плата	Тенге					1789019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8231326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1077877				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4297319			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					711142			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						723522		
		- Накладные расходы	Тенге							1522877	
		- Сметная прибыль	Тенге							609728	

Подводящий газопровод н.п.Улкен Сулутор

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1

Газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления

Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6мм открытым способом =12м.(2шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/

74	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	423719,76	145250,38	5085	1743	2	3776	9569
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	3340	473		709	
75	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	5240,00	--	63509	--	63509	--	68590
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
76	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-77,51	-1,16	-930	-14	--	-898	-1974
		НР - 98%; СП - 8%			-76,35	--	-916	--		-146	
77	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1177,21	7,27	14127	87	1846	12096	28321
		НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	12194	25		2098	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм под ковер-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									

121	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2735,60	129,40	2736	129	319	2325	5465
		НР - 99%; СП - 8%			2287,81	60,20	2288	60		405	
122	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт	1	74405,36	--	74405	--	74405	--	80358
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
123	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23114
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
136	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4998,91	1696,47	4999	1696	531	3227	8884
		НР - 99%; СП - 8%			2772,42	486,76	2772	487		658	
137	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт	1	266201,79	--	266202	--	266202	--	287498
		СП - 8%			--	--	--	--		21296	
138	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23114
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
		Установка полиэтиленового крана диам.280мм под ковер-4шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
151	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	4	9614,17	3466,44	38457	13866	2908	25438	69006
		НР - 99%; СП - 8%			5420,87	1002,76	21683	4011		5112	
152	5101-0902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 280мм	шт.	4	1332454,00	--	5329816	--		--	5329816
					--	--	--	--	5329816	--	
153	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	4	21401,79	--	85607	--	85607	--	92456
		СП - 8%			--	--	--	--		6849	
		Установка ковера для провода-спутника - 62шт./ГСН-50/									
202	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,010168	499528,00	--	5079	--	5079	--	5486
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		Опознавательный знак подземного газопровода-93шт.(5.905-25.05СБ)									
211	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,426125	1298,22	--	21325	--	--	15354	39613
		НР - 72%; СП - 80%			1298,22	--	21325	--		2934	
212	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,426125	712,43	--	11702	--	--	8426	21738
		НР - 72%; СП - 80%			712,43	--	11702	--		1610	

213	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,37	22244,13 4445,28	1699,56 351,67	186183 37207	14225 2943	134751	36537 17818	240538
214	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	93	1709,02 633,60	822,74 326,80	158939 58925	76515 30392	23499	96463 20432	275834
215	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)** *СП - 8%*	м3	4,65	73562,00 --	-- --	342063 --	-- --	342063	-- 27365	369428
216	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	93	799,27 695,52	-- --	74332 64683	-- --	9649	69858 11535	155725
217	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	**Таблички эмалированные для углового указателя** *СП - 8%*	100 шт.	0,93	109817,00 --	-- --	102130 --	-- --	102130	-- 8170	110300
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6828569	108248	1155304	272602	7242879
		Стоимость оборудования	Тенге				235204	38392	5329816	141708	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5329816				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5329816				
		Материалы	Тенге				967156				
		Всего заработная плата	Тенге				173502				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					274512			
		Местные материалы	Тенге				107209				
		Накладные расходы	Тенге				342063				
		Сметная прибыль	Тенге				273498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1339906				
		Сметная заработная плата	Тенге								261
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					274512			
		Всего заработная плата	Тенге				531597				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-916			
		Накладные расходы	Тенге				532527				
		Сметная прибыль	Тенге				-898				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				573155				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-916			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7242877				
		Сметная заработная плата	Тенге								260
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					273596			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7242879

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235204					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108248				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38392				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1155304			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						5329816			
	- Накладные расходы	Тенге								272602	
	- Сметная прибыль	Тенге								141708	

Подводящий газопровод н.п.Музбель

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1

Газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления

		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6мм в футляре 450х26,7мм закрытым способом,ГНБ =200м.(12шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
42	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	200	8341,91	7393,64	1668383	1478727	2440	436176	2272924
		НР - 99%; СП - 8%			936,08	1266,83	187216	253367		168365	
43	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,04769	484102,00	--	23087	--	23087	--	24934
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
44	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	2,14605	36996,00	--	79395	--	79395	--	85747
		СП - 8%			--	--	--	--		6352	
45	2301-0502-0826 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 450х40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	200	41272,00	--	8254400	--	8254400	--	8914752
		СП - 8%			--	--	--	--		660352	
46	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	200	1601,94	11,46	320389	2292	99691	216937	580311
		НР - 99%; СП - 8%			1092,03	3,61	218406	722		42986	
		Установка полиэтиленового крана диам.315мм под ковер-3шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
120	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	13248,38	4408,07	39745	13224	2279	27769	72916
		НР - 99%; СП - 8%			8080,59	1269,36	24242	3808		5401	
121	5101-0902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 315мм**	шт.	3	1332454,00	--	3997362	--		--	3997362
					--	--	--	--	3997362	--	
122	Прайс-лист	**Телескопический удлинитель для крана**	шт	3	21401,79	--	64205	--	64205	--	69342
		СП - 8%			--	--	--	--		5136	

		Установка полиэтиленового крана диам.180мм под ковер-3шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
135	**1122-0901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**4998,91**	**1696,47**	**14997**	**5089**	**1591**	**9680**	**26651**
		НР - 99%; СП - 86%			**2772,42**	**486,76**	**8317**	**1460**		**1974**	
136	**Прайс-лист**	**Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 180мм**	**шт**	**3**	**304087,50**	**--**	**912263**	**--**	**912263**	**--**	**985244**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72981**	
137	**Прайс-лист**	**Телескопический удлинитель для крана**	**шт**	**3**	**21401,79**	**--**	**64205**	**--**	**64205**	**--**	**69342**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5136**	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-2шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
150	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1452,15**	**77,64**	**2904**	**155**	**337**	**2459**	**5793**
		НР - 99%; СП - 86%			**1205,89**	**36,12**	**2412**	**72**		**429**	
151	**Прайс-лист**	**Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм**	**шт**	**2**	**53185,71**	**--**	**106371**	**--**	**106371**	**--**	**114881**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8510**	
152	**Прайс-лист**	**Телескопический удлинитель для крана**	**шт**	**2**	**21401,79**	**--**	**42804**	**--**	**42804**	**--**	**46228**
		СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3424**	
		Установка ковера для провода-спутника - 47шт./ТСН-40/									
206	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,938214**	**3958,66**	**280,93**	**375828**	**26671**	**302166**	**52387**	**462472**
		НР - 94%; СП - 85%			**494,97**	**92,05**	**46991**	**8739**		**34257**	
		Опознавательный знак подземного газопровода-89шт.(5.905-25.05СБ)									
211	**1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,719625**	**1298,22**	**--**	**20408**	**--**	**--**	**14693**	**37909**
		НР - 72%; СП - 89%			**1298,22**	**--**	**20408**	**--**		**2808**	
212	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**15,719625**	**712,43**	**--**	**11199**	**--**	**--**	**8063**	**20803**
		НР - 72%; СП - 89%			**712,43**	**--**	**11199**	**--**		**1541**	
213	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения: бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий**	**м3**	**8,01**	**22244,13**	**1699,56**	**178175**	**13613**	**128955**	**34965**	**230192**
		НР - 91%; СП - 89%			**4445,28**	**351,67**	**35607**	**2817**		**17051**	
214	**1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**89**	**1709,02**	**822,74**	**152103**	**73224**	**22489**	**92314**	**263970**
		НР - 108%; СП - 85%			**633,60**	**326,80**	**56390**	**29085**		**19553**	

215	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *СП - 8%*	м3	4,45	73562,00 --	-- --	327351 --	-- --	327351	-- 26188	353539
216	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	89	799,27 695,52	-- --	71135 61901	-- --	9234	66853 11039	149027
217	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя *СП - 8%*	100 шт.	0,89	109817,00 --	-- --	97737 --	-- --	97737	-- 7819	105556
		Испытание и контроль									
223	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,363435	902760,73 123578,00	771013,10 127673,00	328095 44913	280213 46401	2969	83095 32895	444085
224	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299/315 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	190	2991,23 2780,00	90,00 --	568334 528200	17100 --	23034	322202 71243	961779
225	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114/180 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1313	1065,35 973,00	37,00 --	1398801 1277549	48581 --	72671	779305 174248	2352354
226	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65/63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	26	613,84 556,00	20,00 --	15960 14456	520 --	984	8818 1982	26760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19135636	1959411	10640658	2155716	22674873
	Стоимость оборудования		Тенге				2538206	346472	3997362	1383517	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3997362				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3997362				
	Материалы		Тенге				1983095				
	Всего заработная плата		Тенге				96689				
		Накладные расходы	Тенге					1820205			
		Сметная прибыль	Тенге				1110325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				247474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3340894				
		Сметная заработная плата	Тенге					1820205			1310

Стоимость общестроительных работ			Тенге				3710931				
Материалы			Тенге				572150				
Всего заработная плата			Тенге					1064473			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				120824				
Местные материалы			Тенге				406746				
		Накладные расходы	Тенге				1045393				
		Сметная прибыль	Тенге				380506				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5136829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					1064473			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				9444248				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				9444248				
		Сметная прибыль	Тенге				755540				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				10199788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22674873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2177
		Сметная заработная плата	Тенге					2884678			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22674873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2538206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1959411			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					346472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10640658		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3997362		
		- Накладные расходы	Тенге							2155716	
		- Сметная прибыль	Тенге							1383517	

Подводящий газопровод н.п.Алга

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7-1

Газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления

Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =27м.(3шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/

23	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	546325,31	211954,70	14751	5723	21	10480	27249
		НР - 99%; СП - 89%			333592,00	58459,26	9007	1578		2018	
24	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,27	12731,00	–	347174	–	347174	–	374948
		СП - 85%			–	–	–	–		27774	
25	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	27	-77,51	-1,16	-2093	-31	–	-2020	-4442
		НР - 98%; СП - 89%			-76,35	–	-2062	–		-329	

26	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1360,52	8,30	36734	224	7318	28968	70958
		НР - 99%; СП - 8%			1081,19	2,53	29192	68		5256	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	3	1347,28	888,98	4042	2667	--	2040	6568
		НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	1375	685		487	
32	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	3	1229,46	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-2шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
94	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1452,15	77,64	2904	155	337	2459	5793
		НР - 99%; СП - 8%			1205,89	36,12	2412	72		429	
95	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	2	53185,71	--	106371	--	106371	--	114881
		СП - 8%			--	--	--	--		8510	
96	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	2	21401,79	--	42804	--	42804	--	46228
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
		Установка полиэтиленового крана диам.180мм под люк-4шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
109	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4998,91	1696,47	19996	6786	2120	12906	35534
		НР - 99%; СП - 8%			2772,42	486,76	11090	1947		2632	
110	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 180мм	шт	4	304087,50	--	1216350	--	1216350	--	1313688
		СП - 8%			--	--	--	--		97308	
111	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	4	21401,79	--	85607	--	85607	--	92456
		СП - 8%			--	--	--	--		6849	
		Опознавательный знак подземного газопровода-47шт.(5.905-25.05СБ)									
145	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,301375	1298,22	--	10777	--	--	7759	20019
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	10777	--		1483	
146	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,301375	712,43	--	5914	--	--	4258	10986
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	5914	--		814	
147	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	4,23	22244,13	1699,56	94093	7189	68100	18465	121562
		НР - 91%; СП - 8%			4445,28	351,67	18804	1488		9005	
148	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	47	1709,02	822,74	80324	38669	11876	48750	139400

		НР - 108%; СП - 8%			633,60	326,80	29779	15360		10326	
149	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	2,35	73562,00	--	172871	--	172871	--	186700
		СП - 8%			--	--	--	--		13830	
150	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	47	799,27	--	37566	--	4877	35305	78700
		НР - 108%; СП - 8%			695,52	--	32689	--		5830	
151	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,47	109817,00	--	51614	--	51614	--	55743
		СП - 8%			--	--	--	--		4129	
		Испытание и контроль									
155	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,802866	1235705,16	1062840,04	2227811	1916158	15359	557265	3007883
		НР - 91%; СП - 8%			164346,00	175324,00	296294	316086		222806	
156	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,128	902760,73	771013,10	115553	98690	1045	29266	156405
		НР - 91%; СП - 8%			123578,00	127673,00	15818	16342		11586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4674851	2076230	2137532	755901	5865212
							461089	353626	--	434462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2874949				
	Материалы		Тенге				111053				
	Всего заработная плата		Тенге					816777			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51614				
	Местные материалы		Тенге				172871				
		Накладные расходы	Тенге				757921				
		Сметная прибыль	Тенге				290630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3923499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					816777			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1799902				
	Всего заработная плата		Тенге					-2062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1801995				
		Накладные расходы	Тенге				-2020				
		Сметная прибыль	Тенге				143831				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1941712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					-2062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5865212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								641
		Сметная заработная плата	Тенге					814715			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5865212
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				461089				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2076230			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					353626			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2137532		
	- Накладные расходы	Тенге							755901	
	- Сметная прибыль	Тенге							434462	
	Всего по объекту					141 353 192				
	в т.ч. оборудование					9 327 178				
	Временные здания и сооружения 2,9					3 828 754				
	Итого					145 181 947				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,17%)					1 589 501				
	Итого					146 771 448				
	Непредвиденые работы и затраты 2%					2 748 885				
	Итого					149 520 333				
	Итого в ценах 2021г-100%, К=1,1025743					164 857 277				
	С понижающим коэффициентом					164 852 040,81				
	НДС (12 %)					19 782 244,90				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					184 634 285,71				

Заказчик:

Заместитель руководителя

КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____ **Аитбеков Ж.Н.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПСИ Каз Нур"_____ **Албай А.С**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD"_____ **Али Р.К.**