Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**101240006118**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №348 от 18.10.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
12	**18.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром в с. Теректи Алакольского района Жетісу области			усл.	1	404 493 000,00	404 493 000,00
				Итого	1	x	404 493 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бем / Кожебаев Б.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2022

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 348 от 2022-09-23

Сумма по договору:	1 049 723 469	тенге
Сметная стоимость:	1 104 972 073	тенге
Скидка 5%:	55 248 604	тенге

РЕЕСТР №1

актов выполненных работ за октябрь 2022 г. по объекту:

Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге
1	1	1-1-1	Подготовительные работы	49 819 093,00
2	2	2-1-1	Конструктивные решения	216 797 915,00
3	3	2-1-2	Архитектурные решения	84 551 342,00
4	4	2-1-4	Электромонтажные работы	22 413 362,00
5	5	4-1-1	Наружное электроснабжение	6 538 872,00
6	6	7-1-1	Блогоустройство территории. Генплан	13 794 129,00
7	7	6-1-4	Наружные инженерные сети. Конструктивная часть (Выгреб, емк.50 м3)	3 995 619,00
8	8	7-1-2	Блогоустройство территории. Надворный туалет	6 582 668,00
			Всего:	**404 493 000,00**

Составила: Турлыбекова А.А._____.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 348	13.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.	404 493 000	361 154 464							43 338 536	404 493 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"

_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 1-1-1. Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтаж										
		1.1 . Демонтаж ГП										
1	1	1146-0401-0102	Основания бетонные. Разборка НР=84 %	м3	12,9	25834,71	11999	333268	154787		207995	584564
						13835,71	5359,08	178481	69132		43301	
2	2	1146-0201-0301	Металлоконструкции. Демонтаж НР=84 %	т	5,7092	22839,15	3667,66	130393	20939	22232	79290	226458
						15277,35	1256,26	87221	7172		16775	
3	3	1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (Тир,туалет, котельная) НР=84 %	м3	626,64	2487,75	765,59	1558924	479749		1055929	2824041
						1722,16	283,87	1079174	177884		209188	
4	4	1101-0207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР=72 %	дерево	5	252,57	7,75	1263	39		881	2316
						244,82	–	1224			172	
5	5	1101-0207-0306	Древесина, полученная от валки. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см НР=72 %	дерево	5	766,47	26,84	3832	134		2663	7015

						739,63	–	3698			520	
6	6	1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72 %	пень	5	221,43	221,43	1107	1107		305	1525
						———	———	———	———	———	———	
						–	84,83		424		113	
7	7	1101-0207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	пень	5	40,63	40,63	203	203		56	280
						———	———	———	———	———	———	
						–	15,57		78		21	
8	8	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	яма	5	193,11	193,11	966	966		206	1266
						———	———	———	———	———	———	
						–	57,16		286		94	
9	9	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % К=0,100;	м3	186,53	4076,82	1751,82	760449	326767		618317	1489067
						———	———	———	———	———	———	
						2325	744,3	433682	138834		110301	
10	10	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	94	1492,59	392,92	140303	36934		86431	244873
						———	———	———	———	———	———	
						1099,67	177,38	103369	16674		18139	
11	11	1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	га	0,056	39632,97	39632,97	2219	2219		612	3057
						———	———	———	———	———	———	
						–	15182,88		850		226	
12	12	1101-0207-1702	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	0,056	14242,6	14242,6	798	798		215	1094
						———	———	———	———	———	———	
						–	5324,16		298		81	
13	13	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1740,6702	170		295914				319587
						———		———		———	———	
						–					23673	
14	14	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	1740,6702	243		422983				456821
						———		———		———	———	
						–					33839	
		1.2 . Демонтаж по КЖ										

15	15	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3	7,4	33940,7	6688,5	251161	49495		161322	445482
						———	———	———	———	———	———	
						27252,2	3025,99	201666	22392		32999	
16	16	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2	441	2514,88	283,92	1109062	125209		748639	2006317
						———	———	———	———	———	———	
						2230,96	126,81	983853	55923		148616	
17	17	1146-0401-0102	Монолитный участок перекрытия бетонный. Разборка НР=72 %	м3	4,9	25834,71	11999	126590	58795		67719	209854
						———	———	———	———	———	———	
						13835,71	5359,08	67795	26259		15545	
18	18	1110-0105-0101	Деревянный каркас кровли. Разборка НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	75	32158,97	1065,55	2411923	79916		1701372	4442359
						———	———	———	———	———	———	
						31093,42	413,46	2332007	31010		329064	
19	19	1146-0401-0102	Крыльцо бетонное. Разборка НР=72 %	м3	3	25834,71	11999	77504	35997		41460	128481
						———	———	———	———	———	———	
						13835,71	5359,08	41507	16077		9517	
20	20	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	165,5554	170		28144				30396
						———		———		———	———	
						–					2252	
21	21	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	165,5554	243		40230				43448
						———		———		———	———	
						–					3218	
		1.3 . Демонтаж по НВК										
22	22	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м	199,74	1253,26	11,71	250326	2339	19145	165357	448938
						———	———	———	———	———	———	
						1145,7	4,11	228842	821	–	33255	
23	23	1216-0101-0103	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка НР=72 %	м	45,1	1653,29	–	74563	–	–	53685	138508
						———	———	———	———	———	———	
						1653,29	–	74563	–	–	10260	
24	24	1216-0101-0104	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 200 мм. Разборка НР=72 %	м	144,75	1757,73	–	254431	–	–	183190	472631
						———	———	———	———	———	———	
						1757,73	–	254431	–	–	35010	
25	25	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	1	2240,24	403,7	2240	404	–	1459	3995

						1836,54	188,7	1837	189	–	296	
26	26	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие НР=99 % К=3,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	2,7	30612,16	11361,99	82653	30677	–	64333	158745
						19250,17	4817,78	51975	13008	–	11759	
27	27	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие НР=99 % К=5,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	6	21068,62	7667,48	126412	46005	–	99222	243685
						13401,14	3302,81	80407	19817	–	18051	
28	28	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Демонтаж. Грунты сухие НР=99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	1,6	18802,37	7612,31	30084	12180	–	22918	57242
						11190,06	3278,23	17904	5245	–	4240	
29	29	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	35,8021	170		6086		–	–	6573
						–		–		–	487	
30	30	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	35,8021	243		8700		–	–	9396
						–		–		–	696	
		1.4 . Демонтаж по АР										
31	31	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2	2488,96	381,86	1,78	950434	4430		681123	1762082
						380,08	–	946004			130525	
32	32	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2	2488,96	237,23	29,08	590456	72379		388570	1057348
						208,15	8,68	518077	21604		78322	
33	33	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	794,79	668,1	23,48	530999	18662		377289	980951
						644,62	14,69	512338	11675		72663	
34	34	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	211	1944,24	78,94	410235	16656		289213	755404

						———	———	———	———	———	———	
						1865,3	38,42	393578	8107		55956	
35	35	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	231,289	498,12	–	115210			82951	214014
						———	———	———	———	———	———	
						498,12	–	115210			15853	
36	36	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	111	2908,22	167,72	322812	18617		225008	591646
						———	———	———	———	———	———	
						2740,5	74,91	304196	8315		43826	
37	37	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	2429,47	188,78	–	458635			330217	851960
						———	———	———	———	———	———	
						188,78	–	458635			63108	
38	38	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	2085,29	1140,31	36,36	2377877	75821		1691637	4395075
						———	———	———	———	———	———	
						1103,95	22,75	2302056	47440		325561	
39	39	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	2753,09	49,84	–	137214			98794	254889
						———	———	———	———	———	———	
						49,84	–	137214			18881	
40	40	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	2294,23	465,91	21,72	1068905	49831		756182	1971094
						———	———	———	———	———	———	
						444,19	13,59	1019074	31179		146007	
41	41	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	2294,23	101,4	–	232635			167497	432143
						———	———	———	———	———	———	
						101,4	–	232635			32011	
42	42	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	2294,23	188,52	–	432508			311406	803427
						———	———	———	———	———	———	
						188,52	–	432508			59513	
43	43	1212-0104-0501	Очистка потолков НР=72 %	м2	4521,29	235,32	–	1063950			766044	1976394
						———	———	———	———	———	———	
						235,32	–	1063950			146400	
44	44	1212-0104-0501	Очистка стен НР=72 %	м2	688,45	235,32	–	162006			116644	300942
						———	———	———	———	———	———	
						235,32	–	162006			22292	
45	45	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	13341,48	301,68	–	4024858			2897898	7476576
						———	———	———	———	———	———	
						301,68	–	4024858			553820	

46	46	1146-0401-0102	Демонтаж бетонного крыльца НР=84 %	м3	3	25834,71	11999	77504	35997		48371	135945
						———	———	———	———	———	———	
						13835,71	5359,08	41507	16077		10070	
47	47	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	968,50283	170		164645				177817
						———		———		———	———	
						–					13172	
48	48	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км kстм=3;	т·км	968,50283	243		235346				254174
						———		———		———	———	
						–					18828	
		1.5 . Демонтажные работы по ОВ										
49	49	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м	60	986,66	8,79	59200	527	5014	38750	105786
						———	———	———	———	———	———	
						894,3	2,69	53658	161		7836	
50	50	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м	2193	573,57	5,14	1257839	11272	106426	823396	2247734
						———	———	———	———	———	———	
						519,9	1,58	1140141	3465		166499	
51	51	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	220	1538,26	56,56	338417	12443		240307	625022
						———	———	———	———	———	———	
						1481,7	35,39	325974	7786		46298	
52	52	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР=72 %	м	50	306,42	0,25	15321	13	536	10642	28040
						———	———	———	———	———	———	
						295,46	0,16	14773	8		2077	
53	53	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	22,6286	170		3847				4155
						———		———		———	———	
						–					308	
54	54	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км kстм=3;	т·км	22,6286	243		5499				5939
						———		———		———	———	
						–					440	
		1.6 . Демонтажные работы по ЭЛ.С										
55	55	1217-0101-0503	Проводки трубные с первым проводом сечением 35 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	720	57,92	0,25	41702	180		29979	77415
						———	———	———	———	———	———	
						57,67	0,16	41522	115		5734	

56	56	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	615	84,31	0,76	51851	467		37204	96179
						———	———	———	———	———	———	
						83,55	0,47	51383	289		7124	
57	57	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	342	77,2	–	26402			19009	49044
						———	———	———	———	———	———	
						77,2	–	26402			3633	
58	58	1308-0205-1002	Демонтаж щитов НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	21	2263,72	835,85	47538	17553		26994	80495
						———	———	———	———	———	———	
						1427,87	357,48	29985	7507		5963	
59	59	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	8600	127,69	0,25	1098134	2150		790099	2039292
						———	———	———	———	———	———	
						127,44	0,16	1095984	1376		151059	
60	60	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	720	127,69	0,25	91937	180		66148	170732
						———	———	———	———	———	———	
						127,44	0,16	91757	115		12647	
61	61	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,52785	170		430				464
						———		———		———	———	
						–					34	
62	62	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	2,52785	243		614				663
						———		———		———	———	
						–					49	
		1.7 . Демонтажные работы по СС.С										
63	63	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	250	127,69	0,25	31923	63		22968	59282
						———	———	———	———	———	———	
						127,44	0,16	31860	40		4391	
64	64	1217-0101-0701	Коробки и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	8	77,2	–	618			445	1148
						———	———	———	———	———	———	
						77,2	–	618			85	
65	65	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,03335	170		6				6
						———		———		———	———	
						–						
66	66	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	0,03335	243		8				9

						———		———		———	———	
						–					1	
		1.8 . Демонтажные работы по ЭС.С										
67	67	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	6	4084,95	2679,6	24510	16078		12802	40297
						———	———	———	———	———	———	
						1405,35	1261,72	8432	7570		2985	
68	68	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР=80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км линии	0,218	29544,78	12485,22	6441	2722		3852	11116
						———	———	———	———	———	———	
						17059,56	5026,97	3719	1096		823	
69	69	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,52921	170		770				832
						———		———		———	———	
						–					62	
70	70	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	4,52921	243		1101				1189
						———		———		———	———	
						–					88	
			Итого по разделу 1					**45 044 735**				
			Итого по смете					**45 044 735**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 093 731				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 730 095				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					737 218				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					134208				
			- перевозка грузов, тенге					705 781				
			- накладные расходы, тенге					16 124 851				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 526 467				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 222 598				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**540 537**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**45 585 272**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**319 097**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**45 904 368**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**918 087**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**46 822 456**				

			Итого в текущих ценах 2022 года,					**46 822 456**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**5 618 695**				
			Итого с НДС 12%					**52 441 150**				
			Тендерная скидка 5%					**-2 622 058**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**49 819 093**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Консбаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-1. Конструктивные решения

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 3 .Обрамление проемов											
1	5	1107-0112-0101	Обрамление проемов НР=118 %	т	0,28955	90087,46	2270,81	26085	658	0	30367	60968
						———	———	———	———	———	———	
						87816,65	1061,44	25427	307		4516	
2	6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11928	435218		51913		51913		56066
						———		———		———	———	
											4153	
3	7	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0623	394960		24606		24606		26574
						———		———		———	———	
											1968	
4	8	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05126	439438		22526		22526		24328
						———		———		———	———	
											1802	
5	9	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,016	394084		6305		6305		6810
						———		———		———	———	

											504	
6	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00382	408502		1560		1560		1685
						———		———		———	———	
											125	
7	11	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,02912	464722		13533		13533		14615
						———		———		———	———	
											1083	
8	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00777	456152		3544		3544		3828
						———		———		———	———	
											284	
9	13	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	1,1	52827,91	20,48	58111	23	34769	16790	80892
						———	———	———	———	———	———	
						21198,87		23319			5992	
			Итого по разделу 3					**275 766**				
		Раздел 4 .Кирпичное заполнение										
10	14	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84 %	м3	34,7	52827,91	20,48	1833128	711	1096817	617905	2647116
						———	———	———	———	———	———	
						21198,87		735601			196083	
11	15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,12482	394084		49190		49190		53125
						———		———		———	———	
											3935	
12	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13164	456152		60048		60048		64852
						———		———		———	———	
											4804	
13	17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,11966	435218		487296		487296		526280
						———		———		———	———	
											38984	
14	18	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,4872	394960		192425		192425		207819
						———		———		———	———	

											15394	
15	19	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22236	439438		97713		97713		105530
											7817	
			Итого по разделу 4					**3 604 722**				
		Раздел 6 .Перемычки металлические										
16	23	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т	0,15262	122234,02	11413,27	18655	1742	1677	18416	40037
						99830,47	2429,51	15236	371		2966	
17	24	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,15262	1012960		154598		154598		166966
											12368	
18	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	4,42598	101,08	2,64	447	12	248	131	624
						42,51	0,48	188	2		46	
			Итого по разделу 6					**207 627**				
		Раздел 7 .Основание под перегородки										
19	26	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=72 %	м3	6	47904,09	3452,74	287425	20716	225151	33098	346165
						6926,22	735,37	41557	4412		25642	
20	27	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=79,500;	т	0,14708	331233		48718		48718		52615
											3897	
21	28	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=79,500;	т	0,01431	354275		5070		5070		5476
											406	
			Итого по разделу 7					**404 256**				

		Раздел 8 .Новые кирпичные перегородки										
22	29	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2	421,2	7474,16	467,43	3148116	196882	1580022	1319856	4825410
						3255,49	113,93	1371212	47987		357438	
23	30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26899	456152		122700		122700		132516
						–					9816	
24	31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0696	1356951,9	2270,4	94444	158	66790	25085	129091
						395059,5	1000,84	27496	70		9562	
25	32	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0696	144002		10023		10023		10824
						–					802	
26	33	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,01344	868736,47	3884,92	11676	52	4151	6821	19977
						556021,55	1715,24	7473	23		1480	
			Итого по разделу 8					**5 117 818**				
		Раздел 9 .Сверление отверстий										
27	34	1146-0301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм НР=72 %	отверстие	72	1681,19	673,87	121046	48519	3100	75910	212712
						964,26	500,06	69427	36004		15756	
28	35	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	7650	87,58	0,84	669987	6426		477764	1239571
						86,74		663561			91820	
29	36	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=2,166;	отверстие	16569,9	84,23	0,81	1395683	13422		995228	2582184
						83,42		1382261			191273	

30	37	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	8631	87,58	0,84	755903	7250		539030	1398528
						86,74		748653			103595	
31	38	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=3,250;	отверстие	28050,75	84,23	0,81	2362715	22721		1684796	4371312
						83,42		2339994			323801	
32	39	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	1818	87,58	0,84	159220	1527		113539	294580
						86,74		157693			21821	
33	40	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	1320	87,58	0,84	115606	1109		82438	213888
						86,74		114497			15844	
34	41	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР=72 % К=0,830;	отверстие	1095,6	84,23	0,81	92282	887		65804	170733
						83,42		91395			12647	
			Итого по разделу 9					**10 483 508**				
		Раздел 11 .Усиление стен и перегородок										
35	45	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР=118 %	т	57,44426	90087,46	2270,81	5175007	130445	0	6024533	12095503
						87816,65	1061,44	5044562	60974		895963	
36	46	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	55,70637	331233		18451788		18451788		19927931
						–					1476143	
37	47	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,73789	456152		792742		792742		856161
						–					63419	
38	48	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	2,39933	559906,47	3884,92	1343400	9321	0	1217757	2766050

						556021,55	1715,24	1334079	4115		204893	
39	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,04033	408502		833479		833479		900157
						———		———		———	———	
						–					66678	
40	50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,359	389901		139974		139974		151172
						———		———		———	———	
						–					11198	
41	51	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2	5013,54	2447,91	152,98	12272695	766971	3703151	6758573	20553769
						———	———	———	———	———	———	
						1556,3	128,78	7802572	645644		1522501	
42	52	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 %	м2	5013,54	2447,91	152,98	12272695	766971	3703151	6758573	20553769
						———	———	———	———	———	———	
						1556,3	128,78	7802572	645644		1522501	
43	53	1115-0203-0201	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР=80 %	м2	4122,36	2094,6	125,85	8634695	518799	2769566	4623606	14318965
						———	———	———	———	———	———	
						1296,91	105,08	5346330	433178		1060664	
44	54	1115-0203-0201	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР=80 %	м2	4122,36	2094,6	125,85	8634695	518799	2769566	4623606	14318965
						———	———	———	———	———	———	
						1296,91	105,08	5346330	433178		1060664	
45	55	1115-0203-0201	Перегородки внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР=80 %	м2	1025,9	1910	125,85	1959469	129110	499860	1150641	3358919
						———	———	———	———	———	———	
						1296,91	105,08	1330500	107802		248809	
46	56	1115-0203-0201	Перегородки внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР=80 %	м2	1025,9	1910	125,85	1959469	129110	499860	1150641	3358919
						———	———	———	———	———	———	
						1296,91	105,08	1330500	107802		248809	

			Итого по разделу 11					**113 160 282**				
		Раздел 12 .Усиление оконных и дверных проемов										
47	57	1107-0112-0101	Усиление проемов НР=118 %	т	17,09897	90087,46	2270,81	1540403	38829	0	1793274	3600371
						———	———	———	———	———	———	
						87816,65	1061,44	1501574	18150		266694	
48	58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,31295	408502		1761849		1761849		1902797
						———		———		———	———	
						–					140948	
49	59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	12,78602	389901		4985282		4985282		5384105
						———		———		———	———	
						–					398823	
50	60	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2	1014	5202,12	65,02	5274950	65930	1460190	3032071	8971582
						———	———	———	———	———	———	
						3697,07	40,69	3748829	41260		664562	
			Итого по разделу 12					**19 858 854**				
		Раздел 13 .Кровля										
		13.1 Кровля										
51	61	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	7,2	49571,9	2001,88	356918	14414	278400	61429	451815
						———	———	———	———	———	———	
						8903,3	472,16	64104	3400		33468	
52	62	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2	1999,9	556,48	21,23	1112904	42458	808360	251184	1473215
						———	———	———	———	———	———	
						131,05	5,47	262087	10939		109127	
53	63	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т	2,1124	1151864,02	11413,27	2433198	24109	2198206	254897	2903143
						———	———	———	———	———	———	
						99830,47	2429,51	210882	5132		215048	
54	64	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	3,54956	868736,47	3884,92	3083632	13790	1096211	1801545	5275991
						———	———	———	———	———	———	
						556021,55	1715,24	1973632	6088		390814	
55	65	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3	82,23	210143,26	1331,94	17280080	109525	13974539	2331730	21180755
						———	———	———	———	———	———	
						38866,79	516,82	3196016	42498		1568945	

56	66	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3	82,23	11952,57	100,92	982860	8299	855733	110288	1180600
						—	—	—	—	—	—	
						1445,07	45,16	118828	3714		87452	
57	67	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2	1865,24	417,11	4,69	778010	8748	667122	95452	943339
						—	—	—	—	—	—	
						54,76	2,1	102141	3917		69877	
58	70	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м	614	388,61	8,48	238607	5207	195817	35836	296398
						—	—	—	—	—	—	
						61,21	3,64	37583	2235	–	21955	
59	71	261-107-0620	Скобы металлические	кг	138,18	203		28051		28051	–	30295
						—		—		—	—	
						–		–		–	2244	
60	72	234-701-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 4 мм	м	388,4	28		10875		10875	–	11745
						—		—		—	—	
						–		–		–	870	
61	73	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,700;	м2	175,07	5768,54	24,54	1009898	4296	696407	285485	1399014
						—	—	—	—	—	—	
						1766,12	6,37	309195	1115	–	103631	
62	74	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2	1999,9	1304,51	168,45	2608890	336883	1533183	597843	3463272
						—	—	—	—	—	—	
						369,43	45,76	738823	91515	–	256539	
63	75	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2	1999,9	1247,78	87,29	2495435	174571	2225069	104640	2808081
						—	—	—	—	—	—	
						47,9	24,77	95795	49538	–	208006	
64	76	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	3,9598	24719,4	2401,58	97884	9510	–	66646	177692
						—	—	—	—	—	—	
						22317,82	1058,13	88374	4190	–	13162	
65	77	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,9598	456152		1806271		1806271	–	1950773
						—		—		—	—	
						–		–		–	144502	
			Итого по разделу 13					**43 546 128**				

	Раздел 15 .ВГ-2- 4 шт											
66	93	1109-0302-0112	Колонны. Монтаж НР=72 %	т	0,43136	36573,82	19700,96	15776	8498	2308	5507	22986
						———	———	———	———	———	———	
						11522,45	6208,61	4970	2678	–	1703	
67	94	241-102-0207	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х3,0 мм К=2,000;	м	30,4	4188		127315		127315	–	137500
						———		———		———	———	
						–		–		–	10185	
68	95	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,12312	439438		54104		54104	–	58432
						———		———		———	———	
						–		–		–	4328	
69	96	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=72 %	т	0,17484	68801,43	30128,1	12029	5268	1684	4804	18180
						———	———	———	———	———	———	
						29041,87	9119,6	5078	1594	–	1347	
70	97	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72 %	т	0,22332	87156,53	38409,93	19464	8578	821	9290	31054
						———	———	———	———	———	———	
						45070,8	12709,59	10065	2838	–	2300	
71	98	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,17712	472577		83703		83703	–	90399
						———		———		———	———	
						–		–		–	6696	
72	99	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=3,000;	т	0,0462	458447		21180		21180	–	22874
						———		———		———	———	
						–		–		–	1694	
73	100	1109-0302-0101	Обрешетка. Монтаж на высоте до 25 м НР=72 %	т	0,19332	87156,53	38409,93	16849	7425	711	8042	26882
						———	———	———	———	———	———	
						45070,8	12709,59	8713	2457	–	1991	
74	101	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,19332	514782		99518		99518	–	107479
						———		———		———	———	
						–		–		–	7961	
75	102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	29,66236	101,08	2,64	2998	78	1659	918	4229
						———	———	———	———	———	———	

						42,51	0,48	1261	14	–	313	
76	103	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,0064	868736,47	3884,92	5560	25	1977	2570	8780
						———	———	———	———	———	———	
						556021,55	1715,24	3559	11	–	650	
77	104	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,04088	1077616,9	2270,4	44053	93	39229	3436	51288
						———	———	———	———	———	———	
						115724,5	1000,84	4731	41	–	3799	
78	105	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04088	144002		5887		5887	–	6358
						———		———		———	———	
						–		–		–	471	
79	106	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	14	41256,41	2929,64	577590	41015	491041	39727	666702
						———	———	———	———	———	———	
						3252,43	688,76	45534	9643	–	49385	
80	107	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04988	456152		22753		22753	–	24573
						———		———		———	———	
						–		–		–	1820	
81	108	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % К=0,070;	м2	0,756	5768,54	24,54	4361	19	3007	965	5752
						———	———	———	———	———	———	
						1766,12	6,37	1335	5	–	426	
82	109	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м2	34,8	4971,24	37,5	172999	1305	108235	45881	236390
						———	———	———	———	———	———	
						1823,54	7,58	63459	264	–	17510	
83	110	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,02096	24761,4	2401,58	519	50	1	353	942
						———	———	———	———	———	———	
						22317,82	1058,13	468	22	–	70	
84	111	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02096	456152		9561		9561	–	10326
						———		———		———	———	
						–		–		–	765	
			Итого по разделу 15					**1 531 126**				
		Раздел 16 .В-3										
85	112	1109-0302-0112	Колонны. Монтаж НР=72 %	т	0,04684	36573,82	19700,96	1713	923	251	598	2496
						———	———	———	———	———	———	
						11522,45	6208,61	540	291	–	185	

86	113	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм К=2,000;	м	6,4	3183		20371		20371	–	22001
						———		———		———	———	
						–		–		–	1630	
87	114	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72 % К=2,000;	т	0,02704	87156,53	38409,93	2357	1039	99	1125	3761
						———	———	———	———	———	———	
						45070,8	12709,59	1219	344	–	279	
88	115	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=2,000;	т	0,02704	472577		12778		12778	–	13800
						———		———		———	———	
						–		–		–	1022	
89	116	1109-0402-0101	Металлоконструкции. Монтаж НР=72 %	т	0,01728	98139,18	33236,56	1696	574	118	822	2719
						———	———	———	———	———	———	
						58102,72	7922,2	1004	137	–	201	
90	117	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,01728	472577		8166		8166	–	8819
						———		———		———	———	
						–		–		–	653	
91	118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	2,64364	101,08	2,64	267	7	148	81	376
						———	———	———	———	———	———	
						42,51	0,48	112	1	–	28	
92	119	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=72 %	т	0,00379	951370,47	3884,92	3606	15	1484	1522	5538
						———	———	———	———	———	———	
						556021,55	1715,24	2107	7	–	410	
93	120	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	2,51	40632,19	2929,64	101987	7353	86470	7123	117839
						———	———	———	———	———	———	
						3252,43	688,76	8164	1729	–	8729	
94	121	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01247	456152		5688		5688	–	6143
						———		———		———	———	
						–		–		–	455	
			Итого по разделу 16					**183 492**				
			Итого по смете					**198 373 580**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 762 619				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 231 174				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 833 277				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					74 319 462				
			- накладные расходы, тенге					49 365 991				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 442 939				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					14 692 095				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**2 380 483**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**198 373 580**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**1 388 615**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**199 762 195**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 995 244**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**203 757 439**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**203 757 439**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**24 450 893**				
			Итого с НДС 12%					**228 208 332**				
			Тендерная скидка 5%					**-11 410 417**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**216 797 915**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конобаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Кровля										
		2.1 Ремонт кровли										
1	4	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2	2247,17	7953,67	88,34	17873249	198515	15739718	1428160	20845522
						———	———	———	———	———	———	
						861,09	21,6	1935016	48539		1544113	
2	5	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2	1213	7062,52	37,5	8566848	45488	6309404	1599229	10979363
						———	———	———	———	———	———	
						1823,54	7,58	2211957	9195		813286	
3	6	1115-0109-0502	Карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %	м2	325,55	5326,62	13,22	1734081	4304	1035405	500621	2413478
						———	———	———	———	———	———	
						2132,92	2,87	694372	934	–	178776	
			Итого по разделу 2					**34 238 363**				
		Раздел 3 Фасад										
		3.1 Наружная отделка										
4	10	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2	3242,73	1341,88	74,68	4351355	242167	1495871	1963094	6819605
						———	———	———	———	———	———	

						805,9	34,91	2613316	113204		505156	
5	11	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм НР=72 %	м2	3078,53	1225,74	5,11	3773477	15731	2413414	971953	5125064
						436,68	1,82	1344332	5603		379634	
			Итого по разделу 3					**11 944 669**				
		Раздел 4 Заполнение оконных проемов										
		4.1 Заполнение оконных проемов										
6	19	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	406,1	3610,72	288,76	1466313	117265	564264	760256	2404695
						1932,49	147,61	784784	59944		178126	
7	20	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	8,16	4189,89	289,46	34190	2362	14692	16493	54737
						2099,99	145,83	17136	1190		4055	
8	21	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90%	м2	6,4	4691,34	280,89	30025	1798	11523	15862	49558
						2610,01	143,86	16704	921		3671	
9	22	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой кстм=1,04;	м2	406,1	29708,64		12064679		12064678,7		13029853
						–					965174	
10	23	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка кстм=1,04;	м2	8,16	32726,72		267050		267050		288414
						–					21364	
11	24	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой кстм=1,04;	м2	6,4	23998		153587		153587		165874
						–					12287	
			Итого по разделу 4					**15 993 131**				
		Раздел 8 Полы										

12	56	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	93,28	1691,02	42,79	157738	3991	86262	65635	241243
						———	———	———	———	———	———	
						723,47	25,08	67485	2339		17870	
13	57	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР=94 % ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2	93,28	1471,72	43,77	137282	4083	129240	5904	154641
						———	———	———	———	———	———	
						42,44	24,89	3959	2322		11455	
14	58	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2	93,28	2498,28	137,21	233040	12799	117603	75352	333063
						———	———	———	———	———	———	
						1100,32	21,62	102638	2017		24671	
15	59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	93,28	1289,07	42,69	120244	3982	63829	51487	185470
						———	———	———	———	———	———	
						562,11	25,08	52434	2339		13739	
		8.6 Тип Кг - 2 этаж										
16	85	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	879,19	1691,02	42,79	1486728	37621	813040	618631	2273787
						———	———	———	———	———	———	
						723,47	25,08	636068	22050	–	168429	
17	86	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР=94 % ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2	879,19	1471,72	43,77	1293922	38482	1218127	55644	1457531
						———	———	———	———	———	———	
						42,44	24,89	37313	21883	–	107965	
18	87	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2	879,19	2498,28	137,21	2196463	120634	1108439	710207	3139203
						———	———	———	———	———	———	
						1100,32	21,62	967390	19008	–	232534	
19	88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	879,19	1289,07	42,69	1133337	37533	601603	485276	1748103
						———	———	———	———	———	———	
						562,11	25,08	494201	22050	–	129489	
		8.7 Тип Л - 3 этаж										
20	92	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	419,33	1691,02	42,79	709095	17943	387780	295056	1084484
						———	———	———	———	———	———	
						723,47	25,08	303373	10517	–	80332	

21	93	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2	419,33	1471,72	43,77	617136	18354	580986	26539	695170
						———	———	———	———	———	———	
						42,44	24,89	17796	10437	–	51494	
22	94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	419,33	1289,07	42,69	540546	17901	286935	231453	833758
						———	———	———	———	———	———	
						562,11	25,08	235710	10517	–	61760	
			Итого по разделу 8					**12 146 453**				
		Раздел 17 Слуховое окно ОС-1 - 16 шт.										
23	152	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	16	13416,09	1446,13	214657	23138	14762	168157	413439
						———	———	———	———	———	———	
						11047,36	630,16	176758	10083		30625	
24	153	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3	6,272	203227,77	1889,44	1274645	11851	1015305	227534	1622353
						———	———	———	———	———	———	
						39459,38	849,15	247489	5326		120174	
25	154	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3	6,272	11952,57	100,92	74967	633	65270	8411	90048
						———	———	———	———	———	———	
						1445,07	45,16	9063	283		6670	
			Итого по разделу 17					**2 125 840**				
			Итого по смете					**76 448 457**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 535 984				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					976 574				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					380 701				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 558 786				
			- накладные расходы, тенге					10 280 955				
			в т.ч. зарплата, тенге					925 286				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 664 023				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**917 381**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**77 365 838**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**541 561**				

			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**77 907 399**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 558 148**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**79 465 547**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**79 465 547**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**9 535 866**				
			Итого с НДС 12%					**89 001 413**				
			Тендерная скидка 5%					**-4 450 071**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**84 551 342**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.