"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-4. Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электрооборудование										
		1.12 Кабельная продукция										
1	101	243-106-0544	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66 К=1,020;	км	0,0306	10290100		314877		314877		340067
						———		———		———	———	
											25190	
2	102	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,824	210781		173684		173684		187579
						———		———		———	———	
											13895	
3	103	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	5,665	303475		1719186		1719186		1856721
						———		———		———	———	
											137535	
4	104	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,856	472179		1348543		1348543		1456426
						———		———		———	———	
											107883	
5	105	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0816	511712		41756		41756		45096
						———		———		———	———	
											3340	

6	106	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,204	779162		158949		158949		171665
											12716	
7	107	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,612	1214055		743002		743002		802442
											59440	
8	108	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0204	4991057		101818		101818		109963
											8145	
9	109	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0306	772498		23638		23638		25529
		1.13 Монтажные изделия										
10	110	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	830	829		688070		688070		743116
		1.14 Трубы										
11	111	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	9230	520,36	4,9	4802923	45227	130974	3332237	8785973
						501,27	0,15	4626722	1385		650813	
12	112	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	800	612,28	4,98	489824	3984	11464	341741	898090
						592,97	0,33	474376	264		66525	
13	113	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	20	645,11	5,85	12902	117	851	8601	23223
						596,71	0,61	11934	12		1720	
14	114	1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	30	717,67	7,31	21530	219	3269	13015	37309
						601,41	1,12	18042	34		2764	
15	115	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм К=1,010;	м	30,3	431		13059		13059		14104
											1045	

16	116	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм К=1,010;	м	20,2	331		6686		6686		7221
						———		———		———	———	
											535	
17	117	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм К=1,010;	м	808	172		138976		138976		150094
						———		———		———	———	
											11118	
18	118	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм К=1,010;	м	30,3	88		2666		2666		2879
						———		———		———	———	
											213	
19	119	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010;	м	2929	44		128876		128876		139186
						———		———		———	———	
											10310	
20	120	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	6363	26		165438		165438		178673
						———		———		———	———	
											13235	
21	121	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	6058	167,36	1,79	1013867	10844	90143	657928	1805539
						———	———	———	———	———	———	
						150,69	0,15	912880	909		133744	
22	122	1121-0201-0104	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР=72 %	м	642	59,83	0,26	38411	167	6292	23061	66390
						———	———	———	———	———	———	
						49,77	0,12	31952	77		4918	
23	123	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	3110	204,89	2,61	637208	8117	76413	399070	1119180
						———	———	———	———	———	———	
						177,71	0,51	552678	1586		82902	
24	124	1121-0201-0109	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	60	432,95	3,64	25977	218	8161	12712	41784
						———	———	———	———	———	———	
						293,3	0,95	17598	57		3095	

25	125	1121-0201-0107	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	850	342,08	3,24	290768	2754	86360	145668	471351
						———	———	———	———	———	———	
						237,24	0,78	201654	663		34915	
26	126	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	20	377,96	26,79	7559	536	1177	4374	12888
						———	———	———	———	———	———	
						292,32	11,46	5846	229		955	
		1.15 Заземление (молниязащита)										
27	135	243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2 К=1,020;	км	0,0306	2935673		89832		89832		97019
						———		———		———	———	
											7187	
28	136	243-142-0116	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2 К=1,020;	км	0,255	2078709		530071		530071		572477
						———		———		———	———	
											42406	
29	137	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 К=1,020;	км	0,408	234698		95757		95757		103418
						———		———		———	———	
											7661	
			Итого по разделу 1					**20 265 402**				
			Итого по смете					**20 265 402**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 853 682				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 183				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 216				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 899 988				
			- накладные расходы, тенге					4 938 407				
			в т.ч. зарплата, тенге					444 456				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 444 205				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**243 185**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**20 508 587**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**143 560**				

			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**20 652 147**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**413 043**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**21 065 190**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**21 065 190**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 527 823**				
			Итого с НДС 12%					**23 593 013**				
			Тендерная скидка 5%					**-1 179 651**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**22 413 362**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №5

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 4-1-1. Наружное электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электроснабжение										
		1.1 Оборудование										
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	16381,01	10072,01	16381	10072	1383	7734	26044
						4926	4742,23	4926	4742	–	1929	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	49235,05	12717,08	49235	12717	13238	22288	77245
						23280,4	4580,37	23280	4580	–	5722	
3	3	515-102-0412 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1875448		1875448		–	–	1875448
						–		–		1875448	–	
4	4	1308-0101-0702	Трансформатор напряжения 110 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	1	100165,53	37919,59	100166	37920	20732	42350	153917
						41514	17305,86	41514	17306	–	11401	

5	5	515-101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	879364		879364		–	–	879364
						–		–		879364	–	
6	6	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект (3 фазы)	1	7805,78	1178,76	7806	1179	966	4439	13225
						5661	504,13	5661	504	–	980	
7	7	515-301-1102 (об)	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	21514		64542		–	–	64542
						–		–		64542	–	
		1.2 Материалы и железобетонные изделия										
8	8	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3	3	12697,45	2427,9	38092	7284	27114	6362	48010
						1231,65	1048,5	3695	3146	–	3556	
9	9	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт.	2	3544,06	1545,45	7088	3091	2682	2395	10242
						657,49	357,53	1315	715	–	759	
10	10	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт.	2	4481,28	1968,71	8963	3937	3024	3437	13392
						1000,76	455,45	2002	911	–	992	
11	11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,616	62362		100777		100777	–	108839
						–		–		–	8062	
12	12	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	7216,09	244,55	28864	978	21309	4986	36558
						1644,3	87,07	6577	348	–	2708	
13	13	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	16	985,26	30,89	15764	494	11177	3062	20332
						255,78	10,08	4092	161	–	1506	
		1.3 Устройство ответвления на промежуточных опорах УОП										
14	14	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР=80 %	ответвление	1	2892,88	689,43	2893	689	–	1989	5272

						2203,45	283,05	2203	283	–	390	
15	15	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	29369		29369		29369	–	31719
						–		–		–	2350	
16	16	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1662		1662		1662	–	1795
						–		–		–	133	
17	17	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1385		1385		1385	–	1496
						–		–		–	111	
18	18	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2111		6333		6333	–	6840
						–		–		–	507	
19	19	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	52		156		156	–	168
						–		–		–	12	
20	20	252-207-0201	Крепление провода, прим.	шт.	2	1662		3324		3324	–	3590
						–		–		–	266	
21	21	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	268		1608		1608	–	1737
						–		–		–	129	
		1.4 Опора ж/б анкерная (концевая) К10-1.2с										
22	22	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	21492,58	10771,6	42985	21543	1804	23820	72149
						9819,16	5068,4	19638	10137	–	5344	
23	23	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=2,000;	шт.	4	86354		345416		345416	–	373049
						–		–		–	27633	
24	24	252-207-0541	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим К=2,000;	шт.	2	20876		41752		41752	–	45092
						–		–		–	3340	
25	25	252-207-0554	Траверс типа ТМs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим. К=2,000;	шт.	2	5358		10716		10716	–	11573

						–		–		–	857	
26	26	252-207-3950	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. К=2,000;	шт.	2	5727		11454		11454	–	12370
						–		–		–	916	
27	27	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	1662		6648		6648	–	7180
						–		–		–	532	
28	28	252-207-3925	Подкос У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	10252		20504		20504	–	22144
						–		–		–	1640	
29	29	252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим. К=2,000;	шт.	4	1385		5540		5540	–	5983
						–		–		–	443	
30	30	243-907-5304	Гайка М20 К=2,000;	1000 шт.	0,002	160445		321		321	–	347
						–		–		–	26	
31	31	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=2,000;	шт.	10	1060		10600		10600	–	11448
						–		–		–	848	
32	32	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима К=2,000;	шт.	10	433		4330		4330	–	4676
						–		–		–	346	
33	33	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=2,000;	шт.	2	13904		27808		27808	–	30033
						–		–		–	2225	
34	34	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085 К=2,000;	комплект	0,66666	21850		14567		14567	–	15732
						–		–		–	1165	
35	35	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А К=2,000;	шт.	6	933		5598		5598	–	6046
						–		–		–	448	
36	36	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 К=2,000;	шт.	6	14295		85770		85770	–	92632
						–		–		–	6862	
37	37	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255 К=2,000;	шт.	6	15992		95952		95952	–	103628
						–		–		–	7676	
38	38	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000;	шт.	2	7216,09	244,55	14432	489	10654	2493	18279
						1644,3	87,07	3289	174	–	1354	

39	39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000;	м	4	985,26	30,89	3941	124	2794	765	5082
						255,78	10,08	1023	40	–	376	
		1.5 Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с										
40	40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	21492,58	10771,6	21493	10772	902	11910	36075
						9819,16	5068,4	9819	5068	–	2672	
41	41	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	86354		172708		172708	–	186525
						–		–		–	13817	
42	42	252-207-0541	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим	шт.	1	20876		20876		20876	–	22546
						–		–		–	1670	
43	43	252-207-0554	Траверс типа TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012, прим.	шт.	1	5358		5358		5358	–	5787
						–		–		–	429	
44	44	252-207-3950	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим.	шт.	1	5727		5727		5727	–	6185
						–		–		–	458	
45	45	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662		3324		3324	–	3590
						–		–		–	266	
46	46	252-207-3925	Подкос У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252		20504		20504	–	22144
						–		–		–	1640	
47	47	261-404-0575	Крепление изолятора, КИsL, прим.	шт.	1	293		293		293	–	316
						–		–		–	23	
48	48	252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012, прим.	шт.	4	1385		5540		5540	–	5983
						–		–		–	443	
49	49	243-907-5304	Гайка М20	1000 шт.	0,002	160445		321		321	–	347
						–		–		–	26	
50	50	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1060		6360		6360	–	6869
						–		–		–	509	

51	51	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	433		2598		2598	–	2806
						–		–		–	208	
52	52	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904		41712		41712	–	45049
						–		–		–	3337	
53	53	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	21850		21850		21850	–	23598
						–		–		–	1748	
54	54	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933		5598		5598	–	6046
						–		–		–	448	
55	55	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	–	92632
						–		–		–	6862	
56	56	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	–	103628
						–		–		–	7676	
57	57	252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916	–	9629
						–		–		–	713	
58	58	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7216,09	244,55	7216	245	5327	1246	9139
						1644,3	87,07	1644	87	–	677	
59	59	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	2	985,26	30,89	1971	62	1397	383	2542
						255,78	10,08	512	20	–	188	
		1.6 Опора ж/б промежуточная П10-1.2с										
60	60	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=3,000;	опора	3	10585,01	4658,67	31755	13976	2705	17319	53000
						5024,52	2191,81	15074	6575	–	3926	
61	61	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 К=3,000;	шт.	3	86354		259062		259062	–	279787
						–		–		–	20725	
62	62	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 К=3,000;	шт.	9	13904		125136		125136	–	135147
						–		–		–	10011	

63	63	261-404-0308	Искровой разрядник CDI 120.2 ГОСТ Р 51177-2017, прим. К=3,000;	шт.	9	1480		13320		13320	–	14386
						–		–		–	1066	
64	64	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2 К=3,000;	шт.	3	1060		3180		3180	–	3434
						–		–		–	254	
65	65	252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085 К=3,000;	комплект	3	21850		65550		65550	–	70794
						–		–		–	5244	
66	66	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима К=3,000;	шт.	3	433		1299		1299	–	1403
						–		–		–	104	
67	67	252-207-0561	Оголовок ОГs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012, прим. К=3,000;	шт.	3	12562		37686		37686	–	40701
						–		–		–	3015	
68	68	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=3,000;	шт.	3	7216,09	244,55	21648	734	15982	3740	27419
						1644,3	87,07	4933	261	–	2031	
69	69	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % К=3,000;	м	6	985,26	30,89	5912	185	4192	1148	7625
						255,78	10,08	1535	60	–	565	
		1.7 ВЛИ-10кВ										
70	70	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	5071,94	822,68	10144	1645	951	5921	17350
						3774	338,18	7548	676	–	1285	
71	71	515-201-0502 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2	120231		240462		–	–	240462
						–		–		240462	–	
72	72	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км	0,24	203700,38	112310,59	48888	26955	887	24069	78794
						87696	37664,52	21047	9039	–	5837	

73	73	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	км	0,72	320786		230966		230966	–	249443
						–		–		–	18477	
			Итого по разделу 1					**6 028 399**				
			Итого по смете					**6 028 399**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					181 327				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					154 402				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 550				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 220 416				
			- оборудование, тенге					3 059 816				
			- накладные расходы, тенге					191 856				
			в т.ч. зарплата, тенге					17 267				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					219 894				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**35 623**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**6 064 022**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**21 029**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**6 085 051**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**60 505**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**6 145 556**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**6 145 556**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**737 467**				
			Итого с НДС 12%					**6 883 023**				
			Тендерная скидка 5%					**-344 151**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**6 538 872**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction.kz"
_____ Конебаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.