Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу",Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 148, тел.: +77283335417**	**101240006118**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №348 от 18.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
14	**22.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром в с. Теректи Алакольского района Жетісу области			усл.	1	452 927 469,31	452 927 469,31
				Итого	1	x	452 927 469,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 348	18.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района.	857 420 469,31	404 399 526,17							48 527 943,14	452 927 469,31

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Цены региона Алматинская обл.

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №9

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 1-1-1. Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтаж										
		1.9 . Демонтажные работы по ТС										
1	71	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м	26	986,66	8,79	25653	229	2173	16792	45841
						894,3	2,69	23252	70	–	3396	
2	72	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,0884	170		15		–	–	16
						–		–		–	1	
3	73	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	0,0884	243		21		–	–	23
		1.10 . Демонтажные работы по АР склада										
4	74	1212-0104-0502	Очистка поверхностей НР=72 %	м2	132,75	294,81	–	39136	–	–	28178	72699
						294,81	–	39136	–	–	5385	
5	75	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	584,1	301,68	–	176211	–	–	126872	327330
						301,68	–	176211	–	–	24247	
6	76	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,27033	170		1406		–	–	1518

7	77	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км ОП к СНиР-2001Р п.1.12: кстм=3;	т·км	8,27033	243		2010		–	–	2171
			Итого по разделу I			–		–		–	112	
			Итого по смете					**449 598**		–	161	
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					**449 598**				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					238 599				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					229				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					70				
			- перевозка грузов, тенге					2173				
			- накладные расходы, тенге					2 031				
			в т.ч. зарплата, тенге					171 842				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					15 466				
								33 304				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8									
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**5 395**				
			Затраты на производство строительно-монтажных					**454 993**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**3 185**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**458 178**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**9 164**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**467 342**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**467 342**				
			Итого с НДС 12%					**56 081**				
			Тендерная скидка 5%					**523 423**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**-26 171**				
								497 252				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN-Study"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015", Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
25

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №10

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-1. Конструктивные решения

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 .Подпольные каналы											
1	1	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 %	м3	2,34	63771,44	4369,59	149225	10225	99277	30297	193884
						16975,82	1006,96	39723	2356	–	14362	
2	2	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03389	456152		15459		15459	–	16696
						–		–		–	1237	
3	3	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=72 %	шт	23	13069,44	2149,5	300597	49439	163751	75410	406088
						3800,34	753,38	87408	17328	–	30081	
4	4	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,099	149370		14788		14788	–	15971

	Раздел 4 .Стойки металлические					–		–		–	1183	
5	20	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	3,40142	41155,18	19700,96	139986	67011	33782	41615	196129
						11522,45	6208,61	39193	21118	–	14528	
6	21	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3,40142	1012960		3445502		3445502	–	3721142
						–		–		–	275640	
7	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	98,64118	101,08	2,64	9971	260	5517	2926	13929
						42,51	0,48	4193	47	–	1032	
	Раздел 9 .Монолитный участок в перекрытиии спорт зала											
8	42	1106-0801-0107	Монолитный участок. Устройство НР=72 %	м3	4,9	83538,01	5448,84	409336	26699	253730	96784	546610
						26307,63	1125,53	128907	5515	–	40490	
9	43	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14102	391464		55204		55204	–	59620
						–		–		–	4416	
10	44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	408502		11111		11111	–	12000
						–		–		–	889	
	Раздел 12 .Кровля											
	12.1 Кровля											
11	68	1112-0101-2003	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство, прим. НР=72 % К=2,000;	м	320	1205,99	15,15	385917	4848	208678	160135	589736
						538,72	5,22	172390	1670	–	43684	
12	69	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	320	1331		425920		425920	–	459994
						–		–		–	34074	

	Раздел 13 .Крыльцо												
13	78	1109-0302-0112	Стойки. Монтаж НР=72 %	т	0,3352	36573,82	19700,96	12260	6604	1793	4279	1786	
						11522,45	6208,61	3862	2081	–	1323		
14	79	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3352	456814		153124		153124	–	165374	
						–		–		–	12250		
15	80	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72 % К=5,000;	т	0,4267	87156,53	38409,93	37190	16390	1568	17752	59337	
						45070,8	12709,59	19232	5423	–	4395		
16	81	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=5,000;	т	0,285	472577		134684		134684	–	145459	
						–		–		–	10775		
17	82	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=5,000;	т	0,1417	458447		64962		64962	–	70159	
						–		–		–	5197		
18	83	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72 % К=2,000;	т	0,22986	87156,53	38409,93	20034	8829	845	9562	31964	
						45070,8	12709,59	10360	2921	–	2368		
19	84	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=2,000;	т	0,169	472577		79866		79866	–	86255	
						–		–		–	6389		
20	85	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=2,000;	т	0,06086	458447		27901		27901	–	30133	

21	86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 % К=29,000;	м2	28,76104	101,08	2,64	2907	76	1609	891	4102
22	87	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,0648	1077616,9	2270,4	69830	147	62184	5446	81298
23	88	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0648	144002		9331		9331	–	10077
24	89	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР=72 %	т	0,03938	832760,3	20252,64	32794	798	16345	11341	47666
25	90	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	6,2	41256,41	2929,64	255790	18164	217461	17593	295254
26	91	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0964	456152		43973		43973	–	47491
27	92	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом НР=72 %	м2	21,29	5326,62	13,22	113404	281	67712	32739	157834
	Раздел 15 .В-3					2132,92	2,87	45410	61	–	11691	
28	122	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % К=0,700;	м2	1,89	5768,54	24,54	10903	46	7518	2412	14380
29	123	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м2	3,6	1766,12	6,37	3338	12	–	1065	
						6459,75	37,5	23255	135	16555	4746	30241

30	124	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом НР=72 %			1823,54	7,58	6565	27	–	2240	
				м2	5,76	5326,62	13,22	30681	76	18320	8858	42702
31	125	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72 %			2132,92	2,87	12286	17	–	3163	
				м2	3	1236,67	20,14	3710	60	2134	1104	5199
32	126	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм			505,13	6,4	1515	19	–	385	
				м	3	2557		7671		7671	–	8285
33	127	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %			–		–		–	614	
				м2	3,6	4612,47	112,7	16605	406	8993	5345	23706
						2001,6	60,52	7206	218	–	1756	
			Всего									
			в том числе					**7 606 577**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					626 125				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					210 495				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 264				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 677 268				
			- накладные расходы, тенге					529 235				
			в т.ч. зарплата, тенге					47 631				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					565 695				
			Всего					**7 606 577**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**2 471 762**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**10 078 339**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**70 548**				

			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**10 148 887**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**202 978**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**10 351 865**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**10 351 865**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 242 224**				
			Итого с НДС 12%					**11 594 089**				
			Тендерная скидка 5%					**-579 704**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**11 014 384**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
25

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №11

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-2. Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Обшивка гипсокартоном											
1	1	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	55,15	3417,11	23,34	188454	1287	100291	62937	271502
						1575,26	9,74	86876	537	–	20111	
2	2	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	55,15	675,57	2,85	37258	157	10656	19079	60844
						479,5	0,98	26444	54	–	4507	
3	3	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	55,15	658,1	5,37	36294	296	11033	18076	58720
						452,67	2,56	24965	141	–	4350	
	Раздел 2 Кровля											
	2.1 Ремонт кровли											
4	5	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1275,96	7062,52	37,5	9011481,719	47848,44	6636872,1	1682231,72	11549210,52

	2.2 Ограждение кровли					1823,54	7,58	2326761,181	9671,765		855497,075	
5	7	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м	170,2	163,09	40,38	27758	6873	1566	15289	46491
6	8	222-509-1601	Сварная решетка ограждения			113,51	11,26	19319	1916	–	3444	
				т	0,41956	645236		270715		270715	–	292372
7	9	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=29,000;			–		–		–	21657	
				м2	12,16724	101,08	2,64	1230	32	681	377	1736
	Раздел 3 Фасад					42,51	0,48	517	6	–	129	
	3.1 Наружная отделка											
8	12	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2	2951,83	2654,46	159,92	7835515	472057	1856140	4248192	13050404
9	13	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню			1865,73	133,12	5507318	392948	–	966697	
				м2	126,7	4699,54	65,02	595432	8238	118775	340973	1011317
	14	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм			3697,07	40,69	468419	5155	–	74912	
				м2	1093,68	1819,07	11,35	1989480	12413	568714	1018007	3248086
10	15	1115-0201-0202	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню			1287,72	5,07	1408354	5545	–	240599	
				м2	1984,85	5963,13	62,12	11835919	123299	1413630	7491486	20873597
11	16	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная			5188,8	53,33	10298990	105852	–	1546192	
				м2	3078,53	244,6	2,58	753008	7943	352122	285535	1121627
	3.2 Цоколь					127,64	1,18	392944	3633	–	83084	

12	17	1115-0106-0401	Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2	164,2	13786,97	149,41	2263820	24533	777141	1058044	3587613
						8904,67	44,82	1462147	7359	–	265749	
13	18	222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: сплиттерная плитка	м2	164,2	3598		590792		590792	–	638055
						–		–		–	47263	
	Раздел 4 Заполнение оконных проемов											
	4.1 Заполнение оконных проемов											
14	19	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	406,1	3610,72	288,76	1466313	117265	564264	760256	2404695
						1932,49	147,61	784784	59944		178126	
15	20	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,16	4189,89	289,46	34190	2362	14692	16493	54737
						2099,99	145,83	17136	1190		4055	
16	21	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,4	4691,34	280,89	30025	1798	11523	15862	49558
						2610,01	143,86	16704	921		3671	
17	22	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой kстм=1,04;	м2	406,1	29708,64		12064679		12064679		13029853
						–					965174	
18	23	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка kстм=1,04;	м2	8,16	32726,72		267050		267050		288414
						–					21364,0028	
19	24	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой kстм=1,04;	м2	6,4	23998		153587		153587		165874

20	25	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	480,4	3290,52	8,83	1580766	4242	1391555	12287 134675	1852676
21	26	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство К=0,300;	м2	144,12	385,03 5406,76	4,33 24,54	184968 779222	2080 3537	– 521152	137235 235015	1095376
	Раздел 5 Витражи					1766,12	6,37	254533	918	–	81139	
22	27	1109-0403-0203	Витражи. Монтаж	м2	34,9668	11938,3	705,25	417444	24660	284	280600	753888
23	28	223-301-0106	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,1208	11224,92 102442	405,12	392500 1036795	14166	– 1036795	55844 –	1119739
24	29	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,2002	– 2921,13	– 60,65	– 15190	315	– 3358	82944 10490	27734
25	30	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,2002	2214,67 102407	26,78	11517 532537	139	– 532537	2054 –	575140
26	31	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	– 2065,65	– 3,18	– 4131	6	– –	42603 2970	7669
27	32	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	компл	2	2062,47 5073	– 	4125 10146	– 	– 10146	568 –	10958
						–		–		–	812	

28	33	223-203-0308	Витраж из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19	м2	24,846	41396		1028525		1028525	–	1110807
						–		–		–	82282	
29	34	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,504	2465,5	293,01	23432	2785	5394	11993	38259
						1604,96	147,61	15254	1403	–	2834	
30	35	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	5,904	48076		283841		283841	–	306548
						–		–		–	22707	
31	36	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,6	43712		157363		157363	–	169952
						–		–		–	12589	
	Раздел 7 Заполнение дверных проемов											
	7.1 Заполнение дверных проемов											
32	40	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	46,48	2255,5	192,29	104836	8938	22953	69328	188097
						1569,39	87,91	72945	4086	–	13933	
33	41	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	183,179	2617,5	139,07	479471	25475	116641	313664	856586
						1841,67	60,93	337355	11161	–	63451	
34	42	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	46,48	9065		421341		421341	–	455048
						–		–		–	33707	

35	43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	105,149	7373		775264		775264	–	837285
						–		–		–	62021	
36	44	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	52,96	9366		496023		496023	–	535705
						–		–		–	39682	
37	45	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	25,37	10242		259840		259840	–	280627
						–		–		–	20787	
38	46	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	110	5075		558250		558250	–	602910
						–		–		–	44660	
39	47	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	14,88	4150,62	82,99	61761	1235	7938	36674	106310
						3534,14	37,78	52588	562	–	7875	
40	48	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	14,88	72945		1085422		1085422	–	1172256
						–		–		–	86834	
41	49	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	4536,36	78,53	45727	792	6642	26669	78188
						3798,88	35,48	38293	358	–	5792	
42	50	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,08	55181		556224		556224	–	600722
						–		–		–	44498	
43	51	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	10	2065,65	3,18	20657	32	–	14231	37679
						2062,47	–	20625	–	–	2791	
44	52	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	компл	10	6319		63190		63190	–	68245

	Раздел 8 Полы					–		–		–	5055	
45	60	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	93,28	4889,37	32,65	456080	3046	211899	227869	738665
46	61	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	74,62	2585,08	13,7	241136	1278	–	54716	
						559,04	3,03	41716	226	3862	35470	83361
47	62	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,53662	504,26	1,42	37628	106	–	6175	
						1902		14335		14335	–	15482
	8.2 Тип Кг - 1 этаж					–		–		–	1147	
48	63	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	718,97	1691,02	42,79	1215793	30765	664875	505894	1859422
49	64	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2	718,97	723,47	25,08	520153	18032	–	137735	
						1471,72	43,77	1058123	31469	996140	45504	1191917
50	65	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	718,97	42,44	24,89	30513	17895	–	88290	
						2498,28	137,21	1796188	98650	906441	580782	2567128
51	66	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	718,97	1100,32	21,62	791097	15544	–	190158	
						1289,07	42,69	926803	30693	491970	396842	1429537
52	67	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	718,97	562,11	25,08	404140	18032	–	105892	
						4889,37	32,65	3515310	23474	1633241	1756338	5693380
53	68	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	827,2	2585,08	13,7	1858595	9850	–	421732	
						559,04	3,03	462438	2506	42808	393201	924090
						504,26	1,42	417124	1175	–	68451	

54	69	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	83,5472	1902		158907		158907	–	171620
						–		–		–	12713	
	8.3 Тип Л - 1 этаж											
55	70	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство К=0,450;	м3	288,0135	12988,33	1624,32	3740814	467826	3206310	136053	4187016
						231,51	424,58	66678	122285	–	310149	
56	71	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,050;	м3	32,0015	45037,11	13,8	1441255	442	1245641	183462	1754694
						6098,84	–	195172	–	–	129977	
57	72	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	640,03	1691,02	42,79	1082304	27387	591874	450349	1655265
						723,47	25,08	463043	16052	–	122612	
58	73	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2	640,03	1471,72	43,77	941945	28014	886768	40507	1061048
						42,44	24,89	27163	15930	–	78596	
59	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	640,03	1289,07	42,69	825043	27323	437953	353270	1272578
	8.4 Тип Д - 1 этаж					562,11	25,08	359767	16052	–	94265	
60	77	1106-0101-0113	Бетонные столбики. Устройство	м3	4,32	48649,82	2001,88	210167	8648	163057	29161	258474
						8903,3	472,16	38462	2040	–	19146	
61	78	1111-0101-1203	Лаги. Укладка	м2	531,97	1133,23	18,86	602844	10033	281572	297411	972275
						585,07	9,69	311240	5155	–	72020	
62	79	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство	м2	531,97	8978,48	81,6	4776282	43409	4151951	566548	5770256
						1092,02	40,96	580922	21789	–	427426	
63	80	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 32 мм. Устройство	м2	531,97	5717,06	62,78	3041304	33397	2479182	392659	3708680

64	81	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву			993,9	31,27	528725	16635	–	274717	
				м2	531,97	1188,66	6,18	632331	3288	133365	397816	1112559
65	82	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство			931,78	2,99	495679	1591	–	82412	
				м	638,37	436,92	4,04	278917	2579	187598	84550	392544
66	83	1115-0403-0303	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву			139,01	1,89	88740	1207	–	29077	
				м2	63,837	1188,66	6,18	75880	395	16004	47738	133507
67	84	1115-0403-0303	Разметка. Окраска улучшенная масляными составами по дереву К=0,100;			931,78	2,99	59482	191	–	9889	
				м2	4	1188,66	6,18	4755	25	1003	2991	8366
	8.5 Тип Кг - 2 этаж					931,78	2,99	3727	12	–	620	
68	89	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	879,19	4889,37	32,65	4298685	28706	1997203	2147732	6962130
69	90	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство			2585,08	13,7	2272776	12045	–	515713	
				м	1055,03	559,04	3,03	589804	3197	54598	501497	1178605
70	91	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм			504,26	1,42	532009	1498	–	87304	
				м2	106,55803	1902		202673		202673	–	218887
	8.7 Тип Кг - 3 этаж					–		–		–	16214	
71	97	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство									
				м2	393,85	1691,02	42,79	666008	16853	364217	277128	1018587
72	98	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;			723,47	25,08	284939	9878	–	75451	
				м2	393,85	1471,72	43,77	579637	17239	545683	24927	652929
73	99	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя			42,44	24,89	16715	9803	–	48365	
				м2	393,85	2498,28	137,21	983948	54040	496546	318151	1406267

74	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство			1100,32	21,62	433361	8515	–	104168	
				м2	393,85	1289,07	42,69	507700	16813	269500	217389	783096
75	101	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство			562,11	25,08	221387	9878	–	58007	
				м2	393,85	4889,37	32,65	1925678	12859	894685	962118	3118820
76	102	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство			2585,08	13,7	1018134	5396	–	231024	
				м	472,62	559,04	3,03	264213	1432	24458	224654	527976
77	103	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм			504,26	1,42	238323	671	–	39109	
				м2	47,73462	1902		90791		90791	–	98054
	Раздел 9 Внутренняя отделка					–		–		–	7263	
78	104	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая потолка									
				м2	93,28	222,43	3,74	20748	349	1071	14062	37595
79	105	1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Затирка потолков			207,21	2,15	19329	201	–	2785	
				м2	4428,01	461,98	2,53	2045652	11203	32059	1446758	3771803
80	106	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе			452,21	1,58	2002390	6996	–	279393	
				м2	4428,01	1175,82	7,36	5206543	32590	1360063	3060711	8928634
81	108	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая стен			861,31	2,71	3813889	12000	–	661380	
				м2	174,25	222,43	3,74	38758	652	2000	26266	70226
82	109	1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Затирка стен			207,21	2,15	36106	375	–	5202	
				м2	13855,68	461,98	2,53	6401047	35055	100315	4527050	11802345
83	110	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню			452,21	1,58	6265677	21892	–	874248	
				м2	13341,48	1789,69	54,67	23877113	729379	5458266	14657483	41617364
						1325,9	47,4	17689468	632386	–	3082768	

84	111	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2	13855,68	803,51	7,36	11133177	101978	2411304	6925956	19503864
						622,12	2,71	8619896	37549	–	1444731	
85	112	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2	13855,68	729,81	7,36	10112014	101978	2410196	6109911	17519679
						548,5	2,71	7599840	37549	–	1297754	
86	115	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	588,54	6335,38	29,18	3728625	17174	1320919	1920514	6101070
						4061,8	17,18	2390532	10111	–	451931	
87	116	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	382,38	4699,54	65,02	1797010	24862	358462	1143396	3175638
						3697,07	40,69	1413686	15559	–	235232	
88	117	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	382,38	1861,4	33,18	711762	12687	69811	507073	1316342
						1645,65	11,97	629264	4577	–	97507	
89	119	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	100,8	3417,11	23,34	344445	2353	183306	115033	496236
						1575,26	9,74	158786	982	–	36758	
90	120	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	100,8	675,57	2,85	68097	287	19477	34872	111207
						479,5	0,98	48334	99	–	8238	
91	121	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	100,8	658,1	5,37	66336	541	20166	33039	107325
						452,67	2,56	45629	258	–	7950	
	Раздел 10 Лм-1. 2 шт											
92	122	1109-0606-0110	Лестница ЛМ-1. Монтаж К=2,000;	т	0,09032	92687,77	12055,66	8372	1089	403	4905	14339
						76168,76	2520,65	6880	228	–	1062	

93	123	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=2,000;	т	0,09032	1004968		90769		90769	–	98031
94	124	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 К=2,000;	м2	1,30964	1388,28	1,83	1818	2	188	1303	3371
			Раздел 11 Лестничное ограждение ЛК-1.			1242,87	0,91	1628	1	–	250	
95	125	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	183,36	22398,48	6,23	4106985	1142	3643044	333215	4795416
			Раздел 12 Люк выхода на крышу - 2 шт			2523,99	–	462799	–	–	355216	
96	126	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	0,009	203227,77	1889,44	1829	17	1457	327	2323
97	127	1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,92	39459,38	849,15	355	8	–	167	1216
						933,31	26,28	859	24	549	267	
98	128	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство К=2,000;	м3	0,048	310,41	12,27	286	11	–	90	1564
						24939,54	2516,86	1197	121	776	251	
99	129	1109-0601-0101	Монтаж мет конструкций К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,06122	6250,48	992,36	300	48	–	116	17442
						158528,78	8132,18	9705	498	75	6445	
100	130	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,06122	149175,7	3373,19	9133	207	–	1292	64371
						973588		59603		59603	–	
101	131	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,000;	м2	0,88769	101,08	2,64	90	2	–	4768	125
						42,51	0,48	38	–	50	26	
										–	9	

102	132	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=2,000;	шт.	4	1090		4360		4360	–	4709
						–		–		–	349	
103	133	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000;	шт.	4	527		2108		2108	–	2277
						–		–		–	169	
104	134	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=2,000; ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	0,0132	1356951,9	2270,4	17912	30	12667	4757	24483
						395059,5	1000,84	5215	13	–	1814	
105	135	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,0132	144002		1901		1901	–	2053
						–		–		–	152	
	Раздел 16 Перегородки в санузлах из металлопластика - 6 сан узлов											
106	150	1110-0103-0301	Перегородки в санузлах. Устройство К=6,000;	м2	25,83	8878,54	194,65	229354	5028	180961	41123	292115
						1678,7	90,1	43365	2327	–	21638	
107	151	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=6,000;	т	0,0235	1151864,02	11413,27	27096	268	24479	2839	32329
						99830,47	2429,51	2348	57	–	2395	
	Раздел 17 Слуховое окно ОС-1 - 16 шт.											
108	155	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством К=16,000;	м2	84,8	6911	37,5	586053	3180	428237	142857	787223
						1823,54	7,58	154636	643	–	58313	
109	156	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=16,000;	т	0,10336	1151864,02	11413,27	119057	1180	107559	12471	142050
						99830,47	2429,51	10318	251	–	10522	
110	157	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство К=16,000;	м2	20,8	5768,54	24,54	119986	510	82740	33919	166217
						1766,12	6,37	36735	133	–	12312	
111	158	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=16,000;	м	54,4	1989		108202		108202	–	116858

						–		–		–	8656	
			Всего									
			в том числе					**258 748 169,43**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге									
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 663 383				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 007 333				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 772 877				
			- накладные расходы, тенге					77 470 254				
			в т.ч. зарплата, тенге					75 920 002				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					6 832 801				
								15 119 342				
			Всего									
								258 748 169,43				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8									
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**3 104 978,03**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**261 853 147,46**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**1 832 972,03**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**263 686 119,50**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**5 273 722,39**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**268 959 841,89**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**268 959 841,89**				
			Итого с НДС 12%					**32 275 181,03**				
			Тендерная скидка 5%					**301 235 022,91**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**-15 061 751,15**				
								286 173 271,77				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
25

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №12

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Отопление											
	1.1 Система отопления											
1	1	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м	60	2836,35	33,84	170181	2030	128320	29234	215368
						663,85	12,87	39831	772	–	15953	
2	2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м	354	2661,16	33,84	942051	11979	695068	172482	1203696
						663,85	12,87	235003	4556	–	89163	
3	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	1072	1880,32	33,84	2015703	36276	1267779	522320	2741065
						663,85	12,87	711647	13797	–	203042	
4	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	762	2276,85	33,84	1734960	25786	1203320	371276	2274735

5	5	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %			663,85	12,87	505854	9807	–	168499	
				м	5	2113,49	33,84	10567	169	7079	2436	14043
6	6	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %			663,85	12,87	3319	64	–	1040	
				кВт	262,34	22992,43	269,15	6031834	70609	5600104	286166	6823440
7	7	242-311-0102	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20			1376,54	138,49	361122	36331	–	505440	
				шт.	220	13345		2935900		2935900	–	3170772
8	8	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %			–		–		–	234872	
				шт.	220	11095,27	1,04	2440959	229	2275350	119152	2764920
9	9	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %			751,73	0,49	165381	108	–	204809	
				шт.	220	428,47	–	94263	–	30690	45773	151239
10	10	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15			288,97	–	63573	–	–	11203	
				шт.	23	1051		24173		24173	–	26107
11	11	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %			–		–		–	1934	
				м2	578,52	1388,28	1,83	803148	1059	83064	518077	1426923
12	12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %			1242,87	0,91	719025	526	–	105698	
				м	2251	144,36	1,91	324954	4299	1688	229656	598979
13	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %			141,7	–	318967	–	–	44369	
				м2	2,5	124,13	3,67	310	9	119	132	477

14	14	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %			72,71	0,48	182	1	–	35	
				м2	2,5	163,43	4,79	409	12	317	59	505
15	15	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %			31,92	0,71	80	2	–	37	
				м	26	984,35	126,16	25593	3280	9948	10007	38448
16	16	234-303-3805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм			475,59	58,97	12365	1533	–	2848	
				м	16,5	1185		19553		19553	–	21117
17	17	234-303-3806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм			–		–		–	1564	
				м	3,3	1275		4208		4208	–	4545
18	18	234-303-3808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200 °С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм			–		–		–	337	
				м	8,8	1739		15303		15303	–	16527
19	19	261-301-0219	Крепления для радиаторов и трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			–		–		–	1224	
				кг	1000	708		708000		708000	–	764640
20	20	242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20			–		–		–	56640	
				шт.	2	5370		10740		10740	–	11599
						–		–		–	859	

21	21	242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	7698		69282		69282	–	74825
22	22	242-207-1804	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	11109		77763		77763	–	83984
23	23	242-207-1805	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16146		32292		32292	–	34875
24	24	242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	10841		21682		21682	–	23417
25	25	242-303-0903	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	13559		122031		122031	–	131793
26	26	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	19888		139216		139216	–	150353
27	27	242-303-0905	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	23947		47894		47894	–	51726
	1.2 Тепловой узел											
28	28	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР=72 %	узел	1	92049,39	1798,21	92049	1798	69017	15836	116516
29	29	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	1	21233,94 766,51	760,13 –	21234 767	760 –	– 96	8631 483	1350

30	30	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	670,87	–	671	–	–	100	
						4432		8864		8864	–	9573
31	31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	2	–		–		–	709	
						3400,26	–	6801	–	5779	736	8140
32	32	1319-0105-0903	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 159х4,5 мм. Монтаж на поверхности НР=72 %	м	1	510,76	–	1022	–	–	603	
						13257,45	2389,15	13257	2389	867	8001	22959
33	33	245-509-0402	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	1	10001,1	1110,99	10001	1111	–	1701	
						35043		35043		35043	–	37846
34	34	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м	10	–		–		–	2803	
						4878,37	100,75	48784	1008	32826	10987	64553
35	35	242-302-0408	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200 °С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 70	шт.	3	1495,01	30,96	14950	310	–	4782	
						80319		240957		240957	–	260234
36	36	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	–		–		–	19277	
						1051		10510		10510	–	11351
37	37	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	–		–		–	841	
						3436		13744		13744	–	14844
						–		–		–	1100	

38	38	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5996		35976		35976	–	38854
39	39	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	1,8	163,43	4,79	294	9	228	42	363
40	40	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3	0,17	49443,84	3004,07	8405	511	2629	3962	13356
41	41	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,1836	11573		2125		2125	–	2295
42	42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м	10	144,36	1,91	1444	19	8	1020	2661
43	43	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00566	435218		2463		2463	–	2660
	1.3 Теплый пол											
44	44	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м	100	2276,85	33,84	227685	3384	157916	48724	298522
45	45	1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР=72 %	узел	2	8725,77	160,91	17452	322	2389	10718	30424

46	46	245-509-0201	Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм	шт.	2	7370,21 / 5319	72,89	14740 / 10638	146	– / 10638	2254 / –	11489
47	47	245-509-0313	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм	шт.	2	– / 23482		– / 46964		– / 46964	851 / –	50721
48	48	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м	800	– / 1686,53	3,51	– / 1349224	2808	– / 12472	3757 / 960578	2494586
49	49	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16x2,0 мм К=0,990;	м	792	1667,43 / 349	0,24	1333944 / 276408	192	– / 276408	184784 / –	298521
50	50	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,12	– / 5399		– / 648		– / 648	22113 / –	700
51	51	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м	900	– / 145,95	1,91	– / 131355	1719	– / 2106	52 / 91822	241031
52	52	241-607-0115	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами 16x3/4"	шт.	28	141,7 / 1334	–	127530 / 37352	–	– / 37352	17854 / –	40340
53	53	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	2	– / 772,27	1,04	– / 1545	2	– / 39	2988 / 1083	2838
54	54	245-602-0105	Термостат комнатный с датчиком температуры для теплого пола, пределы установки от 5 °С до 30 °С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м	шт.	2	751,73 / 11960	0,49	1503 / 23920	1	– / 23920	210 / –	25834

55	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	6,28	–		–		–	1914	
						124,13	3,67	780	23	300	331	1200
56	56	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 %	м2	6,28	72,71	0,48	457	3	–	89	
						163,43	4,79	1026	30	796	147	1267
57	57	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м	5	31,92	0,71	200	4	–	94	
						984,35	126,16	4922	631	1913	1925	7395
58	58	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	м	5,5	475,59	58,97	2378	295	–	548	
						380		2090		2090	–	2257
59	59	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=72 %	м2	120	–		–		–	167	
						3839,71	15,26	460765	1831	84719	269945	789167
60	60	1107-0107-0101	Сетки арматурные. Установка НР=72 %	т	0,00864	3118,46	5,9	374215	708	–	58457	
						832760,3	20252,64	7195	175	3586	2488	10458
	Раздел 2 Вентиляция.					397451,5	2523,86	3434	22	–	775	
	2.1 Система В1 (кухня)											
61	61	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	147430,6	381,49	147431	381	138732	6085	165797
62	62	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2	1,35	8316,73	134,46	8317	134	–	12281	
						10055,01	91,23	13574	123	9329	3005	17905
						3053,38	37,72	4122	51	–	1326	

63	63	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2	0,97	10055,01	91,23	9753	89	6703	2159	12865
						3053,38	37,72	2962	37	–	953	
64	64	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка НР=72 %	м2	2,97	10122,97	75,37	30065	224	24436	3946	36732
						1820,14	24,88	5406	74	–	2721	
65	65	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72 %	м2	4,8	10345,23	72,38	49657	347	37699	8462	62769
						2418,91	29,62	11611	142	–	4650	
66	66	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=72 %	м2	3,36	10324,91	231,51	34692	778	27761	4669	42510
						1831,07	99,07	6152	333	–	3149	
67	67	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	2512,1	95,17	7536	286	646	4809	13333
						2201,62	24,77	6605	74	–	988	
68	68	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	8198		24594		24594	–	26562
						–		–		–	1968	
69	69	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	708		4956		4956	–	5352
						–		–		–	396	
70	70	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,42	36332,34	2582,09	15260	1084	1337	9608	26857
						30567,92	1202,96	12839	505	–	1989	
71	71	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,4536	11573		5250		5250	–	5670
						–		–		–	420	

72	72	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	20887,5	82,6	20888	83	19760	770	23391
						1044,91	24,77	1045	25	–	1733	
73	73	246-303-0302	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	2	9444		18888		18888	–	20399
						–		–		–	1511	
	2.2 Система В1,В2 (мастерская)											
74	74	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	93591,6	381,49	93592	381	84893	6085	107651
						8316,73	134,46	8317	134	–	7974	
75	75	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2	12,5	9326,31	72,38	116579	905	80729	25428	153368
						2795,64	29,62	34946	370	–	11361	
76	76	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	4	2512,1	95,17	10048	381	861	6412	17777
						2201,62	24,77	8806	99	–	1317	
77	77	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	4167		16668		16668	–	18001
						–		–		–	1333	
78	78	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,5	708		3894		3894	–	4206
						–		–		–	312	
79	79	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72 %	заслонка	1	25844,66	78,15	25845	78	23585	1588	29628
						2181,03	24,77	2181	25	–	2195	
80	80	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=72 % К=2,000;	м2	0,12	19546,37	52,99	2346	6	971	987	3600
						11400,62	24,77	1368	3	–	267	

81	81	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,33	36332,34	2582,09	11990	852	1050	7548	21101
						30567,92	1202,96	10087	397	–	1563	
82	82	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,3564	11573		4125		4125	–	4455
						–		–		–	330	
83	83	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	15834,5	82,6	15835	83	14707	770	17933
	2.3 Система В4 (сан узел.)					1044,91	24,77	1045	25	–	1328	
84	84	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	33099,6	381,49	33100	381	24401	6085	42320
						8316,73	134,46	8317	134	–	3135	
85	85	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2	5,0554	10056,07	92,29	50837	467	34935	11253	67057
						3053,38	38,21	15436	193	–	4967	
86	86	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	4	2512,1	95,17	10048	381	861	6412	17777
						2201,62	24,77	8806	99	–	1317	
87	87	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	8198		32792		32792	–	35415
						–		–		–	2623	
88	88	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,5	708		3186		3186	–	3441
						–		–		–	255	

89	89	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,2	36332,34	2582,09	7266	516	636	4576	12789
						30567,92	1202,96	6114	241	–	947	
90	90	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,216	11573		2500		2500	–	2700
						–		–		–	200	
91	91	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4475,69	76,74	4476	77	3631	571	5451
	2.4 Система В5 (кабинет химии)					767,68	24,77	768	25	–	404	
92	92	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	46865,6	381,49	46866	381	38167	6085	57187
						8316,73	134,46	8317	134	–	4236	
93	93	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2	4,4	10056,07	92,29	44247	406	30406	9794	58364
						3053,38	38,21	13435	168	–	4323	
94	94	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,8	708		2690		2690	–	2905
						–		–		–	215	
95	95	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,04	36332,34	2582,09	1453	103	127	915	2557
						30567,92	1202,96	1223	48	–	189	
96	96	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0432	11573		500		500	–	540

	2.5 Система В6 (кабинет физики)					–		–		–	40	
97	97	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	46865,6	381,49	46866	381	38167	6085	57187
98	98	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2	4,4	8316,73 / 10056,07	134,46 / 92,29	8317 / 44247	134 / 406	– / 30406	4236 / 9794	58364
99	99	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,8	3053,38 / 708	38,21	13435 / 2690	168	– / 2690	4323 / –	2905
100	100	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,04	– / 36332,34	2582,09	– / 1453	103	– / 127	215 / 915	2557
101	101	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0432	30567,92 / 11573	1202,96	1223 / 500	48	– / 500	189 / –	540
	2.6 Система В7 (сан узел.)					–		–		–	40	
102	102	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	3	33099,6	381,49	99299	1144	73204	18254	126957
103	103	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2	18,84	8316,73 / 10055,01	134,46 / 91,23	24950 / 189436	403 / 1719	– / 130192	9404 / 41931	249876
104	104	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	15	3053,38 / 2512,1	37,72 / 95,17	57526 / 37682	711 / 1428	– / 3230	18509 / 24045	66665
						2201,62	24,77	33024	372	–	4938	

105	105	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	15	8198		122970		122970	–	132808
						–		–		–	9838	
106	106	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,3	708		11540		11540	–	12463
						–		–		–	923	
107	107	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,06	36332,34	2582,09	2180	155	191	1372	3836
						30567,92	1202,96	1834	72	–	284	
108	108	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0648	11573		750		750	–	810
						–		–		–	60	
109	109	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4475,69	76,74	4476	77	3631	571	5451
						767,68	24,77	768	25	–	404	
	2.7 Система В8 (сан узел.)											
110	110	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	33099,6	381,49	33100	381	24401	6085	42320
						8316,73	134,46	8317	134	–	3135	
111	111	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2	2,826	10055,01	91,23	28415	258	19529	6290	37481
						3053,38	37,72	8629	107	–	2776	
112	112	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	4	2512,1	95,17	10048	381	861	6412	17777
						2201,62	24,77	8806	99	–	1317	
113	113	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	8198		32792		32792	–	35415
										–	2623	

114	114	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,7	708		8284		8284	–	8947
						–		–		–	663	
115	115	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,054	11573		625		625	–	675
						–		–		–	50	
116	116	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4475,69	76,74	4476	77	3631	571	5451
	2.8 Система В9 (постирочная.)					767,68	24,77	768	25	–	404	
117	117	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	33099,6	381,49	33100	381	24401	6085	42320
						8316,73	134,46	8317	134	–	3135	
118	118	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2	1,45	10055,01	91,23	14580	132	10020	3227	19231
						3053,38	37,72	4427	55	–	1424	
119	119	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	2512,1	95,17	7536	286	646	4809	13333
						2201,62	24,77	6605	74	–	988	
120	120	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	8198		24594		24594	–	26562
						–		–		–	1968	
121	121	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,3	708		920		920	–	994
						–		–		–	74	
122	122	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,03	36332,34	2582,09	1090	77	95	686	1918
						30567,92	1202,96	917	36	–	142	

123	123	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0324	11573		375		375	–	405
						–		–		–	30	
124	124	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4475,69	76,74	4476	77	3631	571	5451
	2.9 Система В10(тепловой пункт.)					767,68	24,77	768	25	–	404	
125	125	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	33099,6	381,49	33100	381	24401	6085	42320
						8316,73	134,46	8317	134	–	3135	
126	126	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2	1,57	10055,01	91,23	15786	143	10849	3494	20822
						3053,38	37,72	4794	59	–	1542	
127	127	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	2512,1	95,17	7536	286	646	4809	13333
						2201,62	24,77	6605	74	–	988	
128	128	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	4167		12501		12501	–	13501
						–		–		–	1000	
129	129	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	708		991		991	–	1070
						–		–		–	79	
130	130	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,03	36332,34	2582,09	1090	77	95	686	1918
						30567,92	1202,96	917	36	–	142	
131	131	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0324	11573		375		375	–	405

132	132	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4475,69	76,74	4476	77	3631	571	5451
						–		–		–	30	
	2.10 Система ВЕ1(санузел.душевая.)					767,68	24,77	768	25	–	404	
133	133	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2	3,84	9603,01	91,23	36876	350	24800	8546	49056
						3053,38	37,72	11725	145	–	3634	
134	134	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	2	2512,1	95,17	5024	190	431	3206	8888
						2201,62	24,77	4403	50	–	658	
135	135	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	8198		16396		16396	–	17708
						–		–		–	1312	
136	136	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,4	708		2407		2407	–	2600
						–		–		–	193	
137	137	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,025	36332,34	2582,09	908	65	80	572	1598
						30567,92	1202,96	764	30	–	118	
138	138	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,027	11573		312		312	–	337
	2.11 Система ВЕ2(санузел)					–		–		–	25	
139	139	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2	1,98	9603,01	91,23	19014	181	12788	4407	25295
						3053,38	37,72	6046	75	–	1874	

140	140	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2	7,2	9326,31	72,38	67149	521	46500	14646	88339
						2795,64	29,62	20129	213	–	6544	
141	141	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	3	2512,1	95,17	7536	286	646	4809	13333
						2201,62	24,77	6605	74	–	988	
142	142	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	8198		24594		24594	–	26562
						–		–		–	1968	
143	143	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	708		5806		5806	–	6270
						–		–		–	464	
144	144	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,04	36332,34	2582,09	1453	103	127	915	2557
						30567,92	1202,96	1223	48	–	189	
145	145	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0432	11573		500		500	–	540
						–		–		–	40	
	2.12 Система ВЕ3(санузел)											
146	146	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2	7,2	9326,31	72,38	67149	521	46500	14646	88339
						2795,64	29,62	20129	213	–	6544	
147	147	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72 %	м2	2,71	9603,01	91,23	26024	247	17502	6031	34619
						3053,38	37,72	8275	102	–	2564	
148	148	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	5	2512,1	95,17	12561	476	1077	8015	22222
						2201,62	24,77	11008	124	–	1646	

149	149	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	5831		17493		17493	–	18892
						–		–		–	1399	
150	150	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	8198		16396		16396	–	17708
						–		–		–	1312	
151	151	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,4	708		5947		5947	–	6423
						–		–		–	476	
152	152	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3	0,04	36332,34	2582,09	1453	103	127	915	2557
						30567,92	1202,96	1223	48	–	189	
153	153	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,080;	м3	0,0432	11573		500		500	–	540
						–		–		–	40	
	2.13 Дополнительные работы											
154	154	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	4	2512,1	95,17	10048	381	861	6412	17777
						2201,62	24,77	8806	99	–	1317	
155	155	246-304-0657	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	4	9867		39468		39468	–	42625
						–		–		–	3157	
			Всего					**30 453 092**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 614 346				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					193 040				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 215				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 289 827				
			- накладные расходы, тенге					4 100 088				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 255 787				

			Всего					30 453 092				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					365 437				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					30 818 529				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					215 730				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					31 034 259				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					620 685				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					31 654 944				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					31 654 944				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					3 798 593				
			Итого с НДС 12%					35 453 537				
			Тендерная скидка 5%					-1 772 677				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					33 680 860				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.