Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.

АКТ №16

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-7. Система автоматической пожарной сигнализации

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Пожарная сигнализация											
	1.1 Пожарная сигнализация											
1	1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72 %	луч	1	3415,04	0,24	3415	–	83	2399	6279
						3332	–	3332	–	–	465	
2	2	248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12	шт.	1	26220		26220		26220	–	28318
						–		–		–	2098	
3	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	10310,64	1,95	10311	2	144	7319	19040
						10165	–	10165	–	–	1410	
4	4	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	–	21981

						–		–		–	1628	
5	5	1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4406,95	–	8814	–	1266	5435	15389
						3774	–	7548	–	–	1140	
6	6	298-011-0000 (пл)	Аккумулятор 12В,17 А/ч	шт	2	15873,74		31747		31747	–	34287
						–		–		–	2540	
7	7	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	33	4934,75	2,85	162847	94	2175	115616	300740
						4866	–	160578	–	–	22277	
8	8	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	33	1737		57321		57321	–	61907
						–		–		–	4586	
9	9	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	36	1929,73	0,9	69470	32	1506	48911	127851
						1887	–	67932	–	–	9470	
10	10	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-3А-А1	шт.	36	995		35820		35820	–	38686
						–		–		–	2866	
11	11	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	15	2364,43	428,64	35466	6430	732	22360	62452
						1887	183,32	28305	2750	–	4626	
12	12	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	15	1531		22965		22965	–	24802

42	42	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	445	482,02	18,11	214499	8059	27577	130399	372490
						401,94	5,05	178863	2247	–	27592	
43	43	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	445	26		11570		11570	–	12496
						–		–		–	926	
	3.1 Арматура подвеса											
44	44	1310-0104-0206	Кронштейны. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	3160	–	6320	–	–	4550	11740
						3160	–	6320	–	–	870	
45	45	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2	4838		9676		9676	–	10450
						–		–		–	774	
46	46	1308-0201-1215	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	30	39,46	1,07	1184	32	20	825	2170
						37,74	0,46	1132	14	–	161	
47	47	252-201-0309	Подвес металлический для кабеля П-16, прим.	шт.	30	3981		119430		119430	–	128984
						–		–		–	9554	
			Всего					**3 577 004**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 476 356				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 491				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 817				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					742 026				
			- накладные расходы, тенге					1 067 164				
			в т.ч. зарплата, тенге					96 045				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					264 964				

35	35	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	390	410,45	4,77	160076	1860	4395	110770	292514
						394,41	0,07	153820	27	–	21668	
36	36	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм, прим.	м	390	105		40950		40950	–	44226
						–		–		–	3276	
37	37	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	380	116,51	0,98	44274	372	3990	28769	78886
						105,03	0,12	39911	46	–	5843	
38	38	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	20	146,45	1,66	2929	33	268	1894	5209
						131,41	0,09	2628	2	–	386	
39	39	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,030;	км	0,412	108591		44739		44739	–	48318
						–		–		–	3579	
	2.2 Кабельная продукция											
40	40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	20	973,83	–	19477	–	237	13853	35996
						962	–	19240	–	–	2666	
41	41	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	20	106		2120		2120	–	2290
						–		–		–	170	
	Раздел 3 Арматура подвеса сигнального кабеля											

27	27	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	13	3842,27	2,4	49950	31	856	35325	92097
						—	—	—	—	—	—	
						3774	–	49062	–	–	6822	
28	28	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2145		2145		2145	–	2317
						—		—		—	—	
						–		–		–	172	
29	29	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	11	1761		19371		19371	–	20921
						—		—		—	—	
						–		–		–	1550	
30	30	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	950		950		950	–	1026
						—		—		—	—	
						–		–		–	76	
31	31	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	10	482,02	18,11	4820	181	620	2930	8370
						—	—	—	—	—	—	
						401,94	5,05	4019	51	–	620	
32	32	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	10	634,1	41,68	6341	417	626	3923	11085
						—	—	—	—	—	—	
						529,83	15,13	5298	151	–	821	
33	33	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	10	44		440		440	–	475
						—		—		—	—	
						–		–		–	35	
34	34	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	172		1720		1720	–	1858
						—		—		—	—	
						–		–		–	138	

20	20	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	30	146,45	1,66	4394	50	401	2840	7813
						131,41	0,09	3942	3	–	579	
21	21	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	1400	410,45	4,77	574630	6678	15778	397636	1050047
						394,41	0,07	552174	98	–	77781	
22	22	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 8 мм, прим.	м	1400	105		147000		147000	–	158760
						–		–		–	11760	
23	23	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	1470	116,51	0,98	171270	1441	15435	111290	305165
						105,03	0,12	154394	176	–	22605	
24	24	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 К=1,030;	км	1,545	39741		61400		61400	–	66312
						–		–		–	4912	
25	25	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	11	973,83	–	10712	–	130	7619	19797
						962	–	10582	–	–	1466	
26	26	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	11	106		1166		1166	–	1259
						–		–		–	93	
	Раздел 2 Звуковое оповещения											
	2.1 Звуковая сигнализация											

						–		–		–	1837	
13	13	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2027,95	–	4056	–	282	2717	7315
						1887	–	3774	–	–	542	
14	14	248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	1	237		237		237	–	256
						–		–		–	19	
15	15	248-301-0503	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.	1	3700		3700		3700	–	3996
						–		–		–	296	
	1.2 Кабельная продукция											
16	16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	20	482,02	18,11	9640	362	1239	5861	16741
						401,94	5,05	8039	101	–	1240	
17	17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	10	634,1	41,68	6341	417	626	3923	11085
						529,83	15,13	5298	151	–	821	
18	18	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	20	44		880		880	–	950
						–		–		–	70	
19	19	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10	172		1720		1720	–	1858
						–		–		–	138	

			Всего					3 577 004				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					42 924				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 619 928				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					25 339				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					3 645 268				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					72 905				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 718 173				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					3 718 173				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					446 181				
			Итого с НДС 12%					4 164 354				
			Тендерная скидка 5%					-208 218				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					3 956 136				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №17

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-8. Система видеонаблюдения

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Видеонаблюдение											
	1.1 Видеонаблюдение											
1	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	23	5922,73	6,01	136223	138	–	97981	252940
						5916,72	–	136085	–	–	18736	
2	2	291-020-0022 (пл)	Купольная видиокамера EGV 517 PIXIM	шт	14	20034,79		280487		280487	–	302926
						–		–		–	22439	
3	3	291-010-0023 (пл)	Уличная всепогодная EGV 6351 VF12	шт	9	11838,37		106545		106545	–	115069
						–		–		–	8524	
4	4	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	10310,64	1,95	20621	4	287	14638	38080
						10165	–	20330	–	–	2821	
5	5	291-023-0024 (пл)	Квант-50	шт	2	10609,81		21220		21220	–	22917
						–		–		–	1698	

6	6	1308-0105-0102	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4406,95	–	8814	–	1266	5435	15389
						3774	–	7548	–	–	1140	
7	7	298-111-0000 (пл)	Аккумулятор АКБ 7 А/ч	шт	2	4702,01		9404		9404	–	10156
						–		–		–	752	
8	8	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	4569,74	57,74	4570	58	–	3262	8459
						4512	18,87	4512	19	–	627	
9	9	291-020-0025 (пл)	Видиорегистратор 32 канальный EHR32D4R	шт	1	135695,42		135695		135695	–	146551
						–		–		–	10856	
10	10	291-010-0030 (пл)	Коннектор BNC	шт	23	104,73		2409		2409	–	2601
						–		–		–	193	
11	11	291-010-0031 (пл)	Коннектор по питанию DC CABLE	шт	23	94,71		2178		2178	–	2353
						–		–		–	174	
12	12	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	900	451,9	6	406710	5400	10143	281945	743747
						434,63	0,47	391167	423	–	55092	
13	13	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	900	193		173700		173700	–	187596
						–		–		–	13896	
14	14	1121-0102-0103	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР=72 %	м	500	701,64	9,57	350820	4785	11270	241286	639474
						669,53	0,71	334765	355	–	47368	
15	15	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	500	615		307500		307500	–	332100
						–		–		–	24600	
16	16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	482,02	18,11	5784	217	744	3516	10044
						401,94	5,05	4823	61	–	744	

17	17	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	12	111		1332		1332	–	1439
						–		–		–	107	
18	18	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	3448	116,51	0,98	401726	3379	36204	261041	715788
						105,03	0,12	362143	414	–	53021	
19	19	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	12	146,45	1,66	1757	20	161	1136	3125
						131,41	0,09	1577	1	–	232	
20	20	243-303-0302	Провод для телефонной связи, марки КВК-П-2 2х0,5, прим. К=1,030;	км	2,06	24956		51409		51409	–	55522
						–		–		–	4113	
21	21	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 К=1,030;	км	1,545	108591		167773		167773	–	181195
						–		–		–	13422	
22	22	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	10310,64	1,95	10311	2	144	7319	19040
						10165	–	10165	–	–	1410	
23	23	291-010-0027 (пл)	Источник бесперебоиного питания URS Smart Winner 1000VA	шт	1	209410,57		209411		209411	–	226163
						–		–		–	16753	
24	24	248-404-0201	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	2	99411		198822		198822	–	214728
						–		–		–	15906	
25	25	248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	29619		59238		59238	–	63977
						–		–		–	4739	
26	26	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	20	973,83	–	19477	–	237	13853	35996
						962	–	19240	–	–	2666	
27	27	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	20	106		2120		2120	–	2290

						–		–		–	170	
			Всего					**4 344 807**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 292 355				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 003				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 273				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 785 199				
			- накладные расходы, тенге					931 412				
			в т.ч. зарплата, тенге					83 827				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					321 839				
			Всего					**4 344 807**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**52 138**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 396 945**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**30 779**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**4 427 723**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**88 554**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**4 516 278**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**4 516 278**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**541 953**				
			Итого с НДС 12%					**5 058 231**				
			Тендерная скидка 5%					**-252 912**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 805 320**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №18
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 2-1-9. Системы связи

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Телефонизация											
1	1	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР=72 %	шт.	1	9435	–	9435	–	–	5756	16405
						9435	–	9435	–	–	1215	
2	2	298--00-0-08 (пл)	Шкаф настенный, SHIP, EW5409.100, EW серия, 19" 9U, 540*450*460 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный	шт	1	33996,94		33997		33997	–	36717
						–		–		–	2720	
3	3	1310-0104-0206	Маршрутизатор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3160	–	3160			1928	5495
						3160	–	3160		–	407	
4	4	296--00-0-77 (пл)	Маршрутизатор 24 порта Ethernet 10/100 Мбит/сек, 4 порта SFP S5300-28G-4TF	шт	1	103415,18		103415		103415	–	111688
						–		–		–	8273	
5	5	1310-0104-0206	Модуль. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3160	–	3160	–	–	1928	5495
						3160	–	3160	–	–	407	

6	6	296--00-0-77 (пл)	SFP-модуль Single mode 20 км, 1310 нм, разъем LC SFP-GE-LX-SM1310	шт	1	10145,35		10145		10145	–	10957
7	7	1310-0201-0102	IP-АТС Yeastar S100 на 100 абонентов. Монтаж оборудования НР=72 %	статив	1	81141	–	81141	–	–	812	141088
8	8	296--00-0-77 (пл)	IP-АТС Yeastar S100 на 100 абонентов Yeastar S100	шт	1	81141	–	81141	–	–	10451	510345
9	9	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	472541,98		472542		472542	–	37803
10	10	296--00-0-87 (пл)	Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и функцией PoE WI-PS526GV	шт	2	11322	–	22644	–	–	13813	39374
11	11	1310-0104-0206	Роутер. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	11322	–	22644	–	–	2917	5495
12	12	296--00-0-78 (пл)	Роутер TP-LINK TL-WR 841 N L-WR841N	шт	1	3160	–	3160	–	–	16546	11311
13	13	1308-0201-1207	Полка сплиттерная. Установка НР=72 %	шт.	1	3160	–	3160	–	–	1928	70
14	14	296--00-0-78 (пл)	Полка сплиттерная RP-SPL-3202-SC/APC-32/1 (ODF) RP-SPL-3202-SC/APC	шт	1	37,74	–	38	–	–	407	18922
15	15	1310-0203-0101	Аппарат телефонный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	6	17520,31		17520		17520	–	1402
16	16	296--00-0-78 (пл)	IP-телефон YEALINK SIP-T19 E2	шт	6	1358,64	–	8152	–	–	4973	14175
17	17	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	22685,88		136115		136115	–	147005
						1358,64	–	8152	–	–	1050	
						20304	–	20304	–	–	12385	35304

18	18	296--00-0-78 (пл)	Сетевой фильтр, SHIP, 700508102, Для шкафов и стоек размера 19", 8 Розеток, 1.8 м, 16А, Чёрный 700508102			20304	–	20304	–	–	2615	
				шт	1	7392,26		7392		7392	–	7984
19	19	1310-0104-0206	Патчкорд. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	591	
				шт.	1	3160	–	3160	–	–	1928	5495
20	20	296--00-0-78 (пл)	Патч Корд Оптоволоконный SC/APC-LC/APC MM 9/125 Duplex 1 м			3160	–	3160	–	–	407	
				шт	1	1912,5		1913		1913	–	2066
21	21	1310-0408-0507	Розетка настенная. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	153	
				шт.	20	1580	–	31600	–	–	19276	54946
22	22	296--00-0-78 (пл)	Розетка Настенная, SHIP, A167, 1 Модуль, Модуль: Cat.5e, RJ-45, UTP, Белая			1580	–	31600	–	–	4070	
				шт	20	529,12		10582		10582	–	11429
23	23	1310-0104-0206	Патчкорд. Монтаж оборудования НР=72 %			–		–		–	847	
				шт.	9	3160	–	28440	–	–	17348	49451
24	24	296--00-0-78 (пл)	Патч Корд SHIP Cat.6 UTP RJ-45 1 м S6025BL0100-P			3160	–	28440	–	–	3663	
				шт	9	369,75		3328		3328	–	3594
25	25	298-001-0000 (пл)	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP			–		–		–	266	
				шт	40	12,75		510		510	–	551
26	26	296--00-0-97 (пл)	Обжимной инструмент SK-315 для RJ-45/RJ-11/RJ-12/RJ-9			–		–		–	41	
				шт	1	2020,87		2021		2021	–	2183
27	27	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %			–		–		–	162	
				м	400	410,45	4,77	164180	1908	4508	113610	300013
28	28	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %			394,41	0,07	157764	28	–	22223	
				м	150	451,9	6	67785	900	1691	46992	123959

29	29	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм			434,63	0,47	65195	71	–	9182	
				м	400	121		48400		48400	–	52272
						–		–		–	3872	
30	30	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм									
				м	150	330		49500		49500	–	53460
						–		–		–	3960	
31	31	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %									
				м	5	520,36	4,9	2602	25	71	1805	4760
						501,27	0,15	2506	1	–	353	
32	32	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %									
				м	5	645,11	5,85	3226	29	213	2151	5807
						596,71	0,61	2984	3	–	430	
33	33	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %									
				м	10	167,36	1,79	1674	18	149	1086	2981
						150,69	0,15	1507	2	–	221	
34	34	243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7									
				км	0,56	397328		222504		222504	–	240304
						–		–		–	17800	
35	35	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %									
				м	550	116,51	0,98	64081	539	5775	41640	114179
						105,03	0,12	57767	66	–	8458	
			Всего									
			в том числе					**2 368 654**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					502 117				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 419				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					171				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 349 594				
			- накладные расходы, тенге					338 069				
			в т.ч. зарплата, тенге					30 426				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					175 456				
			Всего					**2 368 654**				

			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**28 424**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**2 397 078**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**16 780**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**2 413 857**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**48 277**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**2 462 135**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**2 462 135**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**295 456**				
			Итого с НДС 12%					**2 757 591**				
			Тендерная скидка 5%					**-137 880**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**2 619 711**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
25

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №19

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 3-1-1. Склад. Конструктивная часть

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 .Кирпичное заполнение											
1	1	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	12,1	52827,91	20,48	639218	248	382464	215465	923058
						21198,87	–	256506	–	–	68375	
2	2	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05214	394084		20548		20548	–	22192
						–		–		–	1644	
3	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05104	456152		23282		23282	–	25145
						–		–		–	1863	
	Раздел 2 .Кровля											
	2.1 Кровля											

4	4	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	49571,9	2001,88	19829	801	15467	3413	25101
						8903,3	472,16	3561	189	–	1859	
5	5	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,21814	1151864,02	11413,27	251268	2490	227001	26322	299797
						99830,47	2429,51	21777	530	–	22207	
6	6	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2554	868736,47	3884,92	221875	992	78875	129626	379621
						556021,55	1715,24	142008	438	–	28120	
7	7	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3	5,87	210143,26	1331,94	1233541	7818	997574	166451	1511991
						38866,79	516,82	228148	3034	–	111999	
8	8	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	5,87	11952,57	100,92	70162	592	61087	7873	84278
						1445,07	45,16	8483	265	–	6243	
9	9	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	124,8	417,11	4,69	52055	585	44636	6386	63116
						54,76	2,1	6834	262	–	4675	
10	10	1112-0101-2003	Снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство, прим. К=2,000;	м	18	1205,99	15,15	21708	273	11738	9008	33173
						538,72	5,22	9697	94	–	2457	
11	11	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	18	1331		23958		23958	–	25875
						–		–		–	1917	
12	12	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72 %	м	48	388,61	8,48	18653	407	15308	2802	23171
						61,21	3,64	2938	175	–	1716	
13	13	261-107-0620	Скобы металлические	кг	9,21	203		1870		1870	–	2020

						–		–		–	150	
	Раздел 3 .Слуховое окно 2 шт											
14	14	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство К=2,000;	слуховое окно	2	13416,09	1446,13	26832	2892	1845	21020	51680
15	15	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка К=2,000;	м3	0,784	11047,36	630,16	22095	1260	–	3828	202795
						203227,77	1889,44	159331	1481	126913	28442	
16	16	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита К=2,000;	м3	0,784	39459,38	849,15	30936	666	–	15022	11256
						11952,57	100,92	9371	79	8159	1051	
17	17	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством К=2,000;	м2	10,6	1445,07	45,16	1133	35	–	834	98403
						6911	37,5	73257	398	53530	17857	
18	18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=2,000;	т	0,01292	1823,54	7,58	19330	80	–	7289	17756
						1151864,02	11413,27	14882	147	13445	1559	
19	19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство К=2,000;	м2	2,6	99830,47	2429,51	1290	31	–	1315	20777
						5768,54	24,54	14998	64	10342	4240	
20	20	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	6,8	1766,12	6,37	4592	17	–	1539	14607
						1989		13525		13525	–	
		Всего				–		–		–	1082	
		в том числе						**3 835 812**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						759 328				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						19 267				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						7 076				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 131 567				

		- накладные расходы, тенге						641 515				
		в т.ч. зарплата, тенге						57 736				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						284 134				
		Всего										
								3 835 812				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8									
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**46 030**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**3 881 842**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**27 173**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 909 015**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**78 180**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**3 987 195**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**3 987 195**				
			Итого с НДС 12%					**478 463**				
			Тендерная скидка 5%					**4 465 658**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**-223 283**				
								4 242 375				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской

АКТ №20

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 3-1-2. Склад. Архитектурная часть

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 .Проемы											
	1.1 Монтаж дверных проемов.											
1	1	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	3,6	3381,07	730,27	12172	2629	3484	4884	18420
						1682,94	201,21	6059	724	–	1364	
2	2	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,6	72945		262602		262602	–	283610
						–		–		–	21008	
	1.2 Монтаж оконных проемов.											
3	3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 % К=5,000;	м2	13,5	3610,72	288,76	48745	3898	18758	20219	74481
						1932,49	147,61	26089	1993	–	5517	

4	4	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками К=5,000; кстм=1,04;	м2	13,5	38196,08		515647		515647	–	556899
						–		–		–	41252	
5	5	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 % К=5,000;	м2	9	1557,52	8,83	14018	79	10473	2523	17864
						385,03	4,33	3465	39	–	1323	
6	6	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 260 мм К=5,000;	м	9	1588		14292		14292	–	15435
						–		–		–	1143	
7	7	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % К=5,000;	м2	1,71	5768,54	24,54	9864	42	6802	2182	13010
						1766,12	6,37	3020	11	–	964	
	Раздел 2 .Отделочные работы											
8	8	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72 %	м2	132,75	162,76	1,33	21606	177	1079	14717	39229
						153,3	0,67	20351	89	–	2906	
	2.1 Внутрен.отделка на отм.0,000											
9	9	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2	584,1	2094,65	132,79	1223485	77563	237775	699882	2077236
						1554,78	109,42	908147	63912	–	153869	
10	10	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72 %	м2	584,1	702,63	134,12	410406	78339	242524	110770	562870
						153,3	110,09	89543	64304	–	41694	
	Раздел 3 .Полы											
11	11	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=72 %	м2	132,75	665,63	53,05	88362	7042	65464	13400	109903

12	12	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %			119,44	20,75	15856	2755	–	8141	
				м3	13,28	45037,11	13,8	598093	183	516917	58315	708921
						6098,84	–	80993	–	–	52513	
	Раздел 4 .Фасад											
13	13	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2	226,78	3157,85	51,13	716137	11595	174888	386083	1190398
						2335,54	28,98	529654	6572	–	88178	
14	14	1115-0402-0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР=72 %	м2	226,78	124,57	1,07	28250	243	4107	17285	49178
						105,39	0,47	23900	107	–	3643	
	4.2 Цоколь.											
15	15	1115-0201-0202	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2	9,9	5963,13	62,12	59035	615	7051	37366	104113
						5188,8	53,33	51369	528	–	7712	
16	16	1115-0404-0404	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком НР=72 %	м2	9,9	402,38	–	3984	–	550	2472	6972
						346,85	–	3434	–	–	516	
	Раздел 5 .Кровля											
17	17	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом НР=72 %	м2	63,46	5326,62	13,22	338027	839	201833	97587	470463
						2132,92	2,87	135355	182	–	34849	
18	18	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2	191,65	7062,52	37,5	1353532	7187	996864	252672	1734700
						1823,54	7,58	349481	1453	–	128496	
19	19	1107-0106-0403	Герметизация мастикой швов НР=72 %	м	112	473,55	40,81	53038	4571	12936	25582	84910
						317,24	–	35531	–	–	6290	
	Раздел 6 .Отмостка											
20	20	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72 % К=0,060;	м3	2,847	15574,13	3034,88	44340	8640	31667	5589	53923
						1416,4	1310,63	4032	3731	–	3994	

21	21	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72 %	м2	47,45	2300,17	274,87	109143	13043	94366	2678	120767
						—	—	—	—	—	—	
						36,56	41,84	1735	1985	–	8946	
			Всего					**8 293 302**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 288 014				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					216 685				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					148 385				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 420 079				
			- накладные расходы, тенге					1 754 206				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					614 318				
			Всего					**8 293 302**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**99 520**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**8 392 822**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**58 750**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**8 451 571**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**169 031**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**8 620 603**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**8 620 603**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 034 472**				
			Итого с НДС 12%					**9 655 075**				
			Тендерная скидка 5%					**-482 754**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**9 172 321**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №21
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 3-1-3. Склад. Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Электрооборудование											
	1.1 Щиты осветительные ЩО1											
1	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩО-1. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5150,11	111,07	5150	111	1119	2856	8646
						3920	45,83	3920	46	–	640	
2	2	247-201-1001	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	1	1235		1235		1235	–	1334
						–		–		–	99	
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	3669,08	31,02	7338	62	3560	2676	10815
						1858	–	3716	–	–	801	
4	4	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	606		1212		1212	–	1309
						–		–		–	97	

	1.2 Осветительная арматура											
5	5	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	9	2598,14	947,54	23383	8528	1625	14270	40665
						1470	732,25	13230	6590	–	3012	
6	6	247-102-0187	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED, мощностью 14 Вт, IP20	шт.	9	5366		48294		48294	–	52158
						–		–		–	3864	
7	7	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	535,2	0,56	1070	1	242	597	1800
						413,85	0,26	828	1	–	133	
	1.3 Электроустановочные материалы											
8	8	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	384		384		384	–	415
						–		–		–	31	
9	9	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	412		412		412	–	445
						–		–		–	33	
	1.4 Кабельная продукция											
10	10	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	10	874,94	466,33	8749	4663	1444	3334	13050
						264,18	198,79	2642	1988	–	967	
11	11	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	130	137,57	2,15	17884	280	3354	10347	30490
						109,62	0,92	14251	120	–	2259	

12	12	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	5	59,23	1,07	296	5	108	133	463
						36,54	0,46	183	2	–	34	
13	13	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0102	210781		2150		2150	–	2322
						–		–		–	172	
14	14	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1377	303475		41789		41789	–	45132
	1.5 Монтажные изделия					–		–		–	3343	
15	15	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	3	829		2487		2487	–	2686
						–		–		–	199	
16	16	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	130	520,36	4,9	67647	637	1845	46933	123746
	1.6 Трубы					501,27	0,15	65165	20	–	9166	
17	17	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	130	26		3380		3380	–	3650
						–		–		–	270	
18	18	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	20	8		160		160	–	173
						–		–		–	13	
19	19	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 16 мм, приварная	шт.	2	18		36		36	–	39
						–		–		–	3	
			Всего					**339 338**				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 935				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 287				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 767				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 836				
			- накладные расходы, тенге					81 146				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					25 136				
			Всего					**339 338**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**4 072**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**343 410**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**2 404**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**345 814**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**6 916**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**352 730**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**352 730**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**42 328**				
			Итого с НДС 12%					**395 058**				
			Тендерная скидка 5%					**-19 753**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**375 305**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №22

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 4-1-1. Наружное электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Электроснабжение											
	1.8 Дизель генератор											
1	74	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка НР=91 %	т	2,442	42194,15	19230,38	103038	46961	9997	56505	172307
						18870	6556,76	46081	16012	–	12764	
2	75	581-010-0012 (пл) (об)	Дизельный генератор в кожухе 100кВт,комплекте со шкафом АВР РСА POWER PRD-100	шт	1	5376246,93		5376247		–	–	5376247
						–		–		5376247	–	
3	76	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,140;	м3	0,05782	1799,5	–	104	–	–	75	193
						1799,5	–	104	–	–	14	

4	77	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,860;	м3	0,35518	3782	–	1343	–	–	967	2495
						3782	–	1343	–	–	185	
5	78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,4	39650,51	1529,01	15860	612	14535	774	17965
						1784,7	342,11	714	137	–	1331	
6	79	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,8	40552,43	2343,71	32442	1875	28304	2461	37695
						2828,2	551	2263	441	–	2792	
7	80	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02333	331233		7728		7728	–	8346
						–		–		–	618	
9	81	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01752	1304968,32	1816,32	22863	32	16813	5490	30621
						343530	800,67	6019	14	–	2268	
	1.9 Заземление дизель-генератора											
10	82	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	7216,09	244,55	36080	1223	26636	6233	45698
						1644,3	87,07	8222	435	–	3385	
11	83	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	6	772,2	75,75	4633	455	2754	1135	6230
						237,51	25,21	1425	151	–	462	
	1.10 Кабельная линия 0,4кВ от ТП до ДЭС											
12	84	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,140;	м3	3,4272	1799,5	–	6167	–	–	4440	11456
						1799,5	–	6167	–	–	849	

13	85	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,860;	м3	21,0528	3782	–	79622	–	–	57328	147906
						—	—	—	—	—	—	
						3782	–	79622	–	–	10956	
14	86	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3	13,2612	1225,69	–	16254	–	–	11703	30194
						—	—	—	—	—	—	
						1225,69	–	16254	–	–	2237	
15	87	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;	м3	2,1588	1115,99	–	2409	–	–	1734	4474
						—	—	—	—	—	—	
						1115,99	–	2409	–	–	331	
16	88	1101-0205-0501	Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3	9,06	1115,99	–	10111	–	–	7280	18782
						—	—	—	—	—	—	
						1115,99	–	10111	–	–	1391	
17	89	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м	78	314,67	201,45	24544	15713	–	11646	39085
						—	—	—	—	—	—	
						113,22	94,16	8831	7344	–	2895	
18	90	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м	7	95,47	57,73	668	404	–	326	1074
						—	—	—	—	—	—	
						37,74	26,98	264	189	–	80	
19	91	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	кан-км	0,05	214847,64	–	10742	–	428	7839	20067
						—	—	—	—	—	—	
						206283	–	10314	–	–	1486	
20	92	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	50	431		21550		21550	–	23274
						—		—		—	—	
						–		–		–	1724	
21	93	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м	50	781,19	365,36	39060	18268	2865	17859	61473
						—	—	—	—	—	—	

						358,53	137,53	17927	6877	–	4554	
22	94	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м	35	549,4	270,72	19229	9475	1828	8340	29774
						226,44	104,5	7925	3658	–	2205	
23	95	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,085	3542714		301131		301131	–	325221
						–		–		–	24090	
24	96	1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	33907,01	18089,76	67814	36180	1443	34219	110196
						15096	8667,3	30192	17335	–	8163	
25	97	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13658		27316		27316	–	29501
						–		–		–	2185	
	1.11 Кабельная линия 0,4кВ от ДЭС											
26	98	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м	40	549,4	270,72	21976	10829	2090	9531	34028
						226,44	104,5	9058	4180	–	2521	
27	99	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	кан-км	0,05	214847,64	–	10742	–	428	7839	20067
						206283	–	10314	–	–	1486	
28	100	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	50	431		21550		21550	–	23274
						–		–		–	1724	

29	101	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м	50	781,19	365,36	39060	18268	2865	17859	61473
						358,53	137,53	17927	6877	–	4554	
30	102	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0,09	3542714		318844		318844	–	344352
						–		–		–	25508	
31	103	1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	33907,01	18089,76	67814	36180	1443	34219	110196
						15096	8667,3	30192	17335	–	8163	
32	104	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13658		27316		27316	–	29501
						–		–		–	2185	
	1.12 Кабельная линия 0,4кВ питания котельной.											
33	105	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,140;	м3	2,7216	1799,5	–	4898	–	–	3527	9099
						1799,5	–	4898	–	–	674	
34	106	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,860;	м3	16,7184	3782	–	63229	–	–	45525	117454
						3782	–	63229	–	–	8700	
35	107	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3	11,1456	1225,69	–	13661	–	–	9836	25377

						1225,69	–	13661	–	–	1880	
36	108	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;	м3	1,8144	1115,99	–	2025	–	–	1458	3762
						1115,99	–	2025	–	–	279	
37	109	1101-0205-0501	Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3	6,48	1115,99	–	7232	–	–	5207	13434
						1115,99	–	7232	–	–	995	
38	110	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м	72	314,67	201,45	22656	14504	–	10751	36080
						113,22	94,16	8152	6780	–	2673	
39	111	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м	158	95,47	57,73	15084	9121	–	7363	24243
						37,74	26,98	5963	4263	–	1796	
40	112	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	кан-км	0,03	214847,64	–	6445	–	257	4703	12040
						206283	–	6188	–	–	892	
41	113	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	30	431		12930		12930	–	13964
						–		–		–	1034	
42	114	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м	30	423,21	177,21	12696	5316	1719	5486	19637
						188,7	65,27	5661	1958	–	1455	
43	115	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м	200	446,95	187,14	89390	37428	10448	39790	139514
						207,57	68,75	41514	13750	–	10334	
44	116	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,23	545249		125407		125407	–	135440

						–		–		–	10033	
	1.13 Кабельная линия 0,4кВ питания склада.											
45	117	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,140;	м3	2,1924	1799,5	–	3945	–	–	2840	7328
						1799,5	–	3945	–	–	543	
46	118	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,860;	м3	13,4676	3782	–	50934	–	–	36672	94614
						3782	–	50934	–	–	7008	
47	119	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3	8,9784	1225,69	–	11005	–	–	7924	20443
						1225,69	–	11005	–	–	1514	
48	120	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;	м3	1,4616	1115,99	–	1631	–	–	1174	3029
						1115,99	–	1631	–	–	224	
49	121	1101-0205-0501	Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3	5,22	1115,99	–	5825	–	–	4194	10821
						1115,99	–	5825	–	–	802	
50	122	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м	87	314,67	201,45	27376	17526	–	12990	43595
						113,22	94,16	9850	8192	–	3229	
51	123	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м	6	95,47	57,73	573	346	–	279	920
						37,74	26,98	226	162	–	68	
52	124	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м	11	423,21	177,21	4655	1949	630	2012	7200
						188,7	65,27	2076	718	–	533	

53	125	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м	82	446,95	187,14	36650	15345	4284	16314	57201
						207,57	68,75	17021	5638	–	4237	
54	126	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,093	461010		42874		42874	–	46304
						–		–		–	3430	
55	127	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	кан-км	0,011	214847,64	–	2363	–	94	1724	4414
						206283	–	2269	–	–	327	
56	128	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	11	431		4741		4741	–	5120
						–		–		–	379	
			Всего					**8 024 198**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					586 983				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					298 699				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					122 729				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 041 248				
			- оборудование, тенге					5 376 247				
			- накладные расходы, тенге					525 571				
			в т.ч. зарплата, тенге					47 301				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					196 145				
			Всего					**8 024 198**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**31 775**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**8 055 973**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**18 758**				

			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**8 074 731**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**53 970**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**8 128 701**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**8 128 701**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**975 444**				
			Итого с НДС 12%					**9 104 145**				
			Тендерная скидка 5%					**-455 207**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**8 648 938**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
25

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №23

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 4-1-2. Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Наружное освещение									
			1.1 Кабельная линия									
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,140;	м3	9,954	1799,5	–	17912	–	–	12897	33274
						1799,5	–	17912	–	–	2465	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,860;	м3	61,146	3782	–	231254	–	–	166503	429578
						3782	–	231254	–	–	31821	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,860;	м3	40,764	1225,69	–	49964	–	–	35974	92813

4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,140;			1225,69	–	49964	–	–	6875	
				м3	6,636	1115,99	–	7406	–	–	5332	13757
5	5	1101-0205-0501	Разравнивание грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %			1115,99	–	7406	–	–	1019	
				м3	23,7	1115,99	–	26449	–	–	19043	49131
6	6	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %			1115,99	–	26449	–	–	3639	
				кан.-км	0,073	214847,64	–	15684	–	625	11445	29299
7	7	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм			206283	–	15059	–	–	2170	
				м	40	172		6880		6880	–	7430
8	8	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм			–		–		–	550	
				м	33	431		14223		14223	–	15361
9	9	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;			–		–		–	1138	
				км	0,4	33802,64	21221,54	13521	8489	–	4579	19548
10	10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %			12581,1	6185,42	5032	2474	–	1448	
				м	73	423,21	177,21	30894	12936	4183	13349	47782
11	11	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,200 м			188,7	65,27	13775	4765	–	3539	
				м	400	40		16000		16000	–	17280
						–		–		–	1280	

12	12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м	395	314,67	201,45	124295	79573	–	58979	197936
						113,22	94,16	44722	37193	–	14662	
13	13	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м	65	95,47	57,73	6206	3752	–	3029	9974
						37,74	26,98	2453	1754	–	739	
14	14	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м	387	446,95	187,14	172970	72423	20217	76994	269961
						207,57	68,75	80330	26606	–	19997	
15	15	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,46	524033		241055		241055	–	260339
						–		–		–	19284	
16	16	252-206-0120	Зажим ответвительный У731М, прим.	шт.	6	2779		16674		16674	–	18008
	1.2 Опоры освещение					–		–		–	1334	
17	17	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 % К=14,000;	шт.	14	6453,92	1186,56	90355	16612	32583	38845	139536
						2940	913,63	41160	12791	–	10336	
18	18	247-103-0804	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 01-80W, мощность 80 Вт, IP67 К=14,000;	шт.	14	28637		400918		400918	–	432991
						–		–		–	32073	
19	19	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 % К=14,000;	опора	14	15541,85	6195,24	217586	86733	51405	93585	336065
						5674,83	2680,9	79448	37533	–	24894	

20	20	247-306-0102	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А К=14,000;	шт.	14	55320		774480		774480	–	836438
21	21	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм К=14,000;	шт.	14	11173		156422		156422	–	168936
22	22	261-404-0566	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-2017 К=14,000;	т	0,2296	476911		109499		109499	–	118259
23	23	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=14,000;	м	98	137,57	2,15	13482	211	2528	7800	22985
24	24	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=14,000;	км	0,098	307513		30136		30136	–	32547
25	25	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут К=14,000;	шт.	56	51		2856		2856	–	3084
26	26	252-206-0120	Зажим ответвительный У731М, прим. К=14,000;	шт.	42	2779		116718		116718	–	126055

27	27	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=14,000;	м	21	342,36	22,32	7190	469	582	4517	12644
						292,32	6,41	6139	135	–	937	
28	28	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=14,000;	шт.	14	1771,1	209,47	24795	2933	3958	13538	41400
						1278,9	64,16	17905	898	–	3067	
29	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=14,000;	т	0,1764	408502		72060		72060	–	77825
						–		–		–	5765	
30	30	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=14,000;	т	0,0574	394084		22620		22620	–	24430
						–		–		–	1810	
			Всего					**3 884 666**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					649 751				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					284 131				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					124 239				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 096 622				
			- накладные расходы, тенге					566 409				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					287 753				
			Всего					**3 884 666**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**46 616**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**3 931 282**				

			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**27 519**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**3 958 801**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**79 176**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**4 037 977**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**4 037 977**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**484 557**				
			Итого с НДС 12%					**4 522 534**				
			Тендерная скидка 5%					**-226 127**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 296 408**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №24
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 6-1-1. Водопроводная сеть

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
	1.1 Земленые работы по В-1											
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	28,16521	269,92	269,92	7602	7602	–	1362	9681
						–	67,13	–	1891	–	717	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	0,87109	2159,4	–	1881	–	–	1354	3494
						2159,4	–	1881	–	–	259	
3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	535,13901	229,81	229,81	122980	122980	–	22024	156604
						–	57,16	–	30589	–	11600	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	16,55069	4538,4	–	75114	–	–	54082	139532
						4538,4	–	75114	–	–	10336	

5	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3	11,26415	11632,87	202,09	131034	2276	112110	17218	160112
						1477,98	66,05	16648	744	–	11860	
6	6	1101-0101-0361	Засыпка мягким грунтом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	46,168	269,92	269,92	12462	12462	–	2231	15868
						–	67,13	–	3099	–	1175	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3	46,168	228,21	108,76	10536	5021	–	5617	17445
						119,45	49,53	5515	2287	–	1292	
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	507,58315	50,58	50,58	25674	25674	–	5558	33731
						–	15,21	–	7720	–	2499	
9	9	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3	507,58315	33,28	33,28	16892	16892	–	3651	22186
						–	9,99	–	5071	–	1643	
10	10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3	553,75115	107,19	90,6	59357	50170	1717	14556	79826
						13,49	23,02	7470	12747	–	5913	
11	11	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	47,20599	286		13501		–	–	14581
						–		–		–	1080	
12	12	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=1,750; кстм=3;	т·км	47,20599	243		11471		–	–	12389
						–		–		–	918	
	Раздел 2 Водопровод											
13	13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	5	5403,71	376,77	27019	1884	2580	22514	53496

						4511	83,57	22555	418	–	3963	
14	14	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	180272		901360		901360	–	973469
						–		–		–	72109	
15	15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	3016,76	162,64	3017	163	304	2536	5997
						2550,45	37,74	2550	38	–	444	
16	16	242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	107502		107502		107502	–	116102
						–		–		–	8600	
17	17	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км	0,1414	541905,66	246793,93	76625	34897	–	52213	139145
						295111,73	77871,17	41729	11011	–	10307	
18	18	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	142,814	1661		237214		237214	–	256191
						–		–		–	18977	
19	19	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %	км	0,112	430444,88	107377,3	48210	12026	177	39382	94599
						321484	33698,1	36006	3774	–	7007	
20	20	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм К=1,010;	м	59,085	784		46323		46323	–	50029
						–		–		–	3706	
21	21	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,010;	м	53,732	568		30520		30520	–	32962
						–		–		–	2442	

22	22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	6	1890,27	1171,98	11342	7032	–	6393	19154
						718,29	358,07	4310	2148	–	1419	
23	23	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	973		2919		2919	–	3153
						–		–		–	234	
24	24	241-208-0405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	3	1079		3237		3237	–	3496
						–		–		–	259	
25	25	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99 %	т	0,16008	112388,28	4238,85	17991	679	6664	10855	31154
						66518	1981,35	10648	317	–	2308	
26	26	241-508-0203	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	2	3722		7444		7444	–	8040
						–		–		–	596	
27	27	241-508-0203	Тройник чугунный косой ГОСТ 6942-98 под углом 45° диаметром 100х100 мм	шт.	2	3722		7444		7444	–	8040
						–		–		–	596	
28	28	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х80, 100х65 мм	шт.	2	2402		4804		4804	–	5188
						–		–		–	384	
29	29	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	5536		5536		5536	–	5979
						–		–		–	443	
30	30	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР=99 %	шт.	11	1890,27	1171,98	20793	12892	–	11722	35116
						718,29	358,07	7901	3939	–	2601	
31	31	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2374		18992		18992	–	20511
						–		–		–	1519	
32	32	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1621		12968		12968	–	14005
						–		–		–	1037	

33	33	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1214		1214		1214	–	1311
						–		–		–	97	
34	34	241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1356		2712		2712	–	2929
						–		–		–	217	
35	35	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	876		876		876	–	946
						–		–		–	70	
36	36	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	826		1652		1652	–	1784
						–		–		–	132	
37	37	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (гильза) НР=99 % К=6,000;	км	0,0012	2463097,27	1051718,03	2956	1262	166	1965	5315
						1273050	381149,87	1528	457	–	394	
38	38	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм К=6,000;	м	1,2	25322		30386		30386	–	32817
						–		–		–	2431	
39	39	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (гильза) НР=99 % К=3,000;	км	0,0006	1735708,62	699695,84	1041	420	74	695	1875
						912870	256950,05	548	154	–	139	
40	40	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм К=3,000;	м	0,6	19542		11725		11725	–	12663
						–		–		–	938	
41	41	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (Футляр) НР=99 %	км	0,0157	2463097,27	1051718,03	38671	16512	2172	25711	69533
						1273050	381149,87	19987	5984	–	5151	
42	42	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	м	15,7	25322		397555		397555	–	429359
						–		–		–	31804	

43	43	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (Футляр) НР=99 %	км	0,0093	1735708,62	699695,84	16142	6507	1145	10771	29066
						—	—	—	—	—	—	
						912870	256950,05	8490	2390	–	2153	
44	44	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	9,3	15376		142997		142997	–	154437
						—		—		—	—	
						–		–		–	11440	
45	45	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км	0,0157	7043096,1	925926,14	110577	14537	87214	13070	133539
						—	—	—	—	—	—	
						562148	278728,29	8826	4376	–	9892	
46	46	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км	0,0093	4947959,76	342791,95	46016	3188	37340	6062	56244
						—	—	—	—	—	—	
						590121	68319,25	5488	635	–	4166	
	Раздел 3 Колодцы											
47	47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3	5,443	28206,52	12370,69	153528	67334	7009	107050	281424
						—	—	—	—	—	—	
						14548,12	5317,97	79185	28946	–	20846	
48	48	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	85210		170420		170420	–	184054
						—		—		—	—	
						–		–		–	13634	
49	49	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	38036		38036		38036	–	41079
						—		—		—	—	
						–		–		–	3043	
50	50	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	55172		165516		165516	–	178757
						—		—		—	—	
						–		–		–	13241	
51	51	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	67467		134934		134934	–	145729
						—		—		—	—	
						–		–		–	10795	
52	52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	3802		19010		19010	–	20531
						—		—		—	—	

						–		–		–	1521	
53	53	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559		51118		51118	–	55207
						–		–		–	4089	
54	54	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,031	994397		30826		30826	–	33292
						–		–		–	2466	
55	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	0,899	95,01	2,12	85	2	50	23	117
						36,96	0,38	33	–	–	9	
56	56	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,1	39351,65	1529,01	43287	1682	39642	2128	49048
						1784,7	342,11	1963	376	–	3633	
57	57	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	33094		13238		13238	–	14297
						–		–		–	1059	
			Всего					**4 476 628**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					358 375				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					424 094				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 111				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 896 842				
			- перевозка грузов, тенге					24 972				
			- накладные расходы, тенге					440 743				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					331 603				
			Всего					**4 476 628**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**53 720**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 530 348**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**31 712**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**4 562 060**				

			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**91 241**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**4 653 301**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**4 653 301**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**558 396**				
			Итого с НДС 12%					**5 211 697**				
			Тендерная скидка 5%					**-260 585**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 951 112**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №25

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 6-1-2. Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
	1.1 Земленые работы по теплосети											
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	15,60912	269,92	269,92	4213	4213	–	755	5365
						–	67,13	–	1048	–	397	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	0,48276	2159,4	–	1042	–	–	750	1935
						2159,4	–	1042	–	–	143	
3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	109,26383	229,81	229,81	25110	25110	–	4497	31976
						–	57,16	–	6246	–	2369	

4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	3,37929	4538,4	–	15337	–	–	11043	28490
						—	—	—	—	—	—	
						4538,4	–	15337	–	–	2110	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3	68,6554	228,21	108,76	15668	7467	–	8353	25943
						—	—	—	—	—	—	
						119,45	49,53	8201	3401	–	1922	
6	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	68,6554	50,58	50,58	3473	3473	–	752	4563
						—	—	—	—	—	—	
						–	15,21	–	1044	–	338	
7	7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3	68,6554	107,19	90,6	7359	6220	213	1804	9896
						—	—	—	—	—	—	
						13,49	23,02	926	1580	–	733	
8	8	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	105,1393	286		30070		–	–	32476
						—		—		—	—	
						–		–		–	2406	
9	9	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=1,750; кстм=3;	т·км	105,1393	243		25549		–	–	27593
						—		—		—	—	
						–		–		–	2044	
	Раздел 2 .Каналы Ж/Б											
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	11	39351,65	1529,01	432868	16819	396417	21289	490490
						—	—	—	—	—	—	
						1784,7	342,11	19632	3763	–	36333	
11	11	1106-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	26,8	70099,48	5880,58	1878666	157600	1263025	474949	2541904
						—	—	—	—	—	—	
						17091,12	2383,59	458042	63880	–	188289	

12	12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2979	456152		135888		135888	–	146759
						–		–		–	10871	
13	13	1107-0601-0101	Плиты канала. Устройство НР=118 %	м	8,06	17229,1	3512,49	138867	28311	63157	67677	223068
						5880,78	1234,95	47399	9954	–	16524	
14	14	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,06	137269		1106388		1106388	–	1194899
						–		–		–	88511	
15	15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	172,41	1175,06	26,13	202592	4505	130175	63763	287663
						393,9	3,77	67912	650	–	21308	
16	16	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство Мп-1 НР=91 %	м3	0,15	59622,5	3454,86	8943	518	6458	1900	11710
						13113,54	804,53	1967	121	–	867	
17	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00639	331233		2117		2117	–	2286
						–		–		–	169	
	Раздел 3 .Колодец дренажный.											
18	18	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3	1,038	42570,27	14202,49	44188	14742	4469	30916	81112
						24062,72	6022,24	24977	6251	–	6008	
19	19	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,36	32431		11675		11675	–	12609
						–		–		–	934	
20	20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6.	шт.	1	15161		15161		15161	–	16374

						–		–		–	1213	
21	21	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22371		22371		22371	–	24161
						–		–		–	1790	
22	22	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8269		16538		16538	–	17861
						–		–		–	1323	
23	23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3802		3802		3802	–	4106
						–		–		–	304	
24	24	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18687		18687		18687	–	20182
						–		–		–	1495	
25	25	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	–	37964
						–		–		–	2812	
26	26	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	4070		16280		16280	–	17582
						–		–		–	1302	
27	27	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	0,005	744362,68	146331,44	3722	732	196	3057	7321
						558900	58663,18	2795	293	–	542	
28	28	241-102-0168	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм К=1,004;	м	5,02	3183		15979		15979	–	17257
						–		–		–	1278	
29	29	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км	0,005	2032440,53	50466,58	10162	252	8037	1856	12979
						374535	339,66	1873	2	–	961	

30	30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т	0,0674	1136559,99	9130,61	76604	615	70138	7059	90356
						—	—	—	—	—	—	
						86809,1	1943,61	5851	131	–	6693	
31	31	1108-0801-0101	Основания бутовые. Устройство НР=93 %	м3	0,0785	9386,87	444,07	737	35	–	668	1517
						—	—	—	—	—	—	
						8942,8	207,57	702	16	–	112	
32	32	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,55	39351,65	1529,01	21643	841	19821	1065	24525
						—	—	—	—	—	—	
						1784,7	342,11	982	188	–	1817	
	Раздел 4 .Тепловые сети											
33	33	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР=99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км	0,183	1496428,21	615245,17	273846	112590	3026	189297	500194
						—	—	—	—	—	—	
						864645,6	180210,54	158230	32979	–	37051	
34	34	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км	0,0085	1477145,05	606046,48	12556	5151	124	8692	22948
						—	—	—	—	—	—	
						856564,8	176366,08	7281	1499	–	1700	
35	35	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=1,010;	м	184,83	2323		429360		429360	–	463709
						—		—		—	—	
						–		–		–	34349	
36	36	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм К=1,010;	м	5,05	764		3858		3858	–	4167
						—		—		—	—	
						–		–		–	309	
37	37	241-102-0125	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм К=1,010;	м	3,535	848		2998		2998	–	3238

						–		–		–	240	
38	38	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	6	2976,39	122,27	17858	734	1822	15108	35603
						2550,45	18,87	15303	113	–	2637	
39	39	242-302-0403	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200 °С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	34139		204834		204834	–	221221
						–		–		–	16387	
40	40	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,073	976733		71302		71302	–	77006
						–		–		–	5704	
41	41	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,004	976733		3907		3907	–	4220
						–		–		–	313	
42	42	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	44,6	1124,07	14,99	50134	669	45101	3104	57497
						97,85	3,01	4364	134	–	4259	
43	43	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР=76 %	м3	3,75	63359,18	1555,48	237597	5833	119959	87015	350581
						29814,6	717,06	111805	2689	–	25969	
44	44	1339-0201-0562	Конструкции и оборудование, толщина металла до 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости НР=61 %	м	61	2447,22	60,5	149280	3691	12671	81081	248790

						2179	–	132919	–	–	18429	
	Раздел 5 .Ж/Б камера											
45	45	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,02	39351,65	1529,01	40139	1560	36759	1974	45482
						1784,7	342,11	1820	349	–	3369	
46	46	1107-0601-0202	Камеры из монолитного бетона. Устройство НР=118 %	м3	5,39	26485,27	1532,36	142756	8259	63078	87059	248200
						13250,16	437,94	71418	2361	–	18385	
47	47	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2	34805		41766		41766	–	45107
						–		–		–	3341	
48	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00076	408502		310		310	–	335
						–		–		–	25	
49	49	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19535	391464		76472		76472	–	82590
						–		–		–	6118	
50	50	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,09	33094		2978		2978	–	3216
						–		–		–	238	
51	51	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1	35510		145591		145591	–	157238
						–		–		–	11647	
52	52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05165	408502		21099		21099	–	22787
						–		–		–	1688	
53	53	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22274	389901		86847		86847	–	93795
						–		–		–	6948	

54	54	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16705	391464		65394		65394	–	70626
						–		–		–	5232	
55	55	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3	1,43	40818,49	4472,75	58370	6396	31090	27401	92633
						14604,82	1633,37	20885	2336	–	6862	
56	56	225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	2	11404		22808		22808	–	24633
						–		–		–	1825	
57	57	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16	64528		10324		10324	–	11150
						–		–		–	826	
58	58	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР=118 %	шт	2	5024,24	1719,6	10048	3439	–	9221	20811
						3304,64	602,7	6609	1205	–	1542	
59	59	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	103462		206924		206924	–	223478
						–		–		–	16554	
60	60	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 % К=2,000;	м3	0,1	18714,16	9525,62	1871	953	78	1434	3569
						8405,83	3744,71	841	374	–	264	
61	61	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-4	шт.	2	8269		16538		16538	–	17861
						–		–		–	1323	
62	62	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152		70304		70304	–	75928
						–		–		–	5624	

63	63	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	9,52	1175,06	26,13	11187	249	7188	3521	15885
						393,9	3,77	3750	36	–	1177	
64	64	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2	14,2	2019,82	89,74	28681	1274	8790	15730	47964
						1311,08	73,63	18617	1046	–	3553	
65	65	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2	39	3525,09	10,1	137479	394	112066	23360	173706
						641,5	2,55	25019	99	–	12867	
66	66	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	2,52	1134,41	34,16	2859	86	1541	1206	4390
						488,79	20,07	1232	51	–	325	
67	67	1106-0101-0101	Выравнивающи слой бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,4	38675,39	1529,01	15470	612	14145	774	17544
						1784,7	342,11	714	137	–	1300	
68	68	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	7	785		5495		5495	–	5935
						–		–		–	440	
	Раздел 6 .Герметичный ввод теплотрассы											
69	69	1116-0401-0107	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % К=4,000;	м	1,12	3437,68	218,24	3850	244	151	3446	7880
						3084,28	54,91	3454	62	–	584	
70	70	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=4,000;	м	1,12	15097		16909		16909	–	18262
						–		–		–	1353	

71	71	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 % К=4,000;	фланец	4	3648,23	260,33	14593	1041	647	12849	29637
						—	—	—	—	—	—	
						3226,08	18,87	12904	75	–	2195	
72	72	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм К=4,000;	шт.	4	6658		26632		26632	–	28763
						—		—		—	—	
						–		–		–	2131	
73	73	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР=99 % К=4,000;	фланец	4	4528,07	307,13	18112	1229	1272	15530	36333
						—	—	—	—	—	—	
						3902,88	18,87	15612	75	–	2691	
74	74	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм К=4,000;	шт.	4	9770		39080		39080	–	42206
						—		—		—	—	
						–		–		–	3126	
75	75	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=4,000;	м3	0,18	43264,51	1555,48	7788	280	2141	4177	12922
						—	—	—	—	—	—	
						29814,6	717,06	5367	129	–	957	
76	76	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=4,000;	м3	0,2592	9417		2441		2441	–	2636
						—		—		—	—	
						–		–		–	195	
77	77	1106-0101-0119	Замок бетонный. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	0,44	42702,09	1865,45	18789	821	15969	1991	22442
						—	—	—	—	—	—	
						4543,02	429,8	1999	189	–	1662	
	Раздел 7 .Выход труб из канала - 2 шт											
78	78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,3	38675,39	1529,01	11603	459	10609	581	13159
						—	—	—	—	—	—	
						1784,7	342,11	535	103	–	975	
79	79	1106-0401-0101	Подпорные стены бетонные. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2,6	43759,03	1795,08	113773	4667	96043	12938	136848
						—	—	—	—	—	—	
						5024,52	443,93	13064	1154	–	10137	

80	80	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,0022	345346,32	1816,32	760	4	–	690	1566
						343530	800,67	756	2	–	116	
81	81	214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм К=2,000;	т	0,0022	607568		1337		1337	–	1444
						–		–		–	107	
82	82	1109-0301-0101	Плита перекрытия разрезная металлическая. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т	0,1192	106126,02	55770,52	12650	6648	1391	4596	18626
						38683,5	17197,31	4611	2050	–	1380	
83	83	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,1192	439438		52381		52381	–	56571
						–		–		–	4190	
84	84	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 % К=2,000;	м2	1	1854,02	3,83	1854	4	1592	281	2306
						258,62	1,49	259	1	–	171	
85	85	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	3,04	100,17	3,75	305	11	147	102	439
						48,09	0,76	146	2	–	32	
86	86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,00106	345346,32	1816,32	366	2	–	332	754
						343530	800,67	364	1	–	56	
87	87	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более К=2,000;	т	0,00106	464089		492		492	–	531
						–		–		–	39	

88	88	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0034	408502		1389		1389	–	1500
						–		–		–	111	
89	89	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	1	708		708		708	–	765
						–		–		–	57	
90	90	1112-0101-1001	Устройство фартука из листовой стали НР=92 % К=2,000;	м2	0,094	5533,28	19,64	520	2	374	132	704
						1535,76	5,09	144	–	–	52	
91	91	1112-0101-1001	Устройство козрька из листовой стали НР=92 % К=2,000;	м2	0,6	5533,28	19,64	3320	12	2387	850	4504
						1535,76	5,09	921	3	–	334	
92	92	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	0,18	100,17	3,75	18	1	9	6	26
						48,09	0,76	9	–	–	2	
93	93	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=2,000;	т	0,00018	795434,94	3107,94	143	1	56	79	240
						483497	1372,19	87	–	–	18	
			Всего					**9 388 023**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 298 677				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438 769				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147 822				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 582 848				
			- перевозка грузов, тенге					55 619				
			- накладные расходы, тенге					1 316 710				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					695 409				
			Всего					**9 388 023**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**112 656**				

			Итого с временными зданиями и сооружениями					**9 500 679**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**66 505**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**9 567 184**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**191 344**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**9 758 528**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**9 758 528**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 171 023**				
			Итого с НДС 12%					**10 929 551**				
			Тендерная скидка 5%					**-546 478**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**10 383 073**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №26
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 6-1-3. Канализационная сеть

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	69,47027	269,92	269,92	18751	18751	–	3358	23878
						–	67,13	–	4664	–	1769	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	2,14915	2159,4	–	4641	–	–	3342	8622
						2159,4	–	4641	–	–	639	
3	3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	1320,29571	229,81	229,81	303417	303417	–	54337	386374

						–	57,16	–	75468	–	28620	
4	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	40,83389	4538,4	–	185321	–	–	133431	344252
						4538,4	–	185321	–	–	25500	
5	5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3	26,61748	11632,87	202,09	309638	5379	264918	40687	378351
						1477,98	66,05	39340	1758	–	28026	
6	6	1101-0101-0361	Засыпка мягким грунтом экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	26,617	269,92	269,92	7184	7184	–	1287	9149
						–	67,13	–	1787	–	678	
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3	26,617	228,21	108,76	6074	2895	–	3238	10057
						119,45	49,53	3179	1318	–	745	
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3	1228,5285	50,58	50,58	62139	62139	–	13454	81640
						–	15,21	–	18686	–	6047	
9	9	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 %	м3	1228,5285	33,28	33,28	40885	40885	–	8837	53700
						–	9,99	–	12273	–	3978	
10	10	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3	1255,1455	107,19	90,6	134539	113716	3891	32994	180936
						13,49	23,02	16932	28893	–	13403	
11	11	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка К=1,750;	т	143,16663	286		40946		–	–	44222
						–		–		–	3276	

12	12	412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=1,750; кстм=3;	т·км	143,16663	243		34789		–	–	37572
						–		–		–	2783	
	Раздел 2 Канализация -1											
	2.1 Канализация бытовая К-1											
13	13	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99 %	м	332,23	2508,37	24,06	833356	7993	784714	43560	947069
						122,35	10,09	40648	3352	–	70153	
14	14	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	56	291		16296		16296	–	17600
						–		–		–	1304	
15	15	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка футляров НР=99 %	км	0,04	2463097,27	1051718,03	98524	42069	5533	65506	177152
						1273050	381149,87	50922	15246	–	13122	
16	16	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	м	40	25322		1012880		1012880	–	1093910
						–		–		–	81030	
17	17	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км	0,04	7043096,1	925926,14	281724	37037	222201	33299	340225
						562148	278728,29	22486	11149	–	25202	
	Раздел 3 Колодцы											

18	18	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3	3,154	45060,84	14202,49	142122	44795	21433	93939	254946
						24062,72	6022,24	75894	18994	–	18885	
19	19	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20517		61551		61551	–	66475
						–		–		–	4924	
20	20	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	22371		44742		44742	–	48321
						–		–		–	3579	
21	21	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15161		30322		30322	–	32748
						–		–		–	2426	
22	22	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18687		18687		18687	–	20182
						–		–		–	1495	
23	23	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	18580		37160		37160	–	40133
						–		–		–	2973	
24	24	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3802		30416		30416	–	32849
						–		–		–	2433	
25	25	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	–	27604
						–		–		–	2045	
26	26	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152		70304		70304	–	75928
						–		–		–	5624	
27	27	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,35	33998		45897		45897	–	49569
						–		–		–	3672	
28	28	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,032	994397		31821		31821	–	34367

						–		–		–	2546	
29	29	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000;	м2	91,466	95,01	2,12	8690	194	5116	2357	11931
						36,96	0,38	3381	35	–	884	
30	30	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	1,65	39351,65	1529,01	64930	2523	59463	3193	73573
						1784,7	342,11	2945	564	–	5450	
	3.2 Колодцы канализационные Ф1500мм											
31	31	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3	23,015	33488,34	9584,34	770734	220584	164616	475746	1346198
						16751,43	4128,52	385534	95018	–	99718	
32	32	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=12,000;	шт.	12	44431		533172		533172	–	575826
						–		–		–	42654	
33	33	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=15,000;	шт.	15	24141		362115		362115	–	391084
						–		–		–	28969	
34	34	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=9,000;	шт.	9	35546		319914		319914	–	345507
						–		–		–	25593	
35	35	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 К=4,000;	шт.	4	49354		197416		197416	–	213209
						–		–		–	15793	
36	36	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=8,000;	шт.	8	42906		343248		343248	–	370708
						–		–		–	27460	
37	37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	3802		83644		83644	–	90336
						–		–		–	6692	

38	38	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=8,000;	комплект	8	25559		204472		204472	–	220830
						–		–		–	16358	
39	39	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) К=4,000;	комплект	4	35152		140608		140608	–	151857
						–		–		–	11249	
40	40	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,2	33998		244786		244786	–	264369
						–		–		–	19583	
41	41	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,185	994397		183963		183963	–	198680
						–		–		–	14717	
42	42	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	6,6	39351,65	1529,01	259721	10091	237850	12774	294295
						1784,7	342,11	11779	2258	–	21800	
	3.3 Канализационные стояки (в перепадах колодцах)											
43	43	1116-0201-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м	2	26425,7	118,24	52851	236	49181	3450	60805
						1717,17	43,02	3434	86	–	4504	
44	44	1116-0101-0305	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка НР=98 % К=4,000;	т	0,064	60013,93	5286,71	3841	338	1149	2429	6772
						36780,8	1949,03	2354	125	–	502	
45	45	241-505-0218	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	4	7119		28476		28476	–	30754
						–		–		–	2278	
46	46	241-504-0106	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 150 мм	шт.	4	9878		39512		39512	–	42673
						–		–		–	3161	
	Раздел 4 Жироуловитель											
	4.1 Жироуловитель ЖУ-1.											

47	47	1108-0101-0202	Основание под колодец щебеночное. Устройство НР=93 %	м3	0,57	14511	2427,9	8271	1384	6185	1209	10238
						—	—	—	—	—	—	
						1231,65	1048,5	702	598	–	758	
48	48	1108-0101-0201	Основание под колодец песчаное. Устройство НР=93 %	м3	0,283	12486,32	1398,65	3534	396	2818	449	4302
						—	—	—	—	—	—	
						1130,22	576,75	320	163	–	319	
49	49	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3	1,289	29524,09	9584,34	38057	12354	4110	26646	69879
						—	—	—	—	—	—	
						16751,43	4128,52	21593	5322	–	5176	
50	50	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=3,000;	шт.	3	3802		11406		11406	–	12318
						—		—		—	—	
						–		–		–	912	
51	51	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8269		8269		8269	–	8931
						—		—		—	—	
						–		–		–	662	
52	52	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=2,000;	шт.	2	24141		48282		48282	–	52145
						—		—		—	—	
						–		–		–	3863	
53	53	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	42906		42906		42906	–	46338
						—		—		—	—	
						–		–		–	3432	
54	54	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44431		44431		44431	–	47985
						—		—		—	—	
						–		–		–	3554	
55	55	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	11,2	457		5118		5118	–	5527
						—		—		—	—	
						–		–		–	409	
56	56	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	1,2	166		199		199	–	215
						—		—		—	—	
						–		–		–	16	

57	57	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579		12579		12579	–	13585
						–		–		–	1006	
58	58	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР=98 %	т	0,0085	70276,14	5286,71	597	45	150	411	1089
						47289,6	1949,03	402	17	–	81	
59	59	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	1	7899		7899		7899	–	8531
						–		–		–	632	
60	60	1116-0101-0305	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка НР=98 %	т	0,012	60013,93	5286,71	720	63	215	455	1269
						36780,8	1949,03	441	23	–	94	
61	61	241-505-0212	Тройник ГОСТ 6942-98 размерами 150х150 мм	шт.	1	14317		14317		14317	–	15462
						–		–		–	1145	
62	62	1110-0213-0203	Люфт-клозет. Сборка НР=90 %	шт.	1	5307,68	40,37	5308	40	1049	3814	9852
						4218,72	18,87	4219	19	–	730	
63	63	215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,02	221954		4439		4439	–	4794
						–		–		–	355	
64	64	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5	1505		753		753	–	813
						–		–		–	60	
65	65	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	0,38	8017,01	18,57	3046	7	2515	475	3803
						1380,6	8,19	525	3	–	282	
66	66	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090		2180		2180	–	2354

						–		–		–	174	
67	67	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2	0,02355	969,33	34,16	23	1	11	11	37
						488,79	20,07	12	–	–	3	
68	68	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2	2,826	1868,78	106,23	5281	300	1160	3254	9218
						1351,98	87,53	3821	247	–	683	
69	69	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	3,165	1175,06	26,13	3719	83	2390	1171	5281
						393,9	3,77	1247	12	–	391	
			Всего					**9 841 204**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					882 072				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					934 899				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					298 078				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 150 407				
			- перевозка грузов, тенге					75 735				
			- накладные расходы, тенге					1 069 113				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					728 979				
			Всего					**9 841 204**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**118 094**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**9 959 298**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**69 715**				

			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**10 029 014**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**200 580**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**10 229 594**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**10 229 594**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 227 551**				
			Итого с НДС 12%					**11 457 145**				
			Тендерная скидка 5%					**-572 857**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**10 884 288**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу» **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №27
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 6-2-1. Котельная
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 .Конструктивная часть											
	1.1 Фундаменты Ф-1											
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,7	39351,65	1529,01	66898	2599	61265	3291	75804
						1784,7	342,11	3034	582	–	5615	
2	2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	6,4	41397,26	2343,71	264942	15000	231842	19680	307392
						2828,2	551	18100	3526	–	22770	
3	3	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54547	331233		180678		180678	–	195132
						–		–		–	14454	
4	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03703	408502		15127		15127	–	16337
						–		–		–	1210	
5	5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,03968	1062068,32	1816,32	42143	72	38078	3663	49470

						100630	800,67	3993	32	–	3664	
6	6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	31,912	1175,06	26,13	37499	834	24095	11802	53245
						393,9	3,77	12570	120	–	3944	
	Раздел 2 .Оборудование котельной											
7	7	1125-0130-0102	БМК. Установка НР=91 %	т	2,315	42194,15	19230,38	97679	44518	9477	53565	163344
						18870	6556,76	43684	15179	–	12100	
8	8	513-105-0106 (об)	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе тепловая мощность 2х150=300 кВт	комплект	1	10846386		10846386		–	–	10846386
						–		–		10846386	–	
	Раздел 3 Земляные работы. (на 2 резервуара)											
9	9	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=2,000;	м3	103	202,71	202,71	20879	20879	–	3739	26587
						–	50,42	–	5193	–	1969	
10	10	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=2,000;	м3	20	238,65	228,42	4773	4568	–	998	6233
						10,23	59,04	205	1181	–	462	
11	11	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=2,000; кстм=3;	т·км	36	288		10368		–	–	11197
						–		–		–	829	
12	12	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м2	32	203,82	–	6522	–	–	4696	12115
						203,82	–	6522	–	–	897	

13	13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2+обвалование НР=72 % К=2,000;	м3	103	312,06	312,06	32142	32142	–	6126	41329
						–	82,61	–	8509	–	3061	
14	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=2,000;	м3	103	228,21	108,76	23506	11202	–	12532	38921
						119,45	49,53	12303	5102	–	2883	
	3.2 Топливопровода											
15	15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=2,000;	м3	9,504	2348,5	–	22320	–	–	16070	41461
						2348,5	–	22320	–	–	3071	
16	16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2,000;	м3	9,504	1225,69	–	11649	–	–	8387	21639
						1225,69	–	11649	–	–	1603	
	Раздел 4 Монтажные работы. 2 шт											
	4.1 Конструктивная часть											
17	17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,2	39351,65	1529,01	47222	1835	43246	2323	53509
						1784,7	342,11	2142	411	–	3964	
18	18	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (поддон) НР=91 % К=2,000;	м3	4	47981,61	2886,39	191926	11546	154231	26183	235558
						6537,44	655,41	26150	2622	–	17449	
19	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,142	389901		55366		55366	–	59795
						–		–		–	4429	
20	20	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,09	36516,32	1816,32	3286	163	–	2907	6688
						34700	800,67	3123	72	–	495	
21	21	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П К=2,000;	т	0,09	464722		41825		41825	–	45171

						–		–		–	3346	
22	22	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3	2,48	12486,32	1398,65	30966	3469	24694	3937	37695
						1130,22	576,75	2803	1430	–	2792	
23	23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2	12	1175,06	26,13	14101	314	9060	4438	20022
						393,9	3,77	4727	45	–	1483	
	4.2 Резервуар ОВ											
24	24	1109-0202-0201	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж НР=69 % К=2,000;	т	5	179005,18	89174,67	895026	445873	59993	338441	1332144
						77832	20266,79	389160	101334	–	98677	
25	25	222-505-0101	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т К=2,000;	т	5	1062184		5310920		5310920	–	5735794
						–		–		–	424874	
26	26	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 % К=2,000;	шт.	4	5403,71	376,77	21615	1507	2064	18010	42795
						4511	83,57	18044	334	–	3170	
27	27	242-304-0503	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 100 К=2,000;	шт.	4	32298		129192		129192	–	139527
						–		–		–	10335	
28	28	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;	м2	1,21706	2805,59	69,51	3415	85	252	3051	6983
						2528,68	28,74	3078	35	–	517	
29	29	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм К=2,000;	м	6,576	3376		22201		22201	–	23977
						–		–		–	1776	

30	30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный К=2,000;	т	0,00422	813201		3432		3432	–	3707
						–		–		–	275	
31	31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	154,67406	190,02	4,25	29391	657	17302	7970	40350
						73,91	0,76	11432	118	–	2989	
	Раздел 5 .Топливопровод											
	5.1 Констуктивная часть											
32	32	1106-1301-0303	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,4	69797,01	5880,58	167513	14113	112381	42533	226850
						17091,12	2383,59	41019	5721	–	16804	
33	33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0264	456152		12042		12042	–	13005
						–		–		–	963	
34	34	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (См. кж л.36) НР=118 %	м3	0,78	17229,1	3512,49	13439	2740	6112	6549	21587
						5880,78	1234,95	4587	963	–	1599	
35	35	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,78	137269		107070		107070	–	115636
						–		–		–	8566	
36	36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	18,48	1175,06	26,13	21715	483	13953	6835	30834
						393,9	3,77	7279	70	–	2284	
	5.2 Топливопровода											
37	37	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,05;	км	0,04	1425226,19	602625,11	57009	24105	519	39046	103739
						809623,5	176366,08	32385	7055	–	7684	

38	38	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 18х2,0 мм К=1,010;	м	20,2	380		7676		7676	–	8290
						–		–		–	614	
39	39	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм К=1,010;	м	20,2	519		10484		10484	–	11323
						–		–		–	839	
40	40	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР=69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,3	1124,07	14,99	1461	19	1315	90	1675
						97,85	3,01	127	4	–	124	
41	41	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР=76 %	м3	0,2	63359,18	1555,48	12672	311	6398	4641	18698
						29814,6	717,06	5963	143	–	1385	
			Всего					**20 241 944**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					686 399				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					639 034				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					159 781				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 712 290				
			- оборудование, тенге					10 846 386				
			- перевозка грузов, тенге					10 368				
			- накладные расходы, тенге					651 503				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					695 965				
			Всего					**20 241 944**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**112 747**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**20 354 691**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**66 558**				

			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**20 421 249**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**191 497**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**20 612 746**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**20 612 746**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2 473 530**				
			Итого с НДС 12%					**23 086 276**				
			Тендерная скидка 5%					**-1 154 314**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**21 931 962**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу» **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №28

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 6-2-2. Котелбная. Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Электрооборудование											
	1.1 Щиты осветительные ЩР-1											
1	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные ЩР-1. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	5150,11	111,07	5150	111	1119	2856	8646
						—	—	—	—	—	—	
						3920	45,83	3920	46	–	640	
2	2	247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	–	9785
						—		—		—	—	
						–		–		–	725	
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	10	3669,08	31,02	36691	310	17801	13378	54075
						—	—	—	—	—	—	
						1858	–	18580	–	–	4006	
4	4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895
						—		—		—	—	
						–		–		–	140	
5	5	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788		3576		3576	–	3862
						—		—		—	—	

						–		–		–	286	
6	6	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	606		4242		4242	–	4581
						–		–		–	339	
7	7	1308-0303-1023	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу НР=72 %	шт.	6	12217,2	1605,92	73303	9636	4868	45248	128035
						9800	673,98	58800	4044	–	9484	
8	8	247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 10А 220/380V, IP 55	шт.	4	8753		35012		35012	–	37813
						–		–		–	2801	
9	9	247-208-1102	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	2	11935		23870		23870	–	25780
						–		–		–	1910	
	1.2 Кабельная продукция											
10	10	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м	72	874,94	466,33	62996	33576	10399	24000	93956
						264,18	198,79	19021	14313	–	6960	
11	11	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	16	147,36	1,44	2358	23	238	1511	4179
						131,04	0,12	2097	2	–	310	
12	12	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,00306	1252713		3833		3833	–	4140
						–		–		–	307	
13	13	243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0255	498165		12703		12703	–	13719
						–		–		–	1016	
14	14	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0408	307513		12547		12547	–	13551

						–		–		–	1004	
15	15	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2 К=1,020;	км	0,0204	598068		12201		12201	–	13177
						–		–		–	976	
16	16	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	16	614,74	52,46	9836	839	1396	5673	16750
						475,02	17,41	7600	279	–	1241	
	1.3 Трубы											
17	17	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	16	519		8304		8304	–	8968
						–		–		–	664	
	1.4 Заземление (Дымовой трубы)											
18	18	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2,66667	7216,09	244,55	19243	652	14206	3324	24372
						1644,3	87,07	4385	232	–	1805	
19	19	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	12	985,26	30,89	11823	371	8383	2297	15250
						255,78	10,08	3069	121	–	1130	
20	20	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	10	772,2	75,75	7722	758	4589	1891	10382

						237,51	25,21	2375	252	–	769	
			Всего					**492 916**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 847				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 276				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 289				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					190 102				
			- накладные расходы, тенге					100 178				
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге					36 513				
			Всего					**492 916**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**5 915**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**498 831**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**3 492**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**502 323**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**10 046**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**512 369**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**512 369**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**61 484**				
			Итого с НДС 12%					**573 854**				
			Тендерная скидка 5%					**-28 693**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**545 161**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"

_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"

_____ Султанов Р.М.