Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области", БИН 000640001366, Костанайская область, г.Рудный, Проспект Комсомольский,15, тел.8(71431)73164**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай, Чехова, 125, тел.8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **20.04.2021**

Акт выполненных работ №28

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведенияы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хоз-питьевой водопровод										
1	1	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.6 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	709,3	88,83 85,32	1,25 0	63006 60518	883 0	1605	59307 9785	132098	
2	2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.18 Краны воздушные. Установка	шт.	2	476 179,22	0 0	952 358	0 0	594	351 104	1408	
3	3	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	п.19 Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	314,04	629,58 294,98	68,58 33,65	197713 92635	21535 10567	83542	78434 22092	298238	
4	4	С121-110403-0306	п.20 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	110	255		28050		28050	2244	30294	
5	5	С121-110403-0308	п.21 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	99,55	317		31557		31557	2525	34082	
6	6	С121-110403-0310	п.22 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	41,8	370		15466		15466	1237	16703	
7	7	С121-110403-0314	п.23 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	94,094	597		56174		56174	4494	60668	
			Итого по разделу: 1. Хоз-питьевой водопровод									**573491**	
			Раздел: 2. Водомерный узел (ВК-11)										

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.41 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,3	88,83 85,32	1,25 0	293 282	4 0	7	276 46	615	
9	9	С123-021104-2001	п.42 Пробки П-М27х2	шт.	1	276		276		276	22	298	
10	10	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.63 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4	604,58 403,8	0 0	2418 1615	0 0	803	1583 320	4321	
11	11	С123-040501-0101	п.64 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804		3216		3216	257	3473	
12	12	С123-040702-0201	п.65 Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1149		4596		4596	368	4964	
13	13	С123-030103-0601	п.66 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1007		40280		40280	3222	43502	
14	14	Е11-170101-0110	п.67 Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	4	1820,19 1332,54	220,87 109,35	7281 5330	883 437	1067	5652 1035	13968	
15	15	С123-030102-0207	п.68 Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	16171		64684		64684	5175	69859	
16	16	С123-030102-1306	п.69 Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1119		4476		4476	358	4834	
17	17	С123-051206-1001	п.70 Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	4	567		2268		2268	181	2449	
18	18	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.71 Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	604,58 403,8	0 0	1814 1211	0 0	602	1187 240	3241	
19	19	С123-040501-0101	п.72 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	804		2412		2412	193	2605	
20	20	С123-030103-0601	п.73 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	60	1007		60420		60420	4834	65254	
21	21	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	п.85 Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11	961,95 926,99	16,35 5,92	10581 10197	180 65	205	10057 1651	22289	
	21.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,253	809				204,68			
22	22	С123-080307-0107	п.86 Шкаф пожарный ШПК-315 ВЗБ/ВЗК	шт.	11	21201		233211		233211	18657	251868	
23	23	С123-080305-0104	п.87 Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	22	5433		119526		119526	9562	129088	
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел (ВК-11)									**622628**	
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение Т3,Т4										
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.115 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	738,5	87,23 85,32	1,25 0	64418 63009	919 0	489	61749 10093	136260	
25	25	С123-041001-2806	п.121 Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5019		5019		5019	402	5421	
26	26	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.125 Краны воздушные. Установка	шт.	12	476 179,22	0 0	5712 2151	0 0	3561	2108 626	8445	
27	27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	п.126 Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	454	629,58 294,98	68,58 33,65	285828 133920	31133 15277	120775	113390 31937	431156	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С121-110403-0306	п.127 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	227,7	255		58064		58064	4645	62709	
29	29	С121-110403-0308	п.128 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	75,9	317		24060		24060	1925	25985	
30	30	С121-110403-0310	п.129 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	104,5	370		38665		38665	3093	41758	
31	31	С121-110403-0312	п.130 Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	91,3	421		38437		38437	3075	41512	
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение Т3,Т4									**753246**	
			Раздел: 4. Водомерный узел (ВК-12)										
32	32	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	п.133 Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	580,44 534,23	27,43 13,46	580 534	27 13	19	537 89	1207	
33	33	С123-030301-0303	п.134 Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484		71484		71484	5719	77203	
34	34	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.135 Манометры с трехходовым краном. Установка/МП3-У/	комплект	1	2514,57 316,79	0 0	2515 317	0 0	2198	310 226	3051	
35	35	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	п.136 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2211,6 1818,39	95,33 13,46	2212 1818	95 13	298	1795 321	4327	
36	36	С123-040702-0301	п.137 Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1167		1167		1167	93	1260	
37	37	Е11-160601-0102	п.138 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2239,03 1818,39	122,76 26,92	4478 3637	246 54	596	3617 648	8742	
38	38	С123-040702-0305	п.139 Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4972		9944		9944	796	10740	
39	39	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.144 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,27	88,83 85,32	1,25 0	113 108	2 0	3	106 18	237	
40	40	Е11-181001-0101	п.145 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1180,61 1006,57	159,62 50,5	1181 1007	160 51	14	1036 177	2394	
41	41	С123-041013-1403	п.146 Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5098		5098		5098	408	5506	
			Итого по разделу: 4. Водомерный узел (ВК-12)									**114667**	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Канализация бытовая										
42	42	Е11-160603-0103 Изм. и доп. вып. 18	п.160 Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	597,61 / 572,87	8,27 / 1,21	2390 / 2291	33 / 5	66	2250 / 371	5012	
43	43	С123-041001-2803	п.161 Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	4053		8106		8106	648	8754	
44	44	С123-040501-0103	п.162 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340		2680		2680	214	2894	
45	45	Е11-160801-0104	п.163 Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	1	1929,51 / 1622,48	27,43 / 13,46	1930 / 1622	27 / 13	280	1603	3815	
46	46	С123-030102-2402	п.164 Воронки водосточные	шт.	1	13881		13881		13881	1110	14991	
47	47	С123-020601-1401	п.165 Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888		888		888	71	959	
48	48	Е11-160601-0102	п.169 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2239,03 / 1818,39	122,76 / 26,92	20151 / 16366	1105 / 242	2681	16276 / 2914	39341	
49	49	С123-020601-0704	п.170 Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	1851		16659		16659	1333	17992	
50	50	С123-021104-0405	п.190 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,52	537		6186		6186	495	6681	
			Итого по разделу: 5. Канализация бытовая									**100439**	
			Раздел: 6. Включить. Корректировочная смета- согласование.Хозяйственно-питьевой водопровод.Замена труб оцинкованных на полипропиленовые 02-01-03. Сантехнические работы ВК. № 1										
51	51	СПрайс ИП "Кукушкина Е.Н"стр.1	Кран шаровый полипропиленовый д-20 мм	шт	8	642,86		5143		5143	411	5554	
			Итого по разделу: 6. Включить. Корректировочная смета- согласование.Хозяйственно-питьевой водопровод.Замена труб оцинкованных на полипропиленовые 02-01-03. Сантехнические работы ВК. № 1									5554	
			Раздел: 7. Включить. Корректировочная смета- согласование.Хозяйственно-питьевой водопровод.Замена труб оцинкованных на полипропиленовые 02-01-03. Сантехнические работы ВК. № 58										
52	52	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм(взамен оц.50 мм). Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	91,2	2039,18 / 1985,35	31,38 / 0,59	185973 / 181064	2861 / 54	2048	177495 / 29077	392546	
53	53	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	90,288	607		54805		54805	4384	59189	
			Итого по разделу: 7. Включить. Корректировочная смета- согласование.Хозяйственно-питьевой водопровод.Замена труб оцинкованных на полипропиленовые 02-01-03. Сантехнические работы ВК. № 58									**451735**	
			Раздел: 8. Включить.Фитинги для холодного и горячего водоснабжения. ВК. Корректировочная смета- согласование. 02-01-03. Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения ВК. №60										
54	54	С123-020401-2201	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 20	шт.	30	14		420		420	34	454	
55	55	С123-020401-2202	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25	шт.	12	22		264		264	21	285	
56	56	С123-020401-2203	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	2	45		90		90	7	97	
57	57	С123-020401-2204	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40	шт.	1	78		78		78	6	84	
58	58	С123-020401-2205	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50	шт.	20	142		2840		2840	227	3067	
59	59	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	98	12		1176		1176	94	1270	
60	60	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	86	18		1548		1548	124	1672	
61	61	С123-020401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32		28	40		1120		1120		1210	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							90		
62	62	С123-020401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	16	65		1040		1040		1123	
											83		
63	63	С123-020401-0105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50	шт.	36	129		4644		4644		5016	
											372		
64	64	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2	шт.	3	301		903		903		975	
											72		
65	65	С123-020401-1005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4	шт.	4	461		1844		1844		1992	
											148		
66	66	С123-020401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1	шт.	1	661		661		661		714	
											53		
67	67	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	340	15		5100		5100		5508	
											408		
68	68	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	190	29		5510		5510		5951	
											441		
69	69	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	48	47		2256		2256		2436	
											180		
70	70	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	6	111		666		666		719	
											53		
71	71	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	2	60		120		120		130	
											10		
72	72	С123-020401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	2	104		208		208		225	
											17		
73	73	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	158	17		2686		2686		2901	
											215		
74	74	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	11	33		363		363		392	
											29		
75	75	С123-020401-1107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20	шт.	1	75		75		75		81	
											6		
76	76	С123-020401-1109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32	шт.	1	96		96		96		104	
											8		
77	77	С123-020401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40	шт.	2	104		208		208		225	
											17		
78	78	С123-020401-1302	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25	шт.	10	27		270		270		292	
											22		
79	79	С123-020401-1301	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20	шт.	80	21		1680		1680		1814	
											134		
80	80	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	98	46		4508		4508		4869	
											361		
81	81	С123-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70		280		280		302	
											22		
82	82	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	7	77		539		539		582	
											43		
83	83	С123-020401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
84	84	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	18	77		1386		1386		1497	
											111		
85	85	С123-020401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	6	95		570		570		616	
											46		
86	86	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40	шт.	15	95		1425		1425		1539	
											114		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	87	С123-020401-2512	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50	шт.	8	207		1656		1656	132	1788	
88	88	С123-020401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50	шт.	8	207		1656		1656	132	1788	
89	89	С123-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	3	125		375		375	30	405	
90	90	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	100	26		2600		2600	208	2808	
91	91	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	34	40		1360		1360	109	1469	
92	92	С123-020401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	9	78		702		702	56	758	
93	93	С123-020401-2405	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50	шт.	2	246		492		492	39	531	
94	94	С123-020401-2605	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32x1/2	шт.	1	400		400		400	32	432	
			Итого по разделу: 8. Включить.Фитинги для холодного и горячего водоснабжения. ВК. Корректировочная смета- согласование. 02-01-03. Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения ВК. №60									58568	
			Раздел: 9. Исключить.Горячее водоснабжение Т3,Т4.Корректировочная смета-согласование. 02-01-03. Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения ВК. №59										
95	95	СПрайс ИП "Кукушкина Е.Н"стр.1	Кран шаровый полипропиленовый д-40 мм (корректировка объема по факту,акт№7за май по кор .№1)	шт	1	3107,14		-3107		-3107	-249	-3356	
			Итого по разделу: 9. Исключить.Горячее водоснабжение Т3,Т4.Корректировочная смета-согласование. 02-01-03. Внутренние инженерные сети водоснабжения и водоотведения ВК. №59									-3356	
			ИТОГО:					1939559	60094	1299473	539119	2676972	
								579990	26791		198294		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**32124**					
			Итого с временными									**2709096**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**59600**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2768696**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**55374**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2824070**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2965375**	
			ИТОГО в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9									***2668838***	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**320261**					
			Итого с НДС									**2989098**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 000640001366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимбаева Гульсум Тагарасвна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " T.E.stroy" **Тойлыбостов Бауыржан Каримович**, ИИН771013300865, аттестат №KZ25VJE00038062, аттестат №KZ74VJE00032330

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" **Шилохвостов Денис Сергеевич**, БИН 981240000725, приказ №1 от 28.04.2021года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)