Заказчик: ГУ Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 348 от 23.09.2022г

Сумма по договору:	1 049 723 469	тенге
Сметная стоимость:	1 104 972 073	тенге
Скидка 5%:	55 248 604	тенге

РЕЕСТР № 3

актов выполненных работ за октябрь 2022 г. по объекту:

Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с. Теректы Алакольского района Алматинской области.

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге
1	27	2-2-1	Общестроительные работы	62 414 640,00
2	28	7-1-1	Блогоустройство территории. Генплан	53 888 360,00
			Всего:	**116 303 000,00**

Составила: Турлыбекова А.А. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу",Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 148, тел.: +77283335417** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**101240006118**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №348 от 18.10.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
17	30.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром в с. Теректи Алакольского района Жетісу области			усл.	1	116 303 000,00	116 303 000,00
				Итого	1	x	116 303 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / БЕ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здании КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректы Алакольского района Алматинской области"

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 348	18.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской облости.	973 723 121	103 841 964,29							12 461 035,71	116 303 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району
Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №27

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 6 Гардеробная стойка											
32	37	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	1,28	203227,77	1889,44	260132	2418	207205	46436	331093
						—	—	—	—	—	—	
						39459,38	849,15	50508	1087	–	24525	
33	38	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	1,28	10441,89	72,66	13366	93	8729	4127	18892
						—	—	—	—	—	—	
						3550	32,35	4544	41	–	1399	
34	39	1134-0108-0704	Облицовка ДПС ламинированным	м2	28,95	5747,41	68,78	166388	1991	115125	38037	220779
						—	—	—	—	—	—	
						1701,95	26,89	49271	778	–	16354	
	Раздел 7 Заполнение дверных проемов											
	7.1 Заполнение дверных проемов											
48	53	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	155,03	4699,54	65,02	728570	10080	145333	463572	1287513
						—	—	—	—	—	—	
						3697,07	40,69	573157	6308	–	95371	
49	54	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	155,03	1861,4	33,18	288573	5144	28304	205585	533691
						—	—	—	—	—	—	
						1645,65	11,97	255125	1856	–	39533	

50	55	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	155,03	658,1	5,37	102025	833	31015	56459	171163
						452,67	2,56	70177	397	–	12679	
	Раздел 8 Полы											
	8.3 Тип Л - 1 этаж											
66	75	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	640,03	3710,08	72,6	2374563	46466	2057588	208877	2790115
						422,65	30,62	270509	19598	–	206675	
67	76	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	768,04	319,16	3,67	245128	2819	134837	78226	349222
						139,93	1,53	107472	1175	–	25868	
	8.6 Тип Л - 3 этаж											
79	95	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство	м2	419,33	3710,08	72,6	1555748	30443	1348075	136850	1828006
						422,65	30,62	177230	12840	–	135408	
80	96	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	503,2	319,16	3,67	160601	1847	88342	51252	228801
						139,93	1,53	70413	770	–	16948	
	Раздел 9 Внутренняя отделка											
91	107	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	4428,01	733,77	5,37	3249141	23778	969291	1813926	5468112
						509,5	2,56	2256071	11336	–	405045	
97	113	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	13855,68	658,1	5,37	9118423	74405	2771967	5046018	15297596
						452,67	2,56	6272051	35471	–	1133155	
98	114	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	7131,62	1217,6	5,87	8683461	41863	1982234	5343409	15149020
						933,78	2,79	6659364	19897	–	1122150	
102	118	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	382,38	658,1	5,37	251644	2053	76499	139257	422173
						452,67	2,56	173092	979	–	31272	
	Раздел 13 Ограждение оконных проемов СК-1. 8 шт											
120	136	1108-0201-0703	Ограждение оконных проемов. Установка К=8,000;	т	0,03784	137736,47	16331,7	5212	618	1514	3071	8946

						81383,09	5873,29	3080	222	–	663	
121	137	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=8,000;	т	0,0528	1012960		53484		53484	–	57763
						–		–		–	4279	
122	138	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=8,000;	м2	1,5312	101,08	2,64	155	4	86	46	217
						42,51	0,48	65	1	–	16	
123	139	1126-0301-0104	Капроновая сетка. Натягивание, прим. К=8,000;	м2	127,84	557	28,26	71207	3613	2554	50714	131675
						508,76	13,21	65040	1689	–	9754	
124	140	217-202-0201	Капроновая сетка, прим. К=8,000;	м2	134,232	603		80942		80942	–	87417
						–		–		–	6475	
	Раздел 14 Ограждение приборов отопления - 30 шт											
125	141	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=30,000;	т	0,2346	1151864,02	11413,27	270227	2678	244130	17273	310500
						99830,47	2429,51	23420	570	–	23000	
126	142	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка К=30,000;	решетка	30	2152,29	55,52	64569	1666	–	45800	119199
						2096,77	23,59	62903	708	–	8830	
127	143	246-304-0959	Декоративная решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм К=30,000;	шт.	30	27051		811530		811530	–	876452
						–		–		–	64922	
128	144	1134-0108-0704	Каркасы приборов отопления. Облицовка ЛДСП К=30,000;	м2	34,8	3038,41	68,78	105737	2394	44115	45725	163579
						1701,95	26,89	59228	936	–	12117	
129	145	215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 12,5 мм, прим. К=30,000;	м2	36,54	10067		367848		367848	–	397276
						–		–		–	29428	
	Раздел 15 Металлические решетки											
130	146	1108-0201-0703	Решетки металлические. Установка	т	0,62433	137736,47	16331,7	85993	10196	24987	39223	135233
						81383,09	5873,29	50810	3667	–	10017	
131	147	222-509-1601	Сварная решетка	т	0,62433	645236		402840		402840	–	435067
						–		–		–	32227	

132	148	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,62433	101,08	2,64	63	2	35	19	89
						42,51	0,48	27	–	–	7	
133	149	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527		1054		1054	–	1138
						–		–		–	84	
	Раздел 16 Перегородки в санузлах из металлопластика - 6 сан узлов											
134	150	1110-0103-0301	Перегородки в санузлах. Устройство К=6,000;	м2	49,54	8878,54	194,65	439882	9644	347068	78871	560253
						1678,7	90,1	83170	4464	–	41500	
135	151	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=6,000;	т	0,0451	1151864,02	11413,27	51968	515	46949	5444	62005
						99830,47	2429,51	4504	110	–	4593	
	Раздел 18 Фрагмет плана 1											
140	159	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2	23,86	3796,41	284,6	90582	6791	28620	41252	142381
						2312,33	88,92	55172	2122	–	10547	
141	160	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	23,86	2717		64828		64828	–	70014
						–		–		–	5186	
142	161	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом	м2	17,52	5326,62	13,22	93322	232	55722	26942	129885
						2132,92	2,87	37369	50	–	9621	
143	162	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка К=2,000;	м	7,76	1107,83	140,48	8597	1090	740	5205	14906
						871,94	59,64	6766	463	–	1104	
144	163	222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,1169	645236		75428		75428	–	81462
						–		–		–	6034	
145	164	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,3901	101,08	2,64	343	9	190	105	484
						42,51	0,48	144	2	–	36	
146	165	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	238,94	1,51	1912	12	–	1372	3547
						237,43	0,71	1899	6	–	263	
147	166	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	122		976		976	–	1054

						–		–		–	78	
	Раздел 19 ВГ-2. 4 шт											
148	167	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов К=4,000;	м2	23	3796,41	284,6	87317	6546	27588	39765	137249
						2312,33	88,92	53184	2045	–	10167	
149	168	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 К=4,000;	м2	23	2717		62491		62491	–	67490
						–		–		–	4999	
150	169	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей К=4,000;	м	4	2369,98	156,18	9480	625	259	6317	17061
						2149,07	44,14	8596	177	–	1264	
151	170	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=4,000;	м	4	3310		13240		13240	–	14299
						–		–		–	1059	
152	171	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство К=4,000;	м	4	1236,67	20,14	4947	81	2846	1474	6935
						505,13	6,4	2021	26	–	514	
153	172	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=4,000;	м	4	2557		10228		10228	–	11046
						–		–		–	818	
154	173	1115-0109-0502	Устройство с облицовкой металлосайдингом К=4,000;	м2	34,04	5326,62	13,22	181318	450	108264	52346	252357
						2132,92	2,87	72605	98	–	18693	
	Раздел 20 Козырек К-1											
155	174	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	1,32	5406,76	24,54	7137	32	4773	1684	9527
						1766,12	6,37	2331	8	–	706	
156	175	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	6,3	9175,92	88,34	57808	557	51827	4004	66757
						861,09	21,6	5425	–	–	4945	
	Раздел 21 Дверь на чердак											
157	176	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	4536,36	78,53	17147	297	2491	10001	29320

						3798,88	35,48	14360	134	–	2172	
158	177	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	55181		208584		208584	–	225271
						–		–		–	16687	
			Всего					**48 724 028**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 663 383				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 007 333				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 772 877				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 470 254				
			- накладные расходы, тенге					75 920 002				
			в т.ч. зарплата, тенге					6 832 801				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					15 119 342				
			Всего					**48 724 028**				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**584 688**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**49 308 717**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**345 161**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**49 653 878**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**993 078**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**50 646 955**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**50 646 955**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**6 077 635**				
			Итого с НДС 12%					**56 724 590**				
			Тендерная скидка 5%					**-2 836 229**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**53 888 360**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Сутанов Т.М.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №28

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета 7-1-1. Блогоустройство территории. Генплан

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Покрытия										
		2.1 Тип 1										
1	12	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	3890,5	1782,57	274,27	6935089	1067047	5643676	594420	8131870
						57,67	83,8	224365	326024	–	602361	
2	13	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2	-7781	135,43	15,5	-1053781	-120606	-926172	-50841	-1192992
						0,9	5,15	-7003	-40072	–	-88370	
3	21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	846	3339,03	41	2824819	34686	1874254	1004865	4136059
						1082,6	17,2	915880	14551	–	306375	
4	22	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	38,07	82653		3146600		3146600	–	3398328
						–		–		–	251728	
		2.2 Тип 2										
5	23	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	275	1782,57	274,27	490207	75424	398923	42016	574801
						57,67	83,8	15859	23045	–	42578	

6	24	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2	-550	135,43	15,5	-74487	-8525	-65467	-3594	-84327
						0,9	5,15	-495	-2833	–	-6246	
7	25	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,080;	м3	22	11408,67	1253,01	250991	27566	218996	12527	284599
						201,31	325,89	4429	7170	–	21081	
8	28	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	278	3038,53	41	844711	11398	532351	330205	1268909
						1082,6	17,2	300963	4782	–	93993	
9	29	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	4,448	82653		367641		367641	–	397052
						–		–		–	29411	
		2.3 Тип 3										
10	30	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	419	1782,57	274,27	746897	114919	607814	64018	875788
						57,67	83,8	24164	35112	–	64873	
11	31	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2	-838	135,43	15,5	-113490	-12989	-99747	-5476	-128483
						0,9	5,15	-754	-4316	–	-9517	
12	32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,080;	м3	33,52	12635,44	1299,46	423540	43558	373234	19584	478574
						201,31	339,66	6748	11385	–	35450	
13	33	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	124	3038,53	41	376778	5084	237451	147285	565988
						1082,6	17,2	134242	2133	–	41925	
14	34	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,984	82653		163984		163984	–	177103
						–		–		–	13119	
		2.4 Тип 4										
15	35	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	335,5	1782,57	274,27	598052	92018	486686	51260	701257

						57,67	83,8	19348	28115	–	51945	
16	36	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2	-671	135,43	15,5	-90874	-10401	-79869	-4385	-102880
						0,9	5,15	-604	-3456	–	-7621	
17	41	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	376	3038,53	41	1142487	15416	720014	446607	1716222
						1082,6	17,2	407058	6467	–	127128	
		2.5 Тип 5										
18	43	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	337	380,52	12,83	128235	4324	–	110104	257406
						367,69	3,58	123912	1206	–	19067	
		2.6 Тип 6										
19	45	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	731	1782,57	274,27	1303059	200491	1060411	111688	1527927
						57,67	83,8	42157	61258	–	113180	
20	46	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-4,000;	м2	-2924	135,43	15,5	-395997	-45322	-348044	-19106	-448311
						0,9	5,15	-2632	-15059	–	-33208	
21	50	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	235	3038,53	41	714055	9635	450009	279129	1072639
						1082,6	17,2	254411	4042	–	79455	
22	51	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,76	82653		310775		310775	–	335637
						–		–		–	24862	
		2.7 Отмостка										
23	52	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	344	1782,57	274,27	613204	94349	499017	52558	719023
						57,67	83,8	19838	28827	–	53261	
24	53	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=3,000;	м2	1032	135,43	15,5	139764	15996	122839	6744	158229

						0,9	5,15	929	5315	–	11721	
25	54	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=0,060;	м3	20,64	43359,23	1529,01	894935	31559	826540	39946	1009671
						1784,7	342,11	36836	7061	–	74790	
		2.8 Тип 7										
26	55	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР=108 %	м2	35	1782,57	274,27	62390	9599	50772	5347	73156
						57,67	83,8	2018	2933	–	5419	
27	56	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000;	м2	-70	135,43	15,5	-9480	-1085	-8332	-458	-10733
						0,9	5,15	-63	-361	–	-795	
28	60	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м	41	3038,53	41	124580	1681	78512	48699	187141
						1082,6	17,2	44387	705	–	13862	
29	61	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,656	82653		54220		54220	–	58558
						–		–		–	4338	
			Итого по разделу 2					**26 138 211**				
		Раздел 3 Озеленение										
30	64	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88 %	м2	152	641,19	–	97461	–	–	85766	197885
						641,19	–	97461	–	–	14658	
31	65	1147-0113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201 НР=88 % К=-1,000;	м2	-152	74,42	–	-11312	–	–	-9955	-22968
						74,42	–	-11312	–	–	-1701	
32	75	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	4907,3	380,52	12,83	1867326	62961	–	1603301	3748277
						367,69	3,58	1804365	17568	–	277650	
33	76	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % К=-1,000;	м2	-4907,3	75,25	0,15	-369274	-736	–	-324313	-749074

						75,1	–	-368538	–	–	-55487	
			Итого по разделу 3					**3 174 120**				
		Раздел 6 Ограждение ОГ1 -770 м. п. (308 секций)										
34	107	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м	385	5312,41	1290,84	2045278	496973	6349	2050760	4423721
						4005,08	509,03	1541956	195977	–	327683	
35	108	222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=308,000;	т	7,7693	645236		5013032		5013032	–	5414075
						–		–		–	401043	
36	109	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=309,000;	м	386,25	2323		897259		897259	–	969039
						–		–		–	71781	
37	110	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=309,000;	т	0,1545	1304968,32	1816,32	201618	281	148262	48411	270031
						343530	800,67	53075	124	–	20002	
38	111	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2	285,79645	1258,03	1,46	359541	417	50246	247269	655354
						1080,76	0,73	308877	209	–	48545	
39	112	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=309,000;	м3	6,9525	33094		230086		230086	–	248493
						–		–		–	18407	
			Итого по разделу 6					**11 980 713**				
		Раздел 7 Ворота В1 - 2 шт и калитка К1 - 1 шт										
40	113	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 % К=2,000;	шт.	2	40890,41	6560,78	81781	13122	165	87195	182494
						34247,2	2700,16	68494	5400	–	13518	
41	114	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=2,000;	м3	1	33094		33094		33094	–	35742
						–		–		–	2648	
42	115	222-509-1601	Сварная решетка ворот К=2,000;	т	0,10148	645236		65479		65479	–	70717
						–		–		–	5238	
43	116	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2	2,94292	1258,03	1,46	3702	4	517	2546	6748
						1080,76	0,73	3181	2	–	500	

44	117	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=2,000;	м	12	7458		89496		89496	–	96656
						———		———		———	———	
						–		–		–	7160	
45	118	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=2,000;	м	27,4	585		16029		16029	–	17311
						———		———		———	———	
						–		–		–	1282	
46	119	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2	7,18388	1258,03	1,46	9038	10	1263	6215	16473
						———	———	———	———	———	———	
						1080,76	0,73	7764	5	–	1220	
47	120	261-107-0628	Скобяные изделия К=2,000;	комплект	36	2520		90720		90720	–	97978
						———		———		———	———	
						–		–		–	7258	
48	121	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118 %	шт.	1	15593,66	152,71	15594	153	55	18223	36522
						———	———	———	———	———	———	
						15386	57,28	15386	57	–	2705	
49	122	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	33094		16547		16547	–	17871
						———		———		———	———	
						–		–		–	1324	
50	123	222-509-1601	Сварная решетка калитки	т	0,02009	645236		12963		12963	–	14000
						———		———		———	———	
						–		–		–	1037	
51	124	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2	0,58261	1258,03	1,46	733	1	102	504	1336
						———	———	———	———	———	———	
						1080,76	0,73	630	–	–	99	
52	125	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	6	7458		44748		44748	–	48328
						———		———		———	———	
						–		–		–	3580	
53	126	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5,93	585		3469		3469	–	3747
						———		———		———	———	
						–		–		–	278	
54	127	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2	3,24713	1258,03	1,46	4085	5	571	2809	7446
						———	———	———	———	———	———	
						1080,76	0,73	3509	2	–	552	
55	128	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	4	2520		10080		10080	–	10886
						———		———		———	———	
						–		–		–	806	

			Итого по разделу 7					**664 255**				
		Раздел 8 Арычные лотки Б3 - 492 м										
56	129	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	19,7	3458,7	–	68136	–	–	49058	126570
						3458,7	–	68136	–	–	9376	
57	130	1130-0101-0101	Подушки под лотки , щебеночные. Устройство НР=84 %	м3	29,52	16325,82	331,83	481938	9796	387021	75273	601788
						2883,51	152,09	85121	4490	–	44577	
58	131	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР=108 %	м	492	5558,5	2424,94	2734782	1193070	371244	1802384	4900139
						2379	1013,02	1170468	498406	–	362973	
59	132	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	41,71	154302		6435936		6435936	–	6950811
						–		–		–	514875	
60	133	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3	13,2	1753,29	–	23143	–	–	16663	42990
						1753,29	–	23143	–	–	3184	
61	134	1108-0201-0703	Решетки лотков металлические. Установка НР=93 %	т	1,91532	123854,94	13065,36	237222	25024	76654	134424	401378
						70767,9	4698,63	135543	8999	–	29732	
62	135	222-509-1601	Сварная решетка на лотки	т	1,91532	645236		1235833		1235833	–	1334700
						–		–		–	98867	
63	136	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=29,000;	м2	55,54428	1225,8	1,46	68086	81	7975	48057	125434
						1080,76	0,73	60030	41	–	9291	
			Итого по разделу 8					**14 475 902**				
			Итого по смете					**56 433 201**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 633 283				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 472 271				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235 313				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 942 282				
			- накладные расходы, тенге					7 101 873				
			в т.ч. зарплата, тенге					639 169				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 180 825				

			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8				**677 198**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**57 110 400**					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)				**399 773**					
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям				**57 510 172**					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 150 203**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**58 660 376**					
			Итого в текущих ценах 2022 года,				**58 660 376**					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)				**7 039 245**					
			Итого с НДС 12%				**65 699 621**					
			Тендерная скидка 5%				**-3 284 981**					
			Итого с учетом понижающего коэффициента				**62 414 640**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.