Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области", БИН 000640001366, Костанайская область, г.Рудный, Проспект Комсомольский,15, тел.8(71431)73164**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай, Чехова, 125, тел.8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **20.04.2021**

Акт выполненных работ №29

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Сантехнические работы ОВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Индивидуальный тепловой пункт										
1	1	Ц13-060501-0114	п.1 Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т. Монтаж оборудования	т	1,13185	184361,16	54000,62	208669	61121	3185	97731	330912	
						127546,96	14004,52	144364	15851		24512		
2	2	5104-0201-0612 РСНБ РК 2015	п.2 Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-250/500_3к2-80/150, с зависимым отопленнем мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	6699916		6699916				6699916	
			Отпускная цена			6699916		6699916		6699916			
			Сметная стоимость оборудования					*6699916*					
3	3	Е11-260101-0901	п.5 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,33	40457,9	1776,94	13351	586	4230	6702	21658	
						25862,2	861,44	8535	284		1604		
4	4	С121-110203-0204	п.6 Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,33	17127		5652		5652		6104	
			Итого по разделу: 1. Индивидуальный тепловой пункт								452		
												7058590	
			Раздел: 2. Отопление										
5	5	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	п.31 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка(корректировка объема)	м трубопровода	3	2296,37	34,5	-6889	-103	-5238	-1558	-9123	
						515,73	14,28	-1547	-43		-676		
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.32 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2026	89,82	1,28	181985	2598	1342	174484	384986	
						87,88	0	178045	0		28518		
7	7	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	п.34 Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,66	909,94	1,04	16979	19	2579	11512	30771	
						770,68	0,52	14381	10		2279		
8	8	Е11-260101-0901	п.37 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,132	40457,9	1776,94	369462	16227	117061	185471	599327	
						25862,2	861,44	236174	7867		44395		
9	9	С121-110203-0204	п.38 Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		9,132	17127		156404		156404		168916	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Отопление	м3							12512		
												1174877	
			Раздел: 3. Вентиляция										
10	10	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	п.68 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,9	5376,31	53,82	53225	533	33963	18564	77533	
						1891,89	21,52	18730	213		5743		
11	11	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	п.69 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,6	5205,47	42,77	138466	1138	91252	45595	198785	
						1732,19	16,9	46076	449		14725		
12	12	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	п.74 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	5138,24	39,87	138733	1076	107206	30257	182508	
						1127,76	15,72	30450	425		13519		
13	13	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773/за 2 раза грунт-эмаль по ржавчине для металла 3 в 1 на основе алкидной смолы, расход 0,1кг /м2 на 1 слой/	м2	3,1	63,93	3,44	198	11	82	74	294	
						33,89	0,54	105	2		22		
14	14	С122-040101-1501 #прим	Грунтовка алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(грунт-эмаль по ржавчине для металла 3 в 1)	кг	0,62	3297		2044		2044		2208	
											164		
15	15	Е11-130301-1402 Изм. и доп. вып. 17# К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773/за 2 раза грунт-эмаль по ржавчине для металла 3 в 1 на основе алкидной смолы, расход 0,1кг /м2 на 1 слой/	м2	111,36	63,93	3,44	7119	383	2962	2646	10546	
						33,89	0,54	3774	60		781		
16	16	С122-040101-1501 #прим	Грунтовка алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003(грунт-эмаль по ржавчине для металла 3 в 1)	кг	22,272	3297		73431		73431		79305	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция								5874		
												551179	
			Раздел: 4. Включить.Вентиляция.Корректировочная смета -согласование №45.02-01-02.Сантехнические работы ОВ№45										
17	17	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	как п.69 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,702	5205,47	42,77	34887	287	22991	11488	50085	
						1732,19	16,9	11609	113		3710		
18	18	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,632	5523,01	42,77	31106	241	22424	8366	42629	
						1498,77	16,9	8441	95		3158		
19	19	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	как п.74 Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,37	5138,24	39,87	43007	334	33234	9380	56578	
						1127,76	15,72	9439	132		4191		
			Итого по разделу: 4. Включить.Вентиляция.Корректировочная смета -согласование №45.02-01-02.Сантехнические работы ОВ№45									149292	
			ИТОГО:					8167745	84450	674804	600712	8933938	
								708576	25458	6699916	165483		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6699916			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		26808					
			Итого с временными									8960746	
			Зимние удорожания			2,2 %		49738					
			Итого с зимними удорожаниями									9010485	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46211					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9056696	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9509857	
			ИТОГО в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9									*8558871*	
			НДС			12 %		1027065					
			Итого с НДС									9585936	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 000640001366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимбаева Гульсум Телгараевна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " TN stroy" **Тойымбетов Бауыржан Каримович**, ИИН771013300865, аттестат №KZ25VJE00038062, аттестат №KZ74VJE00042330

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" **Шилохвостов Денис Сергеевич**, БИН 981240000725, приказ №11 от 28.04.2021года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №