Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области", БИН 000640001366, Костанайская область, г.Рудный, Проспект Комсомольский,15, тел.8(71431)73164**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай, Чехова, 125, тел.8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **20.04.2021**

Акт выполненных работ №30

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Доски подоконные										
1	1	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	п.9 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	51,88	1768,92 240,74	9,78 4,83	91772 12490	507 250	78775	11466 8259	111497	
2	2	С121-090205-0207	п.10 Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	37,52	2754		103330		103330	8266	111596	
3	3	С121-090206-0301	п.11 Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	40	111		4440		4440	355	4795	
4	4	С121-080102-0103	п.12 Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013	м2	150,31	247		37127		37127	2970	40097	
			Итого по разделу: 1. Доски подоконные									**267985**	
			Раздел: 2. Деталь отделки внутренних откосов(АС-9)										
5	5	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.13 Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами(Облицовка откосов сэндвич-панелями)	м откоса	103,05	520,79 392,13	4,83 1,95	53667 40409	498 201	12760	36549 7217	97433	
6	6	С121-090205-0309	п.14 Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99(сэндвич-панель с вспененным утеплителем)	м	103,05	1188		122423		122423	9794	132217	
			Итого по разделу: 2. Деталь отделки внутренних откосов(АС-9)									**229650**	
			Раздел: 3. Фрамуга Ф2-Ф4										
7	7	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	п.22 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	13,8879	3285,7 1617,17	168,93 82,06	45632 22459	2346 1140	20826	21239 5350	72220	
			Итого по разделу: 3. Фрамуга Ф2-Ф4									**72220**	
			Раздел: 4. Фрамуга для ДМ-1										
8	8	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	п.51 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,532	3285,7 1617,17	168,93 82,06	1748 860	90 44	798	814 205	2767	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Фрамуга для ДМ-1									2767	
			Раздел: 5. Тип 3 Сер.2.244-1.6 по типу ТД 597 S=805+1185+687м2										
9	9	Е11-110101-0901	п.78 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	972	344,33	30,86	334686	29994	0	300315	685802	
						313,47	15,22	304693	14792		50800		
10	10	С121-110401-0304	п.79 Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	30,0348	35777		1074555		1074555		1160519	
11	11	Е11-110101-1101	п.80 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	972	725,55	29,51	705232	28679	337787	85964		
						348,52	14,3	338765	13900		331505	1119676	
12	12	Е11-110101-1102 К=4	п.81 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	972	383,95	20,04	373198	19479	336971	82939		
						17,23	9,46	16748	9194		24385	429389	
13	13	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	п.82 Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1710,37	149	2,44	254849	4165	144585	31807		
						62,03	0,27	106099	460		73526	354644	
14	14	Е11-110101-1109	п.83 Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1710,37	949,39	15,77	1623811	26976	969279	26270		
						366,91	4,25	627555	7267		596733	2398188	
15	15	Е11-110101-1110 К=5	п.84 Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1710,37	694,21	13,5	1187358	23094	975157	177644		
						110,57	4,22	189107	7221		184548	1481659	
			Итого по разделу: 5. Тип 3 Сер.2.244-1.6 по типу ТД 597 S=805+1185+687м2								109752		
			Раздел: 6. Сер.2.244-1.6 по типу ТД 346-Г S=42+269+39м2									7629877	
16	16	Е11-110101-1101	п.101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	173	725,55	29,51	125520	5104	60121	59002	199284	
						348,52	14,3	60295	2474		14762		
17	17	Е11-110101-1102 К=2	п.102 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	173	191,97	10,02	33212	1733	29988	2170	38212	
						8,62	4,73	1490	818		2831		
18	18	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	п.103 Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	173	149	2,44	25777	421	14624	7437	35871	
						62,03	0,27	10732	47		2657		
19	19	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	п.104 Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	173	39,4	0,55	6815	95	0	6361	14231	
						38,85	0,27	6721	47		1054		
20	20	С121-100403-2101	п.105 Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклотканн, самоклеящиеся с двух сторон АС, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97/Гидроизоляция пола Технониколь толщ.1,5мм/	м2	193,76	942		182522		182522		197124	
21	21	Е11-110101-1101	п.106 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	173	725,55	29,51	125520	5104	60121	14602		
						348,52	14,3	60295	2474		59002	199284	
22	22	Е11-110101-1102 К=2	п.107 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	173	191,97	10,02	33212	1733	29988	14762		
						8,62	4,73	1490	818		2170	38212	
23	23	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	п.108 Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство(матовый толщ.8ММ)	м2 покрытия	173	3503,55	132,96	606114	23002	397692	2831		
						1071,79	60,43	185420	10454		184122	853455	
			Итого по разделу: 6. Сер.2.244-1.6 по типу ТД 346-Г S=42+269+39м2								63219		
												1575673	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Подвал Сер.2.244-1.6 по типу ТД 740 S=1017м2										
24	24	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	п.109 Слои подстилающие бетонные. Устройство(толщ.8мм)	м3 подстилающего слоя	81,36	22581	7,68	1837190	625	1528961	289148	2296445	
						3780,78	0	307604	0		170107		
25	25	С122-050105-0108	п.110 Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/расход 4кг на 1 м3/	кг	331,9488	1631		541408		541408		584721	
26	26	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	п.111 Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1017	149	2,44	151535	2477	85971	43313	210874	
						62,03	0,27	63087	274		43719		
27	27	Е11-110101-2201	п.112 Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство/покрытие поливинилацетатно-цементноопилочное/	м2 покрытия	1017	2929,82	107,1	2979628	108920	1455807	15620	4700147	
						1391,25	44,3	1414901	45056		1372360		
			Итого по разделу: 7. Подвал Сер.2.244-1.6 по типу ТД 740 S=1017м2								348159		
												7792187	
			Раздел: 8. Примечание.Сапожок										
28	28	Е11-060301-0410	п.115 Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,96228	15278,42	1408,26	14702	1355	30	12647	29537	
						13838,8	603,64	13317	581		2188		
29	29	С121-050309-0301	п.116 Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96228	306489		294928		294928		318522	
			Итого по разделу: 8. Примечание.Сапожок								23594		
												348059	
			Раздел: 9. Потолки (АС-15)										
30	30	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	п.133 Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	200	1318,18	7,66	263637	1531	1618	208928	510370	
						1302,44	3,37	260487	673		37805		
31	31	С122-030301-0202	п.134 Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	200	6246		1249200		1249200		1349136	
											99936		
32	32	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	п.135 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	823,64	4,83	411819	2416	137383	218234	680457	
						544,04	1,54	272020	772		50404		
			Итого по разделу: 9. Потолки (АС-15)									2539963	
			Раздел: 10. Стены (АС-15)										
33	33	Е12-120101-0101	п.138 Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке/стены/	м2	182,39	161,88	3,03	29525	553	2030	19599	53055	
						147,72	1,53	26942	279		3930		
34	34	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	п.140 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	1405,56	12,14	702778	6072	327306	297062	1079827	
						738,8	3,85	369401	1927		79987		
35	35	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.142 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	105	1180,46	75,55	123948	7933	31590	72572	212242	
						804,05	59,9	84425	6290		15722		
36	36	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.143 Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	105	3391,85	34,69	356145	3642	196843	125942	520654	
						1482,47	16,84	155660	1768		38567		
			Итого по разделу: 10. Стены (АС-15)									1865778	
			Раздел: 11. Фасад										
37	37	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	п.157 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	136,9	2743,45	8,79	375578	1203	193345	145003	562228	
						1322,35	1,63	181030	224		41647		
38	38	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	п.158 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		495	3469,12	14,13	1717215	6994	707861	802923	2721749	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки			2024,97	2,61	1002360	1294		201611		
39	39	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	п.159 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2	631,9	129,58	0,22	81880	140	59228	18060	107935	
			м2 поверхности облицовки			35,63	0,1	22512	63		7995		
40	40	С121-110102-0104	п.160 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110/ПЖ-100/	м3	50,985	21148		1078231		1078231		1164489	
41	41	С121-130816-2807	п.161 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	2435	18		43830		43830	86258	47336	
42	42	Е12-110103-0401 #прим	п.166 Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	12	2536,38	3,59	30437	43	21160	3506	40068	
						769,49	1,75	9234	21		6663		
43	43	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	п.168 Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	370	2076,5	5,67	768305	2097	596296	2968	976944	
						459,23	1,15	169913	427		136272		
44	44	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	п.170 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	979	821,25	40,6	804007	39744	275370	72366	1378960	
						499,38	19,92	488893	19502		472808		
			Итого по разделу: 11. Фасад								102145		
												6999709	
			Раздел: 12. Кровля										
45	45	Е11-120101-1501	п.186 Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1059,3	763,12	26,39	808375	27951	566482	200892	1090008	
						201,97	4,17	213942	4419		80741		
46	46	Е11-120101-1305	п.187 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1027,2	472,96	135,16	485824	138836	0	359546	912999	
						337,8	42,66	346988	43823		67630		
47	47	С121-110102-0106	п.188 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150/ПЖ-140/	м3	158,7024	26384		4187204		4187204		4522180	
48	48	Е11-120101-1503	п.191 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2213,6	85,91	4,71	190165	10425	0	334976	388449	
						81,2	2,04	179740	4511		169511		
49	49	С121-100404-0103	п.192 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2/Изоспан С/	м2	2434,96	91		221581		221581	28774	239308	
50	50	Е11-120101-0901	п.196 Желоба настенные. Устройство	м желобов	223,44	3153,73	149,88	704670	33489	482486	17727	959049	
						844,5	47,37	188695	10585		183338		
51	51	С121-100105-0308	п.197 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/зашивка карниза, настенный желоб/	м2	334,3	2472		826390		826390	71041	892501	
52	52	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	п.198 Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	82,23	4483,47	24,87	368676	2045	234226	66111	527836	
						1610,18	12,11	132405	996		120061		
53	53	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	п.199 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	438,84	491,46	12,28	215672	5389	126119	39099	300473	
						191,79	6,16	84163	2704		62544		
54	54	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	п.205 Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	37,2	913,58	24,62	33985	916	12509	22257	57362	
						552,7	6,21	20561	231		19128		
55	55	С121-100102-0102	п.206 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,6	1188		22097		22097	4249	23865	
						1575		29295		29295	1768	31639	
56	56	С121-100102-0201	п.207 Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	18,6						2344		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-120101-1001	п.210 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/подшивка карниза -С-8/	м2 покрытия	88,52	1132,28	14,09	100229	1247	2100	89428	204830	
						1094,47	3,63	96883	322		15173		
58	58	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.213 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	66,931	954,06	58,07	63856	3886	37	55491	128895	
						895,44	25,76	59933	1724		9548		
59	59	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.214 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2902,27	36,64	2,69	106345	7816	55	91750	213943	
						33,93	1,2	98474	3471		15848		
60	60	С122-040601-0801	п.215 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	9959,4	355		3535587		3535587		3818434	
											282847		
			Итого по разделу: 12. Кровля									**14311771**	
			Раздел: 13. Ограждение кровли										
61	61	Е11-120101-1201	п.221Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	159	101,36	23,99	16116	3815	1110	11236	29540	
						70,39	6,42	11192	1021		2188		
62	62	С121-060510-0101	п.222Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,73935	699866		517446		517446		558842	
											41396		
63	63	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.223 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,44115	157,51	3,44	3377	74	2174	788	4498	
						52,7	0,54	1130	12		333		
			Итого по разделу: 13. Ограждение кровли									592880	
			Раздел: 14. Вентшахты кирпичные (АС-39)										
64	64	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	п.251 Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплозоляционного слоя 100 мм	м2	91	399,93	3,35	36394	305	11466	19774	60661	
						270,58	1,04	24623	94		4493		
65	65	С121-110102-0103	п.252 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (100мм)	м3	9,282	15335		142339		142339		153727	
											11387		
66	66	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.253 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	91	2668,8	35,1	242861	3194	107913	106606	377425	
						1447,85	16,52	131754	1504		27957		
			Итого по разделу: 14. Вентшахты кирпичные (АС-39)									**591813**	
			Раздел: 15. Крыльцо №1 с пандусом (АС-16)										
67	67	Е11-010205-0302	п.256 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,84	1675,52	0	6434	0	0	4632	11952	
						1675,52	0	6434	0		885		
68	68	Е11-010205-0502	п.257 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,84	873,83	0	3355	0	0	2416	6233	
						873,83	0	3355	0		462		
69	69	Е11-080101-0202	п.258 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,315	5999,1	1753,7	1890	552	1061	476	2555	
						878,05	747,8	277	236		189		
70	70	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	п.259 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ремонт существующих пилонов/	м3	0,955	25395,22	1163,37	24252	1111	17872	5029	31624	
						5517,4	269,42	5269	257		2343		
71	71	Е11-060301-0410	п.260 Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04593	670036,42	1408,26	30775	65	30074	604	33889	
						13838,8	603,64	636	28		2510		
72	72	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	п.261 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,14	22793,61	1353,03	25985	1542	20752	3676	32034	
						3237,36	306,58	3691	349		2373		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.262 Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,73	11925,68	1588,1	8706	1159	2808	4660	14435	
						6490,76	372,71	4738	272		1069		
74	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	п.264 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,28	876,19	19,96	1998	45	1312	601	2807	
						280,9	2,69	640	6		208		
75	75	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.271 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,27756	25590,4	11554,5	7103	3207	628	2876	10777	
						11771,65	3245,82	3267	901		798		
76	76	С121-060801-0301	п.272 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27756	553070		153510		153510		165791	
											12281		
77	77	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.273 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,29627	90322,66	21705,73	297728	71548	8280	163657	498295	
						66105	5850,2	217900	19284		36911		
78	78	С121-060801-0101	п.274 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,95582	497899		973801		973801		1051705	
											77904		
79	79	С121-060801-0102	п.275 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,34045	473435		634616		634616		685385	
											50769		
80	80	Е11-090501-0201	п.276 Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,57383	7386,89	1051,1	26399	3756	3295	13357	42937	
						5413,84	2,69	19348	10		3181		
81	81	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.277 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,49341	157,51	3,44	15199	332	9782	3544	20243	
						52,7	0,54	5085	52		1499		
			Итого по разделу: 15. Крыльцо №1 с пандусом (АС-16)									2610662	
			Раздел: 16. Крыльцо Кр-2 (1шт) (АС-17)										
82	82	Е11-010205-0302	п.292 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,28	1675,52	0	2145	0	0	1544	3984	
						1675,52	0	2145	0		295		
83	83	Е11-010205-0502	п.293 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28	873,83	0	1118	0	0	805	2078	
						873,83	0	1118	0		154		
84	84	Е11-080101-0202	п.294 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,338	5999,1	1753,7	2028	593	1138	511	2742	
						878,05	747,8	297	253		203		
85	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	п.295 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ремонт существующих пилонов/	м3	0,45	25395,22	1163,37	11428	524	8422	2370	14901	
						5517,4	269,42	2483	121		1104		
86	86	Е11-060301-0410	п.296 Слои подстилающие и набетонки. Армирование/зд-1/	т	0,01334	670036,42	1408,26	8938	19	8735	175	9843	
						13838,8	603,64	185	8		729		
87	87	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	п.297 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,278	22793,61	1353,03	29130	1729	23264	4122	35912	
						3237,36	306,58	4137	392		2660		
88	88	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.298 Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,48	33333,74	1588,1	49334	2350	37377	9447	63483	
						6490,76	372,71	9606	552		4702		
89	89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	п.299 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,44	876,19	19,96	1262	29	828	380	1773	
						280,9	2,69	404	4		131		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.305 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,14982	25590,4	11554,5	3834	1731	339	1552	5817	
						11771,65	3245,82	1764	486		431		
91	91	С121-060801-0301	п.306 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14982	553070		82861		82861		89490	
92	92	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.307 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,56374	90322,66	21705,73	50918	12236	1416	6629		
						66105	5850,2	37266	3298		27989	85220	
93	93	С121-060801-0102	п.308 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,56374	473435		266894		266894	6313		
											21352	288246	
94	94	Е11-090501-0201	п.309 Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,71356	7386,89	1051,1	5271	750	658	2667	8573	
						5413,84	2,69	3863	2		635		
95	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.310 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,26612	157,51	3,44	3035	66	1953	708	4042	
			Итого по разделу: 16. Крыльцо Кр-2 (1шт) (АС-17)			52,7	0,54	1015	10		299		
												616104	
			Раздел: 17. Крыльцо Кр-3 (2шт) (АС-18)										
96	96	Е11-010205-0302	п.322 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,72	1675,52	0	2882	0	0	2075	5353	
						1675,52	0	2882	0		397		
97	97	Е11-010205-0502	п.323 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,72	873,83	0	1503	0	0	1082	2792	
						873,83	0	1503	0		207		
98	98	Е11-080101-0202	п.324 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,264	5999,1	1753,7	1584	463	889	399	2142	
						878,05	747,8	232	197		159		
99	99	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	п.325 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ремонт существующих пилонов/	м3	1	25395,22	1163,37	25395	1163	18714	5266	33114	
						5517,4	269,42	5517	269		2453		
100	100	Е11-060301-0410	п.326 Слои подстилающие и набетонки. Армирование/зд-1/	т	0,02668	670036,42	1408,26	17877	38	17470	351	19685	
						13838,8	603,64	369	16		1458		
101	101	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	п.327 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,4	22793,61	1353,03	9117	541	7281	1290	11240	
						3237,36	306,58	1295	123		833		
102	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	п.328 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,96	876,19	19,96	3470	79	2278	1044	4875	
						280,9	2,69	1112	11		361		
103	103	Е11-460302-0302	п.333 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	4	1141,04	469,99	4564	1880	0	2971	8138	
						671,05	213,07	2684	852		603		
104	104	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	п.334 Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04	131402,81	1185,93	5256	47	2140	2597	8481	
						76713,7	578,78	3069	23		628		
105	105	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.335 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,176	90322,66	21705,73	15897	3820	442	8738	26606	
						66105	5850,2	11634	1030		1971		
106	106	С121-060801-0101	п.336 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,176	497899		87630		87630		94641	
											7010		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.337 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,18724	25590,4	11554,5	4792	2163	424	1940	7270	
						11771,65	3245,82	2204	608		539		
108	108	С121-060801-0102	п.338 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,18724	473435		88646		88646		95738	
109	109	Е11-090501-0201	п.339 Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,36324	7386,89	1051,1	2683	382	335	7092		
						5413,84	2,69	1967	1		1358	4364	
110	110	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.340 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,80748	157,51	3,44	1545	34	994	323		
						52,7	0,54	517	5		360	2057	
111	111	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19#прим	п.341 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство(обрешетка)	м планки	26	907,11	11,72	23585	305	14596	152		
						333,99	2,98	8684	77		8060	34177	
			Итого по разделу: 17. Крыльцо Кр-3 (2шт) (АС-18)								2532		
												360673	
			Раздел: 18. Крыльцо Кр-4 (2шт) (АС-19)										
112	112	Е11-010205-0302	п.349 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,56	1675,52	0	4289	0	0	3088	7968	
						1675,52	0	4289	0		590		
113	113	Е11-010205-0502	п.350 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,56	873,83	0	2237	0	0	1611	4155	
						873,83	0	2237	0		308		
114	114	Е11-080101-0202	п.351 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,676	5999,1	1753,7	4055	1186	2276	1022	5484	
						878,05	747,8	594	506		406		
115	115	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	п.352 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ремонт существующих пилонов/	м3	0,9	25395,22	1163,37	22856	1047	16843	4739	29803	
						5517,4	269,42	4966	242		2208		
116	116	Е11-060301-0410	п.353 Слои подстилающие и набетонки. Армирование/зд-1/	т	0,02668	670036,42	1408,26	17877	38	17470	351	19685	
						13838,8	603,64	369	16		1458		
117	117	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	п.354 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,048	22793,61	1353,03	69475	4124	55483	9830	85649	
						3237,36	306,58	9867	934		6344		
118	118	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.355 Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,26	33333,74	1588,1	108668	5177	82331	20809	139835	
						6490,76	372,71	21160	1215		10358		
119	119	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	п.356 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	876,19	19,96	2944	67	1933	886	4137	
						280,9	2,69	944	9		306		
120	120	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.362 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,26924	25590,4	11554,5	6890	3111	610	2790	10454	
						11771,65	3245,82	3169	874		774		
121	121	С121-060801-0301	п.363 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26924	553070		148909		148909		160821	
122	122	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.364 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,96334	90322,66	21705,73	87011	20910	2420	11913		
						66105	5850,2	63682	5636		47829	145628	
123	123	С121-060801-0102	п.365 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,96334	473435		456079		456079	10787		
											36486	492565	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	Е11-090501-0201	п.366 Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,23258	7386,89	1051,1	9105	1296	1136	4607	14809	
						5413,84	2,69	6673	3		1097		
125	125	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.367 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,27966	157,51	3,44	5242	115	3374	1222	6981	
						52,7	0,54	1754	18		517		
			Итого по разделу: 18. Крыльцо Кр-4 (2шт) (АС-19)									1127974	
			Раздел: 19. Внутренняя отделка										
126	126	Е12-120104-0501	п.420 Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок/	м2	500	167,85	0	83927	0	0	60427	155903	
						167,85	0	83927	0		11548		
127	127	Е12-120104-0504	п.421 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	500	242,35	0	121176	0	0	87246	225096	
						242,35	0	121176	0		16674		
128	128	Е12-120104-0504	п.423 Полы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лП По корректировочной	м2	56	242,35	0	13572	0	0	9772	25211	
						242,35	0	13572	0		1867		
			Итого по разделу: 19. Внутренняя отделка									406210	
			Раздел: 20. Включить.Корректировочная смета-согласование №40.02-01-01.Общестроительные работы №40										
129	129	С121-090205-0209	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	4,23	3406		14407		14407		15560	
			Итого по разделу: 20. Включить.Корректировочная смета-согласование №40.02-01-01.Общестроительные работы №40								1153		
			Раздел: 21. Включить.Корректировочная смета-согласование №55.02-01-01.Общестроительные работы №55									15560	
130	130	С121-090205-0209	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	7,74	3406		26362		26362		28471	
131	131	С121-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,39	3044		7275		7275	2109	7857	
132	132	С121-080102-0103	к п.12 Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013	м2	5,19	247		1282		1282	582	1384	
			Итого по разделу: 21. Включить.Корректировочная смета-согласование №55.02-01-01.Общестроительные работы №55								103		
			Раздел: 22. Включить.Деталь отделки внутренних откосов(АС-9)Меняем только откос . Корректировочная смета-согласование №55.02-01-01.Общестроительные работы №55									37712	
133	133	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19#к=0,8	Демонтаж откоса / Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами(Облицовка откосов сэндвич-панелями)	м откоса	6,2	317,57	3,87	1969	24	0	1759	4026	
						313,7	1,56	1945	10		298		
			Итого по разделу: 22. Включить.Деталь отделки внутренних откосов(АС-9)Меняем только откос . Корректировочная смета-согласование №55.02-01-01.Общестроительные работы №55									4026	
			Раздел: 23. Включить.Фрамуга Ф2-Ф4.Корректировочная смета-согласование №55 .02-01-01.Общестроительные работы №55										
134	134	С121-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,5655	14559		182941		182941		197576	
135	135	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,3224	13924		18413		18413	14635	19886	
			Итого по разделу: 23. Включить.Фрамуга Ф2-Ф4.Корректировочная смета-согласование №55 .02-01-01.Общестроительные работы №55								1473		
			Раздел: 24. Включить.Фрамуга для ДМ-1.Корректировочная смета-согласование №55 .02-01-01.Общестроительные работы №55									217462	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,532	16723		8897		8897	712	9608	
			Итого по разделу: 24. Включить.Фрамуга для ДМ-1.Корректировочная смета-согласование №55 .02-01-01.Общестроительные работы №55									9608	
			Раздел: 25. Включить.Пол в каб.20,21 2-го этажа (физики и лаборатории).Корректировочная смета-согласование №62.02-01-01.Общестроительные работы.№62										
137	137	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	как п.77 Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство(матовый толщ.8мм)	м2 покрытия	80,21	3503,55	132,96	281020	10665	184386	85366	395697	
						1071,79	60,43	85968	4847		29311		
			Итого по разделу: 25. Включить.Пол в каб.20,21 2-го этажа (физики и лаборатории).Корректировочная смета-согласование №62.02-01-01.Общестроительные работы.№62									395697	
			Раздел: 26. Включить.Перенос вестибюля из помещений №3,4 в помещение №33 со всеми сопутствующими работами.Корректировочная смета -согласование № 53.02-01-01.Общестроительные работы №53										
138	138	Е11-110101-0201	доп Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.700мм)	м3 подстилающего слоя	41,22	5790,77	1000,58	238696	41244	70137	135322	403939	
139	139	Е11-110101-0204	доп как п.90 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.50мм)	м3 подстилающего слоя	2,63	3088,67	403,8	127315	16645		29921	36064	
140	140	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	доп как п.95 Слои подстилающие бетонные. Устройство(толщ.до 100мм)	м3 подстилающего слоя	6,8	8854,89	1740,15	23288	4577	9909	10104	36064	
						3346,92	740,3	8802	1947		2671		
			Итого по разделу: 26. Включить.Перенос вестибюля из помещений №3,4 в помещение №33 со всеми сопутствующими работами.Корректировочная смета -согласование № 53.02-01-01.Общестроительные работы №53			22581	7,68	153551	52	127789	24167	191935	
						3780,78	0	25709	0		14217		
			Раздел: 27. Включить.Устройство канала в пом.№33.Корректировочная смета -согласование № 53									631938	
141	141	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство(80мм)	м3	0,3748	40884,86	5566,11	15324	2086	7138	6232	23280	
142	142	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,6	16274,47	1997,36	6100	749		1724		
143	143	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0780521	34742,66	2190,24	20846	1314	15712	3823	26642	
						6366,5	484,56	3820	291		1973		
144	144	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0780521	31135,27	10305	2430	804	338	1050	3758	
						16497	2994,92	1288	234		278		
145	145	Е11-130301-0501	как п.124Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,2635109	262504		20489		20489		22128	
						98,9	2,44	224	6	113	1639		
146	146	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	как п.125 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2635109	46,61	0,27	106	1		73	321	
						157,51	3,44	357	8	229	24		
147	147	Е11-070512-0111	Монтаж плит покрытия канала/Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.	шт. сборных конструкций	18	52,7	0,54	119	1		83	475	
						1827,05	58,41	32887	1051	8902	35		
148	148	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,315	1274,11	12,92	22934	233		27337	65041	
						92799		29232		29232	4818		
149	149	Е11-110101-1101	доп на 59,52 как п.80 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,52	725,55	29,51	43185	1756	20684	2339	31570	
150	150	Е11-110101-1102 К=4	как п.81 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	59,52	348,52	14,3	20744	851		2339	68563	
						383,95	20,04	22853	1193	20634	5079		
			Итого по разделу: 27. Включить.Устройство канала в пом.№33.Корректировочная смета -согласование № 53			17,23	9,46	1026	563		1493	26293	
											1948		
												268071	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Включить.Допработа.Усиление пробиваемых проемов (2шт) .Корректировочная смета -согласование № 53										
151	151	Е11-460302-0103	п.118 Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,394	20420,26	7541,26	48886	18054	0	32774	88193	
						12879	3418,84	30832	8185		6533		
152	152	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	п.119 Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,06956	228750,98	4499,21	15912	313	732	12589	30781	
						213723,16	1729,92	14867	120		2280		
153	153	С121-050204-0702	п.120 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05964	299957		17889		17889		19321	
											1431		
154	154	С121-050101-0403	п.121 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00992	267007		2649		2649		2861	
											212		
155	155	С121-130201-0901	п.123 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01092	633851		6922		6922		7475	
											554		
156	156	Е11-130301-0501	п.124Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,01724	98,9	2,44	200	5	101	65	286	
						46,61	0,27	94	1		21		
157	157	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.125 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,01724	157,51	3,44	318	7	204	74	423	
						52,7	0,54	106	1		31		
158	158	Е12-110103-0405	п.126 Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором	м2	1,14	2194,62	12,4	2502	14	1804	498	3239	
						600,19	6,06	684	7		240		
			Итого по разделу: 28. Включить.Допработа.Усиление пробиваемых проемов (2шт) .Корректировочная смета -согласование № 53									152579	
			Раздел: 29. Включить.Отделить помещение. Устройство перегородки ГКЛ в каб. №33. Дверь деревянная 21-9 (взамен 21-12).Корректировочная смета -согласование № 53										
159	159	Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 19	п.127 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,25	2911,61	55,78	6551	126	2448	3626	10992	
						1767,92	22,88	3978	51		814		
160	160	С122-030201-0105	п.128 Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,1025	502		5071		5071		5477	
											406		
161	161	С121-110102-0103	п.129 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,0927	15335		1422		1422		1535	
											114		
			Итого по разделу: 29. Включить.Отделить помещение. Устройство перегородки ГКЛ в каб. №33. Дверь деревянная 21-9 (взамен 21-12).Корректировочная смета -согласование № 53									18004	
			Раздел: 30. Включить. Облицовка стояков ВК ГКЛ толщ.12,5 в 2 слоя №63.Корректировочная смета-согласование 02-01-01.Общестроительные работы. №63										
162	162	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	55,4	2915,43	25,33	161515	1403	90190	63434	242945	
						1262,11	10,13	69921	561		17996		
			Итого по разделу: 30. Включить. Облицовка стояков ВК ГКЛ толщ.12,5 в 2 слоя №63.Корректировочная смета-согласование 02-01-01.Общестроительные работы. №63									242945	
			Раздел: 31. Включить. Перегородки ГКЛ сер.РК 1.031.9-2.00 С 112 (АС-8,9).Корректировочная смета-согласование №63 .02-01-01.Общестроительные работы №63										
163	163	Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 19	п.127 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,285	2911,61	55,78	114382	2191	42738	63316	191915	
						1767,92	22,88	69453	899		14216		
164	164	С122-030201-0105	п.128 Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	176,38965	502		88548		88548		95631	
											7084		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	165	С121-110102-0103	п.129 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,618542	15335		24820		24820		26806	
			Итого по разделу: 31. Включить. Перегородки ГКЛ сер.РК 1.031.9-2.00 С 112 (АС-8,9).Корректировочная смета-согласование №63 .02-01-01.Общестроительные работы №63								1986		
												314352	
			Раздел: 32. Включить. Дополнительные работы при устройстве трапов в кухонной зоне. Облицовка труб ПЭ110 ГКЛ толщ .9,5мм в 1 слой под потолком. №63.02-01-01.Общестроительные работы.№63										
166	166	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4,2	1991,48	14,46	8364	61	4202	3713	13043	
						976,61	5,56	4102	23		966		
			Итого по разделу: 32. Включить. Дополнительные работы при устройстве трапов в кухонной зоне. Облицовка труб ПЭ110 ГКЛ толщ .9,5мм в 1 слой под потолком. №63.02-01-01.Общестроительные работы.№63									**13043**	
			Раздел: 33. Включить. Дополнительные работы при устройстве трапов в кухонной зоне №63.02-01-03.Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения.№63										
167	167	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3	2171,41	907,62	6514	2723	0	4222	11595	
168	168	Е11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,0264	1263,79	411,47	3791	1234		859		
						98316,59	670,64	2596	18	1100	1249	4152	
169	169	С123-010201-0218	как п.156 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/для гильз/	м	0,9	55987,4	323,04	1478	9		308		
						4108		3697		3697		3993	
			Итого по разделу: 33. Включить. Дополнительные работы при устройстве трапов в кухонной зоне №63.02-01-03.Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения.№63								296		
			Раздел: 34. Включить. Фасад.Корректировочная смета- согласование №37. 02-01-01.Общестроительные работы. № 37									**19740**	
170	170	Прайс 7	как п.283 Линеарная панель гладкая, толщ. 0,7 мм	м2	695,09	5266,07		3660394		3660394		3953225	
			Итого по разделу: 34. Включить. Фасад.Корректировочная смета- согласование №37. 02-01-01.Общестроительные работы. № 37								292831		
			Раздел: 35. Включить. Корректировка позиции акта №26. Фасад.Корректировочная смета- согласование №37. 02-01-01.Общестроительные работы. № 37									**3953225**	
171	171	Прайс 7	п.162 Линеарная панель гладкая, толщ. 1,0 мм(корректировка акта №26 на июль по смете -согласованию -№36,+№37)	м2	990	5266,07		-5213411		-5213411		-5630484	
172	172	Прайс 7	как п.283 Линеарная панель гладкая, толщ. 0,7 мм	м2	990	5266,07		5213411		5213411	-417073	5630484	
			Раздел: 36. Включить. Кровля.Корректировочная смета- согласование №1 . 02-01-01.Общестроительные работы. № 1								417073		
173	173	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	638,84	786,67	21,54	502559	13762	49240	409103	984595	
						688,05	8,02	439557	5121		72933		
174	174	С121-100104-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	734,666	2861		2101879		2101879		2270030	
			Итого по разделу: 36. Включить. Кровля.Корректировочная смета- согласование №1 . 02-01-01.Общестроительные работы. № 1								168150		
			Раздел: 37. Включить. Кровля.Корректировочная смета- согласование №1 . 02-01-01.Общестроительные работы. № 1									**3254625**	
175	175	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	п.200 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство(корректировка акта №16 за июнь по смете -согласованию -№2,+№1)	м2 кровли	1574,76	4891,02	21,54	-7702189	-33923	-6584745	-1008452	-9407491	
						688,05	8,02	-1083521	-12622		-696851		
176	176	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1574,76	786,67	21,54	1238822	33923	121379	1008452	2427056	
						688,05	8,02	1083521	12622		179782		
177	177	С121-100104-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1810,974	2861		5181197		5181197		5595692	
											414496		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 37. Включить. Кровля.Корректировочная смета- согласование №1 . 02-01-01.Общестроительные работы № 1									-1384743	
			Раздел: 38. Включить.Подшивка карниза.Корректировочная смета-согласование № 49.02-01-01. Общестроительные работы №49										
178	178	С121-050108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	97,372	1481		144208		144208	11537	155745	
			Итого по разделу: 38. Включить.Подшивка карниза.Корректировочная смета-согласование № 49.02-01-01. Общестроительные работы №49									155745	
			Раздел: 39. Включить.Демонтаж и монтаж плит перекрытия боровов для прочистки.Корректировочная смета-согласование №47.02-01-01.Общестроительные работы №47										
179	179	Е11-070512-0111 ЭСН РК 8.04-01-2015 п.3.17 К=0,8	Демонтаж плит покрытия боровов/Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	87	1066,01	46,73	92743	4065	0	105701	214320	
						1019,29	10,34	88678	899		15876		
180	180	Е11-070512-0111	Монтаж плит покрытия боровов/Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (повторного применения)	шт. сборных конструкций	87	1827,05	58,41	158954	5081	43025	132127	314367	
						1274,11	12,92	110848	1124		23286		
			Итого по разделу: 39. Включить.Демонтаж и монтаж плит перекрытия боровов для прочистки.Корректировочная смета-согласование №47.02-01-01.Общестроительные работы №47									528687	
			ИТОГО:					45100868	862090	33959643	9334535	58790230	
								10279132	309961		4354832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		705483					
			Итого с временными									59495713	
			Зимние удорожания			2,2 %		1308906					
			Итого с зимними удорожаниями									60804619	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1216092					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62020711	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									65123979	
			ИТОГО в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9									*58611581*	
			НДС			12 %		7033390					
			Итого с НДС									65644971	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 000640001366

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимбаева Гульсум Телгараевна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " TN stroy" **Тогымбетов Бауыржан Каримович**, ИИН771013300865, аттестат №KZ25VJE00038062, аттестат №KZ74VJE00033[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" **Шилохвостов Денис Сергеевич**, БИН 981240000725, приказ №11 от 28.04.2021года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)