Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу",Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 148, тел.: +77283335417** — **101240006118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №348 от 18.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
10	14.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром в с. Теректи Алакольского района Жетісу области			усл.	1	76 000 000,00	76 000 000,00
				Итого	1	x	76 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бекенов / Тонебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здании КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректы Алакольского района Алматинской области"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 348	18.10.2022				
		ДС №03-348	13.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.	76 000 000,00	67 857 142,86							8 142 857,14	76 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

_____ Ибраимов А.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"

_____ Оспанов С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Теректинская средняя школа с дошкольным миницентром" в с.Теректи Алакольского района Алматинской области.

АКТ №30

приемки выполненных работ за июль месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета 7-1-1. Блогоустройство территории. Генплан

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Покрытия										
		2.1 Тип 1										
1	14	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108 %	т битума	2,72335	178109,78	7278,36	485055	19822	429156	38964	565941
						13247,54	–	36078	–	–	41922	
2	15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	2,72335	2832,72	2832,72	7714	7714	–	3848	12487
						–	1308,48	–	3563	–	925	
3	16	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	3890,5	1963,85	209,55	7640358	815254	6701425	277693	8551495
						31,79	34,3	123679	133444	–	633444	

4	17	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	15562	216,36	0,02	3366994	311	3323109	47060	3687178
						2,8	–	43574	–	–	273124	
5	18	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108 %	т битума	0,7781	178109,78	7278,36	138587	5663	122616	11133	161698
						13247,54	–	10308	–	–	11978	
6	19	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,7781	2832,72	2832,72	2204	2204	–	1099	3567
						–	1308,48	–	1018	–	264	
7	20	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	3890,5	2240,42	219,89	8716354	855482	7737193	274163	9709758
						31,79	33,46	123679	130176	–	719241	
		2.2 Тип 2										
8	26	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	278	1818,48	163,4	505537	45425	11034	436088	1016955
						1615,39	53,4	449078	14845	–	75330	
9	27	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	278	2717		755326		755326	–	815752
						–		–		–	60426	
		2.4 Тип 4										
10	37	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,23485	2832,72	2832,72	665	665	–	332	1077
						–	1308,48	–	307	–	80	
11	38	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР=108 %	т битума	0,23485	178109,78	7278,36	41829	1709	37009	3360	48804
						13247,54	–	3111	–	–	3615	
12	39	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	335,5	1799,04	3,83	603578	1285	515526	94248	753652
						258,62	1,49	86767	500	–	55826	

13	40	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	1342	278,7	–	374015	–	318094	60395	469163
						41,67	–	55921	–	–	34753	
14	42	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	6,016	82653		497240		497240	–	537019
						–		–		–	39779	
		2.5 Тип 5										
15	44	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %	м2	337	349,82	203,47	117889	68569	21878	39481	169960
						81,43	51,7	27442	17423	–	12590	
		2.6 Тип 6										
16	47	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	73,1	39225,31	1648,68	2867370	120519	2634819	127506	3234466
						1532,6	384,19	112033	28084	–	239590	
17	48	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	731	5533,73	31,62	4045157	23114	3344040	741330	5169406
						927,5	11,51	678003	8414	–	382919	
18	49	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	745,62	5735		4276131		4276131	–	4618221
						–		–		–	342090	
		2.7 Отмостка										
19	57	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	3,5	39225,31	1648,68	137289	5770	126154	6105	154865
						1532,6	384,19	5364	1345	–	11471	
20	58	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,1015	21328,06	1921,26	2165	195	–	1871	4359
						19406,8	846,5	1970	86	–	323	
21	59	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1015	456152		46299		46299	–	50003
						–		–		–	3704	
22	62	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=94 %	м2 покрытия	35	3143,95	227,68	110038	7969	31694	68493	192813
						2010,72	71,14	70375	2490	–	14282	

23	63	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	35	8659		303065		303065	–	327310
						–		–		–	24245	
			Итого по разделу 2					**40 255 949**				
		Раздел 3 Озеленение										
24	66	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР=88 %	м2	152	2774,12	609,67	421666	92670	16044	296121	775210
						2058,9	154,92	312953	23548	–	57423	
25	67	1147-0113-0302	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 НР=88 % К=-0,800;	м2	-121,6	112,07	–	-13628	–	-869	-11227	-26843
						104,92	–	-12758	–	–	-1988	
26	68	254-105-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	1216	137		166592		166592	–	179919
						–		–		–	13327	
27	69	1147-0102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	яма	28	4593,95	–	128631	–	–	113195	261172
						4593,95	–	128631	–	–	19346	
28	70	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=88 %	шт.	28	7263,91	1526,15	203389	42732	4421	150528	382230
						5579,86	529,2	156236	14818	–	28313	
29	71	254-103-3001	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	28	8053		225484		225484	–	243523
						–		–		–	18039	
30	72	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 %	м траншеи	116	600,19	–	69622	–	–	61267	141360
						600,19	–	69622	–	–	10471	
31	73	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88 %	м изгороди	116	816,61	126,24	94727	14644	226	73549	181738
						688,42	32,08	79857	3721	–	13462	
32	74	254-102-0101	Бирючина без кома, высотой от 1 м до 2 м, прим.	шт.	463	984		455592		455592	–	492039

						–		–		–	36447	
		3,1										
33	77	1147-0112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88 %**	**га**	**0,49073**	625392,96	6079,63	306899	2983	303369	1565	333141
						1113,33	2509,71	546	1232	–	24677	
			Итого по разделу 3					**2 963 489**				
		Раздел 4 МАФ										
34	78	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=91 %	шт.	20	59596	196	1191920	3920	1130820	53053	1344571
						2859	56	57180	1120	–	99598	
35	79	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0	шт.	15	16546	–	248190	–	248190	–	268045
						–	–	–	–	–	19855	
36	80	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР=91 %	комплект	2	248382	545	496764	1090	439764	51155	591753
						27955	152	55910	304	–	43834	
37	81	8601-0106-0405	Веранда "Кораблик" НР=90 %	комплект	2	4203051	6644	8406102	13288	7976746	379444	9488390
						208034	2768	416068	5536	–	702844	
38	82	8601-0113-0112	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м) НР=91 %	комплект	2	1419619	1982	2839238	3964	2697856	126323	3202806
						68709	699	137418	1398	–	237245	
39	83	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР=91 %	комплект	3	159239	248	477717	744	445986	28417	546625
						10329	80	30987	240	–	40491	
40	84	8601-0101-0107	Карусель (без сидений), малая НР=69 %	комплект	3	347585	3237	1042755	9711	1000251	25014	1153191
						10931	1153	32793	3459	–	85422	
41	85	8601-0104-0514	Качалка на пружине "Утка" НР=91 %	комплект	3	189340	352	568020	1056	542424	22626	637898
						8180	108	24540	324	–	47252	
42	86	8601-0201-0101	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м) НР=91 %	комплект	1	333753	4291	333753	4291	311652	17589	379449
						17810	1519	17810	1519	–	28107	
43	87	8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) НР=91 %	комплект	1	1114675	11282	1114675	11282	1062259	41103	1248240
						41134	4034	41134	4034	–	92462	

44	88	8601-0201-0116	Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м) НР=91 %	комплект	1	711102	14722	711102	14722	645343	51230	823319
						51037	5260	51037	5260	–	60987	
45	89	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91 %	комплект	1	345929	5719	345929	5719	311195	28194	404053
						29015	1967	29015	1967	–	29930	
46	90	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР=91 %	секция	50	27605	90	1380250	4500	1289050	80899	1578041
						1734	44	86700	2200	–	116892	
47	91	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР=91 %	секция	21	75831	2658	1592451	55818	1404942	140669	1871770
						6271	1090	131691	22890	–	138650	
48	92	8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=91 %	комплект	1	152424	198	152424	198	136619	14272	180032
						15607	76	15607	76	–	13336	
49	93	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91 %	комплект	1	130510	198	130510	198	114705	14272	156365
						15607	76	15607	76	–	11583	
50	94	8601-0209-0101	Стойка баскетбольная со щитом НР=69 %	комплект	1	227680	2986	227680	2986	211865	9576	256236
						12829	1049	12829	1049	–	18980	
51	95	8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР=69 %	комплект	1	106057	3158	106057	3158	92602	7901	123075
						10297	1153	10297	1153	–	9117	
52	96	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР=91 %	шт.	1	289570	356	289570	356	283909	4930	318060
						5305	113	5305	113	–	23560	
53	97	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236		423708		423708	–	457605
						–		–		–	33897	
54	98	8601-0213-0101	Брусья-лабиринт, марка 1 НР=69 %	комплект	1	129272	3708	129272	3708	111887	10330	150770
						13677	1294	13677	1294	–	11168	
55	99	8601-0207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами НР=90 %	комплект	1	88382	326	88382	326	78476	8710	104859
						9580	98	9580	98	–	7767	
56	100	8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м НР=91 %	комплект	1	117918	163	117918	163	115881	1750	129241
						1874	49	1874	49	–	9573	

			Итого по разделу 4					**25 414 394**				
		Раздел 5 Дорожные знаки										
57	101	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %	шт.	2	6720,58	1072,6	13441	2145	1184	11732	27187
						5056	375,47	10112	751	–	2014	
58	102	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %	шт.	2	1227,69	–	2455	–	275	2354	5194
						1090,2	–	2180	–	–	385	
59	103	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,09	47088,13	1601,49	4238	144	3397	665	5295
						7742	377,72	697	34	–	392	
60	104	241-102-0152	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,2 мм	м	5	2371		11855		11855	–	12803
						–		–		–	948	
61	105	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7452		14904		14904	–	16096
						–		–		–	1192	
62	106	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2	3991		7982		7982	–	8621
						–		–		–	639	
			Итого по разделу 5					**75 196**				
			Итого по смете					**68 709 028**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 772 518				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 262 899				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					439 957				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 518 394				
			- перевозка грузов, тенге					83 438				

			- накладные расходы, тенге					6 176 235				
			в т.ч. зарплата, тенге					555 860				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 107 965				
			Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8					**832 194**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**69 541 222**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7 %)					**486 789**				
			Итого с затратами на производство работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям					**70 028 011**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 400 560**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**71 428 571**				
			Итого в текущих ценах 2022 года,					**71 428 571**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**8 571 429**				
			Итого с НДС 12%					**80 000 000**				
			Тендерная скидка 5%					**-4 000 000**				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**76 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Алакольскому району Управления образования области Жетісу»
_____ Ибраимов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Икар-Строй"
_____ Азанбеков А.С.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Султанов Р.М.