Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области", БИН 000640001366, Костанайская область, г.Рудный, Проспект Комсомольский,15, тел.8(71431)73164**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай, Чехова, 125, тел.8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту " Капитальный ремонт здания школы КГУ "Средняя школа №18" акимата города Рудного по адресу: г.Рудный, проспект Комсомольский, 15"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **20.04.2021**

Акт выполненных работ №33

за **август 2021 (месяц, год) на 02-01-05 Электроосвещение , электросиловое оборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование, электроосвещение										
1	1	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.112 Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	414	558,67 486,35	3,89 1,63	231290 201350	1609 676	28332	145459 30140	406889	
2	2	С123-070101-0340	п.113 Светильники потолочные, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1409		5636		5636	451	6087	
3	3	С123-070106-0810	п.116 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014	шт.	8	19194		153552		153552	12284	165836	
4	4	С123-070106-0809	п.117 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	10	15728		157280		157280	12582	169862	
5	5	С123-070106-0881	п.118 Светильник офисный светодиодный типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	10	10929		109290		109290	8743	118033	
6	6	С123-070106-0803	п.122 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014	шт.	124	19522		2420728		2420728	193658	2614386	
7	7	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.139 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	101	227,46 193,45	0,19 0,09	22974 19538	19 10	3416	14074 2964	40012	
8	8	С123-070218-1501	п.140 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	68	285		19380		19380	1550	20930	
9	9	С123-070218-1503	п.141 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303		4242		4242	339	4581	
10	10	С123-070218-1505	п.142 Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19	495		9405		9405	752	10157	
11	11	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.147 Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	28	227,46 193,45	0,19 0,09	6369 5417	5 3	947	3902 822	11092	
12	12	С123-070220-0504	п.148 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	16	393		6288		6288	503	6791	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-070220-0512	п.149 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	12	525		6300		6300	504	6804	
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование, электроосвещение									3581460	
			Раздел: 2. Включить.Светильники, замена .Корректировочная смета -согласование №16.02-01-05.Электроосвещение , электросиловое оборудование №16										
14	14	С123-070106-0803	п.122 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014	шт.	258	19522		5036676		5036676	402934	5439610	
			Итого по разделу: 2. Включить.Светильники, замена .Корректировочная смета -согласование №16.02-01-05.Электроосвещение , электросиловое оборудование №16									5439610	
			Раздел: 3. Включить. в столовой .Допработа.Корректировочная смета -согласование №65 .02-01-05.Электроосвещение , электросиловое оборудование № 65										
15	15	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	п.20 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4250,96 2796	1358,3 524,88	4251 2796	1358 525	97	2391 531	7173	
16	16	С123-070201-0302	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001(ЩРНМ-2)	шт.	1	10628		10628		10628	850	11478	
17	17	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	п.3 Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании(без стоимости материала)	шт.	1	1323,28 1216,26	81,4 32,68	1323 1216	81 33	26	899 178	2400	
			Итого по разделу: 3. Включить. в столовой .Допработа.Корректировочная смета -согласование №65 .02-01-05.Электроосвещение , электросиловое оборудование № 65									21051	
			Раздел: 4. Включить. Допработа.Монтаж провода к БТП.Корректировочная смета -согласование №65 .02-01-05.Электроосвещение , электросиловое оборудование № 65										
18	18	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.162 Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	292,01 276,47	2,54 0,1	43802 41470	381 16	1950	29870 5894	79565	
19	19	С123-010504-0101	п.163 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	151,5	24		3636		3636	291	3927	
20	20	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.174 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	120	93,05 81,33	1,18 0,01	11167 9760	142 1	1265	7028 1456	19650	
21	21	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	п.176 Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	105,31 93,42	1,23 0,02	3159 2803	37 1	320	2018 414	5592	
22	22	С123-061401-0201	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,1224	103829		12709		12709	1017	13725	
23	23	С123-061401-0301	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х1,5 мм2	км	0,0306	256624		7853		7853	628	8481	
			Итого по разделу: 4. Включить. Допработа.Монтаж провода к БТП.Корректировочная смета -согласование №65 .02-01-05.Электроосвещение , электросиловое оборудование № 65									130940	
			Раздел: 5. Включить. Замена кабеля ВВГнг 3х,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на подключение щита управления к БТП										
24	24	С123-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	378231		11574		11574	926	12500	
			Итого по разделу: 5. Включить. Замена кабеля ВВГнг 3х,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на подключение щита управления к БТП									12500	
			16442-80 на ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на подключение щита управления к БТП .Корректировочная смета-согласование №										
25	25	С123-060144-0504	п.184 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	276382		-8457		-8457	-677	-9134	
			Итого по разделу: 6. Исключить. Замена кабеля ВВГнг 3х,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 на подключение щита управления к БТП .Корректировочная смета-согласование № 64.02-01-05.Эле									-9134	
			ИТОГО:					8291055	3635	8003073	205641	9176430	
			В том числе :					284350	1265		679734		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		110117					

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**9286547**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**204304**				**9490851**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**189817**				**9680668**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**10165050**	
			ИТОГО в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9									***9148545***	
			НДС			**12 %**		**1097825**				**10246371**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Общеобразовательная школа №18 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 000640001366

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаимбаева Гульсум Телгарыевна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " TN stroy" **Тойгамбетов Бауыржан Каримович**, ИИН771013300865, аттестат №KZ25VJE00038062, аттестат №KZ74VJE00032330

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" **Шилохвостов Денис Сергеевич**, БИН 981240000725, приказ №11 от 28.04.2021года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №