Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развитию
Республики Казахстан
от 09августа 2019 года № 632
Форма

Декларация о соответствии

"31" августа 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Design School»*
Мангистауская область,г.Актау, 16мкр. 18дом. 1кв.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора, *Максатулы Болат*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *« Строительство сетей электроснабжение и газоснабжения в селе Кызан Мангистауского района»*
по адресу: село Кызан Мангистауского района, Мангистауской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком *ГУ «Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»*
руководитель Н.К.Жанбуршиев
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:*не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Жастар-Плюс", 08-02-05-2019 2019*
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) *ГУ «Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» приказ "01-04/04 от 21.01.2021г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускнаяспособность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полиэт.трубопр. Ø 90х8,2мм PE 100SDR11	м	1015	1015	1015	1015

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	**Метр в квадрате (далее-м^3)**		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:

- **Проектом предусмотрено строительство газификации и электрификации западной части села Кызан. А именно:**
- **электроснабжение жилых домов участков №№1,2,3 общей протяженностью -2389м**
- **провод самонесущий изолированный СИП-2 - 2389м;**
- **опора СВ95 - 131 шт;**
- **светильники- 91шт;**
- **газоснабжение жилых домов - протяженность 477м;**
- **опоры всего -94шт. из них: ОП-1 90шт, ОП-2 4шт.**

(Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – *июль 2022г.;*
(месяц, год)

окончание работ – *август 2022г.*;
(месяц, год)

при продолжительности строительства,месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2*(два)* месяца;
фактически, месяц: 2*(два)* месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Строительство сетей электроснабжение и газоснабжения в селе Кызан Мангистауского района»*
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. kz

*ТОО "Design School " директор Максатулы Болат*_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП)