Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"26" декабрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СК Максимум" г. Актобе, район Астана Промзона 474**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Есенов М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Шиликти, ст. Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель Садуакасова Ш.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «САТР» №15012042 от 25.06.2015 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Елжан А.Ғ.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Акпан» №16012169 от 29.07.2016 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Душекенов А.Б.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Инженерное проектирование"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градастроительства и строительства» №149 от 05.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Подводящий водопровод от НС 1 до НС 2					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D110 SDR 17	м	24 545		24 545	
Подводящий водопровод от НС 2 до ст.Тогыз, с.Шиликти					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D160 SDR 17	м	22 052		22 052	
Подводящий водопровод до разъезда 77 (Шагыр)					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D75 SDR 21	м	3 500		3 500	
Внутрипоселковые разводящие сети ст.Тогыз					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D110 SDR 21	м	5 380		5 380	
Подводки к жилым домам ст.Тогыз					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D63 SDR 17	м	40		40	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D40 SDR 21	м	334		334	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D32 SDR 17	м	1 854		1 854	
Разводящие сети с.Шиликти					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D110 SDR 21	м	7 597		7 997	
Подводки к жилым домам с.Шиликти					
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D63 SDR 17	м	275		275	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D40 SDR 21	м	460		460	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 D32 SDR 17	м	3 346		3 346	
Электроснабжение					
ВЛ 10 кВ	м	26 017		26 017	
КЛ 10кВ	м	40		40	
ВЛИ 04 кВ	м	768,2		768,2	
КЛ 04 кВ	м	237		373	
КТПН 10/100/04 кВа	комплект	1		1	
КТПН 10/63/04 кВа	комплект	1		1	

Опор ВЛ-10 кВ	шт	378		378	
Дизельный генератор	шт	1		1	
Светильники уличного освещения	шт	25		25	
НС 1 подъема					
Скважина глубиной 85 м	шт	3		3	
Здание по осям 3,0х3,4	шт	3		3	
Ограждение	м	514		542	
НС 2 подъема с.Шиликти					
Резервуар монолитный 500 м2	шт	2		2	
Здание по осям 12х6,3	шт	1		1	
Ограждение	м	382		372	
Башня стальная 25м3 с высотой 18 м	шт	1		1	
Пожарный гидрант	шт	22		22	
Ст.Тогыз					
Башня стальная 25 м3 с высотой 21 м	шт	1		1	
Ограждение	м	144		144	
Пожарный гидрант	шт	15		15	
Колодцы					
Ст.Тогыз ВК1500	шт	79		79	
Ст.Тогыз ВК2000	шт	109		109	
С.Шиликти ВК 1500	шт	21		21	
С.Шиликти ВК 2000	шт	121		121	
Подводящий+НС1 и НС2 подъема ВК1500	шт	16		16	
Подводящий+НС1 и НС2 подъема ВК2000	шт	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : **Прокладка водопровода D110мм SDR17 протяженностью 24 545м, из полиэтиленовых труб; Прокладка водопровода D110мм SDR21 протяженностью 12 977м, из полиэтиленовых труб; Прокладка водопровода D160мм SDR17 протяженностью 22 052м, из полиэтиленовых труб; Прокладка водопровода D75мм SDR21 протяженностью 3 500м, из полиэтиленовых труб; Прокладка водопровода D63мм SDR17 протяженностью 315м, из полиэтиленовых труб; Прокладка водопровода D40мм SDR21 протяженностью 674м, из полиэтиленовых труб; Прокладка водопровода D32мм SDR17 протяженностью 5 200м, из полиэтиленовых труб; ВЛ 10 кВ - 26 017м; КЛ 10кВ – 40м; ВЛИ 04 кВ- 768,2м; КЛ 04 кВ – 373м; КТПН 10/100/04 кВа – 1 комплект; КТПН 10/63/04 кВа – 1 комплект; Опоры ВЛ 10 кВ – 378шт; Скважина глубиной 85 м – 3шт; Здание – 4 шт; Ограждение – 1 058м; Башня стальная – 2шт; Пожарный гидрант – 37 шт; Колодцы ВК1500 -116 шт; Колодцы 2000 – 234 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2021 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13 месяцев**; фактически, месяц: **14 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Реконструкция водопроводных сетей в с. Шиликти, ст. Тогыз и разъезд №77 (Шагыр) Шалкарского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СК Максимум» Есенов М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)