ЗАКАЗЧИК: **АО "Эмбамунайгаз"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование объекта **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

Ф 3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20.12.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета	860-128	30.05.2018 г				
HSBKKZKX	KZ876010141 000156926	IRTYKZKA	KZ429650000 001599460						

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце за июль 2018 года	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: "Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"	194 480 848,42	120 000 000,00							14 400 000,00	134 400 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по энергетическому обеспечению и газовому хозяйству АО "Эмбамунайгаз"

_____ Сейтказиев Б.А.

Директор Департамента по газовым проектам АО "Эмбамунайгаз"

_____ Турумбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Айталиев Е.Б.

Ведущий инженер-механик ДГП АО "Эмбамунайгаз" Бекмагамбетов А.А.

Начальник НГДУ "Жайыкмунайгаз" Жунусов М.М.

Начальник ОС НГДУ "Жайыкмунайгаз" Аманиязов Е.А.

Заказчик: **АО "Эмбамунайгаз"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Объект: **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**23107,6900**		**28,10**	**649408**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	227,38	1087,90	247366
		Итого оплата труда:				**10,70**	**247366**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	227,38	2856,05	649408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	227,38	1087,90	247367
		Итого эксплуатация машин:				**28,10**	**649408**
		НР первого уровня	%	59,1		6,33	146194
		НР второго уровня	%	3,8		1,31	30233
		Накладные расходы	%	--		7,63	176426
		Сметная прибыль	%	8		2,86	66067
		Сметная стоимость:				**38,60**	**891901**
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**29272,3100**		**90,77**	**2657060**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	259,938	765,48	198977
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	564,956	1267,10	715855
		Итого оплата труда:				**31,25**	**914833**
2. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	564,956	4350,93	2458082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	564,956	1267,10	715856
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	**2458082**
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	540666
		НР второго уровня	%	3,8		4,15	121514

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,62	662180
		Сметная прибыль	%	8		9,07	265539
		Сметная стоимость:				**122,46**	**3584778**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2054,0200**		**1520,22**	**3122563**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	3795,829	822,63	3122563
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**3122563**
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	1845435
		НР второго уровня	%	3,8		91,91	188784
		Накладные расходы	%	--		990,36	2034219
		Сметная прибыль	%	8		200,85	412543
		Сметная стоимость:				**2711,43**	**5569324**
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12048,5900**		**23,02**	**277356**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	97,112	1087,90	105648
		Итого оплата труда:				**8,77**	**105648**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	97,112	2856,05	277356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	97,112	1087,90	105648
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**277356**
		НР первого уровня	%	59,1		5,18	62438
		НР второго уровня	%	3,8		1,07	12912
		Накладные расходы	%	--		6,25	75350
		Сметная прибыль	%	8		2,34	28216
		Сметная стоимость:				**31,62**	**380922**
5	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12048,5900**		**11,37**	**136957**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	47,953	1087,90	52168
		Итого оплата труда:				**4,33**	**52168**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	47,953	2856,05	136957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	47,953	1087,90	52168
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**136957**
		НР первого уровня	%	59,1		2,56	30832
		НР второго уровня	%	3,8		0,53	6376

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3,09	37208
		Сметная прибыль	%	8		1,16	13933
		Сметная стоимость:				**15,61**	**188098**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5067,4700**		**129,75**	**657494**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	547,287	705,51	386116
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	133,021	944,68	125662
		Итого оплата труда:				**100,99**	**511779**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	133,021	1994,19	265269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	133,021	944,68	125662
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	532,084	11,48	6108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**271378**
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	302461
		НР второго уровня	%	3,8		7,20	36478
		Накладные расходы	%	--		66,89	338939
		Сметная прибыль	%	8		15,73	79715
		Сметная стоимость:				**212,36**	**1076148**
7	**11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**25718,8600**		**75,54**	**1942913**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	532,123	1240,60	660150
		Итого оплата труда:				**25,67**	**660150**
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	453,424	3707,52	1681077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01763	453,424	1267,10	574534
7. 3	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	157,657	136,36	21498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	78,7	3053,87	240339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	78,7	1087,90	85618
		Итого эксплуатация машин:				**75,54**	**1942913**
		НР первого уровня	%	59,1		15,17	390149
		НР второго уровня	%	3,8		3,45	88656
		Накладные расходы	%	--		18,62	478805
		Сметная прибыль	%	8		7,53	193737
		Сметная стоимость:				**101,69**	**2615456**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**25718,8600**		**4,06**	**104449**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00061	15,689	2175,80	34135
		Итого оплата труда:				**1,33**	**34135**
8. 2	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00246	63,268	136,36	8627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00122	31,377	3053,87	95821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00122	31,377	1087,90	34135
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**104449**
		НР первого уровня	%	59,1		0,78	20174
		НР второго уровня	%	3,8		0,18	4736
		Накладные расходы	%	--		0,97	24909
		Сметная прибыль	%	8		0,40	10349
		Сметная стоимость:				**5,43**	**139707**
9	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя грунта, с перемещением его до 10 м**	**м3 грунта**	**8486,5600**		**28,10**	**238502**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	83,508	1087,90	90848
		Итого оплата труда:				**10,70**	**90848**
9. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	83,508	2856,05	238502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	83,508	1087,90	90848
		Итого эксплуатация машин:				**28,10**	**238502**
		НР первого уровня	%	59,1		6,33	53691
		НР второго уровня	%	3,8		1,31	11103
		Накладные расходы	%	--		7,63	64795
		Сметная прибыль	%	8		2,86	24264
		Сметная стоимость:				**38,60**	**327561**
		Трубы					
54	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (вычтено протаскивание в футляр 912,25м)**	**км трубопровода**	**10,7700**		**401514,14**	**4324307**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	286	3080,22	901,65	2777280
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	537,315	849,51	456454
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**3233734**
10. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	478,188	2394,70	1145117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	478,188	836,74	400119
10. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	3,339	2992,40	9991

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,339	1087,90	3633
10. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	376,95	128,75	48532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	37,48	1290,21	48357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	37,48	944,68	35407
10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	18,309	1893,09	34661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	18,309	944,68	17296
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**1286657**
10. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	36,941	215,22	7950
10. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	796,98	316,72	252420
		Итого материалов:				**24175,48**	**260370**
		НР первого уровня	%	62,1		186457,64	2008149
		НР второго уровня	%	3,8		22342,93	240633
		Накладные расходы	%	--		208800,57	2248782
		Сметная прибыль	%	8		48825,18	525847
		Сметная стоимость:				**659139,89**	**7098937**
55	**23-010502-0915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 200x22,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**9370,0000**		**9292,75**	**87073068**
		НР второго уровня	%	3,8		353,12	3308777
		Накладные расходы	%	--		353,12	3308777
		Сметная прибыль	%	8		771,67	7230548
		Сметная стоимость:				**10417,54**	**97612392**
56	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Примен К=0,3**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**10,7700**		**18915,19**	**203717**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72)	чел-ч	6,3	67,851	987,72	67018
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	97,361	330,48	32176
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**99194**
12. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	14,216	6118,08	86977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	14,216	1267,10	18013
12. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	14,992	2774,37	41593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	14,992	944,68	14163
12. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	14,992	542,22	8129

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**136699**
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	42455
		НР второго уровня	%	3,8		868,57	9355
		Накладные расходы	%	--		4810,54	51810
		Сметная прибыль	%	8		1898,06	20442
		Сметная стоимость:				**25623,79**	**275968**
57	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сигнальная лента со встроенным в нее медным проводом сечением 4,0мм2 для обозначения трассы "Газ"**	**100 м**	**0,1077**		**1671,53**	**180**
		НР второго уровня	%	3,8		63,52	7
		Накладные расходы	%	--		63,52	7
		Сметная прибыль	%	8		138,80	15
		Сметная стоимость:				**1873,85**	**202**
		Контроль за строительством и приема выполненных работ					
122	**13-390201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 200 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**797,0000**		**217,58**	**173411**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9)	чел-ч	0,2	159,4	1087,90	173411
		Итого оплата труда:				**217,58**	**173411**
		НР первого уровня	%	40,6		88,34	70405
		НР второго уровня	%	3,8		11,62	9265
		Накладные расходы	%	--		99,96	79670
		Сметная прибыль	%	8		25,40	20246
		Сметная стоимость:				**342,95**	**273328**
123	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 200 мм, толщина стенки до 22,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**797,0000**		**1175,00**	**936477**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1058,98)	чел-ч	1	797	1058,98	844007
		Итого оплата труда:				**1058,98**	**844007**
15. 2	31-060203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,5	398,5	91,41	36427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,70**	**36427**
15. 3	21-130702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00012	0,09564	297767,43	28478
15. 4	21-130802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,15	119,55	138,76	16589
15. 5	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,4782	14040,30	6714

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	7,97	534,68	4261
		Итого материалов:				**70,32**	**56043**
		НР первого уровня	%	40,6		429,95	342667
		НР второго уровня	%	3,8		60,99	48607
		Накладные расходы	%	--		490,93	391274
		Сметная прибыль	%	8		133,27	106220
		Сметная стоимость:				**1799,21**	**1433971**
124	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**10770,0000**		**375,86**	**4047999**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,333	3586,41	1105,54	3964920
		Итого оплата труда:				**368,14**	**3964920**
16. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	48,465	304,84	14774
16. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	26,925	120,36	3241
16. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	107,7	381,74	41113
16. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	96,93	247,10	23951
		Итого материалов:				**7,71**	**83080**
		НР первого уровня	%	60,4		222,36	2394812
		НР второго уровня	%	3,8		22,73	244827
		Накладные расходы	%	--		245,09	2639638
		Сметная прибыль	%	8		49,68	535011
		Сметная стоимость:				**670,63**	**7222649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**106545860**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1313605**
Материалы -			Тенге				**56043**
Всего заработная плата -			Тенге				**1116612**
		Накладные расходы -	Тенге				**522754**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				455527
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				67227
		Сметная прибыль -	Тенге				**146909**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1983267**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1116612**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14111189**
Материалы -			Тенге				**260370**
Всего заработная плата -			Тенге				**8973224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**180**
		Накладные расходы -	Тенге				**6141620**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5400187**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**741433**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1620225**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21873033**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9922**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8973224**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**91121067**
		Материалы -	Тенге				**83080**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3964920**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**87073068**
		Накладные расходы -	Тенге				**5948415**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2394812**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3553603**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7765559**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**104835040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3964920**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**128691340**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14630**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14054756**
ИТОГО :							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**106545860**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11534293**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7538828**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2520463**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**87472740**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**8250526**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**114796386**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**4362263**
		ИТОГО:	Тенге				**119158648**
		Сметная прибыль	Тенге				**9532692**
		ИТОГО :	Тенге				**128691340**
		Временные здания и сооружения 2,3%	Тенге				2959901
		Итого	Тенге				131651241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9=2,07%	Тенге				2725181
		Транспортные расходы	Тенге				5624046
		Итого в ценах 2017 года	Тенге				140000468
		в том числе: 2017 год - 86%	Тенге				120400402
		в том числе: 2018 год - 14% К=1,06	Тенге				20776069
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,849999993288301	Тенге				120 000 000,00
		НДС 12%	Тенге				14 400 000,00
		Всего к оплате	Тенге				134 400 000,00

Инженер отдела по строительству НГДУ "Жайыкмунайгаз" Андиров М.С.

Технадзор ТОО "Газстройпроект" Власов Ю.И.

Власов Юрий Иванович
Эксперт
по техническому надзору
ТОО «ГазСтройПроект»

Директор ТОО "Болат-Д" Айталиев Е.Б.

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС

Заказчик: **АО "Эмбамунайгаз"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Объект: **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаев-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

Приложение к акту №2
выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительно-монтажные материалы					
5	**41-010304-1085 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 85 км**	**т**	**3000,0000**		**1628,43**	**4885290**
		НР второго уровня	%	3,8		61,88	185641
		Накладные расходы	%	--		61,88	185641
		Сметная прибыль	%	8		135,22	405674
		Сметная стоимость:				**1825,54**	**5476606**
6	**41-010104-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**29,0700**		**343,15**	**9975**
		НР второго уровня	%	3,8		13,04	379
		Накладные расходы	%	--		13,04	379
		Сметная прибыль	%	8		28,50	828
		Сметная стоимость:				**384,68**	**11183**
7	**41-010204-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**29,0700**		**418,88**	**12177**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		15,92	463
		Накладные расходы	%	--		15,92	463
		Сметная прибыль	%	8		34,78	1011
		Сметная стоимость:				**469,58**	**13651**
8	**41-010304-2085 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 85 км**	**т**	**29,0700**		**1915,80**	**55692**
		НР второго уровня	%	3,8		72,80	2116
		Накладные расходы	%	--		72,80	2116
		Сметная прибыль	%	8		159,09	4625
		Сметная стоимость:				**2147,69**	**62433**
9	**41-010104-3005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,6790**		**478,16**	**803**
		НР второго уровня	%	3,8		18,17	31
		Накладные расходы	%	--		18,17	31
		Сметная прибыль	%	8		39,71	67
		Сметная стоимость:				**536,04**	**900**
10	**41-010204-3010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**1,6790**		**583,69**	**980**
		НР второго уровня	%	3,8		22,18	37
		Накладные расходы	%	--		22,18	37
		Сметная прибыль	%	8		48,47	81
		Сметная стоимость:				654,34	1099
11	**41-010304-3085 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 85 км**	**т**	**1,6790**		**2669,56**	**4482**
		НР второго уровня	%	3,8		101,44	170
		Накладные расходы	%	--		101,44	170
		Сметная прибыль	%	8		221,68	372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2992,68**	**5025**
12	**41-010105-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**24,1574**		**260,66**	**6297**
		НР второго уровня	%	3,8		9,91	239
		Накладные расходы	%	--		9,91	239
		Сметная прибыль	%	8		21,65	523
		Сметная стоимость:				**292,21**	**7059**
13	**41-010205-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**24,1574**		**308,84**	**7461**
		НР второго уровня	%	3,8		11,74	284
		Накладные расходы	%	--		11,74	284
		Сметная прибыль	%	8		25,65	620
		Сметная стоимость:				**346,22**	**8364**
14	**41-010305-1085 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 85 км**	**т**	**24,1574**		**1393,11**	**33654**
		НР второго уровня	%	3,8		52,94	1279
		Накладные расходы	%	--		52,94	1279
		Сметная прибыль	%	8		115,68	2795
		Сметная стоимость:				**1561,73**	**37727**
ИТОГО :							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5016811**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**5016811**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5016811**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**190639**
	ИТОГО:		Тенге				**5207450**
	Сметная прибыль		Тенге				**416596**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**5624046**

Инженер отдела по строительству НГДУ "Жайыкмунайгаз" Андиров М.С.

Технадзор ТОО "Газстройпроект" Власов Ю.И.

Власов Юрий Иванович
Эксперт
по техническому надзору
ТОО «ГазСтройПроект»

Директор ТОО "Болат-Д" Айталиев Е.Б.

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС