ЗАКАЗЧИК: **АО "Эмбамунайгаз"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование объекта **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

Ф 3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20.12.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета	860-128	30.05.2018 г				
HSBKKZKX	KZ876010141 000156926	IRTYKZKA	KZ429650000 001599460						

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце за сентябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: "Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"	531 451 960,04	140 955 452,84							16 914 654,34	157 870 107,18

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по энергетическому обеспечению и газовому хозяйству АО "Эмбамунайгаз"

_____ Сейтказиев Б.А.

Директор Департамента по газовым проектам АО "Эмбамунайгаз"

_____ Турумбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Айталиев Е.Б.

Ведущий инженер-механик ДГП АО "Эмбамунайгаз" Бекмагамбетов А.А.

Начальник НГДУ "Жайыкмунайгаз" Жунусов М.М.

Начальник ОС НГДУ "Жайыкмунайгаз" Аманиязов Е.А.

Заказчик: **АО "Эмбамунайгаз"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Объект: **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

АКТ №4
выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
4	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20000,0000**		**23,02**	**460395**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	161,2	1087,90	175369
		Итого оплата труда:				**8,77**	**175369**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	161,2	2856,05	460395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	161,2	1087,90	175369
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**460395**
		НР первого уровня	%	59,1		5,18	103643
		НР второго уровня	%	3,8		1,07	21433
		Накладные расходы	%	--		6,25	125077
		Сметная прибыль	%	8		2,34	46838
		Сметная стоимость:				**31,62**	**632310**
5	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20000,0000**		**11,37**	**227342**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	79,6	1087,90	86597
		Итого оплата труда:				**4,33**	**86597**
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	79,6	2856,05	227342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	79,6	1087,90	86597
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**227342**
		НР первого уровня	%	59,1		2,56	51179
		НР второго уровня	%	3,8		0,53	10584

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3,09	61763
		Сметная прибыль	%	8		1,16	23128
		Сметная стоимость:				**15,61**	**312232**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1500,0000**		**129,75**	**194622**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	162	705,51	114293
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	39,375	944,68	37197
		Итого оплата труда:				**100,99**	**151489**
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	39,375	1994,19	78521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	39,375	944,68	37197
3. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	157,5	11,48	1808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**80329**
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	89530
		НР второго уровня	%	3,8		7,20	10798
		Накладные расходы	%	--		66,89	100328
		Сметная прибыль	%	8		15,73	23596
		Сметная стоимость:				**212,36**	**318546**
7	**11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4000,0000**		**75,54**	**302177**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	82,76	1240,60	102672
		Итого оплата труда:				**25,67**	**102672**
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	70,52	3707,52	261454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01763	70,52	1267,10	89356
4. 3	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	24,52	136,36	3344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	12,24	3053,87	37379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	12,24	1087,90	13316
		Итого эксплуатация машин:				**75,54**	**302177**
		НР первого уровня	%	59,1		15,17	60679
		НР второго уровня	%	3,8		3,45	13789
		Накладные расходы	%	--		18,62	74468
		Сметная прибыль	%	8		7,53	30132
		Сметная стоимость:				**101,69**	**406776**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4000,0000**		**4,06**	**16245**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00061	2,44	2175,80	5309
		Итого оплата труда:				**1,33**	**5309**
5. 2	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00246	9,84	136,36	1342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00122	4,88	3053,87	14903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00122	4,88	1087,90	5309
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**16245**
		НР первого уровня	%	59,1		0,78	3138
		НР второго уровня	%	3,8		0,18	737
		Накладные расходы	%	--		0,97	3874
		Сметная прибыль	%	8		0,40	1610
		Сметная стоимость:				**5,43**	**21728**
9	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя грунта, с перемещением его до 10 м**	**м3 грунта**	**16000,0000**		**28,10**	**449657**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	157,44	1087,90	171279
		Итого оплата труда:				**10,70**	**171279**
6. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	157,44	2856,05	449657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	157,44	1087,90	171279
		Итого эксплуатация машин:				**28,10**	**449657**
		НР первого уровня	%	59,1		6,33	101226
		НР второго уровня	%	3,8		1,31	20934
		Накладные расходы	%	--		7,63	122159
		Сметная прибыль	%	8		2,86	45745
		Сметная стоимость:				**38,60**	**617561**
		Трубы					
54	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (вычтено протаскивание в футляр 912,25м)**	**км трубопровода**	**12,8000**		**401514,14**	**5139381**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	286	3660,8	901,65	3300760
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	638,592	849,51	542489
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**3843249**
7. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	568,32	2394,70	1360956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	568,32	836,74	475536

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	3,968	2992,40	11874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,968	1087,90	4317
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	448	128,75	57680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	44,544	1290,21	57471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	44,544	944,68	42080
7. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	21,76	1893,09	41194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	21,76	944,68	20556
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**1529174**
7. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	43,904	215,22	9449
7. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	947,2	316,72	299997
		Итого материалов:				**24175,48**	**309446**
		НР первого уровня	%	62,1		186457,64	2386658
		НР второго уровня	%	3,8		22342,93	285989
		Накладные расходы	%	--		208800,57	2672647
		Сметная прибыль	%	8		48825,18	624962
		Сметная стоимость:				**659139,89**	**8436991**
55	**23-010502-0915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 200x22,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**12928,0000**		**9292,75**	**120136672**
		НР второго уровня	%	3,8		353,12	4565194
		Накладные расходы	%	--		353,12	4565194
		Сметная прибыль	%	8		771,67	9976149
		Сметная стоимость:				**10417,54**	**134678015**
56	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Примен К=0,3**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**12,8000**		**18915,19**	**242114**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=987,72)	чел-ч	6,3	80,64	987,72	79650
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	115,712	330,48	38241
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**117891**
9. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	16,896	6118,08	103371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	16,896	1267,10	21409
9. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	17,818	2774,37	49433

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	17,818	944,68	16832
9. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	17,818	542,22	9661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**162465**
		НР первого уровня	%	42,8		3941,97	50457
		НР второго уровня	%	3,8		868,57	11118
		Накладные расходы	%	--		4810,54	61575
		Сметная прибыль	%	8		1898,06	24295
		Сметная стоимость:				**25623,79**	**327985**
57	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сигнальная лента со встроенным в нее медным проводом сечением 4,0мм2 для обозначения трассы "Газ"**	**100 м**	**128,0000**		**1671,53**	**213956**
		НР второго уровня	%	3,8		63,52	8130
		Накладные расходы	%	--		63,52	8130
		Сметная прибыль	%	8		138,80	17767
		Сметная стоимость:				**1873,85**	**239853**
		Контроль за строительством и приема выполненных работ					
122	**13-390201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 200х22,4 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**203,0000**		**217,58**	**44169**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9)	чел-ч	0,2	40,6	1087,90	44169
		Итого оплата труда:				**217,58**	**44169**
		НР первого уровня	%	40,6		88,34	17933
		НР второго уровня	%	3,8		11,62	2360
		Накладные расходы	%	--		99,96	20292
		Сметная прибыль	%	8		25,40	5157
		Сметная стоимость:				**342,95**	**69618**
123	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 200 мм, толщина стенки до 22,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**296,0000**		**1175,00**	**347801**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1058,98)	чел-ч	1	296	1058,98	313458
		Итого оплата труда:				**1058,98**	**313458**
12. 2	31-060203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,5	148	91,41	13529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45,70**	**13529**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	21-130702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00012	0,03552	297767,43	10577
12. 4	21-130802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,15	44,4	138,76	6161
12. 5	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	0,1776	14040,30	2494
12. 6	22-040201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	2,96	534,68	1583
		Итого материалов:				**70,32**	**20814**
		НР первого уровня	%	40,6		429,95	127264
		НР второго уровня	%	3,8		60,99	18052
		Накладные расходы	%	--		490,93	145316
		Сметная прибыль	%	8		133,27	39449
		Сметная стоимость:				**1799,21**	**532566**
124	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**12800,0000**		**375,86**	**4810993**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0,333	4262,4	1105,54	4712254
		Итого оплата труда:				**368,14**	**4712254**
13. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	57,6	304,84	17559
13. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	32	120,36	3852
13. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	128	381,74	48863
13. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	115,2	247,10	28466
		Итого материалов:				**7,71**	**98739**
		НР первого уровня	%	60,4		222,36	2846201
		НР второго уровня	%	3,8		22,73	290973
		Накладные расходы	%	--		245,09	3137175
		Сметная прибыль	%	8		49,68	635853
		Сметная стоимость:				**670,63**	**8584021**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**132585523**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**634084**
Материалы -			Тенге				**20814**
Всего заработная плата -			Тенге				**475517**
Накладные расходы -			Тенге				**227184**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**195654**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**31530**
Сметная прибыль -			Тенге				**68901**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**930169**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**533**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				475517
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7003774
	Материалы -		Тенге				309446
	Всего заработная плата -		Тенге				4535965
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				213956
		Накладные расходы -	Тенге				3168446
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2796053
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				372393
		Сметная прибыль -	Тенге				813778
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10985998
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4984
		Сметная заработная плата -	Тенге				4535965
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				124947665
	Материалы -		Тенге				98739
	Всего заработная плата -		Тенге				4712254
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120136672
		Накладные расходы -	Тенге				7702368
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2846201
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4856167
		Сметная прибыль -	Тенге				10612003
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				143262035
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4262
		Сметная заработная плата -	Тенге				4712254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155178202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9780
		Сметная заработная плата -	Тенге				9723736
ИТОГО :							
	Итого прямые затраты:		Тенге				132585523
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8564583
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3241313
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1159153
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				120779627
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5837907
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				138423430
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5260090

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**143683520**
	Сметная прибыль		Тенге				**11494682**
	ИТОГО :		Тенге				**155178202**
	Временные здания и сооружения 2,3%		Тенге				3569099
	Итого		Тенге				158747301
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9=2,07%		Тенге				3286069
	Транспортные расходы		Тенге				2415208
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				164448578
	в том числе: 2017 год - 86%		Тенге				141425777
	в том числе: 2018 год - 14% К=1,06		Тенге				24404169
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,849999993288301		Тенге				140 955 452,84
	НДС 12%		Тенге				16 914 654,34
	Всего к оплате		Тенге				157 870 107,18

Инженер отдела по строительству НГДУ "Жайыкмунайгаз" Андиров М.С.

Технадзор ТОО "Газстройпроект" Власов Ю.И.

Директор ТОО "Болат-Д" Айталиев Е.Б.

Власов Юрий Иванович
Эксперт
по техническому надзору
ТОО «ГазСтройПроект»

«БОЛАТ-Д» ЖШС

Заказчик: **АО "Эмбамунайгаз"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Объект: **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаев-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

Приложение к акту №4
выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Строительно-монтажные материалы					
1	**41-010105-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,8540**		**306,66**	**262**
		НР второго уровня	%	3,8		11,65	10
		Накладные расходы	%	--		11,65	10
		Сметная прибыль	%	8		25,47	22
		Сметная стоимость:				**343,78**	**294**
2	**41-010205-2010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**0,8540**		**363,34**	**310**
		НР второго уровня	%	3,8		13,81	12
		Накладные расходы	%	--		13,81	12
		Сметная прибыль	%	8		30,17	26
		Сметная стоимость:				**407,32**	**348**
3	**41-010305-2085 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 85 км**	**т**	**0,8540**		**1638,95**	**1400**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		62,28	53
		Накладные расходы	%	--		62,28	53
		Сметная прибыль	%	8		136,10	116
		Сметная стоимость:				**1837,33**	**1569**
4	**41-010105-3005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**667,9004**		**427,31**	**285401**
		НР второго уровня	%	3,8		16,24	10845
		Накладные расходы	%	--		16,24	10845
		Сметная прибыль	%	8		35,48	23700
		Сметная стоимость:				**479,03**	**319945**
5	**41-010205-3010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 10 км**	**т**	**667,9004**		**506,30**	**338158**
		НР второго уровня	%	3,8		19,24	12850
		Накладные расходы	%	--		19,24	12850
		Сметная прибыль	%	8		42,04	28081
		Сметная стоимость:				**567,58**	**379089**
6	**41-010305-3085 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 85 км**	**т**	**667,9004**		**2283,79**	**1525344**
		НР второго уровня	%	3,8		86,78	57963
		Накладные расходы	%	--		86,78	57963
		Сметная прибыль	%	8		189,65	126665
		Сметная стоимость:				**2560,22**	**1709972**
7	**41-020101-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 101 км**	**т**	**0,0040**		**3115,64**	**12**
		НР второго уровня	%	3,8		118,39	--
		Накладные расходы	%	--		118,39	--
		Сметная прибыль	%	8		258,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3492,76**	**14**
8	**41-020101-2101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км**	**т**	**0,9680**		**3665,46**	**3548**
		НР второго уровня	%	3,8		139,29	135
		Накладные расходы	%	--		139,29	135
		Сметная прибыль	%	8		304,38	295
		Сметная стоимость:				**4109,13**	**3978**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2154435**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**2154435**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2154435**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**81869**
ИТОГО:			Тенге				**2236304**
Сметная прибыль			Тенге				**178904**
ИТОГО по акту:			Тенге				**2415208**

Инженер отдела по строительству НГДУ "Жайыкмунайгаз" Андиров М.С.

Технадзор ТОО "Газстройпроект" Власов Ю.И.

Директор ТОО "Болат-Д" Айталиев Е.Б.

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС

Власов Юрий Иванович
Эксперт
по техническому надзору
ТОО «ГазСтройПроект»