Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от «28» 08.2020г. № 139

Заказчик Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район.

Подрядчик Полное товарищество "ЕРКЕН и К" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317

Наименование строительства и его адрес "Строительство нижнего электроосвещения автомобильной дороги от трассы Шалкар-Бозой до с.М.Шымановы города Шалкар Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организационная форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№52	30.04.2024				

Наименование выполненных строительных работ	Сметная стоимость по действующим ценам в тыс. тенге	Начисленная сумма НДС	итого						Цена на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно монтажные работы	в том числе		Стоимость прочих отчислений входящих в СМР по смете	основные накладные затраты			
				Изготовление	приобретение оборудования		на транспортные материалы	прочие накладные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	34 186 721,09	30 523 858,12							3 662 862,97	34 186 721,09
Акт № 1	34 186 721,09	30 523 858,12							3 662 862,97	34 186 721,09

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

Руководитель _____ Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович

Технический надзор ТОО "DAS Logistic" Турсинбаев Маржанбай Абдуллаевич

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН/ИНН/УНН 970740003317 БИК HSBKKZKX ИИК KZ276010121000303992

Директор _____ Нуртаев Аслан Еркінұлы

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **05 Разработка ПСД на "Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги от трассы Шалкар-Бозой до с.М.Шымаануулы, города Шалкар, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги от трассы Шалкар-Бозой до с.М.Шымаануулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.04.2024**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Воздушная линия 10 кВ										
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18	26 686,0 15 413,0	10 085,0 3 031,0	480 348,0 277 434,0	181 530,0 54 558,0	16 650,0		480 348,0	
2	2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опоры	4	54 977,0 30 122,0	23 281,0 6 966,0	219 908,0 120 488,0	93 124,0 27 864,0	3 700,0		219 908,0	
3	3	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	26	79 597,0		2 069 522,0		2 069 522,0		2 069 522,0	
4	4	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	61	4 742,0 1 189,0	42,0 6,0	289 262,0 72 529,0	2 562,0 366,0	214 171,0		289 262,0	
5	5	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,06	566 847,0 264 210,0	285 331,0 79 175,0	600 858,0 308 859,0	302 451,0 83 926,0	5 141,0		600 858,0	
6	6	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206.	опора	12	25 060,0 12 279,0	13 244,0 4 039,0	300 720,0 147 348,0	158 928,0 48 468,0	3 444,0		300 720,0	
7	7	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,5	333 336,0		1 166 676,0		1 166 676,0		1 166 676,0	
8	8	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 730,0 45 472,0	11 965,0 3 552,0	115 460,0 90 944,0	23 930,0 7 104,0	422,0		115 460,0	
9	9	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0		367 432,0	
10	10	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.Д.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	21 541,0		387 738,0		387 738,0		387 738,0	
11	11	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.Д.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
12	12	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.Д.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 297,0		38 594,0		38 594,0		38 594,0	
13	13	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.Д.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790,0		65 580,0		65 580,0		65 580,0	

14	14	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 799,0		15 196,0		15 196,0	15 196,0
15	15	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0	3 294,0
16	16	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	22	2 243,0		49 346,0		49 346,0	49 346,0
17	17	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0	5 400,0
18	18	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0	1 800,0
19	19	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 266,0		2 532,0		2 532,0	2 532,0
20	20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00176	1 510 113,0		2 658,0		2 658,0	2 658,0
21	21	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290,0		49 160,0		49 160,0	49 160,0
22	22	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0	42 076,0
23	23	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927,0		7 854,0		7 854,0	7 854,0
24	24	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864,0		101 184,0		101 184,0	101 184,0
25	25	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534,0		2 534,0		2 534,0	2 534,0
26	26	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0	3 040,0
27	27	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11 525,0		92 200,0		92 200,0	92 200,0
28	28	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17	1 647,0		27 999,0		27 999,0	27 999,0
29	29	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1 35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	72	2 884,0		207 648,0		207 648,0	207 648,0
30	30	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	60	67,0		4 020,0		4 020,0	4 020,0
31	31	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70,0		840,0		840,0	840,0
32	32	252-207-2101	Вилка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	72	505,0		36 360,0		36 360,0	36 360,0
33	33	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	36	649,0		23 364,0		23 364,0	23 364,0
34	34	252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	20	368,0		7 360,0		7 360,0	7 360,0
35	35	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	6 362,0		76 344,0		76 344,0	76 344,0
36	36	252-201-0203	Упор типа У1-7/16 одноланчатое	шт.	6	1 818,0		10 908,0		10 908,0	10 908,0
37	37	252-203-0101	Зажим натяжной клиновой клуновый типа НКК-1-1Б	шт.	6	3 187,0		19 122,0		19 122,0	19 122,0
38	38	252-201-0110	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	6	1 206,0		7 236,0		7 236,0	7 236,0
39	39	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0	7 836,0
40	40	252-206-0502	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями и контактной лапкой и стальным покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0	20 604,0
41	41	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864,0		101 184,0		101 184,0	101 184,0
42	42	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м опор заземления	236	1 023,0 857,0	170,0 35,0	241 428,0 202 252,0	48 120,0 8 260,0	708,0	241 428,0
43	43	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,332	307 439,0		102 070,0		102 070,0	102 070,0

44	44	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,016	314 472,0		5 032,0		5 032,0	5 032,0
			Итого по разделу 1: Воздушная линия 10 кВ					7 395 084,0	802 645,0	5 023 904,0	0,0	7 395 084,0
								1 219 854,0	230 546,0	367 432,0	0,0	
			Раздел 2: Воздушная линия 0,4 кВ									
45	45	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опоры	1	26 686,0 15 413,0	10 085,0 3 031,0	26 686,0 15 413,0	10 085,0 3 031,0	925,0	26 686,0
46	46	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полюсом. Установка	опоры	2	54 977,0 30 122,0	23 281,0 6 966,0	109 954,0 60 244,0	46 562,0 13 932,0	1 850,0	109 954,0
47	47	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	5	50 706,0		253 530,0		253 530,0	253 530,0
48	48	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	12,5	4 742,0 1 189,0	42,0 6,0	59 275,0 14 862,0	525,0 75,0	43 888,0	59 275,0
49	49	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	2	3 218,0		6 436,0		6 436,0	6 436,0
50	50	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	2	2 623,0		5 246,0		5 246,0	5 246,0
51	51	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6 236,0		6 236,0		6 236,0	6 236,0
52	52	252-207-1119	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	2 719,0		27 190,0		27 190,0	27 190,0
53	53	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 071,0		5 071,0		5 071,0	5 071,0
54	54	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467,0		13 868,0		13 868,0	13 868,0
55	55	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	3	12 362,0		37 086,0		37 086,0	37 086,0
56	56	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	3 467,0		10 401,0		10 401,0	10 401,0
57	57	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	4	4 795,0		19 180,0		19 180,0	19 180,0
58	58	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 107 834,0		2 216,0		2 216,0	2 216,0
59	59	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	522,0		1 566,0		1 566,0	1 566,0
60	60	252-207-3910	Проводник ШЗ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647,0		4 941,0		4 941,0	4 941,0
61	61	252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11 530,0		34 590,0		34 590,0	34 590,0
62	62	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	1 444,0		3 754,0		3 754,0	3 754,0
63	63	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,0		572,0		572,0	572,0
64	64	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенная бандажная	шт.	2	88,0		176,0		176,0	176,0
65	65	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км_линии	0,138	380 509,0 184 414,0	86 228,0 25 832,0	52 510,0 25 449,0	11 900,0 3 565,0	15 815,0	52 510,0
66	66	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,14076	439 459,0		61 858,0		61 858,0	61 858,0
67	67	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	7 410,0 3 840,0	387,0 94,0	14 820,0 7 680,0	774,0 188,0	6 366,0	14 820,0
			Итого по разделу 2: Воздушная линия 0,4 кВ					757 162,0 123 648,0	69 846,0 20 791,0	562 761,0 0,0	0,0 0,0	757 162,0
			Раздел 3: КТП									

68	68	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанции	1	39 017,0 15 112,0	21 581,0 6 304,0	39 017,0 15 112,0	21 581,0 6 304,0	1 503,0		39 017,0
69	69	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанции	1	112 710,0 71 426,0	25 501,0 6 618,0	112 710,0 71 426,0	25 501,0 6 618,0	15 519,0		112 710,0
70	70	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки гупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силовых трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
71	71	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4, и герметичное исполнение с гофростенной типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740,0		828 740,0		828 740,0		828 740,0
72	72	6101-0108-0101	Устройство основании под фундаменты, ПГС	$м^3$	1	9 142,0 3 412,0	3 100,0 1 010,0	9 142,0 3 412,0	3 100,0 1 010,0	7 414,0		9 142,0
73	73	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	-4 180,0		-4 598,0		-4 598,0		-4 598,0
74	74	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,1	6 448,0		7 093,0		7 093,0		7 093,0
75	75	6101-0108-0102	Устройство основании под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1	14 658,0 3 718,0	5 516,0 1 883,0	14 658,0 3 718,0	5 516,0 1 883,0	7 619,0		14 658,0
76	76	221-102-0101	Блоки для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,36	52 184,0		70 970,0		70 970,0		70 970,0
77	77	6124-0203-0104	Монтаж заземлители вертикальные из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 410,0 3 840,0	387,0 94,0	29 640,0 15 360,0	1 548,0 376,0	12 732,0		29 640,0
78	78	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 514,0 768,0	57,0 13,0	30 280,0 15 360,0	1 140,0 260,0	13 740,0		30 280,0
79	79	247-301-0214	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САЕУ-3720 (3x220/380V 5-7,5A), 10 мА, класс точности 1	шт.	1	-18 345,0		-18 345,0		-18 345,0		-18 345,0
80	80	247-301-0172	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RS485-HLM(O)(X) ГОСТ 31818,11-2012, ГОСТ 31819,21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819,22-2012, ГОСТ 31819,23-20123	шт.	1	55 982,0		55 982,0		55 982,0		55 982,0
81	81	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 091,0 6 061,0	0,0 0,0	6 091,0 6 061,0	0,0 0,0	30,0		6 091,0
82	82	247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	58 738,0		58 738,0		58 738,0		58 738,0
83	83	8601-0602-0201	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (нормы): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м. Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сетки рабица диаметром 1,8 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка). Габаритные размеры секции: длина - 2,0 м; высота - 2,5 м; масса (включая стойку) - 58 кг	секция	8	63 736,0 20 674,0	659,0 139,0	509 888,0 165 392,0	5 272,0 1 112,0	339 224,0		509 888,0
84	84	8601-0605-0501	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (нормы): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками. Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема - 0,85 м; высота - 1,0 м; масса (включая стойки) - 82 кг	конструкции	1	155 245,0 47 662,0	1 505,0 343,0	155 245,0 47 662,0	1 505,0 343,0	106 078,0		155 245,0
			Итого по разделу 3: КТП					4 002 087,0 343 503,0	65 163,0 17 906,0	673 699,0 2 925 576,0	0,0 0,0	4 002 087,0

			Раздел 4: Кабельная линия 0,4 кВ									
85	85	1133-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канал по кол. диаметр трубопровода	0,024	2 577 601,0 685 234,0	0,0 0,0	61 862,0 16 446,0	0,0 0,0	45 416,0		61 862,0
86	86	6124-0201-0501	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1 482	652,0 340,0	259,0 82,0	966 264,0 503 880,0	383 838,0 121 524,0	103 740,0		966 264,0
87	87	6124-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 939,0 793,0	1 029,0 339,0	19 390,0 7 930,0	10 290,0 3 390,0	1 650,0		19 390,0
88	88	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	996,0 567,0	393,0 126,0	23 904,0 13 608,0	9 432,0 3 024,0	1 608,0		23 904,0
89	89	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	1,1	1 453 881,0		1 599 269,0		1 599 269,0		1 599 269,0
90	90	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,578	1 058 400,0		611 755,0		611 755,0		611 755,0
91	91	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 506	22,0 20,0	2,0 1,0	33 132,0 30 120,0	3 012,0 1 506,0			33 132,0
92	92	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 506	40,0		60 240,0		60 240,0		60 240,0
			Итого по разделу 4: Кабельная линия 0,4 кВ					3 375 816,0 571 984,0	406 572,0 129 444,0	2 423 678,0 0,0	0,0 0,0	3 375 816,0
			Раздел 5: Наружное электроосвещение									
93	93	1101-0107-0902	Каналы. Устройство каналокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	268	386,0 0,0	386,0 94,0	103 448,0 0,0	103 448,0 25 192,0			103 448,0
94	94	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3	7 328,0 7 328,0	0,0 0,0	21 984,0 21 984,0	0,0 0,0			21 984,0
95	95	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	44	36 138,0 17 411,0	12 678,0 3 464,0	1 590 072,0 766 084,0	557 832,0 152 416,0	241 340,0		1 590 072,0
96	96	247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ-9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	шт.	44	107 362,0		4 723 928,0		4 723 928,0		4 723 928,0
97	97	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	44	7 925,0		348 700,0		348 700,0		348 700,0
98	98	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	44	15 918,0 13 117,0	2 969,0 894,0	700 392,0 577 148,0	130 636,0 39 336,0			700 392,0
99	99	247-103-0308	Светильник уличный светодиодный, типа GEMFRA 120, мощность 120 Вт, IP67	шт.	44	51 327,0		2 258 388,0		2 258 388,0		2 258 388,0
100	100	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	44	10 952,0		481 888,0		481 888,0		481 888,0
101	101	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	44	10 661,0		469 084,0		469 084,0		469 084,0
102	102	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,462	503 600,0		232 663,0		232 663,0		232 663,0
103	103	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	44	7 410,0 3 840,0	387,0 94,0	326 040,0 168 960,0	17 028,0 4 136,0	140 052,0		326 040,0
104	104	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	22	1 514,0 768,0	57,0 13,0	3 308,0 16 896,0	1 254,0 286,0	33 038,0		33 308,0
105	105	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44	526,0 502,0	20,0 0,0	23 144,0 22 088,0	880,0 0,0	176,0		23 144,0
106	106	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	44	1 193,0		52 492,0		52 492,0		52 492,0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Установка шкафов на горизонтальные и вертикальные опоры и стойки: [illegible]	#	1	19 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2[illegible]			19 [illegible]
				шт		11 [illegible]	1 [illegible]	11 [illegible]	1 [illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Шкаф учета с встроенным прибором ПО [illegible] с профилем стандартизованным РЕ [illegible] (АСКУ) [illegible]		1	192 5[illegible]		192 5[illegible]			192 5[illegible]		192 5[illegible]
				шт									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Заделка групповых трубных вводов в [illegible]		3	1 [illegible]	[illegible]	11 [illegible]	[illegible]				11 [illegible]
				м³		1 [illegible]	[illegible]	11 [illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Заделка прочих вводов в [illegible]		21,0	[illegible]	[illegible]	17 192,0	17 192,0				17 192,0
				м³		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]				
			Итого по разделу 7. Наружное электроснабжение					11 572 443,9	832 087,0		9 174 958,0	0,0	11 602 483,0
								1 596 462,9	226 674,0		0,0	0,0	
			ИТОГО по смете					27 102 542,0	2 126 313,0		17 858 600,0	0,0	27 132 592,0
								3 895 141,0	634 764,0		1 791 000,0	0,0	
			В том числе										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего								1 291 000,0		
			Итого по смете										27 132 592,0
			Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по строке в целом (организационные затраты 7,8%)										
			ИТОГО	%				1 896 [illegible]					
			Сметная прибыль 5%	%				1 284 953,98					28 932 [illegible]
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%				[illegible]					
			ИТОГО										31 146 [illegible]
			Коэффициент к заработной плате	0,00000									30 [illegible]
			НДС					5 6[illegible]					
			Итого по смете с НДС										34 106 [illegible]

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 100[illegible]

Директор Иргазы Асхат Ерешулы

(подпись, полное расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

[illegible]

М.П.