ЗАКАЗЧИК: **АО "Эмбамунайгаз"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование объекта **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

Ф 3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20.12.2012 г. №170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета						
HSBKKZKX	KZ876010141 000156926	IRTYKZKA	KZ429650000 001599460	860-128	30.05.2018 г				

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: "Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"	708 079 968,96	56 835 286,39							6 820 234,37	63 655 520,76

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по энергетическому обеспечению и газовому хозяйству АО "Эмбамунайгаз"

_____ Сейтказиев Б.А.

Директор Департамента по газовым проектам АО "Эмбамунайгаз"

_____ Турумбетов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Айталиев Е.Б.

Ведущий инженер-механик ДГП АО "Эмбамунайгаз" Бекмагамбетов А.А.

Начальник НГДУ "Жайыкмунайгаз" Жунусов М.М.

И.О. Начальника ОС НГДУ "Жайыкмунайгаз" Успанов Е.И.

Заказчик: **АО "Эмбамунайгаз"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Объект: **"Строительство газопровода п.Х.Ергалиев - п.Туманное (УПГ С.Балгимбаева-п.Туманное)"**
Договор **№860-128 от 30.05.2018 года**

АКТ №6
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4000,0000**		**28,10**	**112414**
		Итого оплата труда:				**10,70**	**42820**
		Итого эксплуатация машин:				**28,10**	**112414**
		Накладные расходы	%	--		7,63	30540
		Сметная прибыль	%	8		2,86	11436
		Сметная стоимость:				**38,60**	**154390**
2	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**90,77**	**726163**
		Итого оплата труда:				**31,25**	**250020**
		Итого эксплуатация машин:				**83,97**	**671784**
		Накладные расходы	%	--		22,62	180971
		Сметная прибыль	%	8		9,07	72571
		Сметная стоимость:				**122,46**	**979705**
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**800,0000**		**1520,22**	**1216176**
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**1216176**
		Накладные расходы	%	--		990,36	792288
		Сметная прибыль	%	8		200,85	160677
		Сметная стоимость:				**2711,43**	**2169141**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**23,02**	**115099**
		Итого оплата труда:				**8,77**	**43842**
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**115099**
		Накладные расходы	%	--		6,25	31269
		Сметная прибыль	%	8		2,34	11709
		Сметная стоимость:				31,62	158077
5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**11,37**	**56835**
		Итого оплата труда:				**4,33**	**21649**
		Итого эксплуатация машин:				**11,37**	**56835**
		Накладные расходы	%	--		3,09	15441
		Сметная прибыль	%	8		1,16	5782
		Сметная стоимость:				**15,61**	**78058**
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1400,0000**		**129,75**	**181647**
		Итого оплата труда:				**100,99**	**141390**
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**74974**
		Накладные расходы	%	--		66,89	93639
		Сметная прибыль	%	8		15,73	22023
		Сметная стоимость:				**212,36**	**297310**
7	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2000,0000**		**75,54**	**151089**
		Итого оплата труда:				**25,67**	**51336**
		Итого эксплуатация машин:				**75,54**	**151089**
		Накладные расходы	%	--		18,62	37234
		Сметная прибыль	%	8		7,53	15066
		Сметная стоимость:				**101,69**	**203388**
8	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2000,0000**		**4,06**	**8122**
		Итого оплата труда:				**1,33**	**2654**
		Итого эксплуатация машин:				**4,06**	**8122**
		Накладные расходы	%	--		0,97	1937
		Сметная прибыль	%	8		0,40	805
		Сметная стоимость:				**5,43**	**10864**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя грунта, с перемещением его до 10 м**	м3 грунта	4524,7300		28,10	127161
		Итого оплата труда:				10,70	48437
		Итого эксплуатация машин:				28,10	127161
		Накладные расходы	%	--		7,63	34546
		Сметная прибыль	%	8		2,86	12937
		Сметная стоимость:				38,60	174644
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2694707
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2694707
Всего заработная плата -			Тенге				1818325
		Накладные расходы -	Тенге				1217865
		Сметная прибыль -	Тенге				313006
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				4225577
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2078
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818325
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				4225577
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2078
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818325
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД					
		Точка врезки в существующий газопровод высокого давления Д-159х4,5 м/р. С.Балгимбаева					
		Изоляция оборудования,трубопроводов и арматуры					
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	1,0000		126,40	126
		Итого оплата труда:				62,03	62
		Итого эксплуатация машин:				2,12	2
		Итого материалов:				62,63	63
		Накладные расходы	%	--		39,70	40
		Сметная прибыль	%	8		13,29	13
		Сметная стоимость:				179,38	179
11	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177**	м2	1,0000		97,18	97
		Итого оплата труда:				14,54	15
		Итого эксплуатация машин:				1,38	1
		Итого материалов:				81,54	82
		Накладные расходы	%	--		11,87	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,72	9
		Сметная стоимость:				**117,78**	**118**
		Выход газопровода высокого давления Д-200 из земли					
12	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**910,20**	**2731**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**1675**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**1624**
		Накладные расходы	%	--		394,51	1184
		Сметная прибыль	%	8		104,38	313
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**4227**
13	**ТОО "ТД СТЗ Арыстан" с НДС**	**Отвод на 90 гр. с ЗН элементом Д-200мм ПЭ100 SDR9**	**шт**	**1,0000**		**55245,76**	**55246**
		Накладные расходы	%	--		2099,34	2099
		Сметная прибыль	%	8		4587,61	4588
		Сметная стоимость:				**61932,70**	**61933**
14	**ТОО "ТД СТЗ Арыстан" с НДС**	**Муфта с закладным нагрев. элементом Д-200мм ПЭ100 SDR9**	**шт**	**1,0000**		**18162,61**	**18163**
		Накладные расходы	%	--		690,18	690
		Сметная прибыль	%	8		1508,22	1508
		Сметная стоимость:				**20361,02**	**20361**
15	**23-020304-2229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 9, DN 200x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.Примен**	**шт.**	**1,0000**		**14794,56**	**14795**
		Накладные расходы	%	--		562,19	562
		Сметная прибыль	%	8		1228,54	1229
		Сметная стоимость:				**16585,29**	**16585**
16	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0008**		**702737,52**	**562**
		Итого оплата труда:				**479165,38**	**383**
		Итого эксплуатация машин:				**218474,12**	**175**
		Итого материалов:				**83930,80**	**67**
		Накладные расходы	%	--		335573,07	268
		Сметная прибыль	%	8		83064,85	66
		Сметная стоимость:				**1121375,43**	**897**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	23-010502-0825 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,8000**		**30366,89**	**24294**
		Накладные расходы	%	--		1153,94	923
		Сметная прибыль	%	8		2521,67	2017
		Сметная стоимость:				**34042,50**	**27234**
18	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварн ых труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,7000**		**581,53**	**407**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**378**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**18**
		Итого материалов:				**24,99**	**17**
		Накладные расходы	%	--		360,93	253
		Сметная прибыль	%	8		75,40	53
		Сметная стоимость:				**1017,86**	**713**
19	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7000**		**166,39**	**116**
		Накладные расходы	%	--		6,32	4
		Сметная прибыль	%	8		13,82	10
		Сметная стоимость:				**186,53**	**131**
20	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	**м**	**5,0000**		**116,33**	**582**
		Накладные расходы	%	--		4,42	22
		Сметная прибыль	%	8		9,66	48
		Сметная стоимость:				**130,41**	**652**
21	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**982,77**	**1966**
		Накладные расходы	%	--		37,35	75
		Сметная прибыль	%	8		81,61	163
		Сметная стоимость:				**1101,72**	**2203**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0100**		**26515,40**	**265**
		Накладные расходы				1007,59	10
		Сметная прибыль	%	--		2201,84	22
		Сметная стоимость:	%	8		**29724,82**	**297**
23	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Контрольная трубка под ковер на фурляре Д-450					
		Трубка контрольная. Устройство	**шт.**	**24,0000**		**5475,89**	**131421**
		Итого оплата труда:				**3062,55**	**73501**
		Итого эксплуатация машин:				**1445,29**	**34687**
		Итого материалов:				**1502,10**	**36050**
		Накладные расходы	%	--		2182,20	52373
		Сметная прибыль	%	8		612,65	14704
		Сметная стоимость:				8270,74	198498
24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка**	**шт.**	**48,0000**		**910,20**	**43689**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**26801**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**25982**
		Накладные расходы	%	--		394,51	18936
		Сметная прибыль	%	8		104,38	5010
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**67636**
25	ТОО ""ТД СТЗ Арыстан" с НДС	**Патрубок накладка с ЗН элементом Д-450/32мм ПЭ100 SDR11**	**шт**	**24,0000**		**89699,21**	**2152781**
		Накладные расходы	%	--		3408,57	81806
		Сметная прибыль	%	8		7448,62	178767
		Сметная стоимость:				**100556,40**	**2413354**
26	23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**606,99**	**14568**
		Накладные расходы	%	--		23,07	554
		Сметная прибыль	%	8		50,40	1210
		Сметная стоимость:				**680,46**	**16331**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-030302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетонная подушка, под ковер ГОСТ 6133-99**	**шт.**	**24,0000**		**384,14**	**9219**
		Накладные расходы	%	--		14,60	350
		Сметная прибыль	%	8		31,90	766
		Сметная стоимость:				**430,64**	**10335**
28	23-020301-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**158,60**	**3806**
		Накладные расходы	%	--		6,03	145
		Сметная прибыль	%	8		13,17	316
		Сметная стоимость:				**177,80**	**4267**
29	21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7,2000**		**1381,83**	**9949**
		Накладные расходы	%	--		52,51	378
		Сметная прибыль	%	8		114,75	826
		Сметная стоимость:				**1549,09**	**11153**
		Футляры при пересечении газопровода с искусственными прегадами					
30	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0162**		**1314454,75**	**21228**
		Итого оплата труда:				**883679,67**	**14271**
		Итого эксплуатация машин:				**578348,49**	**9340**
		Итого материалов:				**63083,97**	**1019**
		Накладные расходы	%	--		619567,43	10006
		Сметная прибыль	%	8		154721,77	2499
		Сметная стоимость:				**2088743,96**	**33733**
31	23-010201-0259 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,1500**		**19448,41**	**314092**
		Накладные расходы	%	--		739,04	11935

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1615,00	26082
		Сметная стоимость:				**21802,45**	**352109**
32	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1065**		**702737,52**	**74863**
		Итого оплата труда:				**479165,38**	**51045**
		Итого эксплуатация машин:				**218474,12**	**23274**
		Итого материалов:				**83930,80**	**8941**
		Накладные расходы	%	--		335573,07	35749
		Сметная прибыль	%	8		83064,85	8849
		Сметная стоимость:				**1121375,43**	**119460**
33	**23-010502-0826 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 450x40,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**106,5300**		**38485,02**	**4099809**
		Накладные расходы	%	--		1462,43	155793
		Сметная прибыль	%	8		3195,80	340448
		Сметная стоимость:				**43143,25**	**4596050**
		Методом ГНБ					
34	**21-020101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4600**		**26515,40**	**12197**
		Накладные расходы	%	--		1007,59	463
		Сметная прибыль	%	8		2201,84	1013
		Сметная стоимость:				**29724,82**	**13673**
35	**23-080201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Маркер электронный ЗМ 1255**	**шт.**	**1,0000**		**9113,96**	**9114**
		Накладные расходы	%	--		346,33	346
		Сметная прибыль	%	8		756,82	757
		Сметная стоимость:				**10217,11**	**10217**
36	**11-270601-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**1,7600**		**3644,04**	**6414**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1816,96**	**3198**
		Итого эксплуатация машин:				**2053,29**	**3614**
		Итого материалов:				**409,56**	**721**
		Накладные расходы	%	--		1275,73	2245
		Сметная прибыль	%	8		393,58	693
		Сметная стоимость:				**5313,36**	**9352**
37	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты дорожные из тяжелого бетона класса В22,5**	**м3**	**1,7600**		**44380,94**	**78110**
		Накладные расходы	%	--		1686,48	2968
		Сметная прибыль	%	8		3685,39	6486
		Сметная стоимость:				**49752,81**	**87565**
		Трубы					
38	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (вычтено протаскивание в футляр 912,25м)**	**км трубопровода**	**4,9307**		**401514,14**	**1979726**
		Итого оплата труда:				**300253,85**	**1480447**
		Итого эксплуатация машин:				**119466,76**	**589049**
		Итого материалов:				**24175,48**	**119201**
		Накладные расходы	%	--		208800,57	1029523
		Сметная прибыль	%	8		48825,18	240740
		Сметная стоимость:				**659139,89**	**3249988**
39	**23-010502-0915 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 200х22,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3454,4000**		**9292,75**	**32100876**
		Накладные расходы	%	--		353,12	1219833
		Сметная прибыль	%	8		771,67	2665657
		Сметная стоимость:				**10417,54**	**35986366**
40	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Примен К=0,3**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**5,1300**		**18915,19**	**97035**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**47248**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**65113**
		Накладные расходы	%	--		4810,54	24678
		Сметная прибыль	%	8		1898,06	9737
		Сметная стоимость:				**25623,79**	**131450**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сигнальная лента со встроенным в нее медным проводом сечением 4,0мм2 для обозначения трассы "Газ"**	**100 м**	**1,5889**		**1671,53**	**2656**
		Накладные расходы	%	--		63,52	101
		Сметная прибыль	%	8		138,80	221
		Сметная стоимость:				**1873,85**	**2977**
42	24-040207-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Столбик сигнальные железобетонный**	**шт.**	**164,0000**		**5055,12**	**829040**
		Накладные расходы	%	--		192,09	31504
		Сметная прибыль	%	8		419,78	68843
		Сметная стоимость:				**5666,99**	**929387**
43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под стойки**	**м3**	**19,6800**		**30399,07**	**598254**
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**23708**
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**13189**
		Итого материалов:				**28695,49**	**564727**
		Накладные расходы	%	--		1761,63	34669
		Сметная прибыль	%	8		2572,86	50634
		Сметная стоимость:				**34733,56**	**683556**
44	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка знаков на металлических стойках**	**Шт**	**164,0000**		**3767,13**	**617810**
		Итого оплата труда:				**2855,20**	**468252**
		Итого эксплуатация машин:				**736,79**	**120834**
		Итого материалов:				**352,77**	**57855**
		Накладные расходы	%	--		1930,26	316562
		Сметная прибыль	%	8		455,79	74750
		Сметная стоимость:				**6153,18**	**1009122**
45	24-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**164,0000**		**8588,92**	**1408583**
		Накладные расходы	%	--		326,38	53526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		713,22	116969
		Сметная стоимость:				**9628,52**	**1579078**
46	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**164,0000**		**482,70**	**79163**
		Итого оплата труда:				**479,39**	**78621**
		Итого материалов:				**3,30**	**542**
		Накладные расходы	%	--		220,37	36141
		Сметная прибыль	%	8		56,25	9224
		Сметная стоимость:				**759,32**	**124528**
47	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**164,0000**		**3388,64**	**555737**
		Накладные расходы	%	--		128,77	21118
		Сметная прибыль	%	8		281,39	46148
		Сметная стоимость:				**3798,80**	**623003**
		Заземление провода					
48	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**25,0000**		**3241,36**	**81034**
		Итого оплата труда:				**872,55**	**21814**
		Итого эксплуатация машин:				**140,50**	**3512**
		Итого материалов:				**2270,34**	**56758**
		Накладные расходы	%	--		510,82	12770
		Сметная прибыль	%	8		300,17	7504
		Сметная стоимость:				**4052,35**	**101309**
49	**23-060902-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0500**		**24607,07**	**1230**
		Накладные расходы	%	--		935,07	47
		Сметная прибыль	%	8		2043,37	102
		Сметная стоимость:				**27585,51**	**1379**
50	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**236303,40**	**60**
		Накладные расходы	%	--		8979,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19622,63	5
		Сметная стоимость:				**264905,56**	**67**
51	**23-061702-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,2500**		**5464,52**	**1366**
		Накладные расходы	%	--		207,65	52
		Сметная прибыль	%	8		453,77	113
		Сметная стоимость:				**6125,95**	**1531**
		Контроль за строительством и приема выполненных работ					
52	**13-390201-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 200 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**100,0000**		**217,58**	**21758**
		Итого оплата труда:				217,58	21758
		Накладные расходы	%	--		99,96	9996
		Сметная прибыль	%	8		25,40	2540
		Сметная стоимость:				**342,95**	**34295**
53	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 200 мм, толщина стенки до 22,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**200,0000**		**1175,00**	**235000**
		Итого оплата труда:				**1058,98**	**211796**
		Итого эксплуатация машин:				**45,70**	**9141**
		Итого материалов:				**70,32**	**14063**
		Накладные расходы	%	--		490,93	98187
		Сметная прибыль	%	8		133,27	26655
		Сметная стоимость:				**1799,21**	**359842**
54	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**10463,8000**		**375,86**	**3932911**
		Итого оплата труда:				368,14	3852194
		Итого материалов:				7,71	80718
		Накладные расходы	%	--		245,09	2564591
		Сметная прибыль	%	8		49,68	519800
		Сметная стоимость:				**670,63**	**7017303**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**49642848**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3307627**
	Материалы -		Тенге				**71364**
	Всего заработная плата -		Тенге				**381237**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2793637
		Накладные расходы -	Тенге				287931
		Сметная прибыль -	Тенге				287645
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3883202
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				404
		Сметная заработная плата -	Тенге				381237
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5829548
	Материалы -		Тенге				788725
	Всего заработная плата -		Тенге				2143359
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2242886
	Местные материалы -		Тенге				109741
		Накладные расходы -	Тенге				1590966
		Сметная прибыль -	Тенге				593641
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8014155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2420
		Сметная заработная плата -	Тенге				2143359
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				40505674
	Материалы -		Тенге				80735
	Всего заработная плата -		Тенге				3852572
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				36572355
		Накладные расходы -	Тенге				3954593
		Сметная прибыль -	Тенге				3556821
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				48017088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3485
		Сметная заработная плата -	Тенге				3852572
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59914446
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6309
		Сметная заработная плата -	Тенге				6377168
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				52337555
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7461078
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2217034
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				734415
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				42659443
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4877195
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				57214750
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2174160
	ИТОГО:		Тенге				59388910
	Сметная прибыль		Тенге				4113842

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				63502752
	Временные здания и сооружения 2,3%		Тенге				1460563
	Итого		Тенге				64963315
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3х0,9=2,07%		Тенге				1344741
	Итого в ценах 2017 года		Тенге				66308056
	в том числе: 2017 год - 86%		Тенге				57024928
	в том числе: 2018 год - 14% К=1,06		Тенге				9840115
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,849999993288301		Тенге				56 835 286,39
	НДС 12%		Тенге				6 820 234,37
	Всего к оплате		Тенге				63 655 520,76

Инженер отдела по строительству НГДУ "Жайыкмунайгаз" Андиров М.С.

Технадзор ТОО "Газстройпроект" Власов Ю.И.

Директор ТОО "Болат-Д" Айталиев Е.Б.