Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градос ительства Казыгуртского района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Конструктор Сапа"

Наименование объекта: "Строительство средней школы на 300 мест в населенном пункте Кызылсенгир, сельского округа Кызылкия, Казыгуртского района, ЮКО"

договор: №28 от 04.05.2017 г.

АКТ
приемки выполненных работ за 17 июля 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	9678,207	14,45	14,45	139889	139889	38599	--	--
		м3 грунта		--	5,48	--	53026	59,1	0,01	67
		Накладные расходы -		*3,99*		*38599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,24*				*31339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,75*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,48*		*14279*				
		Сметная стоимость				*192767*				
2	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	9678,207	8,33	8,33	80573	80573	22232	--	--
		м3 грунта		--	3,16	--	30542	59,1	--	39
		Накладные расходы -		*2,30*		*22232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,87*				*18050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,43*				*4182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,85*		*8224*				
		Сметная стоимость				*111029*				
3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4147,803	482,37	--	2000773	--	1317426	0,89	3671
		м3 грунта		482,37	--	2000773	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*317,62*		*1317426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*285,08*				*1182457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,54*				*134969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,00*		*265456*				
		Сметная стоимость				*3583654*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8981,919	95,70	40,17	859603	360805	443743	0,11	970
		м3 уплотненного грунта		55,53	18,07	498798	162334	59,1	0,03	236
		Накладные расходы -		*49,40*		*443743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,50*				*390729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,90*				*53014*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,61*		*104268*				
		Сметная стоимость				*1407614*				
5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /галечниковый грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15666,5	-106,64	-99,88	-1670694	-1564734	-470488	-0,01	-204
		м3 грунта		-6,68	-34,72	-104724	-543997	59,1	-0,04	-589
		Накладные расходы -		*30,03*		*-470488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,47*				*383394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,56*				*87093*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,93*		*171295*				
		Сметная стоимость				*-1028912*				
6	41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /галечниковый грунт/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	27416,375	-44,73	--	-1226334	--	-51997	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,90*		*-51997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,90*				*51997*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,73*		*102266*				
		Сметная стоимость				*-1072071*				
7	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	15666,5	-247,43	-246,38	-3876359	-3859924	-861480	--	-28
		м3 грунтовой подушки		-0,96	-71,27	-14993	-1116592	59,1	-0,08	-1329
		Накладные расходы -		*54,99*		*-861480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,69*				*668767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,30*				*192713*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*24,19*		*379027*				
		Сметная стоимость				*-2635851*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3692550	-4843392			4409
			Тенге			2379853	-1414688			-1577
		Накладные расходы -	Тенге			-438034				
		Сметная прибыль -	Тенге			-260361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3514877				

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы Смета 2-1. ДОБАВИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ/	15666,5	24,06	24,06	376861	376861	103984	--	--
		м3 грунта		--	9,12	--	142853	59,1	0,01	180
		Накладные расходы -		*6,64*		*103984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,39*				*84426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,25*				*19559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,46*		*38468*				
		Сметная стоимость				*519313*				
9	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	15666,5	41,17	41,17	644925	644925	177949	--	--
		м3 грунта		--	15,60	--	244464	59,1	0,01	154
		Накладные расходы -		*11,36*		*177949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,22*				*144478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,14*				*33471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,20*		*65830*				
		Сметная стоимость				*888704*				
10	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	15666,5	247,43	246,38	3876359	3859924	861480	--	28
		м3 грунтовой подушки		0,96	71,27	14993	1116592	59,1	0,08	1329
		Накладные расходы -		*54,99*		*861480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*42,69*				*668767*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,30*				*192713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,19*		*379027*				
		Сметная стоимость				*5116867*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4898145	4881710			28
			Тенге			14993	1503909			1663
		Накладные расходы -	Тенге			1143414				
		Сметная прибыль -	Тенге			483325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6524884				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты БЛОК А								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	31,73	15416,91	573,25	489179	18189	34826	1,35	43
		м3		753,18	124,83	23898	3961	48,5	0,18	6
		Накладные расходы -		*1097,56*		*34826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,83*				*13512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,73*				*21314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,16*		*41920*				
		Сметная стоимость				*565925*				
12	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	296,51	20253,85	1141,67	6005469	338517	628564	3,60	1067
		м3		2280,56	213,90	676210	63423	48,5	0,31	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2119,87*		*628564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1209,81*				*358722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,06*				*269842*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1789,90*		*530723*				
		Сметная стоимость				*7164755*				
13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/Сетка-1-6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	2,2669893	11154,96	584,86	25288	1326	13050	16,88	38
		т		10294,10	157,00	23337	356	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*13050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*11491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*1559*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1352,93*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41405*				
14	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	117,6822	622,65	6,04	73275	711	17796	0,38	45
		м2 поверхности		232,96	2,75	27415	324	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,22*		*17796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*119,74*				*14092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,48*				*3704*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*61,91*		*7286*				
		Сметная стоимость				*98357*				
		Анкерный выпуск Ав-1-6								
15	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	2,20194	256423,67	836,17	564630	1841	109478	118,00	260
		т		76632,74	205,30	168741	452	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*109478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*82058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*27420*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24491,41*		*53929*				
		Сметная стоимость				*728037*				
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Ав-1,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,75876	11154,96	584,86	8464	444	4368	16,88	13
		т		10294,10	157,00	7811	119	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*4368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*3846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1352,93*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13858*				
17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Ав-2,3,5,6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,44318	10778,65	800,17	15556	1155	7873	14,94	22
		т		9702,48	184,70	14002	267	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5455,62*		*7873*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795,28*				*6920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,33*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,74*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25304*				
		Фундамент под перегородки								
18	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками**	11,51	18098,59	5,54	208315	64	24454	3,66	42
		м3 подстилающего слоя		2137,92	--	24607	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2124,58*		*24454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1301,99*				*14986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*822,58*				*9468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1617,85*		*18621*				
		Сметная стоимость				*251390*				
19	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,16514	8117,55	739,11	1341	122	695	11,60	2
		т		7348,48	299,23	1214	49	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*4210,59*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3709,14*				*613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*501,45*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986,25*		*163*				
		Сметная стоимость				*2199*				
20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,16514	11154,96	584,86	1842	97	951	16,88	3
		т		10294,10	157,00	1700	26	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352,93*		*223*				
		Сметная стоимость				*3016*				
21	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	8,7996	622,65	6,04	5479	53	1331	0,38	3
		м2 поверхности		232,96	2,75	2050	24	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,22*		*1331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*119,74*				*1054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,48*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,91*		*545*				
		Сметная стоимость				*7354*				
22	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-7/. Установка при бетонировании**	0,1586	256423,67	836,17	40669	133	7885	118,00	19
		т		76632,74	205,30	12154	33	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*7885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*5910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*1975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491,41*		*3884*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*52439*				
		Фундамент ФМ-1 /4шт/								
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,36	15416,91	573,25	20967	780	1493	1,35	2
		м3		753,18	124,83	1024	170	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1097,56*		*1493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,83*				*579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,73*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,16*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24256*				
24	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	6,92	22761,51	1010,01	157510	6989	20988	6,34	44
		м3		3866,39	223,92	26755	1550	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3033,00*		*20988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1983,80*				*13728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,20*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,56*		*14280*				
		Сметная стоимость				*192778*				
25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,09476	11154,96	584,86	1057	55	546	16,88	2
		т		10294,10	157,00	975	15	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352,93*		*128*				
		Сметная стоимость				*1731*				
26	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,28096	256423,67	836,17	72045	235	13969	118,00	33
		т		76632,74	205,30	21531	58	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*13969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*10470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*3499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491,41*		*6881*				
		Сметная стоимость				*92895*				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,28096	10778,65	800,17	3028	225	1533	14,94	4
		т		9702,48	184,70	2726	52	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5455,62*		*1533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795,28*				*1347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,33*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,74*		*365*				
		Сметная стоимость				*4926*				
		Фундамент ФМ-2 /4шт/								
28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,96	15416,91	573,25	14800	550	1054	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		753,18	124,83	723	120	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1097,56*		*1054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,83*				*409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,73*				*645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,16*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17122*				
29	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	4,8	22761,51	1010,01	109255	4848	14558	6,34	30
		м3		3866,39	223,92	18559	1075	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3033,00*		*14558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1983,80*				*9522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,20*				*5036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,56*		*9905*				
		Сметная стоимость				*133718*				
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,06232	11154,96	584,86	695	36	359	16,88	1
		т		10294,10	157,00	642	10	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352,93*		*84*				
		Сметная стоимость				*1138*				
31	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,28096	256423,67	836,17	72045	235	13969	118,00	33
		т		76632,74	205,30	21531	58	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*13969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*10470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*3499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491,41*		*6881*				
		Сметная стоимость				*92895*				
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,28096	10778,65	800,17	3028	225	1533	14,94	4
		т		9702,48	184,70	2726	52	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5455,62*		*1533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795,28*				*1347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,33*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,74*		*365*				
		Сметная стоимость				*4926*				
		Фундамент ФМ-3/1шт/								
33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,15	15416,91	573,25	2313	86	165	1,35	--
		м3		753,18	124,83	113	19	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1097,56*		*165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,83*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,73*				*101*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,16*		*198*				
		Сметная стоимость				*2676*				
34	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,77	22761,51	1010,01	17526	778	2335	6,34	5
		м3		3866,39	223,92	2977	172	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3033,00*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1983,80*				*1528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,20*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,56*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21450*				
35	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0094	11154,96	584,86	105	5	54	16,88	--
		т		10294,10	157,00	97	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*54*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352,93*		*13*				
		Сметная стоимость				*172*				
36	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,12256	256423,67	836,17	31427	102	6094	118,00	14
		т		76632,74	205,30	9392	25	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*6094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*4567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*1526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491,41*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40522*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12256	10778,65	800,17	1321	98	669	14,94	2
		т		9702,48	184,70	1189	23	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5455,62*		*669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795,28*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,33*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,74*		*159*				
		Сметная стоимость				*2149*				
		Фундамент ФМ-4 /4шт/								
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,36	15416,91	573,25	20967	780	1493	1,35	2
		м3		753,18	124,83	1024	170	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1097,56*		*1493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,83*				*579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,73*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,16*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	6,8	22761,51	1010,01	154778	6868	20624	6,34	43
		м3		3866,39	223,92	26291	1523	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3033,00*		*20624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1983,80*				*13490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,20*				*7135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,56*		*14032*				
		Сметная стоимость				*189435*				
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09476	11154,96	584,86	1057	55	546	16,88	2
		т		10294,10	157,00	975	15	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*546*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352,93*		*128*				
		Сметная стоимость				*1731*				
41	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,28096	256423,67	836,17	72045	235	13969	118,00	33
		т		76632,74	205,30	21531	58	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*13969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*10470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*3499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491,41*		*6881*				
		Сметная стоимость				*92895*				
42	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,28096	10778,65	800,17	3028	225	1533	14,94	4
		т		9702,48	184,70	2726	52	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5455,62*		*1533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795,28*				*1347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,33*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,74*		*365*				
		Сметная стоимость				*4926*				
		Фундамент ФМ-5 /5шт/								
43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,75	15416,91	573,25	11563	430	823	1,35	1
		м3		753,18	124,83	565	94	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1097,56*		*823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,83*				*319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*671,73*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1321,16*		*991*				
		Сметная стоимость				*13377*				
44	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,65	22761,51	1010,01	83080	3687	11070	6,34	23
		м3		3866,39	223,92	14112	817	48,5	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3033,00*		*11070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1983,80*				*7241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1049,20*				*3830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,56*		*7532*				
		Сметная стоимость				*101682*				
45	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,047	11154,96	584,86	524	27	271	16,88	1
		т		10294,10	157,00	484	7	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5756,67*		*271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5068,78*				*238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*687,89*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1352,93*		*64*				
		Сметная стоимость				*858*				
46	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,3064	256423,67	836,17	78568	256	15234	118,00	36
		т		76632,74	205,30	23480	63	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*49718,91*		*15234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*37266,45*				*11418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12452,46*				*3815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24491,41*		*7504*				
		Сметная стоимость				*101306*				
47	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3064	10778,65	800,17	3303	245	1672	14,94	5
		т		9702,48	184,70	2973	57	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*5455,62*		*1672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4795,28*				*1469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,33*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1298,74*		*398*				
		Сметная стоимость				*5373*				
48	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм/гидльз/. Укладка с гидравлическим испытанием	0,006	1320686,43	579235,71	7924	3475	3548	857,00	5
		км трубопровода		635002,72	192006,82	3810	1152	62,1	241,28	1
		Накладные расходы -		*591345,52*		*3548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*513572,92*				*3081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77772,60*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152962,56*		*918*				
		Сметная стоимость				*12390*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8383465	394183			1888
			Тенге			1192071	76438			109
		Накладные расходы -	Тенге			1001370				
		Сметная прибыль -	Тенге			750787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10135622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие БЛОК А								
				отм.3,000						
49	21-040108-0453 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.12-8т СТ РК 949-92**	45	29059,00	--	1307655	--	55445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1232,10*		*55445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1232,10*				*55445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2423,29*		*109048*				
		Сметная стоимость				*1472148*				
50	21-040108-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.10-8т СТ РК 949-92	18	25721,00	--	462978	--	19630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1090,57*		*19630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1090,57*				*19630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2144,93*		*38609*				
		Сметная стоимость				*521217*				
51	21-040108-0853 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.15-8т СТ РК 949-92	11	38897,00	--	427867	--	18142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1649,23*		*18142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1649,23*				*18142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3243,70*		*35681*				
		Сметная стоимость				*481689*				
52	21-040108-0838 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 47.15-8т СТ РК 949-92	1	29393,00	--	29393	--	1246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1246,26*		*1246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1246,26*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2451,14*		*2451*				
		Сметная стоимость				*33090*				
53	21-040108-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.10-8т СТ РК 949-92	14	12086,00	--	169204	--	7174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,45*		*7174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,45*				*7174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,88*		*14110*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*190489*				
54	21-040108-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.12-8т СТ РК 949-92	22	13690,00	--	301180	--	12770	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,46*		*12770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,46*				*12770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,64*		*25116*				
		Сметная стоимость				*339066*				
55	21-040108-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.15-8т СТ РК 949-92	8	18333,00	--	146664	--	6219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,32*		*6219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,32*				*6219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,83*		*12231*				
		Сметная стоимость				*165113*				
				отм.6,300						
56	21-040108-0453 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 62.12-8т СТ РК 949-92	45	29059,00	--	1307655	--	55445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1232,10*		*55445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1232,10*				*55445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2423,29*		*109048*				
		Сметная стоимость				*1472148*				
57	21-040108-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 62.10-8т СТ РК 949-92	18	25721,00	--	462978	--	19630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1090,57*		*19630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1090,57*				*19630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2144,93*		*38609*				
		Сметная стоимость				*521217*				
58	21-040108-0853 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 62.15-8т СТ РК 949-92	11	38897,00	--	427867	--	18142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1649,23*		*18142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1649,23*				*18142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3243,70*		*35681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*481689*				
59	21-040108-0838 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 47.15-8т СТ РК 949-92	1	29393,00	--	29393	--	1246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1246,26*		*1246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1246,26*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2451,14*		*2451*				
		Сметная стоимость				*33090*				
60	21-040108-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.10-8т СТ РК 949-92	13	12086,00	--	157118	--	6662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,45*		*6662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,45*				*6662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,88*		*13102*				
		Сметная стоимость				*176882*				
61	21-040108-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.12-8т СТ РК 949-92	22	13690,00	--	301180	--	12770	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,46*		*12770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,46*				*12770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,64*		*25116*				
		Сметная стоимость				*339066*				
62	21-040108-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.15-8т СТ РК 949-92	5	18333,00	--	91665	--	3887	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,32*		*3887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,32*				*3887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,83*		*7644*				
		Сметная стоимость				*103196*				
				отм.9,600						
63	21-040108-0453 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 62.12-6т СТ РК 949-92	46	29059,00	--	1336714	--	56677	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1232,10*		*56677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1232,10*				*56677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2423,29*		*111471*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1504862*				
64	21-040108-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.10-6т СТ РК 949-92	19	25721,00	--	488699	--	20721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1090,57*		*20721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1090,57*				*20721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2144,93*		*40754*				
		Сметная стоимость				*550173*				
65	21-040108-0853 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.15-6т СТ РК 949-92	12	38897,00	--	466764	--	19791	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1649,23*		*19791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1649,23*				*19791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3243,70*		*38924*				
		Сметная стоимость				*525479*				
66	21-040108-0838 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 47.15-6т СТ РК 949-92	1	29393,00	--	29393	--	1246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1246,26*		*1246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1246,26*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2451,14*		*2451*				
		Сметная стоимость				*33090*				
67	21-040108-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.10-6т СТ РК 949-92	13	12086,00	--	157118	--	6662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,45*		*6662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,45*				*6662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,88*		*13102*				
		Сметная стоимость				*176882*				
68	21-040108-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.12-6т СТ РК 949-92	22	13690,00	--	301180	--	12770	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,46*		*12770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,46*				*12770*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,64*		*25116*				
		Сметная стоимость				*339066*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-040108-0820 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.15-6т СТ РК 949-92	5	18333,00	--	91665	--	3887	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,32*		*3887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,32*				*3887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,83*		*7644*				
		Сметная стоимость				*103196*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8494330	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			360160				
		Сметная прибыль -	Тенге			708359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9562849				
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие Блок Б								
70	21-040108-0450 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.12-6т СТ РК 949-92	59	27491,00	--	1621969	--	68771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1165,62*		*68771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1165,62*				*68771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2292,53*		*135259*				
		Сметная стоимость				*1826000*				
71	21-040108-0150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.10-6т СТ РК 949-92	38	24614,00	--	935332	--	39658	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1043,63*		*39658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1043,63*				*39658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2052,61*		*77999*				
		Сметная стоимость				*1052989*				
72	21-040108-0850 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.15-6т СТ РК 949-92	1	36998,00	--	36998	--	1569	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1568,72*		*1569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1568,72*				*1569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3085,34*		*3085*				
		Сметная стоимость				*41652*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-040108-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.10-6т СТ РК 949-92	2	12086,00	--	24172	--	1025	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,45*		*1025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,45*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,88*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27213*				
74	21-040108-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.12-6т СТ РК 949-92	3	13690,00	--	41070	--	1741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,46*		*1741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,46*				*1741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,64*		*3425*				
		Сметная стоимость				*46236*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2659541	--			--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			112765				
		Сметная прибыль -	Тенге			221784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2994090				
		РАЗДЕЛ 6.Кровля БЛОК Б								
		Ферма Ф-1								
75	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	7,998594	394862,00	--	3158341	--	133914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16742,15*		*133914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16742,15*				*133914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32928,33*		*263380*				
		Сметная стоимость				*3555635*				
		Прогоны								
76	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	3,88	411997,00	--	1597103	--	67718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17468,67*		*67718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17468,67*				*67718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34357,25*		*133186*				
		Сметная стоимость				*1798007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4755444				--
			Тенге			--	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			201632		3,88		
		Сметная прибыль -	Тенге			396566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5353642				
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие, покрытие БЛОК В								
77	21-040108-0453 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.12-8т СТ РК 949-92**	66	29059,00	--	1917894	--	81319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1232,10*		*81319*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1232,10*				*81319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2423,29*		*159937*				
		Сметная стоимость				*2159150*				
78	21-040108-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.10-8т СТ РК 949-92**	20	25721,00	--	514420	--	21811	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1090,57*		*21811*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1090,57*				*21811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2144,93*		*42899*				
		Сметная стоимость				*579130*				
79	21-040108-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.10-8т СТ РК 949-92**	12	12086,00	--	145032	--	6149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*512,45*		*6149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,45*				*6149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1007,88*		*12095*				
		Сметная стоимость				*163276*				
80	21-040108-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 29.12-8т СТ РК 949-92**	35	13690,00	--	479150	--	20316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,46*		*20316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*580,46*				*20316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1141,64*		*39957*				
		Сметная стоимость				*539423*				
		Кровля (профнастил) /АС-69/								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3056496	--			--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			--	--			--
	Накладные расходы -	Тенге			129595				
	Сметная прибыль -	Тенге			254887				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3440979				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30569133**	**432502**			**6325**
		Тенге			**3586918**	**165660**			**195**
	Накладные расходы -	Тенге			1293691				
	Сметная прибыль -	Тенге			2634364				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34497188				
	итого				**34 497 188**				
	оборудование в том числе				**0**				
	итого без оборудования				**34 497 188**				
	временные здания и сооружения 2,9%				**1 000 418**				
	итого с временными зд. и соор.				**35 497 606**				
	доп.затраты на зимнее время 0,7%				**248 483**				
	итого с доп. затратами				**35 746 090**				
	оборудование				**0**				
	итого в ценах 2016 года				**35 746 090**				
	итого с коэф.2016 63%, 2017 37%				**39 240 552**				
	НДС 12%				**4 708 866**				
	итого с НДС				**43 949 419**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"

Калымбетов Т. _____

ИНЖЕНЕР
Директор

ТОО "Конструктор Сапа"

Калыбаев Г.П. _____

инженер эксперт

Избасаров Е.Ч. _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шанырак-XXI"

Куралов Н.Н. _____