Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«9» 04 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №000227 от 27.05.2005г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Зулхашева Дарын Еркингалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в н.п.Кызыл уй Исатайского района», по адресу Атырауская область, Исатайский район, н.п.Кызыл уй**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Инженерные изыскания и К» утвержденного, руководителем ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Сыдиховым Жумажан Шариповичем**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное водопотребление Н.п.Кызыл уй	м3/сутки	382,32		382,32	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Населенный пункт Кызыл уй			

Площадь участка	га	1,0	
Площадь застройки	м2	464,7	
Площадь отмостки	м2	64,4	
Площадь покрытий	м2	1407,0	
Ограждение из сборного железобетона	п.м.	388,0	
Строительство насосной	м2	36,0	
Строительство проходной	м2	18,0	
Резервуары чистой воды емкостью 100м3	шт	2	
КТПНГ 10/0,4кВт	шт	1	
Дизельная электростанция	шт	1	
Протяженность внутрипоселкового водопровода Ø110мм Ø 25мм	м	4117 1863,5	
Водопроводные колодцы	шт	44	
Пожарные гидранты	шт	20	
Приборы учета воды	шт	37	
село Нарын			
Площадь участка	га	0,51	
Площадь застройки	м2	1133,2	
Площадь отмостки	м2	60,6	
Площадь покрытий	м2	831,7	
Ограждение из сборного железобетона	п.м.	286,5	
Строительство насосной	м2	36	
Строительство проходной	м2	18	
Резервуары чистой воды емкостью 150м3	шт	2	
КТПНГ 10/0,4кВт	шт	1	
Дизельная электростанция	шт	1	
Протяженность внутрипоселкового водопровода Ø110мм Ø 160мм	м	110 110	
Водопроводные колодцы	шт	18	
Установка очистки воды ДВУ1-32	комп	1	
Водовод			
Протяженность водовода от ВОС в с.Нарын до ВОС в с.Кызыл уй	м	41587	

Водопроводные колодцы	шт	43	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Техническая вода поступает в 2 резервуара объемами по 150м3 каждая, откуда неочищенная вода по полиэтиленовому трубопроводу Ø110мм поступает в насосную станцию второго подъма. Оттуда вода насосами NL50/315-7.5- SK 50Hz. Q=33м3/час, H=35м подается на станцию очистки воды ДВУ1-32, производительностью 32м3/час. Очищенная вода подается в резервуары чистой воды, насосами BL 40/220-15/2-SK Q=53м3/час H=60м по водоводу из полиэтиленовых труб Ø225мм, протяженностью 41,587км, вода поступает в два резервуара чистой воды емкостью по 100м3. Вода с резервуаров чистой воды насосами, расположенными в насосной станции ВОС Кызыл уй трубопроводами из полиэтиленовых труб Ø110, 25мм подается населению. Электроснабжение насосных станции на обоих ВОС предусмотрена от установленных КТПНГ 10/0,4 кВт. В качестве резервных источников предусмотрены дизельные электростанции KIPOR KDE40ST3 42 кВА -1шт, KDE75SS3 63 кВА – 1шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

-комплектная трансформаторная подстанция КТПН-25-40кВА – 1шт, КТПН-63кВА-1шт;

-трансформатор типа ТМ -40/6(10)/0,4 -1 шт, ТМ -63/6(10)/0,4-1шт;

-трехфазный электросчетчик Меркурий -2 шт,

-установка очистки воды ДВУ1-32 – комплект,

- насосы NL50/315-7.5- SK 50Hz(насос- 1раб. 1-резерв. и шкаф упр.)-1шт, BL 40/220-15/2-SK(насос- 1раб. 1-резерв. и шкаф упр.)-1шт, BL 40/225-2.2/4 SK(насос- 1раб. 1-резерв. и шкаф упр.) -2шт

-таль грузоподъемностью 1 т -2шт,

- дизельные электростанции KIPOR KDE40ST3 42 кВА -1шт,- дизельные электростанции KIPOR KDE75SS3 63 кВА – 1шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017года;**

месяц, год

окончание работ **2018года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **22**

по норме или по проекту организации строительства, месяц : **22** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в н.п.Кызыл уй Исатайского района»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :
ДиректорТОО «Болат-Д» **Зулхашев Д.Е**