Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«13» 07 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №000227 от 27.05.2005г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Айталиева Ерлан Базарбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство электролиний ВЛ-10кВ от населенного пункта Оркен до дополнительной станции с.Аккистау Исатайского района Атырауской области» по адресу Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с/о, н.п.Оркен**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Сәтті Сәулет» утвержденного, руководителем ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Сыдиховым Жумажан Шариповичем**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10кВ	м	5300		5300	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стойки опор СВ 105-1	шт	105	108
Стойки опор СВ164-12	шт	0	4
Провод АС-50мм2	м	16400	16400
Силовой кабель АСБ 3*95	м	374	374
Разъединитель РЛНД-1-10	шт	3	3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Протяженность электролиний ВЛ-10кВ от реконструируемой ПС-110/35/10 кВ №15 Аккистау до существующей ВЛ-10кВ ф11»Д» составляет 5300метров. Провод принят марки АС сечением 50мм2. При строительстве ВЛ применены стойки опор СВ 105-3,5. Пересечение ВЛ-10кВ с железнодорожным путем на станции Аккистау произведена на 247км ПК 5+30м под углом 90° установкой опор СВ164-12. Также при прокладке ВЛ-10кВ произведено пересечение с каналом установкой опор СВ164-12. На концевых опорах установлены разъединители КРМ-1 и АР-1. На устройстве ответвлений и опорах приняты штыревые изоляторы типа ШФ-20В, на концевых опорах приняты подвесные изоляторы типа ПС-70.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2018года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц : **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство электролиний ВЛ-10кВ от населенного пункта Оркен до дополнительной станции с.Аккистау Исатайского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

ДиректорТОО «Болат-Д» **Айталиев Е.Б.**

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС