Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	28.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466003034431 Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка	24 638 570	21 998 723,21							2 639 846,79	24 638 570

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741

Руководитель _____ **Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

ИИН 741104350147 _____ **Туребеков А.К.**
KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020г.

РЕЕСТР 1

актов за июль 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1-1	02-01-01	Общестроительные работы	20 899 457
2	1-2	02-01-04	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3 739 113
	ИТОГО:			**24 638 570**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020 года

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	64,9	151,05	143,34	9803	9303	--	1956	12700
					7,71	34,16	500	2217		941	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**п.2-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,6	2484,96	--	3976	--	--	2863	7386
					2484,96	--	3976	--		547	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**п.3-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,11	804,82	--	3308	--	--	2382	6145
					804,82	--	3308	--		455	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**п.4-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	62,39	34,30	34,30	2140	2140	--	536	2891
					--	11,94	--	745		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19227	11443	--	7737	29122
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7784	2962	--	2157	
		Всего заработная плата	Тенге				19227				
								10746			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				7737				
		Сметная прибыль	Тенге				2157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ										
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29121				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10746			10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29121				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								10746			10
		РАЗДЕЛ 2.Лоджии (АС14-17)									
		Фундаменты лоджий									
5	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.5-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	2135,10 905,85	1229,25 428,48	51242 21740	29502 10284	--	37788 7122	96153
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	п.6-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,75	42085,00 --	-- --	284074 --	-- --	284074	-- 22726	306800
7	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	п.7-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	70	1550,50 513,13	809,29 292,46	108535 35919	56650 20473	15966	66542 14006	189083
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	п.8-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	2191,69 720,10	1135,73 411,90	65751 21603	34072 12357	10076	40073 8466	114290
9	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	п.9-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,89	25273,00 --	-- --	452134 --	-- --	452134	-- 36171	488305
10	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	п.10-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,602	22575,00 --	-- --	171615 --	-- --	171615	-- 13729	185344
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.11-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,36	18114,65 1171,80	1084,07 224,63	24636 1594	1474 305	21568	1728 2109	28473
12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.12-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м3	1,39	20150,03 2980,74	1324,81 282,21	28009 4143	1841 392	22025	4127 2571	34707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.13-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м3	0,52	22574,86	1324,81	11739	689	9500	1544	14346
					2980,74	282,21	1550	147		1063	
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.14-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	60	444,39	250,31	26663	15019	2071	15068	45070
					159,54	53,28	9573	3197		3338	
15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.15-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,2	78207,00	--	93848	--	93848	--	101356
					--	--	--	--		7508	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	п.16-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,106737	313257,36	2184,16	33436	233	26593	6214	42822
					61927,20	669,06	6610	71		3172	
		Стены лоджий									
17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.17-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	25	30569,37	2384,40	764234	59610	592826	115494	950107
					4471,90	495,60	111798	12390		70378	
		Перекрытие лоджий									
18	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	п.18-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	18	7035,37	1253,98	126637	22572	47890	72237	214784
					3120,86	280,14	56175	5042		15910	
19	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	п.20-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	168,4296	5342,00	--	899751	--	899751	--	971731
					--	--	--	--		71980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3142304	221663	2649937	360815	3783371
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				270705	64658	--	280249	
		Материалы	Тенге				3142304				
		Всего заработная плата	Тенге				748515				
		Местные материалы	Тенге					335363			
		Накладные расходы	Тенге				1901422				
		Сметная прибыль	Тенге				360816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3783370				
		Сметная заработная плата	Тенге								305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					335363			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3783370				
		Сметная заработная плата	Тенге								305
								335363			

РАЗДЕЛ 3.Крыша

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж кровли									
20	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	п.21-Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	323,776	128,55	3,73	41622	1208	--	33947	81614
					124,82	--	40413	--		6045	
21	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	п.22-Стены кирпичные. Разборка	м3	9,12	11061,80	3266,00	100884	29786	--	70638	185243
					7795,80	1424,85	71098	12995		13722	
		Кровля									
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.28-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,91	30569,37	2384,40	150096	11707	116432	22683	186601
					4471,90	495,60	21957	2433		13822	
23	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	п.30-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	9	81627,28	1001,95	734646	9018	522723	186227	994543
					22545,00	446,04	202905	4014		73670	
24	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.31-Установка стропил	м3	9	86244,44	1377,01	776200	12393	567890	180683	1033434
					21768,50	538,08	195917	4843		76551	
25	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	п.32-Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	7	69335,56	1280,00	485349	8960	356702	111031	644090
					17098,20	525,69	119687	3680		47710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2288795	73072	1563747	605209	3125525
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				651977	27965	--	231520	
	Материалы		Тенге				2288795				
	Всего заработная плата		Тенге				1563746				
		Накладные расходы	Тенге					679942			
		Сметная прибыль	Тенге				605209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3125524				
		Сметная заработная плата	Тенге								653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					679942			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3125524				
		Сметная заработная плата	Тенге								653
								679942			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство пробиваемых проемов Пб-1 (АС-13)									
26	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	п.56-Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,9	19064,40	7213,60	55287	20919	--	36535	99167
					11850,80	3147,06	34367	9126		7346	
27	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	п.57-Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,11606	201601,62	4335,82	23398	503	57	19340	46157
					196781,69	1593,00	22838	185		3419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	п.58-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,05396	301623,00	--	16276	--	16276	--	17578
					--	--	--	--		1302	
29	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	п.59-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,002386	240349,00	--	573	--	573	--	619
					--	--	--	--		46	
30	2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	п.60-Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001683	694981,00	--	1170	--	1170	--	1263
					--	--	--	--		94	
31	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	п.61-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,3360692	90,97	2,33	213	5	108	70	305
					42,92	0,25	100	1		23	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.62-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3360692	174,20	3,30	407	8	286	79	525
					48,52	0,50	113	1		39	
33	1211-0103-0405 РСНБ РК 2015	п.63-Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу стен и перегородок. Устройство с обмазкой раствором	м2	17,5	2138,26	11,86	37419	208	27540	7033	48009
					552,64	5,58	9671	98		3556	
34	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.64-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	31	444,39	250,31	13776	7760	1070	7785	23286
					159,54	53,28	4946	1652		1725	
35	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.65-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,897	78207,00	--	70152	--	70152	--	75764
					--	--	--	--		5612	
		Восстановление защитного слоя перемычек (АС-13)									
36	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	п.66-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	28,4	2502,04	13,88	71058	394	3	51018	131842
					2488,07	6,95	70661	197		9766	
37	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	п.67-Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе /пенетрон скрепа 500 ремонтная/	кг	52,54	238,00	--	12505	--	12505	--	13505
					--	--	--	--		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				302233	29797	129740	121860	458020
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142698	11260	--	33928	
							302233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				29063				
	Всего заработная плата		Тенге					153957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30523				
	Местные материалы		Тенге				70152				
		Накладные расходы	Тенге				121860				
		Сметная прибыль	Тенге				33927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					153957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				458020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					153957			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка (АС-11)									
		Потолки									
38	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**п.76-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**480**	**377,37**	**2,62**	**181138**	**1259**	**2652**	**209829**	**422244**
					369,22	**1,24**	**177227**	**595**		**31277**	
		Стены									
39	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.77-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**350**	**940,20**	**54,95**	**329072**	**19232**	**84204**	**193081**	**563925**
					644,67	**44,90**	**225636**	**15716**		**41772**	
40	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**п.78-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**3275,194**	**534,29**	**4,67**	**1749897**	**15304**	**490281**	**999174**	**2968996**
					379,92	**1,42**	**1244312**	**4655**		**219926**	
		Дверные откосы									
41	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**п.82-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**	**940,51**	**54,95**	**9405**	**549**	**2409**	**5517**	**16115**
					644,67	**44,90**	**6447**	**449**		**1194**	
42	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**п.83-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10**	**1935,07**	**20,95**	**19351**	**209**	**838**	**14693**	**36767**
					1830,37	**6,29**	**18304**	**63**		**2724**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2288862**	**36554**	**580384**	**1422294**	**4008047**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1671925**	**21477**	**--**	**296893**	
	Материалы		Тенге				**2288862**				
	Всего заработная плата		Тенге				**580383**				
		Накладные расходы	Тенге					**1693402**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1422294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**296892**				
							4008048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1693402			1455
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4008048				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								1693402			1455
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип 4 сер.2.144-1/88 по типу ТД 59									
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**п.101-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	570	665,36 320,76	27,77 13,17	379256 182831	15826 7507	180599	178917 44654	602827
44	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**п.102-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	570	694,59 101,87	13,05 3,89	395914 58066	7440 2215	330408	56665 36206	488785
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				775169	23266	511007	235582	1091612
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				240897	9722	--	80860	
		Материалы	Тенге				775169				
		Всего заработная плата	Тенге				511006				
		Накладные расходы	Тенге					250620			
		Сметная прибыль	Тенге				235582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1091612				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					250620			264
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1091612				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								250620			264
		РАЗДЕЛ 7. Окна (АС-9)									
45	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**п.110-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	5,388	2304,64 1490,01	160,51 75,55	12417 8028	865 407	3524	7592 1601	21610
46	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**п.111-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	36,0448	1636,53 1006,85	160,42 75,55	58989 36292	5782 2723	16915	35113 7528	101630
47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**п.112-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,5056	2019,83 1198,84	166,87 76,59	5061 3004	418 192	1639	2876 635	8572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.113-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	103,9808	1534,52	163,74	159561	17026	51012	89537	269026
					880,19	76,59	91523	7964		19928	
49	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	п.114-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/О1, О2/	м2	40,288	15278,00	--	615520	--	615520	--	664762
					--	--	--	--		49242	
50	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	п.115-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОЧ-1, О-4/	м2	106,4864	18048,00	--	1921867	--	1921867	--	2075616
					--	--	--	--		153749	
51	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.116-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /О-6/	м2	1,1448	12875,00	--	14739	--	14739	--	15918
					--	--	--	--		1179	
		Дверь балконная									
52	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.127-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	39,5304	2438,52	172,40	96396	6815	34712	52196	160479
					1388,03	79,08	54869	3126		11887	
53	2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	п.128-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /БП26-8, БП22,7-8/	м2	39,5304	17575,00	--	694747	--	694747	--	750327
					--	--	--	--		55580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3579296	30907	3354675	187314	4067940
							193716	14412	--	301329	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3579296				
	Материалы		Тенге				107801				
	Всего заработная плата		Тенге					208127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3246873				
		Накладные расходы	Тенге				187315				
		Сметная прибыль	Тенге				301329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4067939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					208127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4067939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					208127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Стены, перегородки									
54	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	п.135-Стены мелкоблочные. Разборка	м3	13	7821,00 5634,20	2186,80 954,03	101673 73245	28428 12402	--	71943 13889	187506
55	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	п.136-Стены кирпичные. Разборка	м3	10	11061,80 7795,80	3266,00 1424,85	110618 77958	32660 14249	--	77453 15046	203117
		Перегородки межкомнатные С112									
56	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.138-Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство /С112, лист ГКЛ12,5/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	450	3004,11 1627,86	53,66 21,06	1351849 732536	24145 9478	595168	667813 161573	2181235
57	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	п.139-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1964,5	453,00 --	-- --	889919 --	-- --	889919	-- 71193	961112
58	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	п.140-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	56	607,00 --	-- --	33992 --	-- --	33992	-- 2719	36711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2488050	85233	1519079	817209	3569681
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				883739	36129	--	264420	
		Материалы	Тенге				2488050				
		Всего заработная плата	Тенге				595167				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					919868			
		Накладные расходы	Тенге				923911				
		Сметная прибыль	Тенге				817210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				264421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3569681				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					919868			816
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3569681				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								919868			816
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
59	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	п.150-Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /бетонные ступени (АС-6)/	м3	1,8	15188,70 8770,30	6418,40 2800,14	27340 15787	11553 5040	--	17495 3587	48421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				27340	11553	--	17495	48421
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15787	5040	--	3587	
		Всего заработная плата	Тенге				27340				
		Накладные расходы	Тенге					20827			
							17495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					20827			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48421				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					20827			18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								20181739
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4079227				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					523488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					193625			
		- Накладные расходы	Тенге						10308569		
		- Сметная прибыль	Тенге							3775515	
	ИТОГО по акту:		Тенге							1494943	
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								20 181 739
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								145 309
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								20 327 048
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								406 541
	НДС 12%		Тенге								20 733 588
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2 488 031
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								23 221 619
											20 899 457

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель _____ **Мухамбетов В.И.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ **Туребеков А.К.**

ИИН 741104350147

KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020 года

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№02-01-04 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение, электрооборудование									
		Провода и кабели									
1	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.62-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	580	827,86	27,82	480157	16137	157780	223634	760094
					528,00	7,52	306240	4363		56303	
2	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	п.63-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1607	348,66	2,64	560300	4242	247514	223196	846176
					192,00	0,90	308544	1451		62680	
3	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	п.64-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1420	166,97	2,64	237093	3748	45905	135880	402811
					132,00	0,90	187440	1282		29838	
4	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	п.66-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2	171879,00	--	206255	--	206255	--	222755
					--	--	--	--		16500	
5	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	п.67-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	268999,00	--	537998	--	537998	--	581038
					--	--	--	--		43040	
6	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	п.68-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	415444,00	--	83089	--	83089	--	89736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	п.69-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,207	-- 232022,00 --	-- -- --	-- 48029 --	-- -- --	48029	6647 -- 3842	51871
				Уравнивание потенциалов							
8	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.79-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	496,49 192,00	23,17 5,72	17377 6720	811 200	9846	4982 1789	24148
9	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.80-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	369,85 204,00	16,13 3,31	1849 1020	81 17	748	746 208	2803
10	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.81-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	330	781,07 528,00	27,82 7,52	257755 174240	9182 2482	74333	127240 30800	415794
11	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	п.82-Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	140195,00 --	-- --	46264 --	-- --	46264	-- 3701	49965
				Молниезащита							
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.83-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	60	414,38 192,00	18,33 4,21	24863 11520	1100 253	12243	8476 2667	36006
13	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.84-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	66	273,71 204,00	16,13 3,31	18065 13464	1065 218	3536	9851 2233	30150
14	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.85-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5(32х32х4) мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4189,41 1080,00	200,76 57,17	75409 19440	3614 1029	52355	14738 7212	97359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2594503	39978	1525895	748743	3610706
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1028628	11295	--	267460	
		Материалы	Тенге				2594503				
		Всего заработная плата	Тенге				604263				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1039923			
		Накладные расходы	Тенге				921635				
		Сметная прибыль	Тенге				748744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				267460				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3610707				
			чел.-ч								865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1039923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3610707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								865
		Сметная заработная плата	Тенге					1039923			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3610706**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1028628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1525895		
		- Накладные расходы	Тенге							748743	
		- Сметная прибыль	Тенге							267460	
	ИТОГО по акту:		Тенге								3 610 706
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								25 997
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								3 636 703
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								72 734
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								3 709 437
	НДС 12%		Тенге								445 132
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								4 154 570
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**3 739 113**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____**Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ **Туребеков А.К.**

ИИН 741104350147

KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779