Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3-Кс

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) № 23 от 05.05.2022г

СПРАВКА № 3 от 22.08.2022г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		23	05.05.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"	**22 988 623,34**	20 525 556,55							2 463 066,79	22 988 623,34
за текущий месяц	7 617 537,76	6 801 373,00							816 164,76	7 617 537,76
									244 849,43	2 285 261,33
удержание аванса 30%	2 285 261,33	2 040 411,90							40 808,24	380 876,89
удержание 5 %	380 876,89	340 068,65							530 507,09	4 951 399,54
К оплате:	4 951 399,54	4 420 892,45								

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984

Директор_____Закен Е.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау - С" БИН 061240020707

Эксперт_____Бокаев К.

Подрядчик

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984 г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378 г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 05.05.2022г

Акт приемки выполненных работ №3 от 22.08.2022г

за август месяц 2022г

на Капитальный ремонт водопровода и канализации

Смета 2-1-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхо ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
			1.1 Холодное водоснабжение В1										
1	22	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	235	461,57 / 313,76	77,5 / 35,8	108469 / 73734	18213 / 8413	16523 / –	59146 / 13409	181024	Казахс

2	23	297-777-1201(пл)234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 50 мм К=1,100;	м	258,5	545		140883		140883	–	152154	Казахстан
						–		–		–	11271		

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4

3	40	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	355	461,57	77,5	163857	27513	24960	89348	273461	Казахстан
						313,76	35,8	111385	12709	–	20256		
4	41	297-777-2301(пл)234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 32 мм К=1,100;	м	44	437		19228		19228	–	20766	Казахстан
						–		–		–	1538		
5	42	297-777-2401(пл)234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 40 мм К=1,100;	м	297	609		180873		180873	–	195343	Казахстан
						–		–		–	14470		

6	43	297-777-2501(пл)234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 50 мм К=1,100;	м	11	545		5995		5995	–	6475	Казахстан
					–		–		–	480		
7	44	297-777-2601(пл)234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 63 мм К=1,100;	м	38,5	848		32648		32648	–	35260	Казахстан
					–		–		–	2612		
		Раздел 4 Канализация К3										
8	69	1123-0602-0101	Вертикальные жироуловители. Установка НР = 72 %	шт.	1	10466,5	6234,45	10467	6234	202	4134	15769	Казахстан
						4030,39	1710,85	4030	1711	–	1168		
9	70	297-777-4301(пл)244-501-0103	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,4 л/с	шт.	1	71205		71205		71205	–	76901	Казахстан
						–		–		–	5696		
10	71	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	100	3110,18	99,13	311018	9913	21865	204442	556697	Казахстан
						2792,4	47,07	279240	4707	–	41237		

Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование

11	72	297-777-4401(пл)244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	100	10803		1080300		1080300	–	1166724	Казахстан
						–		–		–	86424		
12	73	297-777-4501(пл)244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	100	785		78500		78500	–	84780	Казахстан
						–		–		–	6280		
13	74	297-777-4601(пл)244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	100	3191		319100		319100	–	344628	Казахстан
						–		–		–	25528		
14	84	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	5	2640,37	74,33	13202	372	1661	8171	23083	Казахстан
						2233,92	35,62	11170	178	–	1710		
15	85	297-777-5301(пл)244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	5	10521		52605		52605	–	56813	Казахстан
						–		–		–	4208		
16	86	297-777-5401(пл)244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785		3925		3925	–	4239	Казахстан

					–		–		–	314		
17	87 297-777-5501(пл)244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	5	3192		15960		15960	–	17237	Казахстан
					–		–		–	1277		
18	88 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 72 %	комплект	1	3407,39	386,64	3407	387	228	2139	5990	Казахстан
					2792,4	179,25	2792	179	–	444		
19	89 297-777-5601(пл)244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	1	28592		28592		28592	–	30879	Казахстан
					–		–		–	2287		
20	90 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	7	1927,18	246,5	13490	1726	1841	7731	22919	Казахстан
					1417,68	116,33	9924	814	–	1698		
21	91 297-777-5701(пл)244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	7	15308		107156		107156	–	115728	Казахстан
					–		–		–	8572		
22	92 297-777-5801(пл)244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	7	1072		7504		7504	–	8104	Казахстан
					–		–		–	600		
23	93 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	8	1035,19	0,12	8282	1	261	5774	15180	Казахстан

					1002,4	–	8019	–	–	1124		
24	94 297-777-5901(пл)244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	8	8749		69992		69992	–	75591	Казахстан
					–		–		–	5599		
25	95 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	3	10902,48	38,08	32707	114	30617	1462	36903	Казахстан
					658,72	17,91	1976	54	–	2734		

Раздел 6 Водомерный узел

26	98 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2331,25	122,55	9325	490	1097	5654	16177	Казахстан
					1934,52	28,64	7738	115	–	1198		
27	99 297-777-6101(пл)242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	12865		38595		38595	–	41683	Казахстан
					–		–		–	3088		
28	100 297-777-6201(пл)242-103-0401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39788		39788		39788	–	42971	Казахстан

					–		–		–	3183		
29	101	297-777-6301(пл)290-000-0268	Электропривод многооборотный Н-А2-05	шт	1	140893		140893		140893	–	152164	Казахстан
					–		–		–	11271		
30	102	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1965,52	31	1966	31	–	1403	3639	Казахстан
						1934,52	14,32	1935	14	–	270		
31	103	297-777-6401(пл)242-105-0101	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 15	шт.	1	1606		1606		1606	–	1734	Казахстан
					–		–		–	128		
32	104	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2524,68	–	2525	–	2198	235	2981	Казахстан
					327,14		–	327	–	–	221		
33	105	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19446,33	233,39	19446	233	17973	947	22024	Казахстан
					1240,33		74,67	1240	75	–	1631		
34	106	297-777-6501(пл)241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347		694		694	–	750	Казахстан
					–		–		–	56		

35	107	297-777-6601(пл)241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	768		1536		1536	–	1659	Казахстан
						–		–		–	123		
36	108	297-777-6701(пл)241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	–	9111	Казахстан
						–		–		–	675		
37	109	297-777-6801(пл)241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800		800		800	–	864	Казахстан
						–		–		–	64		
38	110	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	1737,72	22,55	5213	68	3698	1062	6777	Казахстан
						482,58	8,88	1448	27	–	502		
39	111	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	3237,38	39,73	9712	119	7733	1374	11973	Казахстан
						620,06	15,89	1860	48	–	887		
40	112	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	5	2308,62	570,5	11543	2853	90	6793	19803	Казахстан
						1720,2	166,7	8601	834	–	1467		

41	113	297-777-6901(пл)241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=0,946;	м	4,73	538	2545	2545	–	2749 Казахстан
						–	–	–	204	

Итого	**3 859 707**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	525 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 878
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 580 306
- накладные расходы, тенге	399 815
в т.ч. зарплата, тенге	35 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	285 904
Всего	**3 859 707**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 194**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 936 901**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	**3 740 055,95**
НДС (12 %)	448 806,71
Итого	**4 188 862,66**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940010378

Директор_____ Мукаев Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240000777

Эксперт_____ Бекаевич К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001984

Директор_____ Зәкен Е.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Алга "
БИН 971040007298

Эксперт_____ Тулегенов К. К.

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области БИН 981040001984 г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378 г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 05.05.2022г

Акт приемки выполненных работ №4 от 22.08.2022г

за август месяц 2022г

Корректирующая смета №1

(к локальной смете 2-1-1)

Капитальный ремонт водопровода и канализации

эна в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
		Добавить										
1	1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	219,6	871,04	34	191280	0	135073	352461	Казахстан
						837,04	17,25	183814	0	26108		

2	2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	219,6	813,58	31,34	178662	90396	61001	258836	Казахстан
						370,6	15,21	81384	0	19173		
3	3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 65 мм НР = 72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м2 стяжки	219,6	1012,8	47,75	222411	202873	10097	251109	Казахстан
						41,22	22,64	9052	0	18601		
4	4	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,25898	16256,96	1505,2	4210	8	2864	7640	Казахстан
						14720,4	642,24	3812	0	566		
5	5	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25898	296003		76659	76659	0	82792	Казахстан
						0		0	0	6133		
4	4	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	219,6	1804,9	147,02	396356	113711	190424	633722	Казахстан
						1140,07	64,29	250359	0	46942		
5	5	231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм К=1,020;	м2	223,992	2677		599627	599627	0	647597	Казахстан
						0		0	0	47970		
6	6	291-000-0001 (пл)	Перегородки филенчатые для санузлов изготовление и установка	м2	93,36	9174,92		856571	856571	0	925097	Казахстан
						0		0	0	68526		

Итого по разделу 2	**3 159 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	528 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 939 845
- накладные расходы, тенге	399 458
в т.ч. зарплата, тенге	35 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	234 020

Итого:	3 159 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	63 185
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	3 222 439
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	3 061 317,05
НДС (12 %)	367 358,05
Итого	3 428 675,10

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

БИН 981040001984

Директор_____ Эскен Б.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бестау"

БИН 061240009707

Эксперт _____ Бокаев Б.К

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Алга "

БИН 971040007298

Директор _____ Тулегенов К. К