Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» 01 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Нуркапстройгаз», БИН 060940008860, Атырауская область, г Атырау, ул.Севостопольская 1В. Тел.: +7 (712) 251-5456.
наименование организации, фактический адрес

в лице директора Каримова Адилбека Нуроллаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Расширение ПС-220кВ «Кульсары» расположенный по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Жылойский район, левая сторона трассы «Кульсары-Тенгиз», 4.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является Филиал Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Западные межсистемные электрические сети», директор филиала Чернохаев К.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Без привлечения субподрядных организаций.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Sit-Stroy», ГСЛ №02036Р от 28.11. 2018 год, Рабочий проект №308954/2019/1 г. Атырау.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) рабочий проект № 308954/2019/1, Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» г. Астана, приказ «Об утверждении проектно-сметной документации» № 1 от «05» января 2021 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ОРУ 220 кВ					
Выключатель трёхполюсный элегазовый 3AP1 DT-245 с пружинным приводом в комплекте	комплект	1	--	1	--
Разъединитель трехполюсный стандартного исполнения марки S3CT	комплект	1	--	1	--
Разъединитель трехполюсный стандартного исполнения марки S3C2T	комплект	1	--	1	--
Разъединитель трехполюсный ступенчато-килевой установки марки S3CT s.d.	комплект	1	--	1	--
Трансформатор напряжения однофазный емкостной марки ЕТН-220 УХЛ1	комплект	1	--	1	--
Шинная опора 220кВ марки С8-950 С-08-BIL950-CD7800	шт	9	--	9	--
Разъединитель однополюсный марки РВО-10/400	шт	2	--	2	--
Конденсатор связи СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1	шт	2	--	2	--
Конденсатор связи СМП-110/√3-6,4 УХЛ1	шт	2	--	2	--
Заградитель высокочастотный ВЗ-1250-1 У1	шт	2	--	2	--
Фильтр присоединения ФП-3200	шт	2	--	2	--
Ящик вводной с рубильником на вводе марки ЯЭ8101	шт	1	--	1	--
Шкаф АС	шт	1	--	1	--
Шкаф DC	шт	1	--	1	--

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта – повысить надежность и увеличение срока безаварийной эксплуатации электротехнического оборудования ПС 220 кВ «Правобережная»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь, 2022 года;

месяц, год

окончание работ декабрь, 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства месяц: 14 (четырнадцать);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять);

фактически месяц: 14 (четырнадцать)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 20% и фактически применено 31% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Проектом не предусматривается привлечение поставщиков услуг ТОО «Нуркапстройгаз», директор Каримов Адилбек Нуроллаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Расширение ПС-220кВ «Кульсары» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Каримов Адилбек Нуроллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)