Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г. Ушарал, ул. Женис 148, 26 БИН 050440006071

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за декабрь 2023 года
Дополнитнльное соглашение № 112/2 от 13.12.2023г к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района	тенге	357 990 705,52	36 256 857,52	0,00	0,00	36 256 857,52	0,00	36 256 857,52
	2023 г		36 256 857,52	36 256 857,52	0,00	0,00	36 256 857,52	0,00	36 256 857,52
	2024 г		321 733 848,00						
	Всего по акту:		357 990 705,52	36 256 857,52	0,00	0,00	36 256 857,52		36 256 857,52

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

_____**Мухаметкалиев К.О.**

М.П.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Кредо СК"

_____**Тыханов Р.Б.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алакол жолдары"

_____**Мухамедиев М.С.**

М.П.

Адрес: область Жетісу, Алакольский район
Дополнительное соглашение №112/2 от 13.12.2023 к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

Ф2

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь 2023 г.

Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 423 235**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**705 320**
		машины и механизмы	Тенге			**10 126 380**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 549 185**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**707 558**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**778**
7	**1220-0101-0503**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм**	**м2**	**6024**	**917**	**5 524 008**
		из них:				**0**
7.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,0261	4338	**113**
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0261	2141	**56**
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0356	0	**0**
7.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0077	33	**0**
7.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,0087	58997	**513**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0087	4599	**40**
7.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0024	12316	**30**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0024	2694	**6**
7.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,0001	14463	**1**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2255	**0**
7.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0087	10400	**90**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0087	3221	**28**
7.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,0043	7671	**33**

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0043	2694	12
7.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,0115	11863	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0115	3221	37
8	**412-102-0204 Кстм =4**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.**	**1 т·км**	**1020,88**	**332**	**338 932**
37	255-101-0101 (основной ресурс) Коб=0,052	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**101,036**	**65498**	**6 617 656**
39	255-101-0101 (основной ресурс) Коб=0,016	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**31,04**	**65498**	**2 033 058**
		Раздел 8. Устройство круглых ж/б труб d-1,0м, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			
52	225-105-0101 (основной ресурс)	**Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4**	**1 шт.**	**7**	**100037**	**700 259**
54	225-104-0124 (основной ресурс)	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)**	**1 шт.**	**14**	**81505**	**1 141 070**
56	225-109-0205 (основной ресурс)	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)**	**1 шт.**	**2**	**150226**	**300 452**
58	225-109-0104 (основной ресурс)	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)**	**1 шт.**	**4**	**131743**	**526 972**
		Раздел 9. Искусственные сооружения. Устройство ж/б труб d=0,5 на основной, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			
96	225-106-0401 (основной ресурс)	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**194**	**24941**	**4 838 554**
113	251-102-0708 (основной ресурс)	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**1 шт.**	**56**	**10885**	**609 560**
114	251-102-0701 (основной ресурс)	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20**	**1 шт.**	**10**	**6385**	**63 850**
115	251-101-0104 (основной ресурс)	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**1 шт.**	**26**	**9262**	**240 812**
116	251-101-0113 (основной ресурс)	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**1 шт.**	**30**	**10775**	**323 250**
117	251-101-0118 (основной ресурс)	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм**	**1 шт.**	**5**	**21425**	**107 125**
122.9	241-701-0202	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм**	м	74,592	2993	**223 254**

итого по смете **23 989 923**

сметная прибыль 5%	**1199496,134**
всего	**25 189 419**
всего с годовым коэф. 1,075	**27078625,23**
тендерная скидка 5%	**1353931,262**
со скидкой	**32372194,21**
НДС 12%	**3884663,305**
Итого по Акту	**36256857,52**

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 050440006071
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИК KKMFKZ2A
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**

М.П.

ТОО "Кредо СК"

г. Астана
улица 101, 49 Б
БИН 170540012054
ИИК KZ1896503F0012246984
БИК IRTYKZKA
Банк АО "ForteBank"

Технадзор _____ **Тыханов Р.Б.**

М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"

Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Мухамедиев М.С.**

М.П.