Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г. Ушарал, ул. Женис 148, 26 БИН 050440006071

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за апрель 2024 года
Дополнитнльное соглашение № 112/2 от 13.12.2023г к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района	тенге	357 990 705,52	51 703 002,10	0,00	36 256 857,52	15 446 144,58	0,00	15 446 144,58
	2023 г		36 256 857,52	36 256 857,52	0,00	36 256 857,52	0,00	0,00	0,00
	2024 г		321 733 848,00	15 446 144,58	0,00	0,00	15 446 144,58	0,00	15 446 144,58
	Всего по акту:		357 990 705,52	51 703 002,10	0,00	36 256 857,52	15 446 144,58	0,00	15 446 144,58

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

Жумабеков А.О.
М.П.

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

Тыванов Р.Б.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакол жолдары"

Мухамедиев М.С.
М.П.

Адрес: область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал

Дополнитнльное соглашение № 112/1 от 28.11.2023г к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за апрель 2024 г.

Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтаж существующих малых искусственных сооружений				
1	6101-0102-0121 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	4,95	454	2 247
2	6101-0201-0203 Кклим = 1,08 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	0,88	16278	14 325
3	1146-0401-0206 Кклим = 1,08	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4,23	103257	436 777
4	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,405	69267	28 053
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	13,68	254	3 475
6	412-102-0204 Кстм =4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	13,68	332	4 542
		Раздел 2. Демонтаж существующей дорожной одежды				
7	1220-0101-0503	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	м2	3487,72	917	3 198 239
8	412-102-0204 Кстм =4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	590,16	332	195 933
		Раздел 9. Искусственные сооружения. Устройство ж/б труб d=0,5				
89	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	94,14	393	36 997
90	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	9,36	10108	94 611
91	7101-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9,63	3606	34 726
92	1130-0102-0201 Кклим = 1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	15,3	29207	446 867
		неучтенные ресурсы				

92.20	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,606	34729	541 981
93	1130-0102-0301 Кклим = 1,08	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,06075	261333	15 876
94	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,06075	395181	24 007
95	1130-0401-0201 Кклим = 1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	18,711	129544	2 423 898
96	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	99	24941	2 469 159
97	235-401-0501 (основной ресурс)	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	1 кг	16,4	726	11 906
98	1130-0504-0103 Кклим = 1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	191,68	8316	1 594 011
99	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	42,88	10277	440 678
100	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	22,8	150	3 420
101	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	22,8	696	15 869
102	6101-0107-0601 Кклим = 1,08	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	22,8	233	5 312
103	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Омоноличивание оголовков В20. Устройство	м3	17,73	10933	193 842
		неучтенные ресурсы				
103.7	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,144	34415	624 426

итого по смете	12 861 177,00
сметная прибыль 5%	643 058,83
всего	13 504 236,00
всего с годовым коэф. 1,075	14 517 053,18
тендерная скидка 5%	725 852,66
со скидкой	13 791 200,52
НДС 12%	1 654 944,06
Итого по Акту	15 446 144,58

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-43
БИН 080140006071
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИК KKMFKZ2A
Банк ТУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ Жумабеков А.О.
М.П.

ТОО "Кредо СК"
г. Астана
улица 101, 49 Б
БИН 170540012054
ИИК KZ189669503F0012246984
БИК JRTYKZKA
Банк АО "ForteBank"

Технолог _____ Тыханов Р.Б.
М.П.

ТОО "Алакел жолдары"
ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК JRTYKZKA
Банк АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ Мухамедиев М.С.
М.П.